



Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão

Subsecretaria de Planejamento

RELATÓRIO DESEMPENHO FÍSICO-FINANCEIRO POR PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO I **DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO POR GRUPO DE DESPESA - ANEXO II**

6º BIMESTRE 2018

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA Nº 38, DE 25 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais e considerando o disposto no art. 153, inciso III, da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com o art. 80 e o inciso VI do art. 90, da Lei nº. 5.950, de 02/08/2017, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO/2018 e, ainda, com o item IV da Decisão nº 299/2013, do Tribunal de Contas do Distrito Federal, resolve:

Art.1º Dar publicidade, em versão eletrônica, no sítio www.seplag.df.gov.br, à execução orçamentária realizada no 6º bimestre de 2018, pelas Unidades Orçamentárias do Governo do Distrito Federal, constante na Lei nº 6.060, de 29/12/2017, Lei Orçamentária Anual - LOA/2018.

Art. 2º As informações constantes no Anexo I - Relatório de Desempenho Físico-Financeiro por Programa de Trabalho e no Anexo II – Demonstrativo Orçamentário-Financeiro por Grupo de Despesa são registradas no Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil - SIAC/2018 e no Sistema de Acompanhamento Governamental - SAG/2018, ambos integrantes do Sistema SIGGO.

Parágrafo único. Os Anexos referidos no caput destacam as ações relacionadas à criança e ao adolescente; aos Conselhos Tutelares e ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal.

Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO**

RELATÓRIO DE DESEMPENHO FÍSICO- FINANCEIRO POR PROGRAMA DE TRABALHO

ANEXO I



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6001.8502	F B		2.507.478	16	3.344.445	3.634.047	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	15.665.160	18.432.638	118	18.432.638	18.432.638	100			
04.122.6001.8502.0092	B		2.507.478	16	3.344.445	3.634.047	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE) Quantidade 190	A	15.665.160	18.432.638	118	18.432.638	18.432.638	100	▶0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.		
04.122.6001.8504	F B		-6.115	-1	124.323	124.323	18			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	702.000	695.885	99	695.885	695.885	100			
04.122.6001.8504.7003	B		-6.115	-1	124.323	124.323	18			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 190	A	702.000	695.885	99	695.885	695.885	100	▶0002 - Conceder benefícios à Servidores da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.		
									▶ Benefícios concedidos - auxílio transporte, auxílio alimentação e auxílio creche: [Jan. 148 ;Fev. 151 ;Mar. 153 ;Abr. 164 ;Mai. 162 ;Jun. 162 ;Jul. 167 ;Ago. 168 ;Set. 168 ;Out. 168 ;Nov. 172 ;Dez. 174]. Processo SEI nº 00110-	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6001.8517	F	B		8.541	2	13.170	122.575	36	00000184/2018-61 e outros.	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		346.000	343.158	99	343.158	302.933	88		
04.122.6001.8517.0091	B			8.541	2	13.170	122.575	36		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL	A		346.000	343.158	99	343.158	302.933	88	▶0003 - Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Órgão mantido: Processo SEI nº 00110-00003492/2017-68, 110.000.274/2012, 110.000.319/2014, 00112-00008028/2018-92, 00112-00007975/2018-66, 00110-0000000513/2018-74, 00110-0000003616/2017-13, 00110-0000003797/2017-70 e outros.	
04.126.6001.2557	F	B		-2.722	-54	0	767	1		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		5.000	51.578	0	51.578	30.724	60		
04.126.6001.2557.2570	B			-2.722	-54	0	767	1		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL	A		5.000	51.578	0	51.578	30.724	60	▶0004 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
<p>AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)</p> <p>Quantidade 1</p>										
15.451.6207.1302	F B		-835.514	-54	-215.580	414.035	41		▶ Aquisição de cartuchos de toner e tinta de impressora, outsourcing para impressão, cabeça de impressão plotte. Processo nº 00110-0000000189/2018-94 00110-0000000730/2018-64,0110-000256/2016 e 00110-0000001684/2018-11.	
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS	A	1.534.182	1.001.624	65	1.001.624	830.819	83			
15.451.6207.1302.5748	B		-835.267	0	-215.580	414.035	41			
<p>CONSTRUÇÃO DE FEIRAS-FEIRA PERMANENTE DA ESTRUTURAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO</p> <p>FEIRA CONSTRUÍDA (M2)</p> <p>Quantidade 50</p>	A	52.000	1.001.624	0	1.001.624	830.819	83		<p>▶ 0007 - Construir a Feira Permanente da Estrutural, no Setor Central, Área Especial 04, no SCIA (procedente da etapa nº 0005/2017).</p> <p>▶ Até 2017: Executados 95% dos serviços - finalizadas instal. hidrossanitárias e eletroeletrônicas, combate a incêndios e arquitetura de elem. urbanísticos em fase de finalização. 2018: Executados 100% dos serviços - finalizados instalação de plaquetas e cabos elétricos, pintura interna e externa, construção de estacionamento e colocação de brises. CT.: 002/2016 (AC) - Proc.: 112.005.191/2014.</p> <p>▶ 0155 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.</p> <p>▶ Pagamentos de 8 despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas da obra de construção da Feira Permanente da Estrutural, publicado no DODF nº 194, de 10/10/2018, p. 58; no DODF nº 200, de 19/10/2018, p. 60 e no DODF nº 237, de 14/12/2018, p. 143. Contrato nº 002/2016. Processo nº 112.004.094/2017.</p>	25



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6207.5011	F B		0 0		0	0 0		▶0158 - Repassar recursos para custear a obra de execução de Boxes Modulares na Feira da Estrutural.	25
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E INTEGRAÇÃO DA RIDE	A	5.000	597.095	0	597.095	597.095 100		▶ Repasse efetuado para complementar parte dos custos da obra de execução dos Boxes da Feira da Estrutural. (crédito descentr. - Port. Conj. nº 07, de 14/05/18-DODF nº 94, de 17/05/18 - 22.101/22.201). Obs.: A conclusão desta Etapa deve-se ao fato de que os recursos descentralizados à Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP foram utilizados e que a intervenção será concluída por créditos constantes no orçamento daquela Companhia (CT.: 055/2018-ASJUR/PRES - Proc.: 112.001.584/2017).	
15.451.6207.5011.0001	B		0 0		0	0 0			
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E INTEGRAÇÃO DA RIDE-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DF ENTORNO	A	5.000	597.095	0	597.095	597.095 100		▶0103 - Efetivar a obrigação do DF decorrente da participação no CORSAP DF/GO.	
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)									
Quantidade 1								▶ Repasse financeiro relativo ao Contrato de Rateiro nº 001/2018 - CORSAP DF/GO efetivado. Processo SEI nº 00110-00001843/2018-87.	
15.451.6208.1968	F B		-3.231.349	0	-3.174.406	1.648.421 93			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	A	110.000	1.768.652	0	1.768.652	1.648.421 93			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
15.451.6208.1968.0018	B		-3.231.349	0	-3.174.406	1.648.421	93			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS- URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA- DISTRITO FEDERAL	A	50.000	1.768.652	0	1.768.652	1.648.421	93	▶0051 - Elaborar projetos da Sinesp - Serviços de topografia para acompanhamento de obras no Setor Habitacional Vicente Pires.		
PROJETO ELABORADO (UNIDADE)								▶ Execução de Topografia nas Chácaras: 17, 33, 31, 139, 123, 92A, 25, 271, 244, 120B, 119, 276, 99B, 139, 42, 263, 3B, 30, 38/39, 292, 293, 247, 16, 136A, 11, 136C, 24, 127, 136, 29A, 35, 37, 35B, 51, 30, 36, 44, 49, 50, 48, 52, 260, 303, 304, 26, 301, 25, 124, 25/2, 23 e 24; Condomínios: 139, 259, 272, 273 e outros e em diversas Redes e Vias integrantes das Ruas: 4, 1, 3C, 10, 10A, 4C, 3, 6, 5, 13, 3B de Vicente Pires, conf. documentos SEI nº 15354256, nº 16342157 e nº 17200118. (crédito descentr. - Port. Conj. nº 04, de 14		
Quantidade 1								▶0159 - Elaborar projetos da Sinesp - Serviços de topografia para acompanhamento de obras no Setor Habitacional Sol Nascente.	99	
								▶ Execução de Topografia nas Ruas: RV-08, RV-85, RV-24, RV-39, RV-21, RV-43, RV-17, RV-09, RV-16, RV-02, RV-72, Q.D 100, RH-117, RH-154, RV-01, SH - 128A Conj. H, no Cond. Chac. Santa Luzia Av. P1 e na área próxima ao Parque da Vaquejada; Levantamentos Planialtimétricos e Cadastrais de 5 bacias de contenção, no Setor Habitacional Sol Nascente, conf. documento SEI nº 15353104, não houve medição no período (SEI nº 17200118). (crédito descentr. - Port. Conj. nº 04, de 14/03/18-DODF nº 054, de 20/03/18 - 22.101/22.201). CT.: nº 062/2018-NOVACAP - Proc.:112.003.400/2017.		
15.451.6208.3615	F B		-2.948.893	0	-801.548	382.919	100			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	11.703	382.919	0	382.919	382.919	100			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
15.451.6208.3615.0010	B		-2.948.893	0	-801.548	382.919	100		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA-RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO DE ESPORTE E LAZER E DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL	A	11.703	382.919	0	382.919	382.919	100	▶ 0154 - Executar manutenção corretiva e preventiva de mobiliários urbanos, de cultura e de esporte e lazer em Taguatinga Norte.	
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)									
Quantidade 1								▶ Manutenção da praça da QNL 22/20 concluída, conf. documento SEI nº 17048353. (crédito descentr. - Port. Conj. nº 14, de 28/06/18-DODF nº 125, de 04/07/18 - 22.101/22.201). Lote 05 -Contrato nº 057/2018 NOVACAP - Proc.:112.004.845/2015. Obs.: Aguarda nova descentralização para a realização das próximas manutenções.	
15.451.6210.1110	F B		-23.380.356	-87	0	83.219	100		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	26.883.792	83.219	0	83.219	83.219	100		
15.451.6210.1110.0147	B		-527.058	-13	0	83.219	100		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A	3.908.211	83.219	2	83.219	83.219	100	▶ 0008 - Remanejar rede de águas pluviais existente no SEP/Quadra 503/504 - Conjunto "A" - Lote 5, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0007/2017).	
ÁREA URBANIZADA (M2)									
Quantidade 24580								▶ 2017: Executados 80% dos serviços, finalizado drenagem em tubo (75m) e túnel (75m). 2018: Executados 100% dos serviços, conf. documento SEI nº 8081782. (crédito descentr. - Port. Conj. nº 02, de 20/02/17-DODF nº 37, de 21/02/17 - 22.101/22.201). CT.: 559/2016-NOVACAP -	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
15.451.6210.3023	F B		-613.618	0	-86.020.045	35.986.525	10	Proc.: 112.004.652/2015.		99
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	A	296.995.857	344.267.786	116	134.668.236	123.115.225	36	▶0160 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.		
15.451.6210.3023.0073	B		-4.518.643	-35	-13.755.427	1.993.503	10	▶ Pagamento de 1 despesa referente ao reconhecimento de dívida da obra de requalificação de vias urbanas no SCIA, publicado no DODF nº 096, de 21/05/2018, p. 42. Contrato nº 001/2015. Processo nº 110.000.309/2014.		
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO-DISTRITO FEDERAL	A	13.044.505	20.425.862	157	2.465.862	2.051.884	10	▶0009 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col. Agrícola Águas Claras, Chácara 30 a 36, até a Col. Agrícola Bernardo Sayão, Chácara 4 a 13, no DF (procedente da etapa nº 0009/2017).		
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ Até 2017: Executados 5% dos serviços - implantação de canteiro, iniciadas locações e rede de drenagem (200m). 2018: Sem realização no período. Lote 04-CT.: 024/2016 (SJ) - Proc.: 110.000.208/2014.		
								▶0010 - Executar pavimentação, drenagem e urbanização no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col. Agrícola Águas Claras, Chácara 21/22 a 42, no DF (procedente da etapa nº 0050/2017).		99
								▶ 2017: Executados 1,71% dos serviços - rede de drenagem (2.935m); área urbanizada (2.550m²). 2018: Executados		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
15.451.6210.3023.0075	B		1.130.635	59	657.778	1.150.341	8	3,21% dos serviços - colchão drenante lançamentos 17 e 18, limpeza (594m²), escavações 1ª e 2ª categorias (984m³ e 150m³), rachão (201m³), rede de drenagem (5.995m) e gabião (126m²). Lote 03-CT.: 004/2017 (GC) - Proc.: 110.000.208/2014.		99
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL PORTO RICO-SANTA MARIA	A	1.908.272	13.773.005	722	8.201.784	8.111.732	59	<p>▶0046 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem/urbanização no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col.Agrícola Águas Claras, Chácara de 13 a 18/19 e de 43 a 50, no DF.</p> <p>▶ Executados 15,05 % dos serviços - rede de drenagem (819m), escavações 1ª categoria (24.790m³) e base para pavimentação em brita (1.743m³), não houve medição no período. Lote 02-CT.: 001/2018 (GC) - Proc.: 112.000.208/2014.</p>		
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)								▶0011 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 1, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0010/2017).		
Quantidade 1								▶ Até 2017: Executados 85% dos serviços - implantação de redes (2.925m), terraplenagem (36.166m²), asfalto (19.465m²), passeios e rampas (6.520m²) e meios-fios (5.973m). 2018: Executados 96,87% dos serviços - asfalto (28.695m²), passeios e rampas (9.947m²), meios-fios (8.648m) e cordão de concreto (6.493m), não houve medição no período. Lote 01-CT.: 013/2016 (GC) - Proc.: 110.000.321/2015.		
								▶0012 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 2, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0011/2017).		13



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								Etapas Realizadas - ▶▶	
								<p>▶ Até 2017: Executados 86% dos serviços: redes (3.286m), escavações (17.501m³), base para pavimentação com brita (5.495m³), asfalto (30.900m²) e meios-fios (9.100m). 2018: Executados 96,21% dos serviços - base para pavim. com brita (5.508m³), asfalto (30.317m²) e meios-fios (9.071m), redes (3.536m) e calçadas (10.893m²). Lote 02-CT.: 014/2016 (GC) - Proc.: 110.000.321/2015.</p> <p>▶ 0013 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 4, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0012/2017).</p>	13
								<p>▶ Até 2017: Executados 39% dos serviços: redes (1.838m). 2018: Executados 98% dos serviços - redes (2.941m), terraplenagem (24.006m²), asfalto (24.697m²), passeios e rampas (3.541m²) e meios-fios (7.695m). Lote 04-CT.: 016/2016 (GC) - Proc.: 110.000.321/2015.</p> <p>▶ 0014 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 5, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0013/2017).</p>	13
								<p>▶ Até 2017: Executados 70% dos serviços: escavações (25.767m³ e 11.149m³), redes (2.482m), asfalto (16.569m²), passeios e rampas (823m²) e meios-fios (1.895m). 2018: Executados 99,29% dos serviços - escavações (36.618m³ e 31.133m³), redes (3.343m), asfalto (28.038m²), passeios e rampas (4.204m²), meios-fios (7.854m) e terraplenagem (35.362m²), não houve medição no período. Lote 05-CT.: 017/2016 (GC) - Proc.: 110.000.321/2015.</p> <p>▶ 0015 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 6, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0014/2017).</p>	13
								▶ Até 2017: Executados 72% dos serviços - drenagem	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6210.3023.0076	B		-1.280.242	0	-18.405	190.110	5	(148m), escavações (3.409m³), gabião (1.170m²), base para pavimentação com brita (5.483m³) e aterro (9.800m³). 2018: Executados 91,96% dos serviços - drenagem (414m), escavações 1ª e 2ª categorias (17.243m³ e 2.967m³), gabião (2.801m²), dispositivo de transição (1unid.) e talude (2.414m²), não houve medição no período. Lote 6-CT.: 018/2016 (GC) - Proc.: 110.000.321/2015. Obs.: ▶0156 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.	13
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BURITIS-SOBRADINHO II	A	57.000	3.968.424	0	3.114.103	2.285.428	58	▶ Pagamentos de 3 despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas da obra de pavimentação e qualificação de vias urbanas do Setor Habitacional Porto Rico, em Santa Maria, publicados nos DODF's: n° 153, de 13/08/2018, p. 64; n° 169, de 04/09/2018, p. 108 e n° 178, de 18/09/2018, p. 45. Contratos n°s: 017 /2016, 016/2016 e 014/2016. Processo n° 110.000.321/2015. ▶0161 - Efetuar ressarcimento de despesa referente a contrato de urbanização. ▶ Ressarcimentos de 02 despesas extracontratuais referentes a obra de urbanização no Setor Habitacional Ribeirão, em Porto Rico/Santa Maria - Lotes 4 e 5. Contratos n° 016/2016 e n° 017/2016. Porcesso n° 110.000.321/2015.	13
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1								▶0016 - Executar drenagem pluvial, bacias de retenção, dissipadores e lançamentos no Parque Canela de Ema - Etapa 1, no Setor Habitacional Buritizinho, Sobradinho II (procedente da etapa n° 0016/2017). ▶ Até 2017: Executados 98% dos serviços - escavações	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								Etapas Realizadas - ▶▶	
								(45.853m³), drenagem (193m), contenção dos taludes (37m²) e gramado (6.850m²). 2018: Executados 98% dos serviços: drenagem (267m²), gabião caixa (162m²) e gabião colchão (294m²), não houve medição no período. Lote 05-CT.: 012/2015 (AL) - Proc.: 110.000.207/2014.	
								▶ 0017 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Buritizinho, Quadra 1 e Quadra 2 Conj. E até I, Sobradinho II (procedente da etapa nº 0017/2017).	26
								▶ Até 2017: Executados 83,63% dos serviços - locação água/esgoto (2.560m), terraplenagem (7.316m²), intertravados (10.157m²), passeios (6.961m²), drenagem (2.666m), meios-fios (4.012m) e cordão de concreto (1.588m). 2018: Executados 100% dos serviços - asfalto (7.505m²), rampas e passeios (8.548m²), meios-fios (5.342m) e cordão de concreto (1.746m). Lote 01-CT.: 003/2016 (AL) - Proc.: 110.000.207/2014.	
								▶ 0018 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Buritizinho, Quadra 4 Conj. A, C, E, G, I, K e M; e Quadra 5 Conj. A e ECs, em Sobradinho II (procedente da etapa nº 0019/2017).	26
								▶ Até 2017 executados 89,2% - rede de drenagem (2.029m), terraplenagem (10.601m²), asfalto (7.269m²), intertravado (9.807m²), passeios (6.316m²), meios-fios (4.114m) e cordão de concreto (1.322m). 2018: Executados 100% dos serviços - asfalto (8.791m²), redes (2.063m), meios-fios (4.167m) e cordão de concreto (4.211m). Lote 04-CT.: 010/2016 (AL) - Proc.: 110.000.207/2014.	
								▶ 0019 - Executar drenagem pluvial, bacia de retenção, dissipador e lançamento em bacia no Parque Canela de Ema, no Setor Habitacional Buritizinho, em Sobradinho II (procedente da etapa nº 0020/2017).	26



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES	A	281.986.080	306.100.495	109	120.886.486	110.666.180	36	0021 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a EPTG e a Chácara 12 na DF-087 (procedente da etapa nº 0022/2017).	
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)								▶ Até 2017: Executados 27,5%: dissipadores (2unid.), redes (3.790m), terraplenagem (23.923m²) e pavimentação (22.157m²). 2018: Executados 24,05% dos serviços - pavimentação (22.831m²), redes (3.744m) e passeios e rampas (1.394m²), não houve medição no período. Lote 06-CT.: 004/2015 (JF) - Proc.: 110.000.206/2014.	
Quantidade 1								▶ 0022 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a Estrutural e a DF-087 frontal à Via do Jockey (procedente da etapa nº 0023/2017).	30
								▶ Até 2017: Executados 15,74% - dissipadores (5unid.), pavim. asfáltica (18.063m²), redes (6.213m). 2018: Executados 25% dos serviços - terraplenagem (72.166m²), redes (11.057m), dissipadores (9unid.), pavim. asfáltica (61.869m²), escavações (101.908m³) e passeios e rampas (7.361m²), não houve medição no período. Lote 07-CT.: 005/2015 (RC) - Proc.: 110.000.206/2014.	
								▶ 0023 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Norte Col. Agrícola Samambaia, da Rua 3 até a Rua 8 da Col. Agrícola Vicente Pires (procedente da etapa nº 0024/2017).	30
								▶ Até 2017: Execução de 14,81%, escavação parcial da lagoa de detenção, terraplenagem e pavimentação (10.318m²), redes (4.000m) e dissipadores (2unid.). 2018: Executados 27,50% dos serviços - escavações (149.291m³), pavimentação (27.344m²), redes (7.505m) e dissipadores (4unid), não houve medição no período. Lote 01-CT.: 008/2015 (RC) - Proc.: 110.000.206/2014.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								Etapas Realizadas - ▶▶	
								<p>▸ 0024 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Central da Col. Agrícola Samambaia, Av. Misericórdia e entorno até a Rua 3 (procedente da etapa nº 0025/2017).</p> <p>▸ Até 2017: Executados 2,66% dos serviços - canteiro e mobiliz. iniciais, elaborados projetos executivos, limpeza da bacia/lagoa nº 42, implantação parcial de drenagem (354m), escavações e terraplenagem (5.914m²), dissipador (1unid.) e asfalto (1.787m²). 2018: Sem realização no período. Lote 02-CT.: 009/2015 (MA) - Proc.: 110.000.206/2014.</p>	30
								<p>▸ 0025 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Leste da Col. Agrícola Samambaia até a Chácara 119 (procedente da etapa nº 0026/2017).</p> <p>▸ Até 2017: Executados 36% dos serviços - dissipadores (12unid.) e lançamentos (7unid.), escavações (36.300m³), redes (8.400m), asfalto (28.000m²) e gramado (2.900m²). 2018: Executados 58,54% dos serviços - terraplenagem de lagoas (52.759m²), redes (11.553m), asfalto (74.580m²), rampas e passeios (3.029m²), gramado (7.024m²), escavações (204.595m³), meios-fios (22.260m), lançamentos (9unid.) e dissipadores (14unid.), não houve medição no período. Lote 03-CT.: 010/2015 (FR) - Proc.: 110.000.206/2014.</p>	30
								<p>▸ 0026 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, a Estrutural, parte da Rua 10 Chácara 56 e Rua 12 (procedente da etapa nº 0027/2017).</p> <p>▸ Até 2017: Executados 3% dos serviços: pav. asfáltica (4.698m²), redes (1.283m). 2018: Executados 7,09% dos serviços - asfalto (7.242m²), escavações (31.315m³) e redes (3.902m). Lote 11-CT.: 006/2016 (MA) - Proc.:</p>	30



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								Etapas Realizadas - ▶▶	
								110.000.206/2014.	
								▶0027 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, do Cór. Samambaia, Ruas 4, 6, 7 até parte da Rua 8 (procedente da etapa nº 0028/2017).	30
								▶ 2017: Executados 4,78% dos serviços: redes (2.066m), terraplenagem (8.055m²), asfalto (6.487m²) e dissipadores (4unid). 2018: Executados 29,13% dos serviços - terraplenagem (53.038m²), asfalto (49.893m²), passeios e rampas (1.745m²), gabião caixa (1.008m²), escavações (107.573m³), redes (8.092m), dissipadores (6unid.), gabião colchão (750m²), meios-fios (11.443m) e gramado (3.807m²), não houve medição no período. Lote 04-CT.: 008/2016 (MA) - Proc.: 110.000.206/2014.	
								▶0028 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da EPTG, Ruas 4 Leste, 5 Sul, 6 Leste, até parte da Rua 8 (procedente da etapa nº 0029/2017).	30
								▶ 2017: Executados 11,60% dos serviços: redes (5.529m), terraplenagem (35.489m²), pavimentação (11.620m²), passeios (23.337m²) e dissipador (1unid.). 2018: Executados 30,47% dos serviços - pavimentação (56.361m²), escavações (188.304m³), redes (12.315m), dissipadores (3unid.), drenagem (20.000m²), passeios e rampas (8.031m²) e gramado (1.583m²), não houve medição no período. Lote 05-CT.: 019/2016 (RC) - Proc.: 110.000.206/2014.	
								▶0029 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, de parte da Rua 10 até a Estrutural, Ruas 3, 10B, 10A, 5 Norte e parte da Rua 3 (procedente da etapa nº 0030/2017).	30
								▶ 2017: Executados 9% dos serviços: redes (3.166m),	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								Etapas Realizadas - ▶▶	
								<p>escavações (27.000m³) e drenagem (10.000m). 2018: Executados 63% dos serviços - terraplenagem de lagoas (28.076m²), escavações (290.814m³), redes (12.453m), dissipadores (8unid.), meios-fios (12.744m), asfalto (46.322m²), passeios e rampas (12.676m²) e gramado (14.176m²). Lote 09-CT.: 020/2016 (FR) - Proc.: 110.000.206/2014.</p> <p>▶0030 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, parte da Rua 12, parte da Rua 10, Chácara 56 e a Rua 8 (procedente da etapa nº 0031/2017). 30</p> <p>▶ 2017: Executados 7% dos serviços: implantação de redes (4.007m) e escavações (31.000m³). 2018: Executados 30% dos serviços - redes (10.555m), escavações (118.576m³), meios-fios (13.630m), asfalto (53.721m²) e passeios e rampas (13.454m²). Lote 10-CT.: 021/2016 (FR) - Proc.: 110.000.206/2014.</p> <p>▶0144 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia. 30</p> <p>▶ Pagamentos de diversas despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas da obra de pavimentação e qualificação de vias urbanas no Setor Habitacional Vicente Pires, publicados nos DODF's nº s: 085, 095, 114, 128, 133, 134, 136, 139, 142, 143, 148 e 155, 170, 185, 199, 203, 208, 227 e 246 dos meses 5 a 12/2018. Contratos: 004/2015, 005/2015, 006/2016, 008/2015, 008/2016, 010/2015, 019/2016, 020/2016 e 021/2016. Processo nº 110.000.206/2014.</p> <p>▶0152 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3, 5 Central e 8 Leste, até parte da Rua 10. 30</p>	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral			
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G	
15.451.6210.3058	F B		-4.531.856	-4	-24.846.014	12.031.163	11			▶ Implantação de canteiro de obras e mobilização de equipe. Não houve medição no período. Lote 08-CT.: 003/2018 (RC) - Proc.: 110.000.141/2015.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA	A	118.624.575	113.202.822	95	53.400.650	53.364.666	47				
15.451.6210.3058.0003	B		5.106.229	5	-24.846.014	12.031.163	11				
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA	A	108.884.564	113.202.822	104	53.400.650	53.364.666	47			▶ 0031 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 1, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0032/2017).	
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 230877										▶ Até 2017: Executados 92% dos serviços - dissipadores (2und.), drenagem (21.763m), terraplenagem (216.183m²), asfalto (78.107m²), intertravados (85.227m²), passeios (271m²) e redes (18.532m). 2018: Executados 98,85% dos serviços - terraplenagem (255.283m²), asfalto (107.917m²), dissipadores (9und.), intertravados (94.211m²), redes (19.605m) e passeios e rampas (3.037m²), não houve medição no período. CT.: 015/2014 (RC) - Proc.: 112.005.057/2011.	
										▶ 0032 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 2, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0033/2017).	9
										▶ Até 2017: Executados 48,65%, escavações de lagoas de retenção, dissipadores (2und.), redes (23.924m), asfalto (35.943m²) e intertravados (4.609m²). 2018: Executados 70% dos serviços - asfalto (200.537m²), escavações (640.331m³), intertravados (44.538m²), passeio e rampas (19m²) e redes (32.048m), não houve medição no período.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
15.451.6210.5695	F	B		-5.345	-5	0	0	0	CT.: 002/2015 (RC) - Proc.: 112.005.058/2011.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSIÃO		A	100.000	4.654	5	4.654	4.654	100	▶0033 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 3, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0034/2017).	9
15.451.6210.5695.0001		B		-5.345	-5	0	0	0	▶ Até 2017 Executados 10,80% dos serviços - redes (7.171m). 2018: Executados 28,48% dos serviços - escavações (233.246m³), redes (14.704m), intertravados (54.600m²), terraplenagem (55.277m²) e asfalto (7.297m²), não houve medição no período. CT.: 003/2015 (RC) - Proc.: 112.001.153/2013.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSIÃO-- DISTRITO FEDERAL		A	100.000	4.654	5	4.654	4.654	100	▶0145 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.	9
PROGRAMA IMPLANTADO									▶ Pagamentos de diversas despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas da obra de urbanização no Setor Habitacional Sol Nascente, publicados nos DODF's: nº 108, de 08/06/2018, pp. 60 e 61; nº 113, de 15/06/2018, pp. 55 e 56; nº 222, de 22/11/2018, p. 46; nº 223, de 23/11/2018, p. 55 e nº 246, de 28/12/2018, p. 49. Contratos nºs: 003/2015, 002/2015 e 015/2014. Processos nº s: 112.001.153/2013, 112.005.058/2011 e 112.005.057/2011.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	E G
(UNIDADE)									
Quantidade 1									▶ Pagamento de 1 despesa referente ao reconhecimento de dívida dos serviços de compensação ambiental das áreas degradadas do Condomínio Privê, publicado no DODF nº 139, de 24/07/2018, p. 48. Contrato nº: 010/2014. Processo nº 112.002.997/2013.
15.573.6207.3033	F B		0 0		0	870.063	40		
INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL	A	70.000	2.183.665	0	1.740.125	1.740.125	80		
15.573.6207.3033.0001	B		0 0		0	870.063	40		
INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL--LAGO NORTE	A	70.000	2.183.665	0	1.740.125	1.740.125	80	▶ 0118 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores referentes à Torre de TV Digital.	
TORRE INSTALADA (UNIDADE)									
Quantidade 1									▶ Pagamentos de 2 despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas da obra de construção da Torre de TV Digital, publicados no DODF nº 206, de 29/10/2018, p. 63. Contrato nº 097/2009. Processo nº 112.002.228/2012.
15.752.6210.1133	F B		-1 0		0	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	A	100.000	0 0		0	0	0		
15.752.6210.1133.2836	B		-1 0		0	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA- READEQUAÇÃO DA REDE DE ALTA TENSÃO NO TAGUAPARQUE- TAGUATINGA	A	100.000	0 0		0	0	0	▶ 0119 - Efetuar pagamento de despesas de exercícios anteriores referentes à Readequação de Rede de Alta Tensão do Taguaparque.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
INFRAESTRUTURA DE ENERGIA IMPLANTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Pagamento de 1 despesa referente ao Contrato nº 039/2012 - Rede de Alta Tensão Taguaparque, Publicado no DODF nº 248, de 29/12/17, p. 68. Proc.: 110.000.305/2014. As despesas de exercícios anteriores - DEA, referentes ao subtítulo em questão foram liquidadas/pagas a partir da utilização de créditos inscritos em Restos a Pagar Não Processados - RPNP. Na fase de elaboração do então PLOA/2018 a unidade não dispunha de refiticação de que a liquidação ocorreria em 2017. Correspondeu à Etapa 0063 do SAG 2017. (Processo admi	
15.752.6210.1836	F B		2.780.167	8	2.782.899	9.425.808	28			
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	34.395.000	33.310.400	97	33.310.400	17.771.295	53			
15.752.6210.1836.0023	B		2.780.167	8	2.782.899	9.425.808	28			
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL	A	34.395.000	33.310.400	97	33.310.400	17.771.295	53	▶ 0034 - Executar Estudo Preliminar e Projeto Básico (Etapa 1) e Fiscalização e Projetos "as built" (Etapa 2), para melhoria do Sistema de Iluminação Pública do DF (procedente da etapa nº 0055/2017).		
LUMINÁRIA INSTALADA (UNIDADE)										
Quantidade 3409								▶ 2017: Total executado 107 Projetos. 2018: Executados 283 Projetos - sendo 46 no período de dezembro (20 da Etapa 1 e 26 da Etapa 2). CT.: 003/2017 (FN) - Proc.: 110.000.040/2016. ▶ 0035 - Implantar Melhoria do Sistema de Iluminação Pública no DF (procedente da etapa nº 0056/2017).	99	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	197.316.179	217.385.537	110	217.385.537	195.439.630	90			
15.752.6210.8507.6471	B		-1.533.916	-1	-1.533.916	44.217.705	20			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL	A	197.316.179	217.385.537	110	217.385.537	195.439.630	90	▶ 0037 - Manter o Sistema de Iluminação Pública e fornecer energia para o sistema elétrico do Distrito Federal.		
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)								▶ Manutenção pontos de ilumin. pública (unid.): [Jan. 296.396 ;Fev. 296.526 ;Mar. 296.655 ;Abr. 296.924 ;Mai. 296.924 ;Jun. 297.453 ;Jul. 297.453 ;Ago. 297.453 ;Set. 299.470 ;Out. 301.022 ;Nov. 301.646 ;Dez. 302.473] - CT.: 021/2012 (FN), Proc.: 360.000.332/2011 - CT.: 004/2018 (FN), Proc.: 00110-0000000951/2018-32. Consumo (KWH): jan 39.669.869, fev 35.847.939, mar 39.705.127, abr 38.451.152, mai 39.732.860, jun 38.438.779, jul 39.720.074, ago 39.720.074, set 37.541.083, out 38.616.031, nov 37.355.109 e dez 38.108.314 - CT.		
Quantidade 1								▶ 0148 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos aos serviços de manutenção do sistema de iluminação pública.		99
15.752.6216.1763	F B			0 0	0	268.413	12	▶ Pagamento de 1 despesa referente ao reconhecimento de dívida do serviço de manutenção de iluminação pública, publicado no DODF nº 148, de 06/08/2018, p. 40. Contrato: 021/2012 CEB. Processo nº 360.000.332/2011.		
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	1.000.000	2.283.300	228	607.242	268.413	12			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
15.752.6216.1763.9548	B		0	0	0	268.413	12		
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- NAS REG. ADM. DO DF-DISTRITO FEDERAL - DISTRITO FEDERAL	A	1.000.000	2.283.300	228	607.242	268.413	12	▶0153 - Ampliar e melhorar iluminação pública no SAAN - Setor de Armazenamento e Abastecimento Norte.	
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M)									
Quantidade 1000								▶ Instalações de: 04 braços longos com luminárias em barramento LED 120 W, 05 postes de aço com luminárias em barramento LED 120 W, 05 vãos de Baixa Tensão (BT) e 01 Comando em Grupo; substituição de: 78 conjuntos de luminárias para LED 120 W, 09 conjuntos de luminárias para LED 160 W e 01 conjunto para luminária com suporte de 04 pétalas LED 280 W, conf. documento SEI nº 14452927. (crédito descentr. - Port. Conj. nº 13, de 25/06/18- DODF nº 127, de 06/07/18 - (22.101/59.103). CT.: 001/2018-RAI - Proc.: 00141-0002030/2018-74	
15.782.6216.1110	F B		-41.668	-82	126.966	158.795	18		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	51.000	899.999	0	531.299	158.795	18		
15.782.6216.1110.4450	B		-41.668	-82	126.966	158.795	18		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- MELHORIA DE CALÇADAS NA ASA SUL- PLANO PILOTO .	A	51.000	899.999	0	531.299	158.795	18	▶0038 - Construir calçadas na Asa Sul - Quadras 107, 108, 109, 307 e 308, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0037/2017).	
ÁREA URBANIZADA (M2)									
Quantidade 34								▶ Até 2017: Executados 58% - concluídas calçadas na SQS 109 e passeios da SQS 107, rampas (8unid.), piso	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
15.782.6216.3054	F B		-3.565.856	100	0	0	0	0	0	podotátil (27m²), passeios da SQS 108 em fase de finalização, iniciados passeios da SQS 307. 2018: Executados 71% dos serviços - finalização de passeios na SQS 108 e continuação da execução dos passeios na SQS 307, sem realização no período. CT.: 007/2016 (VT) - Proc.: 110.000.106/2015.
CONSTRUÇÃO DE TÚNEL	A	3.575.855	0	0	0	0	0	0	0	
15.782.6216.3054.0002	B		-3.565.856	100	0	0	0	0	0	
CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA	A	3.575.855	0	0	0	0	0	0	0	▶ 0039 - Construir túnel sob a Avenida Central de Taguatinga, com reforma viária e urbanização de superfície da Avenida e do viaduto da Samdu (procedente da etapa nº 0038/2017).
TÚNEL CONSTRUÍDO (UNIDADE)										
Quantidade 1										▶ Até 2017: Elaboração de projetos interrompida com 20% executado. 2018: Sem realização no período. CT.: 004/2016 (JF) - Proc.: 110.000.255/2013.
15.782.6216.3087	F B		-5.331	-5	0	0	0	0	0	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE	A	100.000	4.669	5	4.669	4.669	100	100	100	
15.782.6216.3087.0001	B		-5.331	-5	0	0	0	0	0	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE--DISTRITO FEDERAL	A	100.000	4.669	5	4.669	4.669	100	100	100	▶ 0040 - Construir calçadas com acessibilidade em estacionamentos do Parque da Cidade, para interligação com a pista de caminhada, em Brasília (procedente da etapa nº 0039/2017).
OBRA REALIZADA (M2)										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Quantidade 100										
15.782.6216.3119	F B		-127.515.529	-99	-1.206.731	0	0		▶ Até 2017: Executados 99,5% dos serviços - execução de rampas (15unid.), grama (818,44m²), passeios (2.046,09m²), passarela (1unid.), fradinhos (30unid.) e placas de sinalização (9m²). 2018: Executados 100% dos serviços - instalações de placas finalizadas. CT.: 023/2016 (VT) - Proc.: 110.000.209/2016.	
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)	A	128.653.436	2.844.062	2	1.774.061	1.772.108	62			
15.782.6216.3119.0004	B		-127.515.529	-99	-1.206.731	0	0			
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE	A	128.653.436	2.844.062	2	1.774.061	1.772.108	62		▶ 0041 - Construir Via de Ligação da Av. Hélio Prates à Av. Principal do Setor Habitacional Sol Nascente, em Ceilândia - Corredor de Transporte - Eixo Oeste - Linha Verde (procedente da etapa nº 0040/2017).	
CORREDOR IMPLANTADO (KM)										
Quantidade 14									▶ Até 2017: Executados 34% - drenagem (340m), exec. de sub-leito, sub-base, base e parte da capa asfáltica. 2018: Executados 75% dos serviços - redes (2.607m) e capa asfáltica (15.404m²), sem realização no período. CT.: 022/2016 (MS) - Proc.: 110.000.138/2015.	
									▶ 0042 - Alargar o viaduto da interseção da EPTG (DF-085) com a EPCT (DF-001), no trecho 10 do Corredor de Transporte - Eixo Oeste - Linha Verde, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0041/2017).	3
									▶ 2017: Executados 22% dos serviços - infraestrutura em estaca raiz finalizada, avanços na execução de infraestrutura blocos e das mesoestruturas. 2018: Executados 27% dos serviços - infraestrutura blocos e mesoestruturas	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								Etapas Realizadas - ▶▶	
15.811.6206.7112	F B		-7.788.498	-54	0	0	0	finalizadas, remoção de entulho e impermeabilização dos pilares, sem realização no período. CT.: 001/2017 (AC) - Proc.: 110.000.053/2015.	83
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	A	14.314.803	13.419.248	94	13.419.247	13.419.247	100	▶0149 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.	
15.811.6206.7112.0001	B		-7.788.498	-54	0	0	0	▶ Pagamento de 1 despesa referente ao reconhecimento de dívida do serviço construção do Corredor Eixo Oeste, publicado no DODF nº 52, de 16/03/2018, p. 70. Contrato nº: 022/2016. Processo nº 110.000.138/2015.	
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES--GAMA	A	14.314.803	13.419.248	94	13.419.247	13.419.247	100	▶0151 - Devolver recursos de superavit financeiro.	
GINÁSIO CONSTRUÍDO (M2)									
Quantidade 1538								▶ Liquidadas 03 devoluções referentes ao Convênio nº 004615/2017, firmado para construção do ginásio do Gama. Processo nº 00000-0110000191/2009-00.	
15.811.6206.7244	F B		0	0	0	0	0		
REFORMA DE ESTÁDIO	A	60.000	35.760	60	35.760	13.771	39		
15.811.6206.7244.6330	B		0	0	0	0	0		
REFORMA DE ESTÁDIO--DISTRITO FEDERAL	A	60.000	35.760	60	35.760	13.771	39	▶0150 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral			
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G	
ESTÁDIO REFORMADO (M2) Quantidade 40											
15.812.6206.1745	F B		-18.139	0	0	0	0				▶ Pagamentos de 2 despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas dos serviços de implantação de modernização do estádio Bezerrão, publicado no DODF nº 110, de 12/06/2018, p. 34. Convênio nº 004615/2007-GDF/SO/CAIXA. Processo nº 00000-0110000191/2009-00.
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES	A	15.461.332	474.601	3	474.601	0	0				
15.812.6206.1745.4747	B		-18.138	0	0	0	0				
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-CAMPOS DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA-DISTRITO FEDERAL QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 16695	A	14.511.332	474.601	3	474.601	0	0				▶ 0047 - Executar campo de futebol de grama sintética, na QNM 13, Lote A - Centro de Ensino Médio 03, em Ceilândia.
15.812.6206.3596	F B		-601.322	-39	179.861	93.550	44				▶ Executados 100% dos serviços: finalizadas instalações de canteiro de obras, terraplenagem, mureta de concreto, caixa drenante, alambrado, arquibancada e grama sintética. CT.: 005/2017 (AC) - Proc.: 110.000.027/2016.
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	A	1.522.734	213.196	14	213.195	93.550	44				
15.812.6206.3596.8531	B		-233.201	-457	179.861	93.550	44				
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	A	51.000	213.196	418	213.195	93.550	44				▶ 0043 - Construir pista de Cooper na Vila Planalto, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0042/2017).



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1										
15.812.6219.1606	F B		-1.623.878	0	170.805	518.255	16		▶ Até 2017: Executados 94% dos serviços - Pista de Cooper em fase de finalização (8.366m²). 2018: Iniciada correção dos serviços com a demolição de calçadas (637m²), meios-fios (10m) e cordão de concreto (474m), sem realização no período. CT.: 005/2016 (VT) - Proc.: 110.000.434/2012. ▶ 0162 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.	1
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA	A	104.000	3.277.904	0	2.839.393	1.501.255	46			
15.812.6219.1606.0002	B		105.890	204	159.817	507.267	16			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE NA QNN 13 LOTE B- CEILÂNDIA	A	52.000	3.266.916	0	2.828.405	1.490.267	46		▶ 0044 - Executar obra remanescente da Praça da Juventude, situada na QNN 13, Lote "B", em Ceilândia (Procedente da Etapa nº 0043/2017).	
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1										
15.812.6219.1606.0004	B		-1.729.768	0	10.988	10.988	100		▶ Executados 100% dos serviços - finalizadas: quadra de voley, campo de futebol society, ginásio, vestiários, teatro de arena, prédio administrativo e pista de caminhada. CT.: 002/2018 (AC) - Proc.: 112.004.905/2013.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE NA QUADRA 203- ITAPOÃ PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1	A	52.000	10.988	21	10.988	10.988	100	▶0045 - Construir Praça da Juventude na Quadra 23 do Itapoã (procedente da etapa nº 0044/2017). ▶ Até 2017: Executados 53% (área total estim.4.470m²), concluídos estrut. quadra coberta, fund./estrut./alvenarias edificações (administr.+vestiários), telhado vestiários(150m²), contrapiso quadra/pista de caminhada, terraplen., fund./formas/armação tótem e cx. d'água, instal.parcial fund./estrutura metálica telhado(7.723kg) e alambrado (1.134m²) - CT.: 006/2014 rescindido conf. DODF nº 38, de 26/02/18, p. 28. 2018: Sem realização no período. (AC) - Proc.: 112.002.988/2009. ▶0163 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia. ▶ Pagamento de 1 despesa referente ao reconhecimento de dívida da obra de construção da Praça da Juventude, na Quadra 203 do Itapoã, publicado no DODF nº 246, de 28/12/2018, p. 49. Contrato nº 006/2014. Processo nº 112.002.988/2009.	28	
28.846.0001.9041	F B		-389.402	-91	0	0	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA	A	427.316	37.914	9	37.914	37.914	100			
28.846.0001.9041.0021	B		-389.402	-91	0	0	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL	A	427.316	37.914	9	37.914	37.914	100	▶0050 - Converter licença prêmio em pecúnia.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
28.846.0001.9050	F B		-696.292	-24	462.733	385.679	20		▶ Licenças convertidas: [Ago. 1 ;] . Processo SEI nº 00110-0000001822/2018-61.	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	2.896.000	1.925.308	66	1.925.308	1.813.691	94			
28.846.0001.9050.0073	B		-696.292	-24	462.733	385.679	20			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL	A	2.896.000	1.925.308	66	1.925.308	1.813.691	94		▶ 0005 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.	
									▶ Ressarcimentos efetuados: [Fev. 4 ;Mar. 1 ;Abr. 2 ;Mai. 7 ;Jun. 5 ;Jul. 1 ;Ago. 3 ;Set. 4 ;Out. 4 ;Nov. 2 ;Dez. 2] Processo SEI nº 00110-00000242/2018-57; 00110-00000272/2018-63; 00110-00000260/2018-39 e 00110-00000369/2018-76, 00000-0112000190/2018-00 e outros.	
									▶ 0006 - Pagar indenizações/restituições.	99
									▶ Indenizações de transporte a servidores pagos, Indenizações de diferença de férias vencidas/indenizadas e diferença de 1/3 férias a servidores pagos: [Jan. 5 ;Fev. 7 ;Mar. 5 ;Abr. 16 ;Mai. 9 ;Jun. 4 ;Jul. 17 ;Ago. 6 ;Set. 6 ;Out. 6 ;Nov. 10 ;Dez. 9]. Processo SEI nº 00110-00000184/2018-61 e outros.	



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO**

**DEMONSTRATIVO
ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO POR GRUPO
DE DESPESA**

ANEXO II



Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado							
								Total	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais	Juros Enc. Dívida	Outras Desp.	Investimento	Inversão Financeira	Amortizaçã Dívida
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J						
04	B			2.488.480	15	3.481.938	18	3.881.711	20	3.634.047	0	247.664	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.	A	16.766.572	19.523.259	116	19.523.259	100	19.462.180	100	18.432.638	0	1.029.092	450	0	0	0
122	B		2.509.904	15	3.481.938	18	3.880.945	20	3.634.047	0	246.897	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.	A	16.713.160	19.471.680	117	19.471.680	100	19.431.455	100	18.432.638	0	998.367	450	0	0	0
6001	B		2.509.904	15	3.481.938	18	3.880.945	20	3.634.047	0	246.897	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO	A	16.713.160	19.471.680	117	19.471.680	100	19.431.455	100	18.432.638	0	998.367	450	0	0	0
8502	F B		2.507.478	16	3.344.445	18	3.634.047	20	3.634.047	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	15.665.160	18.432.638	118	18.432.638	100	18.432.638	100	18.432.638	0	0	0	0	0	0
04.122.6001.8502.0092	B		2.507.478	16	3.344.445	18	3.634.047	20	3.634.047	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL	A	15.665.160	18.432.638	118	18.432.638	100	18.432.638	100	18.432.638	0	0	0	0	0	0
8504	F B		-6.115	-1	124.323	18	124.323	18	0	0	124.323	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	702.000	695.885	99	695.885	100	695.885	100	0	0	695.885	0	0	0	0
04.122.6001.8504.7003	B		-6.115	-1	124.323	18	124.323	18	0	0	124.323	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL	A	702.000	695.885	99	695.885	100	695.885	100	0	0	695.885	0	0	0	0
8517	F B		8.541	2	13.170	4	122.575	36	0	0	122.575	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	346.000	343.158	99	343.158	100	302.933	88	0	0	302.483	450	0	0	0
04.122.6001.8517.0091	B		8.541	2	13.170	4	122.575	36	0	0	122.575	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL	A	346.000	343.158	99	343.158	100	302.933	88	0	0	302.483	450	0	0	0
126	B		-19.422	-65	0	0	767	1	0	0	767	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	30.000	51.578	172	51.578	100	30.724	60	0	0	30.724	0	0	0	0
6001	B		-19.422	-65	0	0	767	1	0	0	767	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO	A	30.000	51.578	172	51.578	100	30.724	60	0	0	30.724	0	0	0	0
2557	F B		-2.722	-54	0	0	767	1	0	0	767	0	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	5.000	51.578	0	51.578	100	30.724	60	0	0	30.724	0	0	0	0
04.126.6001.2557.2570	B		-2.722	-54	0	0	767	1	0	0	767	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2018

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- DISTRITO FEDERAL	A		5.000	51.578	0	51.578	100	30.724	60	0	0	30.724	0	0	0
15	B			-235.860.390	-26	-114.537.709	-16	106.098.872	14	0	0	46.249.045	59.849.826	0	0
URBANISMO.	A		905.026.149	737.791.112	82	464.392.577	63	412.209.875	56	0	0	211.501.083	200.708.792	0	0
451	B			-47.592.016	-10	-115.057.593	-25	50.546.283	11	0	0	2.031.340	48.514.943	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		459.395.493	461.458.772	100	192.057.048	42	180.027.018	39	0	0	2.628.435	177.398.583	0	0
6207	B			-1.103.702	-62	-215.580	-13	414.035	26	0	0	0	414.035	0	0
BRASÍLIA COMPETITIVA	A		1.787.491	1.598.719	89	1.598.719	100	1.427.914	89	0	0	597.095	830.819	0	0
1302	F B			-835.514	-54	-215.580	-22	414.035	41	0	0	0	414.035	0	0
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS	A		1.534.182	1.001.624	65	1.001.624	100	830.819	83	0	0	0	830.819	0	0
15.451.6207.1302.5748	B			-835.267	0	-215.580	-22	414.035	41	0	0	0	414.035	0	0
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS-FEIRA PERMANENTE DA ESTRUTURAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	A		52.000	1.001.624	0	1.001.624	100	830.819	83	0	0	0	830.819	0	0
5011	F B			-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E INTEGRAÇÃO DA RIDE	A		5.000	597.095	0	597.095	100	597.095	100	0	0	597.095	0	0	0
15.451.6207.5011.0001	B			-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E INTEGRAÇÃO DA RIDE-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DF ENTORNO	A		5.000	597.095	0	597.095	100	597.095	100	0	0	597.095	0	0	0
6208	B			-15.432.543	-161	-3.975.954	-185	2.031.340	94	0	0	2.031.340	0	0	0
TERRITÓRIO DA GENTE	A		9.566.503	2.151.571	22	2.151.571	100	2.031.340	94	0	0	2.031.340	0	0	0
1968	F B			-3.231.349	0	-3.174.406	-179	1.648.421	93	0	0	1.648.421	0	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	A		110.000	1.768.652	0	1.768.652	100	1.648.421	93	0	0	1.648.421	0	0	0
15.451.6208.1968.0018	B			-3.231.349	0	-3.174.406	-179	1.648.421	93	0	0	1.648.421	0	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA-DISTRITO FEDERAL	A		50.000	1.768.652	0	1.768.652	100	1.648.421	93	0	0	1.648.421	0	0	0
3615	F B			-2.948.893	0	-801.548	-209	382.919	100	0	0	382.919	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA	A		11.703	382.919	0	382.919	100	382.919	100	0	0	382.919	0	0	0
15.451.6208.3615.0010	B			-2.948.893	0	-801.548	-209	382.919	100	0	0	382.919	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA-RECUPERAÇÃO DE	A		11.703	382.919	0	382.919	100	382.919	100	0	0	382.919	0	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 24/01/2019 17:48:44

131



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2018

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S O F S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado								
							Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital			
									Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
MOBILIÁRIO URBANO DE ESPORTE E LAZER E DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL															
6210	B		-28.531.175	-6	-110.866.059	-24	48.100.907	11	0	0	0	48.100.907	0	0	
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL															
1110	F B	442.875.224	457.558.482	103	188.156.759	41	176.567.763	39	0	0	0	176.567.763	0	0	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO															
15.451.6210.1110.0147	A	26.883.792	83.219	0	83.219	100	83.219	100	0	0	0	83.219	0	0	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL															
15.451.6210.1110.0147	B		-527.058	-13	0	0	83.219	100	0	0	0	83.219	0	0	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL															
3023	A	3.908.211	83.219	2	83.219	100	83.219	100	0	0	0	83.219	0	0	
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC															
15.451.6210.3023.0073	F B		-613.618	0	-86.020.045	-25	35.986.525	10	0	0	0	35.986.525	0	0	
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO-DISTRITO FEDERAL															
15.451.6210.3023.0075	A	296.995.857	344.267.786	116	134.668.236	39	123.115.225	36	0	0	0	123.115.225	0	0	
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL PORTO RICO- SANTA MARIA															
15.451.6210.3023.0076	B		-4.518.643	-35	-13.755.427	-67	1.993.503	10	0	0	0	1.993.503	0	0	
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BURITIS-SOBRADINHO II															
15.451.6210.3023.0077	A	13.044.505	20.425.862	157	2.465.862	12	2.051.884	10	0	0	0	2.051.884	0	0	
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES															
3058	B		1.130.635	59	657.778	5	1.150.341	8	0	0	0	1.150.341	0	0	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA															
15.451.6210.3058.0003	A	1.908.272	13.773.005	722	8.201.784	60	8.111.732	59	0	0	0	8.111.732	0	0	
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BURITIS-SOBRADINHO II															
15.451.6210.3023.0077	B		-1.280.242	0	-18.405	0	190.110	5	0	0	0	190.110	0	0	
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BURITIS-SOBRADINHO II															
15.451.6210.3023.0077	A	57.000	3.968.424	0	3.114.103	78	2.285.428	58	0	0	0	2.285.428	0	0	
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES															
3058	F B		4.054.633	1	-72.903.991	-24	32.652.571	11	0	0	0	32.652.571	0	0	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA															
15.451.6210.3058.0003	A	281.986.080	306.100.495	109	120.886.486	39	110.666.180	36	0	0	0	110.666.180	0	0	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA															
15.451.6210.3058.0003	B		-4.531.856	-4	-24.846.014	-22	12.031.163	11	0	0	0	12.031.163	0	0	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA															
15.451.6210.3058.0003	A	118.624.575	113.202.822	95	53.400.650	47	53.364.666	47	0	0	0	53.364.666	0	0	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA															
15.451.6210.3058.0003	B		5.106.229	5	-24.846.014	-22	12.031.163	11	0	0	0	12.031.163	0	0	

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 24/01/2019 17:48:44

132



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2018

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA	A		108.884.564	113.202.822	104	53.400.650	47	53.364.666	47	0	0	0	53.364.666	0	0
5695	F B			-5.345	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO	A		100.000	4.654	5	4.654	100	4.654	100	0	0	0	4.654	0	0
15.451.6210.5695.0001	B			-5.345	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO--DISTRITO FEDERAL	A		100.000	4.654	5	4.654	100	4.654	100	0	0	0	4.654	0	0
573	B			0	0	0	0	870.063	40	0	0	0	870.063	0	0
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	A		70.000	2.183.665	0	1.740.125	80	1.740.125	80	0	0	0	1.740.125	0	0
6207	B			0	0	0	0	870.063	40	0	0	0	870.063	0	0
BRASÍLIA COMPETITIVA	A		70.000	2.183.665	0	1.740.125	80	1.740.125	80	0	0	0	1.740.125	0	0
8033	F B			0	0	0	0	870.063	40	0	0	0	870.063	0	0
INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL	A		70.000	2.183.665	0	1.740.125	80	1.740.125	80	0	0	0	1.740.125	0	0
15.573.6207.3033.0001	B			0	0	0	0	870.063	40	0	0	0	870.063	0	0
INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL--LAGO NORTE	A		70.000	2.183.665	0	1.740.125	80	1.740.125	80	0	0	0	1.740.125	0	0
752	B			1.246.250	1	1.248.983	0	53.911.927	21	0	0	44.217.705	9.694.222	0	0
ENERGIA ELÉTRICA	A		232.811.179	252.979.237	109	251.303.179	99	213.479.338	84	0	0	195.439.630	18.039.708	0	0
6210	B			1.246.250	1	1.248.983	0	53.643.514	21	0	0	44.217.705	9.425.808	0	0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL	A		231.811.179	250.695.937	108	250.695.937	100	213.210.925	85	0	0	195.439.630	17.771.295	0	0
1836	F B			2.780.167	8	2.782.899	8	9.425.808	28	0	0	0	9.425.808	0	0
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A		34.395.000	33.310.400	97	33.310.400	100	17.771.295	53	0	0	0	17.771.295	0	0
15.752.6210.1836.0023	B			2.780.167	8	2.782.899	8	9.425.808	28	0	0	0	9.425.808	0	0
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL	A		34.395.000	33.310.400	97	33.310.400	100	17.771.295	53	0	0	0	17.771.295	0	0
8507	F B			-1.533.916	-1	-1.533.916	-1	44.217.705	20	0	0	44.217.705	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A		197.316.179	217.385.537	110	217.385.537	100	195.439.630	90	0	0	195.439.630	0	0	0
15.752.6210.8507.6471	B			-1.533.916	-1	-1.533.916	-1	44.217.705	20	0	0	44.217.705	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL	A		197.316.179	217.385.537	110	217.385.537	100	195.439.630	90	0	0	195.439.630	0	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
6216	B	A	0	0	0	0	268.413	12	0	0	0	268.413	0	0	
MOBILIDADE INTEGRADA E SUSTENTÁVEL	A	1.000.000	2.283.300	228	607.242	27	268.413	12	0	0	0	268.413	0	0	
1763	F	B	0	0	0	0	268.413	12	0	0	0	268.413	0	0	
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	1.000.000	2.283.300	228	607.242	27	268.413	12	0	0	0	268.413	0	0	
15.752.6216.1763.9548	B		0	0	0	0	268.413	12	0	0	0	268.413	0	0	
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- NAS REG. ADM. DO DF-DISTRITO FEDERAL - DISTRITO FEDERAL	A	1.000.000	2.283.300	228	607.242	27	268.413	12	0	0	0	268.413	0	0	
782	B		-132.713.950	-100	-1.079.766	-29	158.795	4	0	0	0	158.795	0	0	
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	A	132.840.291	3.748.730	3	2.310.029	62	1.935.572	52	0	0	0	1.935.572	0	0	
6216	B		-132.713.950	-100	-1.079.766	-29	158.795	4	0	0	0	158.795	0	0	
MOBILIDADE INTEGRADA E SUSTENTÁVEL	A	132.840.291	3.748.730	3	2.310.029	62	1.935.572	52	0	0	0	1.935.572	0	0	
1110	F	B	-41.668	-82	126.966	14	158.795	18	0	0	0	158.795	0	0	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	51.000	899.999	0	531.299	59	158.795	18	0	0	0	158.795	0	0	
15.782.6216.1110.4450	B		-41.668	-82	126.966	14	158.795	18	0	0	0	158.795	0	0	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-MELHORIA DE CALÇADAS NA ASA SUL-PLANO PILOTO .	A	51.000	899.999	0	531.299	59	158.795	18	0	0	0	158.795	0	0	
3087	F	B	-5.331	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE	A	100.000	4.669	5	4.669	100	4.669	100	0	0	0	4.669	0	0	
15.782.6216.3087.0001	B		-5.331	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE--DISTRITO FEDERAL	A	100.000	4.669	5	4.669	100	4.669	100	0	0	0	4.669	0	0	
3119	F	B	-127.515.529	-99	-1.206.731	-42	0	0	0	0	0	0	0	0	
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)	A	128.653.436	2.844.062	2	1.774.061	62	1.772.108	62	0	0	0	1.772.108	0	0	
15.782.6216.3119.0004	B		-127.515.529	-99	-1.206.731	-42	0	0	0	0	0	0	0	0	
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE	A	128.653.436	2.844.062	2	1.774.061	62	1.772.108	62	0	0	0	1.772.108	0	0	
811	B		-7.788.498	-54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DESPORTO DE RENDIMENTO	A	14.374.803	13.455.008	94	13.455.007	100	13.433.018	100	0	0	13.433.018	0	0	0	
6206	B		-7.788.498	-54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CIDADE DO ESPORTE E LAZER	A	14.374.803	13.455.008	94	13.455.007	100	13.433.018	100	0	0	13.433.018	0	0	0	



Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado							
								Total	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais	Juros Enc. Dívida	Outras Desp.	Investimento	Inversão Financeira	Amortizaçã Dívida
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J						
7112	F	B		-7.788.498	-54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	A		14.314.803	13.419.248	94	13.419.247	100	13.419.247	100	0	0	13.419.247	0	0	0
15.811.6206.7112.0001	B			-7.788.498	-54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES--GAMA	A		14.314.803	13.419.248	94	13.419.247	100	13.419.247	100	0	0	13.419.247	0	0	0
7244	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE ESTÁDIO	A		60.000	35.760	60	35.760	100	13.771	39	0	0	13.771	0	0	0
15.811.6206.7244.6330	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE ESTÁDIO--DISTRITO FEDERAL	A		60.000	35.760	60	35.760	100	13.771	39	0	0	13.771	0	0	0
812	B			-8.728.701	-35	350.666	9	611.805	15	0	0	0	611.805	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A		25.037.360	3.965.701	16	3.527.188	89	1.594.805	40	0	0	0	1.594.805	0	0
6206	B			-7.104.823	-28	179.861	26	93.550	14	0	0	0	93.550	0	0
CIDADE DO ESPORTE E LAZER	A		24.933.360	687.796	3	687.795	100	93.550	14	0	0	0	93.550	0	0
3596	F	B		-601.322	-39	179.861	84	93.550	44	0	0	0	93.550	0	0
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	A		1.522.734	213.196	14	213.195	100	93.550	44	0	0	0	93.550	0	0
15.812.6206.3596.8531	B			-233.201	-457	179.861	84	93.550	44	0	0	0	93.550	0	0
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA-PISTA DE COOPER NA VILA PLANALTO- PLANO PILOTO .	A		51.000	213.196	418	213.195	100	93.550	44	0	0	0	93.550	0	0
6219	B			-1.623.878	0	170.805	5	518.255	16	0	0	0	518.255	0	0
CAPITAL CULTURAL	A		104.000	3.277.904	0	2.839.393	87	1.501.255	46	0	0	0	1.501.255	0	0
1606	F	B		-1.623.878	0	170.805	5	518.255	16	0	0	0	518.255	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA	A		104.000	3.277.904	0	2.839.393	87	1.501.255	46	0	0	0	1.501.255	0	0
15.812.6219.1606.0002	B			105.890	204	159.817	5	507.267	16	0	0	0	507.267	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE NA QNN 13 LOTE B- CEILÂNDIA	A		52.000	3.266.916	0	2.828.405	87	1.490.267	46	0	0	0	1.490.267	0	0
15.812.6219.1606.0004	B			-1.729.768	0	10.988	100	10.988	100	0	0	0	10.988	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE NA QUADRA 203- ITAPOÁ	A		52.000	10.988	21	10.988	100	10.988	100	0	0	0	10.988	0	0
28	B			-1.085.694	-33	462.733	24	385.679	20	362.651	0	23.028	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A		3.323.316	1.963.222	59	1.963.222	100	1.851.605	94	1.751.229	0	100.376	0	0	0
846	B			-1.085.694	-33	462.733	24	385.679	20	362.651	0	23.028	0	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		3.323.316	1.963.222	59	1.963.222	100	1.851.605	94	1.751.229	0	100.376	0	0	0
0001	B			-1.085.694	-33	462.733	24	385.679	20	362.651	0	23.028	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		3.323.316	1.963.222	59	1.963.222	100	1.851.605	94	1.751.229	0	100.376	0	0	0
9041	F B			-389.402	-91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA	A		427.316	37.914	9	37.914	100	37.914	100	37.914	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0021	B			-389.402	-91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- DISTRITO FEDERAL	A		427.316	37.914	9	37.914	100	37.914	100	37.914	0	0	0	0	0
9050	F B			-696.292	-24	462.733	24	385.679	20	362.651	0	23.028	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		2.896.000	1.925.308	66	1.925.308	100	1.813.691	94	1.713.315	0	100.376	0	0	0
28.846.0001.9050.0073	B			-696.292	-24	462.733	24	385.679	20	362.651	0	23.028	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- DISTRITO FEDERAL	A		2.896.000	1.925.308	66	1.925.308	100	1.813.691	94	1.713.315	0	100.376	0	0	0
Total da Unidade	F B			-265.252.103	-28	-110.593.039	-15	110.366.262	15	3.996.698	0	46.519.738	59.849.826	0	0
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	A		958.726.060	759.277.593	79	485.879.057	64	433.523.660	57	20.183.867	0	212.630.551	200.709.242	0	0
	T A		958.726.060	759.277.593	79	485.879.057	64	433.523.660	57	20.183.867	0	212.630.551	200.709.242	0	0