

ID Projeto	Iniciativa	Projeto	Inicio - Fim	Status	Ultimo Reporte		
					Data	Reporte	Reportado por
62	Revitalização da W3 Sul	Revitalização da W3 Sul - Execução das Obras	29-06-2016 31-12-2023	Concluído	18/12/2023	Reporte: CT 007/2022 - Obras de implantação/requalificação Calçadas. Avenida W3 Sul, entre as Quadras 703 e 715. Setor de Habitações Individuais Geminadas Sul. - Obra Concluída; Contrato em Finalização. Fonte: Painel Gestão 2019-2026 - SODF - novembro/23	Giovanna Manfredo Profeta dos Reis
73	Implantação do Sistema de Transporte Eixo Oeste	Alargamento do Viaduto da EPTG	01-06-2012 28-02-2020	Concluído	29/07/2020	OBRA CONCLUÍDA. Entregue em 28/02/2020.	Ana Rodrigues Ramos
133	Implantação do Sistema de Transporte Eixo Oeste	Duplicação da Via de Ligação Sol Nascente e Hélio Prates	25-06-2013 31-12-2019	Concluído	29/07/2020	OBRA CONCLUÍDA. Obra concluída com a supressão do pavimento rígido de concreto devido a alterações no projeto do Eixo Oeste.	Ana Rodrigues Ramos
141	Execução de obras de drenagem e pavimentação: Vicente Pires	Execução de Obras de drenagem e pavimentação: Vicente Pires	25-07-2013 29-05-2024	Em Andamento	11/01/2024	Em Andamento: CT 006/2016 - Pavimentação e drenagem Vicente Pires - Lote 11 - Obra Concluída. CT 019/2016 - Vicente Pires - Lote 05 - Pavimentação e drenagem - Obra Concluída. CT 021/2016 - Pavimentação e drenagem em Vicente Pires - Lote 10 - Obra Em Andamento CT 019/2021 - Infraestrutura em Vicente Pires - Lote 08 e Remanescente - Obra Em Andamento CT 014/2023 - OAE 03 - Vicente Pires - Obra Em Andamento CT 029/2023 - Infraestrutura em Vicente Pires - Lote 02 - Contratado. Obra ainda Não Iniciada. Fonte: Painel Gestão 2019-2026 - SODF - dezembro/2023	Giovanna Manfredo Profeta dos Reis
143	Realização de obras de drenagem e pavimentação: Bernardo Sayão	Drenagem e Pavimentação no Bernardo Sayão	01-01-2014 31-12-2023	Em Andamento	11/01/2024	Em Andamento: CT 006/2022 - Drenagem e pavimentação no Bernardo Sayão (Bacias 10 e 11) - Obra Concluída. CT 001/2023 - Drenagem e pavimentação no Bernardo Sayão (Lote 04) - Obra Em Andamento CT 005/2023 - Drenagem e pavimentação no Bernardo Sayão (Lote 01) - Obra Em Andamento Drenagem e pavimentação no Bernardo Sayão (Lote 05) - Projeto Em Elaboração Fonte: Painel Gestão 2019-2026 - SODF - dezembro/2023	Giovanna Manfredo Profeta dos Reis
144	Conclusão da infraestrutura dos Setores Habitacionais Sol Nascente, Vicente Pires, Bernardo Sayão, ARIS Ribeirão em Santa Maria (porto Rico); Mestre D'Armas e Riacho Fundo 5ª Etapa	Conclusão de infraestrutura do Setor ARIS Ribeirão em Santa Maria (Porto Rico) / DF 290	07-03-2014 30-12-2020	Concluído	24/02/2021	OBRA CONCLUÍDA. Informações conforme Memorando Nº 38/2021 - SODF/SUAF (Doc. SEI 55470973)	Ana Rodrigues Ramos
148	Complementação do BRT Eixo Oeste: ligar Pôr do Sol, Sol Nascente, Ceilândia, Taguatinga, Águas Claras, SIG, Sudoeste, Buriti, Rodoviária do Plano Piloto	Viaduto da EPIG	01-06-2012 18-10-2023	Em Andamento	11/01/2024	Viaduto EPIG: CT 020/2021 - Infraestrutura - Viaduto EPIG - Obra Concluída CT 018/2021 - Supervisão das Obras - Contrato Em Recebimento Provisório Fonte: Painel Gestão 2019-2026 - SODF - dezembro/2023	Giovanna Manfredo Profeta dos Reis
149	Complementação do BRT Eixo Oeste: ligar Pôr do Sol, Sol Nascente, Ceilândia, Taguatinga, Águas Claras, SIG, Sudoeste, Buriti, Rodoviária do Plano Piloto	Revitalização da ESPM	20-06-2013 24-01-2024	Em Andamento	11/01/2024	Reporte: CT 009/2020 - Viaduto ESPM até TAS (T15) - Contrato Rescindido CT 022/2021 - Infraestrutura Reformulação do Sistema Viário ESPM - BRT (T-16) - Obras Em Andamento CT 025/2021 - Supervisão das Obras (T-16) - Supervisão Em Andamento ESPM (T-15) - Reformulação do Sistema Viário (Remanescentes) - Em fase licitatória. Fonte: Painel 2019-2026 - SODF - dezembro/2023	Giovanna Manfredo Profeta dos Reis

ID Projeto	Iniciativa	Projeto	Inicio - Fim	Status	Ultimo Reporte		
					Data	Reporte	Reportado por
224	Complementação do BRT Eixo Oeste: ligar Pôr do Sol, Sol Nascente, Ceilândia, Taguatinga, Águas Claras, SIG, Sudoeste, Buriti, Rodoviária do Plano Piloto	Túnel de Taguatinga	04-09-2013 18-11-2023	Em Andamento	11/01/2024	<p>Centro de Comando e Operação - CCO do Túnel de Taguatinga:</p> <p>CT 013/2023 - Sistema de Energia Redundante - Serviço Concluído CT 015/2023 - Automação, Controle e Transmissão de Dados - Serviço Em Andamento CT 030/2023 - Operação , manutenção e controle - Contratado. Serviço ainda não iniciado.</p> <p>Túnel de Taguatinga:</p> <p>CT 004/2016 - Infraestrutura - Túnel de Taguatinga - Obra Concluída CT 018/2020 - Supervisão das Obras - Contrato Em Recebimento Provisório CT 007/2023 - Tela Antiofuscente - Serviço Concluído. CT 018/2023 - Calçadas Túnel - Condicionante EIV - Denominado Boulevard - Obra Em Andamento CT 022/2023 - Alamedas Túnel - Serviço Concluído. CT 024/2023 - Bacia de contenção de águas pluviais - Túnel de Taguatinga - Obra Em Andamento ACT 001/2023 - SODF e DER - Vigente ACT 002/2023 - SODF e Detran - Vigente ACT 003/2023 - SODF e Caesb - Vigente ACT 004/2023 - SODF e Metrô - Vigente</p> <p>Outros Contratos:</p> <p>CT 105/2023 - Neoenergia Brasília - Vigente CT 012/2023 - Caesb - Vigente</p> <p>Fonte: Painel Gestão 2019-2026 - SODF - dezembro/202</p>	Giovanna Manfredo Profeta dos Reis
622	Implementação da urbanização e infraestrutura	Urbanização do Sol Nascente	02-01-2008 13-05-2024	Em Andamento	11/01/2024	<p>Reporte:</p> <p>CT 017/2022 - Urbanização do Sol Nascente - Trecho I e partes do III - Obras Em Andamento CT 023/2022 - Urbanização do Sol Nascente Trecho III (Lote 2) - Obras Em Andamento CT 022/2022 - Urbanização do Sol Nascente Trecho III (Lote 1) - Obras Em Andamento CT 015/2021 - Urbanização do Sol Nascente - Trecho II (novo) - Obras Em Andamento</p> <p>Fonte: Painel Gestão 2019-2026 - SODF - dezembro/2023</p>	Giovanna Manfredo Profeta dos Reis
1002	Execução de infraestrutura dos novos setores habitacionais	Execução de infraestrutura dos novos setores habitacionais	02-01-2020 30-06-2023	Em Andamento	20/09/2023	<p>Reportes do projeto Urbanização e infraestrutura da região do Pôr do Sol sendo feitos na Nova Iniciativa: 2774 - Implementação da urbanização e infraestrutura: Pôr do Sol</p>	Giovanna Manfredo Profeta dos Reis
1461	Construção da Praça da Juventude do Itapoã	Construção da Praça da Juventude do Itapoã	15-05-2020 30-12-2020	Concluído	13/10/2020	<p>OBRA CONCLUÍDA.</p> <p>Inaugurada dia 13/10/2020.</p>	Ana Rodrigues Ramos
1462	Rota de Fuga no Setor de inflamáveis	Rota de Fuga no Setor de inflamáveis	06-07-2020 08-04-2021	Concluído	09/06/2022	<p>CONCLUÍDA. Iniciativa concluída conforme planilha disponibilizada pelo órgão no Balanço do Plano Estratégico do Distrito Federal - 2019-2022, estabelecido por meio da Circular nº 33/2022 (Doc SEI nº 81817937) - SEEC/GAB.</p> <p>Informação SODF (validada em 13/05/2022): Obra concluída em janeiro/2022.</p> <p>Fonte: P:RECENTESSUPPE 2019Balanço 2019-2022Eixos Desenvolvimento Territorial e Meio AmbienteDesenvolvimento Territorial - Versão Final</p>	Aline Valentim
1463	Ampliação e melhoria da infraestrutura esportiva no Distrito Federal	Implantação de Campo de Grama Sintética em Santa Maria	02-01-2019 27-03-2020	Concluído	29/07/2020	OBRA CONCLUÍDA	Ana Rodrigues Ramos
1560	Revitalização da Praça do Povo - Setor Comercial Sul	Revitalização da Praça do Povo - Setor Comercial Sul	30-06-2020 16-08-2021	Concluído	13/04/2023	<p>OBRA CONCLUÍDA.</p> <p>Termo de Recebimento Definitivo: 06/01/2022</p>	Giovanna Manfredo Profeta dos Reis

ID Projeto	Iniciativa	Projeto	Inicio - Fim	Status	Ultimo Reporte		
					Data	Reporte	Reportado por
1728	Complementação do BRT Eixo Oeste: ligar Pôr do Sol, Sol Nascente, Ceilândia, Taguatinga, Águas Claras, SIG, Sudoeste, Buriti, Rodoviária do Plano Piloto	BRT EPIG	01-01-2022 31-12-2026	Em Andamento	11/01/2024	EPIG RDCI - BRT: CT 021/2022 - Infraestrutura EPIG RDCI - BRT - Obras Em Andamento CT 019/2022 - Supervisão das Obras - Supervisão Em Andamento Fonte: Painel Gestão 2019-2026 - SODF - dezembro/2023	Giovanna Manfredo Profeta dos Reis
2455	Complementação do BRT Eixo Oeste: ligar Pôr do Sol, Sol Nascente, Ceilândia, Taguatinga, Águas Claras, SIG, Sudoeste, Buriti, Rodoviária do Plano Piloto	Hélio Prates - Etapa I, II e III	30-06-2018 31-12-2023	Em Andamento	11/01/2024	Reporte: CT 014/2021 - Hélio Prates - Etapa I - Obra Concluída CT 009/2022 - Hélio Prates - Etapa II - Obra Em Andamento Hélio Prates - Etapa III - Projeto Em Elaboração Fonte: Painel Gestão 2019-2026 - SODF - dezembro/2023	Giovanna Manfredo Profeta dos Reis
2772	Revitalização da W3 Sul - Pavimento Rígido	Revitalização da W3 Sul - Pavimento Rígido	11-07-2022 31-12-2023	Em Andamento	11/01/2024	Reporte: CT 016/2022 - Continuidade da Revitalização da W3 sul - Pavimento Rígido - Obra Em Andamento Fonte: Painel Gestão 2019-2026 - SODF - dezembro/23	Giovanna Manfredo Profeta dos Reis
2773	Promoção da revitalização e requalificação de espaços públicos - W3 norte, Av. Central Núcleo Bandeirante, Mercado Norte de Taguatinga (TAGUACENTER) e outros	Revitalização do Taguacenter	02-01-2023 31-12-2023	Não Iniciado	11/01/2024	Em Andamento: Revitalização do Taguacenter - Projeto Em Elaboração Fonte: Painel Gestão 2019-2026 - SODF - dezembro/2023	Giovanna Manfredo Profeta dos Reis
2774	Implementação da urbanização e infraestrutura: Pôr do Sol	Implementação da urbanização e infraestrutura: Pôr do Sol	02-01-2023 31-12-2023	Não Iniciado	11/01/2024	Reporte: Urbanização e infraestrutura da região do Pôr do Sol - Licitação para contratação de projetos Suspensa. CT 028/2023 - Obra de Implantação de Campo de grama sintética - Pôr do Sol - Contratado. Obra ainda não iniciado. Fonte: Painel Gestão 2019-2026 - SODF - dezembro/2023	Giovanna Manfredo Profeta dos Reis