

ID Projeto	Iniciativa	Projeto	Inicio - Fim	Status	Ultimo Reporte		
					Data	Reporte	Reportado por
62	Revitalização da W3 Sul	Revitalização da W3 Sul - Execução das Obras	29-06-2016 31-12-2023	Concluído	18/12/2023	Reporte: CT 007/2022 - Obras de implantação/requalificação Calçadas. Avenida W3 Sul, entre as Quadras 703 e 715. Setor de Habitações Individuais Geminadas Sul. - Obra Concluída; Contrato em Finalização.  Fonte: Painel Gestão 2019-2026 - SODF - novembro/23	Giovanna Manfredo Profeta dos Reis
73	Implantação do Sistema de Transporte Eixo Oeste	Alargamento do Viaduto da EPTG	01-06-2012 28-02-2020	Concluído	29/07/2020	OBRA CONCLUÍDA. Entregue em 28/02/2020.	Ana Rodrigues Ramos
133	Implantação do Sistema de Transporte Eixo Oeste	Duplicação da Via de Ligação Sol Nascente e Hélio Prates	25-06-2013 31-12-2019	Concluído	29/07/2020	OBRA CONCLUÍDA. Obra concluída com a supressão do pavimento rígido de concreto devido a alterações no projeto do Eixo Oeste.	Ana Rodrigues Ramos
141	Execução de obras de drenagem e pavimentação: Vicente Pires	Execução de Obras de drenagem e pavimentação: Vicente Pires	25-07-2013 29-05-2024	Em Andamento	05/02/2024	CT 006/2016 - Pavimentação e drenagem Vicente Pires - Lote 11: Obra concluída em 06/09/2023 CT 014/2023 - OAE 03 - Vicente Pires: Obra Em Andamento - 1% executado - Previsão de entrega: 16/06/2024 CT 019/2021 - Infraestrutura em Vicente Pires - Lote 08 e Remanescente: Obra Em Andamento - 95% executado - Previsão de entrega: 30/06/2024 CT 021/2016 - Pavimentação e drenagem em Vicente Pires - Lote 10: Obra Em Andamento - 95% executado - Previsão de entrega: 30/06/2024 CT 029/2023 - Infraestrutura em Vicente Pires - Lote 02: Obra Em Andamento - iniciada - Previsão de entrega: 30/06/2025	Glauco Lima Aguiar
143	Realização de obras de drenagem e pavimentação: Bernardo Sayão	Drenagem e Pavimentação no Bernardo Sayão	01-01-2014 31-12-2023	Em Andamento	05/02/2024	CT 005/2023 - Drenagem e pavimentação no Bernardo Sayão (Lote 01): Obra Em Andamento - 5% executado - Previsão de entrega 30/10/2024 CT 001/2023 - Drenagem e pavimentação no Bernardo Sayão (Lote 04): Obra Em Andamento - 1% executado - Previsão de entrega 30/10/2024 CT 006/2022 - Drenagem e pavimentação no Bernardo Sayão (Bacias 10 e 11): Obra Concluída em 05/12/2023  Drenagem e pavimentação no Bernardo Sayão (Lote 05): EM PROJETO - Previsão de Entrega do Projeto: 30/06/2024	Glauco Lima Aguiar
144	Conclusão da infraestrutura dos Setores Habitacionais Sol Nascente, Vicente Pires, Bernardo Sayão, ARIS Ribeirão em Santa Maria (porto Rico); Mestre D'Armas e Riacho Fundo 5ª Etapa	Conclusão de infraestrutura do Setor ARIS Ribeirão em Santa Maria (Porto Rico) / DF 290	07-03-2014 30-12-2020	Concluído	24/02/2021	OBRA CONCLUÍDA.  Informações conforme Memorando Nº 38/2021 - SODF/SUAF (Doc. SEI 55470973)	Ana Rodrigues Ramos
148	Complementação do BRT Eixo Oeste: ligar Pôr do Sol, Sol Nascente, Ceilândia, Taguatinga, Águas Claras, SIG, Sudoeste, Buriti, Rodoviária do Plano Piloto	Viaduto da EPIG	01-06-2012 18-10-2023	Concluído	05/02/2024	CT 018/2021 - Viaduto da EPIG: Obra Concluída em 18/10/2023	Glauco Lima Aguiar
149	Complementação do BRT Eixo Oeste: ligar Pôr do Sol, Sol Nascente, Ceilândia, Taguatinga, Águas Claras, SIG, Sudoeste, Buriti, Rodoviária do Plano Piloto	Revitalização da ESPM	20-06-2013 24-01-2024	Em Andamento	05/02/2024	CT 009/2020 Viaduto ESPM até TAS (T15): Contrato Rescindido (justificativa: art. 78, I e V, da Lei nº 8.666/93 ... "o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos", bem como "a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração." CT 022/2021 Infraestrutura Reformulação do Sistema Viário ESPM - BRT (T-16): Obra Em Andamento - 59% executado - Previsão de entrega: 31/12/2024 CT 025/2021 Supervisão das Obras (T-16): Supervisão Em Andamento - Previsão de conclusão: 31/12/2024 CT 030/2023 Reformulação do Sistema Viário (Remanescentes): Em Contratação	Glauco Lima Aguiar

ID Projeto	Iniciativa	Projeto	Inicio - Fim	Status	Ultimo Reporte		
					Data	Reporte	Reportado por
224	Complementação do BRT Eixo Oeste: ligar Pôr do Sol, Sol Nascente, Ceilândia, Taguatinga, Águas Claras, SIG, Sudoeste, Buriti, Rodoviária do Plano Piloto	Túnel de Taguatinga	04-09-2013 18-11-2023	Em Andamento	05/02/2024	<p>Centro de Comando e Operação - CCO do Túnel de Taguatinga CT 013/2023 - Sistema de Energia Redundante: Serviço Concluído CT 015/2023 - Automação, Controle e Transmissão de Dados: Serviço contínuo Em Andamento CT 030/2023 - Operação, manutenção e controle: Serviço contínuo Em Andamento</p> <p>Túnel de Taguatinga CT 004/2016 - Infraestrutura - Túnel de Taguatinga: Obra Concluída em 05/06/2023 CT 018/2020 - Supervisão das Obras: Contrato Em Recebimento Provisório CT 007/2023 - Tela Antiofuscante: Serviço Em Andamento CT 018/2023 - Calçadas Túnel - Condicionante EIV - Boulevard: Obra Em Andamento - Previsão de entrega: 30/03/2024 CT 022/2023 - Alambrados Túnel: Serviço Em Andamento CT 024/2023 - Bacia de contenção de águas pluviais: Obra Em Andamento - 5% executado - Previsão de entrega: 16/04/2024</p> <p>Acordos de Cooperação Técnica ACT 001/2023 - SODF e DER: Vigente ACT 002/2023 - SODF e Detran: Vigente ACT 003/2023 - SODF e Caesb: Vigente ACT 004/2023 - SODF e Metrô: Vigente</p> <p>Outros Contratos: CT 105/2023 - Neoenergia Brasília: Vigente CT 012/2023 - Caesb: Vigente</p>	Glauco Lima Aguiar
622	Implementação da urbanização e infraestrutura	Urbanização do Sol Nascente	02-01-2008 13-05-2024	Em Andamento	05/02/2024	<p>CT 015/2021 - Urbanização do Sol Nascente Trecho II (novo): Obra Concluída em 23/11/2023 CT 017/2022 - Urbanização do Sol Nascente Trecho I e partes do III: Obra Em Andamento - 13% executado - Previsão de entrega: 30/12/2024 CT 022/2022 - Urbanização do Sol Nascente Trecho III (Lote 1): Obra Em Andamento - 37% executado - Previsão de entrega: 30/12/2024 CT 023/2022 - Urbanização do Sol Nascente Trecho III (Lote 2): Obra Em Andamento - 24% executado - Previsão de entrega: 30/12/2024</p>	Glauco Lima Aguiar
1002	Execução de infraestrutura dos novos setores habitacionais	Execução de infraestrutura dos novos setores habitacionais	02-01-2020 30-06-2023	Em Andamento	20/09/2023	Reportes do projeto Urbanização e infraestrutura da região do Pôr do Sol sendo feitos na Nova Iniciativa: 2774 - Implementação da urbanização e infraestrutura: Pôr do Sol	Giovanna Manfredo Profeta dos Reis
1461	Construção da Praça da Juventude do Itapoã	Construção da Praça da Juventude do Itapoã	15-05-2020 30-12-2020	Concluído	13/10/2020	OBRA CONCLUÍDA. Inaugurada dia 13/10/2020.	Ana Rodrigues Ramos
1462	Rota de Fuga no Setor de inflamáveis	Rota de Fuga no Setor de inflamáveis	06-07-2020 08-04-2021	Concluído	09/06/2022	<p>CONCLUÍDA. Iniciativa concluída conforme planilha disponibilizada pelo órgão no Balanço do Plano Estratégico do Distrito Federal - 2019-2022, estabelecido por meio da Circular nº 33/2022 (Doc SEI nº 81817937) - SEEC/GAB.</p> <p>Informação SODF (validada em 13/05/2022): Obra concluída em janeiro/2022.</p> <p>Fonte: P:RECENTESSUPPE 2019Balanço 2019-2022Eixos Desenvolvimento Territorial e Meio AmbienteDesenvolvimento Territorial - Versão Final</p>	Aline Valentim
1463	Ampliação e melhoria da infraestrutura esportiva no Distrito Federal	Implantação de Campo de Grama Sintética em Santa Maria	02-01-2019 27-03-2020	Concluído	29/07/2020	OBRA CONCLUÍDA	Ana Rodrigues Ramos
1560	Revitalização da Praça do Povo - Setor Comercial Sul	Revitalização da Praça do Povo - Setor Comercial Sul	30-06-2020 16-08-2021	Concluído	13/04/2023	OBRA CONCLUÍDA. Termo de Recebimento Definitivo: 06/01/2022	Giovanna Manfredo Profeta dos Reis
1728	Complementação do BRT Eixo Oeste: ligar Pôr do Sol, Sol Nascente, Ceilândia, Taguatinga, Águas Claras, SIG, Sudoeste, Buriti, Rodoviária do Plano Piloto	BRT EPIG	01-01-2022 31-12-2026	Em Andamento	05/02/2024	<p>CT 021/2022 - Infraestrutura EPIG RDCI - BRT: Obra Em Andamento - 8% executado - Previsão de entrega: 07/07/2025 CT 019/2022 - Supervisão das Obras: Supervisão Em Andamento - Previsão de conclusão: 07/07/2025</p>	Glauco Lima Aguiar

ID Projeto	Iniciativa	Projeto	Inicio - Fim	Status	Ultimo Reporte		
					Data	Reporte	Reportado por
2455	Complementação do BRT Eixo Oeste: ligar Pôr do Sol, Sol Nascente, Ceilândia, Taguatinga, Águas Claras, SIG, Sudoeste, Buriti, Rodoviária do Plano Piloto	Hélio Prates - Etapa I, II e III	30-06-2018 31-12-2023	Em Andamento	05/02/2024	CT 014/2021 - Hélio Prates - Etapa I: Obra Concluída em 28/04/2023 CT 009/2022 - Hélio Prates - Etapa II: Obra Em Andamento - 31% executado - Previsão de entrega: 30/12/2024  Hélio Prates - Etapa III: EM PROJETO - Previsão de Entrega do Projeto: 30/06/2024	Glauco Lima Aguiar
2772	Revitalização da W3 Sul - Pavimento Rígido	Revitalização da W3 Sul - Pavimento Rígido	11-07-2022 31-12-2023	Em Andamento	05/02/2024	CT 016/2022 - Continuidade da Revitalização da W3 sul - Pavimento Rígido: Obra Em Andamento - 27% executado - Previsão de entrega 31/12/2024	Glauco Lima Aguiar
2773	Promoção da revitalização e requalificação de espaços públicos - W3 norte, Av. Central Núcleo Bandeirante, Mercado Norte de Taguatinga (TAGUACENTER) e outros	Revitalização do Taguacenter	02-01-2023 31-12-2023	Em Andamento	05/02/2024	Revitalização do Taguacenter: EM PROJETO - Previsão de Entrega de Projeto: 30/12/2024	Glauco Lima Aguiar
2774	Implementação da urbanização e infraestrutura: Pôr do Sol	Implementação da urbanização e infraestrutura: Pôr do Sol	02-01-2023 31-12-2023	SUSPENSO	05/02/2024	CT 028/2023 - Implantação de Campo de grama sintética - Pôr do Sol: Obra Em Andamento - iniciada - Previsão de entrega 30/10/2024  Urbanização e infraestrutura da região do Pôr do Sol: EM LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE PROJETOS - Previsão de Licitação 31/12/2024	Glauco Lima Aguiar