



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL  
Relatório das Etapas Programadas para Execução  
**2º Bimestre de 2025**





**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**2º Bimestre de 2025**

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>15.122.6203.2619.0031 - ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA-SODF-DISTRITO FEDERAL</b>									
0058 - Promover ações de melhoria à saúde e qualidade de vida aos servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. 1 - Institucional 2619 - Atividade -	256 - SERVIDOR BENEFICIADO	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/06/2025	31/12/2025	-	-	SI-A Ser Iniciada
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 256 - SERVIDOR BENEFICIADO - <b>Detalhamento:</b> <b>Processo(s) nº:</b> <b>Descentralização</b>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	

**15.122.8209.8502.0020 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - DISTRITO FEDERAL**

0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. 1 - Institucional 8502 - Atividade -	261 - SERVIDOR REMUNERADO - MES	1 - UNIDADE	200	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
---	---------------------------------	-------------	-----	-----------------------	------------	------------	---	---	---------------------

**Etapa Realizada**  
**Quantitativo físico executado:** 261 - SERVIDOR REMUNERADO - MES - jan: 188,00; fev: 189,00; mar: 187,00; abr: 181,00;  
**Detalhamento:** Servidores ativos remunerados.  
**Processo(s) nº:** 00110-00000227/2025-38, 00110-00000617/2025-16, 00110-00000892/2025-21 e outros  
**Descentralização**

**15.122.8209.8504.0015 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - DISTRITO FEDERAL**

0002 - Conceder Benefícios a Servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. 1 - Institucional 8504 - Atividade -	40 - BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	1 - UNIDADE	200	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
--	--------------------------------	-------------	-----	-----------------------	------------	------------	---	---	---------------------

**Etapa Realizada**  
**Quantitativo físico executado:** 40 - BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES - jan: 170,00; fev: 175,00; mar: 171,00; abr: 170,00;  
**Detalhamento:** Benefícios concedidos: auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio creche/pré-escola e auxílio natalidade.  
**Processo(s) nº:** 00110-00000227/2025-38, 00110-00000617/2025-16, 00110-00000892/2025-21 e outros  
**Descentralização**

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>15.122.8209.8517.0034 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - DISTRITO FEDERAL</b>									
0003 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.  1 - Institucional  8517 - Atividade  -	322 - UNIDADE MANTIDA	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 322 - UNIDADE MANTIDA - jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00;  <b>Detalhamento:</b> Aquisição de: carimbos; serviços de manutenção preventiva, desinstalação e reinstalação no aparelhos de Ar condicionada e cortina de Ar e Serviço de manutenção preventiva e corretiva no portão eletrônico e porta automática das dependências desta Secretária.  <b>Processo(s) nº:</b> 00110-00003268/2024-03, 00110-00000251/2024-96, 00110-00000032/2820-24  <b>Descentralização</b></p>									

<b>15.126.8209.1471.0079 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - DISTRITO FEDERAL</b>									
0059 - Modernizar o sistema de informação da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.  1 - Institucional  1471 - Projeto  -	270 - SISTEMA MELHORADO	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/03/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 270 - SISTEMA MELHORADO - mar: 1,00; abr: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Aquisição de 43 (quarenta e três) Licenças Subscrição Autodesk Aec Architecture, Engineering And Construction Collection.  <b>Processo(s) nº:</b> 00110-00000266/2025-35  <b>Descentralização</b></p>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>15.126.8209.2557.0029 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DISTRITO FEDERAL</b>									
0004 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.  1 - Institucional  2557 - Atividade  -	2 - AÇÃO IMPLEMENTADA	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 2 - AÇÃO IMPLEMENTADA - jan: 1,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00;  <b>Detalhamento:</b> Serviços de telefonia fixa baseada na tecnologia de Voz sobre IP - VOIP; serviços de outsourcing de Impressão, com disponibilização de impressoras multifuncionais.  <b>Processo(s) nº:</b> 00110-00000935/2023-15, 00110-00000096/2024-16  <b>Descentralização</b></p>									

<b>15.128.8209.4088.0059 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - DISTRITO FEDERAL</b>									
0060 - Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.  1 - Institucional  4088 - Atividade  -	262 - SERVIDOR CAPACITADO	1 - UNIDADE	31	99 - DISTRITO FEDERAL	01/03/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 262 - SERVIDOR CAPACITADO - mar: 4,00; abr: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Inscrição de 04 servidores no 11º Congresso Rodoferroviário Português, na modalidade presencial, em Lisboa, Portugal.  <b>Processo(s) nº:</b> 00110-00000322/2025-31  <b>Descentralização</b></p>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>15.391.6219.5968.0007 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL-MUSEU DA BÍBLIA-DISTRITO FEDERAL</b>									
0040 - Construir Museu da Bíblia. 1 - Institucional 5968 - Projeto 6 - Obras para fins culturais	60 - CENTRO CONSTRUÍDO	3 - METRO QUADRADO	2.921	99 - DISTRITO FEDERAL	01/11/2025	31/12/2025	-	-	SI-A Ser Iniciada
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 60 - CENTRO CONSTRUÍDO - <b>Detalhamento:</b> <b>Processo(s) nº:</b> <b>Descentralização</b>									

<b>15.451.6206.1950.1040 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL</b>									
0041 - Construir praças públicas e parques no Distrito Federal. 1 - Institucional 1950 - Projeto 3 - Obras de urbanização	205 - PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO	3 - METRO QUADRADO	51	99 - DISTRITO FEDERAL	01/11/2025	31/12/2025	-	-	SI-A Ser Iniciada
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 205 - PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO - <b>Detalhamento:</b> <b>Processo(s) nº:</b> <b>Descentralização</b>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>15.451.6206.3902.9472 - REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL</b>									
0042 - Requalificar a Praça do Relógio - Lote 1 (Executar os serviços de demolição, implantação de calçadas, execução de estruturas de concreto das piscinas/casa de máquinas e recuperação de estrutura da Torre do Relógio).  1 - Institucional  3902 - Projeto  3 - Obras de urbanização	30 - ÁREA REFORMADA	3 - METRO QUADRADO	4.741	99 - DISTRITO FEDERAL	03/03/2025	20/06/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 30 - ÁREA REFORMADA - mar: 0,00; abr: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Realizado no período: Calçada em concreto: 267m²; Sinalização: 70%; Mobiliário urbano: 79%; Fonte Luminosa-Construção civil: 45%. Acumulado até 2025: Calçada em concreto: 3.173m²; Calçada em pedra portuguesa: 1.374m²; Pavimentação em intertravado: 664m²; Sinalização: 70%; Mobiliário urbano: 100%; Paisagismo: 100%; Fonte Luminosa-Construção civil: 80%; Plantio de grama: 1.731m²; Torre do relógio: 100%; Drenagem: 291m. Executado até 2025: 86,27% dos serviços. Executado até 2024: 78,05%. Observação: Intervenção até o 6º Bim/2024 custeada com recursos de descentralização do Fundurb/SEDUH (Etapa SAG Fundurb: 0042/2024). Contrato nº 31/2023 - Lote 1 (BS).  <b>Processo(s) nº:</b> 00110-00001639/2023-23  <b>Descentralização</b></p>									
0043 - Requalificar a Praça do Relógio - Lote 2 (executar os serviços de instalações hidráulicas/elétricas e de equipamentos para o pleno funcionamento da Fonte Luminosa).  1 - Institucional  3902 - Projeto  3 - Obras de urbanização	30 - ÁREA REFORMADA	3 - METRO QUADRADO	375	99 - DISTRITO FEDERAL	03/03/2025	20/06/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 30 - ÁREA REFORMADA - mar: 0,00; abr: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Realizado no período: Instalações hidráulicas: 40%; Instalações elétricas: 30%. Acumulado até 2025: Projeto: 100%; Instalações hidráulicas: 60%; Instalações elétricas: 30%. Executado até 2025: 80% dos serviços. Executado até 2024: 78,02% dos serviços. Observação: Intervenção até o 6º Bim/2024 custeada com recursos de descentralização do Fundurb (Etapa SAG Fundurb: 0043/2024). Contrato nº 32/2023 - Lote 2 (BS).  <b>Processo(s) nº:</b> 00110-00001639/2023-23  <b>Descentralização</b></p>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>15.451.6206.3902.9472 - REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL</b>									

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>(**) 15.451.6208.1968.0018 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL</b>									
0035 - Revisar e readequar os projetos executivos de infraestrutura urbana na Região Administrativa do Sol Nascente/Pôr do Sol, especificamente em poligonal do Pôr do Sol - RA SOL.  1 - Institucional  1968 - Projeto  -	221 - PROJETO ELABORADO	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	13/02/2026	-	-	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 221 - PROJETO ELABORADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; <b>Detalhamento:</b> Realizado no período: Coordenação (38,67%), Plano de Trabalho (100%), Levantamento Topográfico (50%), Proj. de Pavimento - Anteprojeto (50%) e Proj. de Drenagem e OAC (inclusive hidrológico/hidráulico) (30%). Acumulado em 2025: Coordenação (39,82%), Plano de Trabalho (100%), Levantamento Topográfico (50%), Proj. de Pavimento - Anteprojeto (50%) e Proj. de Drenagem e OAC (inclusive hidrológico/hidráulico) (30%). Executado em 2025: 39,82%. CT 17/2024 (MG/CS). <b>Processo(s) nº:</b> 00110-00001440/2023-03 <b>Descentralização</b>									
0046 - Executar levantamento planialtimétrico cadastral Georreferenciado e Mapeamento Aerofotogramétrico (Drone) - Lote 1  1 - Institucional  1968 - Projeto  -	221 - PROJETO ELABORADO	1 - UNIDADE	5	99 - DISTRITO FEDERAL	05/05/2025	23/05/2026	-	-	SI-A Ser Iniciada
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 221 - PROJETO ELABORADO - <b>Detalhamento:</b> <b>Processo(s) nº:</b> <b>Descentralização</b>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>15.451.6209.1110.0147 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL</b>									
0006 - Requalificar o Setor de Oficinas Sul - SOF Sul.  Etapa anterior nº 0007/2024 - UO 22101  1 - Institucional  1110 - Projeto  3 - Obras de urbanização	28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	29.476	99 - DISTRITO FEDERAL	01/04/2023	02/06/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 28 - ÁREA URBANIZADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Realizado no período: drenagem pluvial (250m) e pavimentação asfáltica (16.700m²). Acumulado até 2025: Escavação da lagoa (155.735m³), drenagem pluvial (6.162m) e pavimentação asfáltica (43.731m²). Executado até 2025: 50,70% dos serviços. Realizado até 2024: escavação da lagoa (155.735m³), drenagem pluvial (5.404m) e pavimentação asfáltica (27.032m²). Executado até 2024: 45,40%. Executado em 2023: 10,18%. Contrato nº 24/2022 (TG).  <b>Processo(s) nº:</b> 00110-00000583/2021-28  <b>Descentralização</b></p>									
0007 - Executar obras de duplicação, com extensão aproximada de 1,2 km, da Via de Ligação Guará - Núcleo Bandeirante.  Etapa anterior nº 0008/2024 - UO 22101  1 - Institucional  1110 - Projeto  3 - Obras de urbanização	28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	11.315	99 - DISTRITO FEDERAL	01/11/2023	07/08/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 28 - ÁREA URBANIZADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Realizado no período: Drenagem pluvial (143m), calçadas (366m²), meios-fios (70m) e OAE sobre o Córrego Vicente Pires (1%). Acumulado até 2025: Drenagem pluvial (905m), pavim. asfáltica (17.665m²), calçadas (3.580m²), meios-fios (3.406m), ciclovia (4.137m²), paisagismo (8.840m²), sinalização (490m²) e OAE sobre o Córrego Vicente Pires (25%). Executado até 2025: 67,00%. Realizado em 2024: drenagem pluvial (670m), calçadas (1.643m²), ciclovia (4.138m²), pavimentação asfáltica (17.666m²), meios-fios (2.658m) e OAE sobre Córrego Vicente Pires (24%). Executado até 2024: 59,80%. Executado em 2023: 1,00%. Contrato nº 23/2023 (LAGM).  <b>Processo(s) nº:</b> 00110-00001839/2022-03, 00110-00003176/2023-34  <b>Descentralização</b></p>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>15.451.6209.1110.0147 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL</b>									
0028 - Recompôr o paisagismo do Viaduto da EPIG - Parque da Cidade.									
Etapa anterior nº 0066/2024 - UO 22101									
1 - Institucional	28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	1	99 - DISTRITO FEDERAL	07/09/2024	02/01/2025	-	-	CO-Concluída
1110 - Projeto									
3 - Obras de urbanização									
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 28 - ÁREA URBANIZADA - jan: 130000,00;  <b>Detalhamento:</b> Etapa física finalizada. Realizados os serviços de paisagismo/plantio de grama nas áreas adjacentes ao viaduto da EPIG - Parque da Cidade.  <b>Processo(s) nº:</b> 00112-00019424/2024-93  <b>Descentralização</b>  <b>Unidade Orçamentária Executora:</b> 22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL  <b>Portaria(s) Conjunta(s):</b> Portaria Conjunta nº 04, de 05/08/2024, DODF de 06/08/2024  <b>Objeto:</b> Descentralização de créditos orçamentários (00110-00017059/2024-82), no valor total de R\$ 9.927.381,78, sendo: R\$ 877.381,78, destinados à execução do projeto de recomposição paisagística do Viaduto da EPIG - Parque da Cidade.</p>									
0029 - Executar obras de urbanização em diversos locais do DF.									
Etapa anterior nº 0067/2024 - UO 22101									
1 - Institucional	28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	1	99 - DISTRITO FEDERAL	03/09/2024	02/01/2025	-	-	CO-Concluída
1110 - Projeto									
3 - Obras de urbanização									
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 28 - ÁREA URBANIZADA - jan: 1,00;  <b>Detalhamento:</b> Etapa finalizada. Serviços realizados: Implantação de meios-fios em Ceilândia, Sol Nascente e Av. Hélio Prates; Aquisição de CAP 30/45 e massa asfáltica - alça de acesso ao Viaduto de Taguatinga c/ DF-085 EPTG, QD 701 próximo à Fabrica da Linguixa (Por Sol), Rua 04 e ao longo da Av. Principal</p>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>15.451.6209.1110.0147 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL</b>									
(Arniqueira), Av. da Misericórdia (Vicente Pires) e Av. do Trem Bom (Sol Nascente); Implantação de calçadas/ciclovias - proximidades da Rota de Fuga - Sia/Guará/Lúcio Costa e Implantação de paisagismo e plantio de grama - Complexo Viário Gov. Roriz. <b>Processo(s) nº:</b> 00110-00017059/2024-82, 00112-00019424/2024-93 <b>Descentralização</b> <b>Unidade Orçamentária Executora:</b> 22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL <b>Portaria(s) Conjunta(s):</b> Portaria Conjunta nº 06, de 04 de outubro de 2024, DODF nº 194, de 09/10/2024 <b>Objeto:</b> Descentralização de créditos de R\$ 5.780.000,00 visando dar atendimento à solicitação formalizada mediante o Ofício nº 2756/2024 - NOVACAP/PRES (00110-00019424/2024-93).									
0030 - Executar obras de restauração/recuperação de pavimento nos segmentos 3A e 12 da Rodovia DF-009 - Lago Norte.  Etapa anterior nº 0071/2024 - UO 22101  1 - Institucional  1110 - Projeto  3 - Obras de urbanização	28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	24.505	99 - DISTRITO FEDERAL	02/12/2024	28/03/2025	02/12/2024	30/06/2025	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 28 - ÁREA URBANIZADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; <b>Detalhamento:</b> Realizado no período: Fresagem (396m³) e pavimentação asfáltica (14.562m²). Acumulado até 2025: Fresagem (650m³) e pavimentação asfáltica (24505m²). Executado até 2025: 96% dos serviços. Realizado em 2024: Canteiro de obras (54%). Executado até 2024: 1%. Contrato nº 9/2024 (LM). <b>Processo(s) nº:</b> 00110-00001043/2024-12 <b>Descentralização</b>									

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>(*) 15.451.6209.1110.0306 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PÔR DO SOL- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL</b>									
0044 - Executar obras de urbanização no Pôr do Sol. 1 - Institucional 1110 - Projeto 3 - Obras de urbanização	28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	4.812	32 - REGIÃO XXXII - SOL NASCENTE / PÔR DO SOL	03/11/2025	31/12/2025	-	-	SI-A Ser Iniciada
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 28 - ÁREA URBANIZADA - <b>Detalhamento:</b> <b>Processo(s) nº:</b> <b>Descentralização</b>									

<b>(*) 15.451.6209.1110.1322 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL</b>									
0048 - Executar obras de urbanização - Programa Pró-Moradia. 1 - Institucional 1110 - Projeto 3 - Obras de urbanização	28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	61.111	99 - DISTRITO FEDERAL	03/11/2025	31/12/2025	-	-	SI-A Ser Iniciada
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 28 - ÁREA URBANIZADA - <b>Detalhamento:</b> <b>Processo(s) nº:</b> <b>Descentralização</b>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>15.451.6209.1133.0001 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - DISTRITO FEDERAL</b>									
0033 - Implantar rede elétrica de média e baixa tensão na Rua 1 e na Rua Principal do Assentamento 26 de Setembro.  1 - Institucional  1133 - Projeto  2 - Obras de energia elétrica e iluminação pública	519 - INFRAESTRUTURA DE ENERGIA IMPLANTADA	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	02/01/2025	03/06/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 519 - INFRAESTRUTURA DE ENERGIA IMPLANTADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Realizado no período: Aquisição de materiais (3,3%) e Implantação/energização/transferência de rede de distribuição (10,5%). Acumulado em 2025: Elaboração/adequação de projeto na concessionária (1%); Aquisição de materiais (19,8%); Implantação/energização/transferência de rede de distribuição (47,5%). Executado em 2025: 68,30% dos serviços. Contrato nº 13/2024 (EGT).  <b>Processo(s) nº:</b> 00110-00000315/2024-59  <b>Descentralização</b></p>									

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>15.451.6209.1948.0001 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF - REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES - DISTRITO FEDERAL</b>									
0025 - Elaborar e readequar projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar DF, para a região de Taguatinga (Lote 1).  Etapa anterior nº 0043/2024 - UO 22101  1 - Institucional  1948 - Projeto  3 - Obras de urbanização	218 - PROGRAMA REALIZADO	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	10/03/2022	08/05/2025	-	-	AT-Atrasada
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 218 - PROGRAMA REALIZADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Realizado no período: 1,52% dos Projetos Executivos. Acumulado até 2025: 92,04% dos Projetos Executivos; 40% do Orçamento, 100% dos Estudos Preliminares e 100 % do Plano de Trabalho. Executado até 2025: 93,53% dos serviços (165431743). Acumulado até 2024: 89,25% dos Projetos Executivos; 40% do Orçamento, 100% dos Estudos Preliminares e 100% do Plano de Trabalho. Executado até 2024: 92% dos serviços (158883762). Executado até 2023: 85% dos serviços. Lote 01-Contrato nº 3/2022 (BOS GCP).  <b>Processo(s) nº:</b> 00110-00003128/2020-01, 00110-00001212/2022-44  <b>Descentralização</b></p>									
0026 - Elaborar e readequar projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar DF, para a região de Taguatinga (Lote 2).  Etapa anterior nº 0044/2024 - UO 22101  1 - Institucional  1948 - Projeto  3 - Obras de urbanização	218 - PROGRAMA REALIZADO	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	10/03/2022	07/05/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 218 - PROGRAMA REALIZADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Realizado no período: 2% dos Projetos Executivos. Executado até 2025: 97% dos serviços. Acumulado até 2025: 93% dos Projetos Executivos; 40% do Orçamento, 100% dos Estudos Preliminares e 100% do Plano de Trabalho. Executado até 2024: 93% dos serviços (158884800). Executado até 2023: 85% dos serviços. Lote 02 - Contrato nº 4/2022 (LWC, FAMP).</p>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>15.451.6209.1948.0001 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF - REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES - DISTRITO FEDERAL</b>									
Processo(s) nº: 00110-00003128/2020-01, 00110-00001220/2022-91 Descentralização									

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>(*) 15.451.6209.3023.0073 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO-</b>									
0008 - Executar obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Lote 4.  Etapa anterior nº 0009/2024 - UO 22101  1 - Institucional  3023 - Projeto  3 - Obras de urbanização	218 - PROGRAMA REALIZADO	1 - UNIDADE	714.148	82 - DF - REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II	01/04/2023	18/12/2025	-	-	PA-Paralisada
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 218 - PROGRAMA REALIZADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Sem realização no período. Acumulado até 2025: 17,30% dos serviços. Realizado até 2024: limpeza (8.610m²), drenagem (283m), pavimento asfáltico (3.934m²), meios fios (1.668m), pavimento intertravado (1.908m²) e calçadas (2.007m²). Executado em 2024: 17,30%. Executado em 2023: 1,71%. Contrato nº 1/2023 (LM)  <b>Processo(s) nº:</b> 00110-00000512/2023-97, 00110-00000528/2022-19  <b>Descentralização</b></p>									
0009 - Executar obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Lote 1.  Etapa anterior nº 0010/2024 - UO 22101  1 - Institucional  3023 - Projeto  3 - Obras de urbanização	218 - PROGRAMA REALIZADO	1 - UNIDADE	561.550	82 - DF - REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II	01/04/2023	31/12/2025	-	-	AT-Atrasada
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 218 - PROGRAMA REALIZADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Realizado no período: bacia de detenção (4%). Acumulado até 2025: pavimentação (4.859m²), drenagem pluvial (992m) e bacia de detenção (5%). Executado até o 2º Bim de 2025: 10% dos serviços. Realizado até 2024: pavimentação (4.859m²) e drenagem pluvial (992m). Executado até 2024: 8,28%. Executado em 2023: 4,78%. Contrato nº 5/2023 (BS).  <b>Processo(s) nº:</b> 00110-00003137/2021-75, 00110-00001118/2023-76  <b>Descentralização</b></p>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
(*) 15.451.6209.3023.0073 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO-									

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>(*) 15.451.6209.3023.0077 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES</b>									
0010 - Executar obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Vicente Pires.  Etapa anterior nº 0012/2024 - UO 22101  1 - Institucional  3023 - Projeto  3 - Obras de urbanização	218 - PROGRAMA REALIZADO	1 - UNIDADE	304.290	30 - REGIÃO XXX - VICENTE PIRES	01/07/2021	21/07/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 218 - PROGRAMA REALIZADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Realizado no período: Terraplenagem (2.616m²), pavimentação (1.137m²) e plantio de grama (1.391m²). Acumulado até 2025: Escavação para drenagem pluvial (94.003m³), drenagem pluvial (31.370m), pavimentação (117.809m²), calçada (38.477m²), meios-fios (37.746m), sinalização (4.507m²), terraplenagem (60.500m²), dissipador da lagoa (1un) e plantio de grama (4.191m²). Executado até 2025: 98,50% dos serviços. Realizado até 2024: Escavação para drenagem pluvial (94.003m³), rede de drenagem pluvial (31.370m), pavimentação (116.672m²), calçada (38.477m²), meios-fios (37.746m), sinalização (4.507m²), terraplenagem (55.084m²) e dissipador da lagoa (1un). Executado até 2024: 97,50%. Executado em 2023: 93,32%. Contrato nº 19/2021 (MT VA).  <b>Processo(s) nº:</b> 00110-00001255/2020-68  <b>Descentralização</b></p>									
0012 - Executar obras de infraestrutura urbana remanescentes no intitulado Lote 02, do Setor Habitacional Vicente Pires.  Etapa anterior nº 0014/2024 - UO 22101  1 - Institucional  3023 - Projeto  3 - Obras de urbanização	218 - PROGRAMA REALIZADO	1 - UNIDADE	972.550	30 - REGIÃO XXX - VICENTE PIRES	15/04/2024	11/06/2026	-	-	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 218 - PROGRAMA REALIZADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Realizado no período: Escavação (5.048m³) e drenagem pluvial (832m). Acumulado até 2025: Escavação (90.348m³), drenagem pluvial(4.896m), pavimentação asfáltica (4.840m), meios-fios (1.135m), dissipadores (5un) e calçadas (364m²), mobilização/canteiro de obras (100%). Executado até 2025: 20,60% dos serviços. Realizados até 2024: Drenagem pluvial(4.064m), pavimentação asfáltica (4.840m), meios-fios (1.135m), dissipadores (5un) e calçadas (364m²), mobilização/canteiro de obras (100%). Executado até 2024: 16,75%. Contrato nº 29/2023 (MT).</p>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>(*) 15.451.6209.3023.0077 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES</b>									
<b>Processo(s) nº: Descentralização</b>									
0066 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviço de engenharia.  1 - Institucional  3023 - Projeto  3 - Obras de urbanização	218 - PROGRAMA REALIZADO	1 - UNIDADE	5	30 - REGIÃO XXX - VICENTE PIRES	14/03/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 218 - PROGRAMA REALIZADO - mar: 5,00; abr: 0,00; <b>Detalhamento:</b> Pagamento de despesas referentes a ressarcimento de Administração Local dos Contratos: nº 19/2016, 8/2016 e 19/2021 (Execução de Obras de Infraestrutura Urbana no Setor Habitacional Vicente Pires), publicados no DODF nº 49 de 13/03/2025, p.78 e DODF nº 54 de 20/03/2025, p.65. <b>Processo(s) nº:</b> 00110-00001859/2024-38, 00110-00003591/2024-79, 00110-00001783/2024-41 e outros <b>Descentralização</b>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>(*) 15.451.6209.3058.0002 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA</b>									
0013 - Revisar e readequar os projetos executivos de drenagem do Setor Habitacional Mestre D'Armas.  Etapa anterior nº 0015/2024 - UO 22101  1 - Institucional  3058 - Projeto  3 - Obras de urbanização	28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	1	6 - REGIÃO VI - PLANALTINA	01/12/2021	20/04/2025	01/12/2021	31/08/2025	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 28 - ÁREA URBANIZADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Realizado no período: Projeto executivo (3%). Acumulado até 2025: Plano de trabalho/cronograma (100%), estudos preliminares (100%), projeto executivo 100%), estudo da capacidade do córrego (100%) e orçamento/aprovação (94%). Executado até 2025: 98% dos serviços. Acumulado até 2024: 97% dos serviços. Executado até 2023: 96% dos serviços. Contrato nº 21/2021 (WJM).  <b>Processo(s) nº:</b> 00110-00001868/2020-03, 00110-00002878/2021-39  <b>Descentralização</b></p>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>(*) 15.451.6209.3058.0003 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL</b>									
0014 - Executar infraestrutura urbana no Trecho 01 e parte do Trecho 03 do Setor Habitacional Sol Nascente.  Etapa anterior nº 0017/2024 - UO 22101  1 - Institucional  3058 - Projeto  3 - Obras de urbanização	28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	2.949.088	32 - REGIÃO XXXII - SOL NASCENTE / PÔR DO SOL	20/07/2022	31/03/2025	20/07/2022	31/03/2026	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 28 - ÁREA URBANIZADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Realizado no período: Lagoas de detenção (estrutura de entrada (1un), estrutura de interligação (1un), estrutura de saída (1un), lançam. final em dissipadores (1un), drenagem pluvial (450m)), pav. asfáltica (3.700m²), pav. intertravado (6.400m²) e meios-fios (2.200m). Executado até 2025: 55% dos serviços. Acumulado até 2025: Lagoas de detenção (escavação lagoas (60.910m³), estrutura de entrada (1un), estrutura de interligação (1un), estrutura de saída (1un), lançam. final em dissipadores (1un), drenagem pluvial (6.620m)), pav. asfáltica (15.581m²), pav. intertravado (30.363m²), meios-fios (12.674m), OAE Ponte (1un), estaca raiz (1.066m), muro gabião (3.500m³), colchão reno (7.500m²) e calçadas (1.500m²). Acumulado até 2024: escavação lagoas (60.910m³), drenagem pluvial (6.088m), pav. asfáltica (9.880m²), pav. intertravado (20.963m²), meios-fios (9.873m), muro gabião (3.500m³) e colchão reno (7.500m²). Executado até 2024: 46%. Executado até 2023: 18,29%. CT.: 017/2022 (JB).  <b>Processo(s) nº:</b> 00110-00002366/2021-72, 00110-00002335/2022-01  <b>Descentralização</b></p>									
0015 - Executar obras de infraestrutura urbana remanescentes no lote 01/trecho 03 do Setor Habitacional Sol Nascente.  Etapa anterior nº 0018/2024 - UO 22101  1 - Institucional  3058 - Projeto  3 - Obras de urbanização	28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	2.021.566	32 - REGIÃO XXXII - SOL NASCENTE / PÔR DO SOL	01/09/2022	30/05/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 28 - ÁREA URBANIZADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Realizado no período: drenagem pluvial (800m), pavim. asfáltica (10.500m²), pavim. intertravado (18.000m²), calçadas (5.500m²) e meios-fios (16.000m). Acumulado até 2025: escavação (217.120m³), drenagem pluvial (10.434m), galeria pluvial (3.689m), pavim. asfáltica (60.591m²), pavim. intertravado</p>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<p><b>(*) 15.451.6209.3058.0003 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL</b></p> <p>(142.867m²), calçadas (18.000m) e meios-fios (79.702m). Executado até o 2º Bim/2025: 78% dos serviços. Acumulado até 2024: escavação (217.120m³), drenagem pluvial (9.534m), galeria pluvial (3.689m), pavim. asfáltica (50.091m²), pavim. intertravado (124.867m²), calçadas (8.500m) e meios-fios (63.702m). Executado até 2024: 72%. Executado até 2023: 33,69%. CT.: 022/2022 (JB).</p> <p><b>Processo(s) nº:</b> 00110-00002474/2021-45</p> <p><b>Descentralização</b></p>									
<p>0016 - Executar obras de infraestrutura urbana no trecho 03/lote 2 do Setor Habitacional Sol Nascente.</p> <p>Etapa anterior nº 0019/2024 - UO 22101</p> <p>1 - Institucional</p> <p>3058 - Projeto</p> <p>3 - Obras de urbanização</p>	28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	1.572.415	32 - REGIÃO XXXII - SOL NASCENTE / PÔR DO SOL	15/09/2022	30/04/2025	15/09/2022	30/04/2026	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b></p> <p><b>Quantitativo físico executado:</b> 28 - ÁREA URBANIZADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;</p> <p><b>Detalhamento:</b> Realizado no período: drenagem pluvial (800m), galeria pluvial (310m), pavim. asfáltica (12.000m²), pavim. intertravado (15.000m²), calçadas (8.000m²) e meios-fios (22.000m). Acumulado até 2025: drenagem pluvial (10.363m), galeria pluvial (2.631m), pavim. asfáltica (46.834m²), pavim. intertravado (120.963m²), calçadas (21.000m²), meios-fios (72.088m), escavação da drenagem pluvial (147.258m³) e escavação da bacia (248.409m³). Executado até 2025: 84% dos serviços. Acumulado até 2024: drenagem pluvial (9.563m), galeria pluvial (2.171m), pavim. asfáltica (31.834m²), pavim. intertravado (99.963m²), calçadas (10.500m²), meios fios (47.088m), escavação da drenagem pluvial (147.258m³) e escavação da bacia (248.409m³). Executado até 2024: 73%. Executado até 2023: 23,77%. CT.: 023/2022 (JB).</p> <p><b>Processo(s) nº:</b></p> <p><b>Descentralização</b></p>									
<p>0065 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviço de engenharia.</p> <p>1 - Institucional</p> <p>3058 - Projeto</p> <p>3 - Obras de urbanização</p>	28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	1	32 - REGIÃO XXXII - SOL NASCENTE / PÔR DO SOL	13/03/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	

**(\*) 15.451.6209.3058.0003 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL**

**Etapa Realizada**  
**Quantitativo físico executado:** 28 - ÁREA URBANIZADA - mar: 0,00; abr: 1,00;  
**Detalhamento:** Pagamento de despesas referente a ressarcimento de Administração Local do Contrato nº 17/2022 (Execução das Obras de Infraestrutura Urbana no Setor Habitacional Sol Nascente), publicado no DODF nº 49 de 13/03/2025, p. 78.  
**Processo(s) nº:** 00110-00000077/2025-62  
**Descentralização**

**15.451.6209.3058.0004 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA - ARAPOANGA**

0045 - Executar obras de urbanização no Arapoanga - Pró-Moradia.									
1 - Institucional									
3058 - Projeto	28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	152.094	34 - REGIÃO XXXIV - ARAPOANGA	05/05/2025	25/05/2026	-	-	SI-A Ser Iniciada
3 - Obras de urbanização									

**Etapa Realizada**  
**Quantitativo físico executado:** 28 - ÁREA URBANIZADA -  
**Detalhamento:**  
**Processo(s) nº:**  
**Descentralização**

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>15.451.6209.3089.0003 - REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS - AVENIDA W3 - PLANO PILOTO</b>									
0017 - Restaurar pavimento da Avenida W3 Sul.  Etapa anterior nº 0020/2024 - UO 22101  1 - Institucional  3089 - Projeto  3 - Obras de urbanização	169 - OBRA REALIZADA	3 - METRO QUADRADO	126.000	1 - REGIÃO I - PLANO PILOTO	22/07/2022	28/04/2025	22/07/2022	26/08/2025	PA-Paralisada
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 169 - OBRA REALIZADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Sem realização no período. Acumulado até 2024: Pavimento rígido (45.048m²), pavimento asfáltico (10.583m²), drenagem pluvial (122m) e meios fios (3.520m). Executado até 2024: 45%. Executado até 2023: 25%. Contrato nº 016/2022 (AAJ)  <b>Processo(s) nº:</b> 00110-00001749/2020-42  <b>Descentralização</b></p>									
0067 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviço de engenharia.  1 - Institucional  3089 - Projeto  3 - Obras de urbanização	169 - OBRA REALIZADA	3 - METRO QUADRADO	1	1 - REGIÃO I - PLANO PILOTO	28/04/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 169 - OBRA REALIZADA - abr: 1,00;  <b>Detalhamento:</b> Pagamento de despesa referente a ressarcimento de Administração Local do Contrato nº 16/2022 (Execução de Obras de Infraestrutura Urbana para a restauração do pavimento da Avenida W3 Sul, Asa Sul, Brasília/DF), publicado no DODF nº 78 de 28/4/2025, p.93/94.  <b>Processo(s) nº:</b> 00110-00000229/2025-27  <b>Descentralização</b></p>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>15.451.6209.3205.0001 - REMANEJAMENTO DE REDE-Readequação / Implantação de Infraestruturas de Energia Elétrica - DF- DISTRITO FEDERAL</b>									
0020 - Remanejar redes de distribuição de energia elétrica localizadas na via de ligação Guará - Núcleo Bandeirante.  Etapa anterior nº 0026/2024 - UO 22101  1 - Institucional  3205 - Projeto  2 - Obras de energia elétrica e iluminação pública	403 - REDE REMANEJADA	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/11/2023	07/10/2025	-	-	PA-Paralisada
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 403 - REDE REMANEJADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Realizado no período: Não houve realização no período. Executado até 2025: 91% dos serviços. Acumulado até 2024: Encerramento técnico/administrativo (10%), implantação de postes (11un) e retirada de postes (12un). Executado até 2024: 91% dos serviços. Executado em 2023: 85% dos serviços. CT.: 017/2023 (EGT).  <b>Processo(s) nº:</b> 00110-00003373/2022-72, 00110-00002390/2023-73  <b>Descentralização</b></p>									
0064 - Executar serviços de remanejamento de redes de distribuição de energia elétrica aéreas, primárias na classe 15kv e secundárias na classe de 1kv, para adequação no emboque do Túnel Rei Pelé.  1 - Institucional  3205 - Projeto  2 - Obras de energia elétrica e iluminação pública	403 - REDE REMANEJADA	1 - UNIDADE	890	99 - DISTRITO FEDERAL	22/04/2025	11/09/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 403 - REDE REMANEJADA - abr: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Realizado no período: Elaboração/adequação/aprovação de projeto na Concessionária (1%). Executado em 2025: 1% dos serviços. Contrato nº 8/2025 (EGT).  <b>Processo(s) nº:</b> 00110-00000457/2024-16  <b>Descentralização</b></p>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
15.451.6209.3205.0001 - REMANEJAMENTO DE REDE-Readequação / Implantação de Infraestruturas de Energia Elétrica - DF- DISTRITO FEDERAL									

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>(**) 15.451.6209.3856.0001 - GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS--DISTRITO FEDERAL</b>									
0018 - Supervisionar e apoiar no desenvolvimento de projetos e na execução da obra de readequação da Estrada Parque Indústrias Gráficas - EPIG.  Etapa anterior nº 0021/2024 - UO 22101  1 - Institucional  3856 - Projeto  -	130 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	05/08/2022	30/12/2025	05/08/2022	30/01/2026	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 130 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Realizado no período: 2 Relatórios de acompanhamento de obras. Acumulado até 2025: 33 Relatórios sendo: 1 Relatório inicial e 32 Relatórios de acompanhamento de obra. Executado até 2025: 90%. Acumulado até 2024: 29 Relatórios sendo: 1 Relatório inicial e 28 Relatórios de acompanhamento de obra. Executado até 2024: 76%. Executado até 2023: 28,28%. CT.: 019/2022 (AG SJ).  <b>Processo(s) nº:</b> 00110-00002637/2020-17  <b>Descentralização</b></p>									
0047 - Executar serviços topográficos cadastrais e de mapeamento aerofotogramétrico com a utilização de drone, amarrações com RTK, uso de Laser. Lote 2.  1 - Institucional  3856 - Projeto  -	130 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	03/03/2025	23/05/2026	-	-	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 130 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA - mar: 0,00; abr: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Realizado no período: Acompanhamento de Equipes Técnicas de Topografia: Equipe 1: 15 diárias. Executado em 2025: 4,69% dos serviços.  <b>Processo(s) nº:</b> 00110-00000903/2023-10  <b>Descentralização</b></p>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>15.451.6209.5034.0001 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO, MONITORIA - DISTRITO FEDERAL</b>									
0052 - Implantar Sistema de Gerenciamento e Monitoramento - Distrito Federal 1 - Institucional 5034 - Projeto 3 - Obras de urbanização	267 - SISTEMA IMPLANTADO	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	03/11/2025	31/12/2025	-	-	SI-A Ser Iniciada
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 267 - SISTEMA IMPLANTADO - <b>Detalhamento:</b> <b>Processo(s) nº:</b> <b>Descentralização</b>									

<b>(***) 15.451.6209.8508.0017 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS - DISTRITO FEDERAL</b>									
0051 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas no Distrito Federal. 1 - Institucional 8508 - Atividade -	29 - ÁREA URBANIZADA MANTIDA	3 - METRO QUADRADO	87.820	99 - DISTRITO FEDERAL	03/11/2025	31/12/2025	-	-	SI-A Ser Iniciada
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 29 - ÁREA URBANIZADA MANTIDA - <b>Detalhamento:</b> <b>Processo(s) nº:</b> <b>Descentralização</b>									

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>15.451.6209.9128.0002 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - DISTRITO FEDERAL</b>									
0031 - Remunerar mensalmente a Concessionária (Contraprestação Mensal Efetiva - CME), conforme estipulado no Contrato de Concessão dos Serviços de Iluminação Pública no Distrito Federal, cujo extrato consta publicado no DODF nº 227, de 6/12/2023.  1 - Institucional  9128 - Operação Especial  -	1 - -	99 - -	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 1 - - - jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00;  <b>Detalhamento:</b> PAGAMENTO EFETUADO - Pagamento de contraprestação mensal efetiva (CME) - Contrato de Concessão dos Serviços de Iluminação Pública no DF (CE) - Proc.: (CME janeiro), (CME fevereiro), (CME março) e (CME abril).  <b>Processo(s) nº:</b> 00110-00001481/2024-72, 04028-00000572/2023-81, 04028-00000113/2025-60 e outros  <b>Descentralização</b></p>									

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>15.451.6216.3090.0004 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CICLOVIAS - DISTRITO FEDERAL</b>									
0053 - Implantar Infraestrutura de Ciclovias no Distrito Federal 1 - Institucional 3090 - Projeto 3 - Obras de urbanização	68 - CICLOVIA IMPLANTADA	5 - KILOMETRO	4	99 - DISTRITO FEDERAL	03/11/2025	31/12/2025	-	-	SI-A Ser Iniciada
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 68 - CICLOVIA IMPLANTADA - <b>Detalhamento:</b> <b>Processo(s) nº:</b> <b>Descentralização</b>									

<b>15.451.6216.4071.0001 - OPERAÇÃO DE TÚNEL RODOVIÁRIO- AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA</b>									
0054 - Realizar serviços técnicos de operação, monitoramento, segurança e manutenção do Túnel de Taguatinga. 1 - Institucional 4071 - Atividade -	540 - TÚNEL OPERADO	1 - UNIDADE	1	3 - REGIÃO III - TAGUATINGA	03/11/2025	31/12/2025	-	-	SI-A Ser Iniciada
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 540 - TÚNEL OPERADO - <b>Detalhamento:</b> <b>Processo(s) nº:</b> <b>Descentralização</b>									

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	

**(\*\*\*) 15.451.8209.2396.5292 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL**

0061 - Manter a conservação das estruturas físicas de edificações públicas do Distrito Federal.  1 - Institucional  2396 - Atividade  -	322 - UNIDADE MANTIDA	1 - UNIDADE	2	99 - DISTRITO FEDERAL	01/11/2025	31/12/2025	-	-	SI-A Ser Iniciada
---	-----------------------	-------------	---	-----------------------	------------	------------	---	---	-------------------

**Etapa Realizada**  
**Quantitativo físico executado:** 322 - UNIDADE MANTIDA -  
**Detalhamento:**  
**Processo(s) nº:**  
**Descentralização**

**15.451.8209.3903.0014 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS - DISTRITO FEDERAL**

0062 - Reformar prédios e próprios  1 - Institucional  3903 - Projeto  4 - Obras e edificações públicas	212 - PRÉDIO REFORMADO	3 - METRO QUADRADO	41	99 - DISTRITO FEDERAL	01/11/2025	31/12/2025	-	-	SI-A Ser Iniciada
---	------------------------	--------------------	----	-----------------------	------------	------------	---	---	-------------------

**Etapa Realizada**  
**Quantitativo físico executado:** 212 - PRÉDIO REFORMADO -  
**Detalhamento:**  
**Processo(s) nº:**  
**Descentralização**

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>(**) 15.752.6209.1836.0023 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL</b>									
0055 - Ampliar pontos de iluminação pública no Distrito Federal.  1 - Institucional 1836 - Projeto  2 - Obras de energia elétrica e iluminação pública	150 - PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	03/11/2025	31/12/2025	-	-	SI-A Ser Iniciada
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 150 - PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO - <b>Detalhamento:</b> <b>Processo(s) nº:</b> <b>Descentralização</b>									

<b>(***) 15.752.6209.8507.6471 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL</b>									
0032 - Fornecer energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal.  1 - Institucional 8507 - Atividade  -	269 - SISTEMA MANTIDO	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 269 - SISTEMA MANTIDO - jan: 20992898,00; fev: 23724883,00; mar: 23364308,00; abr: 22310550,00; <b>Detalhamento:</b> Consumo de energia elétrica (kwh) do Parque de Iluminação Pública, conforme quantidades informadas nos respectivos meses. Contrato nº 6/2023 (CE). <b>Processo(s) nº:</b> 00110-00000605/2023-11, 00110-00001353/2023-48 <b>Descentralização</b>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>15.782.6216.3054.0002 - CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA</b>									
0021 - Fornecer e instalar sistema de automação, controle e transmissão de dados do Túnel de Taguatinga.  Etapa anterior nº 0031/2024 - UO 22101  1 - Institucional  3054 - Projeto  12 - Obras para fins de segurança de trânsito	365 - TÚNEL CONSTRUÍDO	1 - UNIDADE	1	3 - REGIÃO III - TAGUATINGA	01/07/2023	19/08/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 365 - TÚNEL CONSTRUÍDO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Realizado no período: montagem/instalação sistema automação (2,5%). Acumulado até 2025: entrega materiais automação/transmissão dados (99%), instalação automação/transmissão dados (98%), recebimento equipam. de automação/transmissão dados (98%), montagem/instalação sistema (98%), fornec. e instalação mat. elétricos dos STD's (98%) e fornec. sistema ar condicionado central (48%). Executado até 2025: 90%. Executado até 2024: 88%. Executado em 2023: 50%. Contrato nº 15/2023 (EGT).  <b>Processo(s) nº:</b> 00110-00000788/2024-56  <b>Descentralização</b></p>									
0036 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à obra de implantação do corredor de transporte coletivo do eixo oeste.  1 - Institucional  3054 - Projeto  11 - Obras de transporte	365 - TÚNEL CONSTRUÍDO	1 - UNIDADE	1	3 - REGIÃO III - TAGUATINGA	03/02/2025	31/12/2025	03/02/2025	31/12/2025	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 365 - TÚNEL CONSTRUÍDO - fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00;  <b>Detalhamento:</b> Pagamento de despesa referente às liberações de retenções do Contrato nº 18/2023 (Implantação de calçadas e rampas de acessibilidade, incluindo a implantação de mobiliário urbano, na Av. Central de Taguatinga, denominada Boulevard), publicado no DODF nº 117, de 30/01/2025, p. 117.  <b>Processo(s) nº:</b> 00110-00002836/2023-60  <b>Descentralização</b></p>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>15.782.6216.3054.0002 - CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA</b>									

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	

**(\*) (\*\*) 15.782.6216.3119.0004 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE**

0022 - Reformular sistema viário na Estrada Setor Policia Militar (ESPM), no trecho entre a interseção da EPIG/ESPM e o viaduto da W3 Sul.  Etapa anterior nº 0034/2024 - UO 22101  1 - Institucional  3119 - Projeto  11 - Obras de transporte	387 - CORREDOR IMPLANTADO	5 - KILOMETRO	9	83 - .DF-REGIÃO OESTE	15/10/2021	30/04/2025	15/10/2021	31/12/2025	NO-Andamento Normal
---	---------------------------	---------------	---	-----------------------	------------	------------	------------	------------	---------------------

**Etapa Realizada**  
**Quantitativo físico executado:** 387 - CORREDOR IMPLANTADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;  
**Detalhamento:** Realizado no período: Plantio de grama (1.023m²), meios-fios (2.099m), sinalização (362m²) e tracionamento de escudo metálico (7m). Executado até 2025: 99% dos serviços. Acumulado até 2025: Terraplenagem (88.396m³), pavimento rígido (17.182m²), pavimento asfáltico (24.008m²), meios-fios (10.616m), escavação da drenagem (391.763m³), drenagem pluvial - escudo metálico (4un), drenagem pluvial (22.297m), sinalização (682m²), paisagismo (125.000m²), plantio de grama (209.678m²) e tracionamento de escudo metálico (16,50m). Acumulado até 2024: Terraplenagem (88.395m³), pavimento rígido (17.182m²), pavimento asfáltico (24.007m²), meios-fios (8.517m), escavação da drenagem (391.763m³), drenagem pluvial - escudo metálico (4un), drenagem pluvial (22.297m), sinalização (320m²), paisagismo (125.000m²) e plantio de grama (194.347m²). Executado até 2024: 95%. Executado até 2023: 77,29%. CT.: 022/2021 (AS).  
**Processo(s) nº:** 00110-00002168/2020-28, 00110-00002936/2021-24  
**Descentralização**

0023 - Requalificar a Etapa 2 da Avenida Hélio Prates, entre a QNG/QI 1 e a EPCT (DF-001) - Pistão Norte, Taguatinga.  Etapa anterior nº 0035/2024 - UO 22101  1 - Institucional  3119 - Projeto  11 - Obras de transporte	387 - CORREDOR IMPLANTADO	5 - KILOMETRO	6	83 - .DF-REGIÃO OESTE	01/05/2022	06/06/2025	-	-	PA-Paralisada
--	---------------------------	---------------	---	-----------------------	------------	------------	---	---	---------------

**Etapa Realizada**  
**Quantitativo físico executado:** 387 - CORREDOR IMPLANTADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;  
**Detalhamento:** Sem realização no período. Acumulado até 2025: meios fios (3.157m), calçadas (5.716m²), pavimento rígido (8.439m²), pavimento flexível (9.409m²), placa de transição (960m²), rede de drenagem pluvial (1.726m), galeria pluvial (1.328m), ciclovia (1.938m²) e muro gabião (14.285m³). Executado até 2025:

(\*) Prioridade da LDO      (\*\*) Projeto em Andamento      (\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>(*) (**) 15.782.6216.3119.0004 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE</b>									
56,50% dos serviços. Realizado até 2024: meios fios (3.157m), calçadas (5.716m²), pavimento rígido (8.439m²), pavimento flexível (9.409m²), placa de transição (960m²), rede de drenagem pluvial (1.726m), galeria pluvial (1.328m), ciclovia (1.938m²) e muro gabião (14.285m³). Executado até 2024: 56,50%. Executado até 2023: 47,53%. Contrato nº 9/2022 (CAV). <b>Processo(s) nº:</b> 00110-00002168/2020-28, 00110-00002936/2021-24 <b>Descentralização</b>									
0024 - Readequar a Rodovia DF-011, denominada Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG), no âmbito do Corredor de Transporte Público Eixo-Oeste.  Etapa anterior nº 0036/2024 - UO 22101  1 - Institucional  3119 - Projeto  11 - Obras de transporte	387 - CORREDOR IMPLANTADO	5 - KILOMETRO	6	83 - .DF-REGIÃO OESTE	01/09/2022	30/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 387 - CORREDOR IMPLANTADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; <b>Detalhamento:</b> Realizado no período: Trecho 1: terraplenagem (7,2%), pavim. asfáltica (8,01%), drenagem pluvial (3,05%), pavim. rígido (14,01%), calçadas (68,63%), ciclovia (18,18%) e OAE 3 (1,5%). Trecho 2: terraplenagem (0,90%) e pavim. asfáltico (0,62%). Trecho 5: terraplenagem (50,57%) e drenagem (11,43%). Trecho 6: terraplenagem (0,47%). Executado até 2025: 57,41% dos serviços. Acumulado até 2025: Estudos prelim./proj.(71,05%). Trecho 1: terraplenagem (99,34%), pavim. asfáltica (95,75%), drenagem pluvial (99,60%), pavim. rígido (71%), calçadas (89,44%), ciclovia (50%), sinalização (15%), OAE 1 (98,88%) e OAE 3 (100%). Trecho 2: terraplenagem (93,20%) e pavim. asfáltico (33,50%). Trecho 4: terraplenagem (66,94%). Trecho 5: terraplenagem (82,80%) e drenagem pluvial (57,10%). Trecho 6: terraplenagem (91,67%) e drenagem pluvial (96,12%). Executado até 2024: 42,51%. Executado até 2023: 8,50%. Contrato nº 21/2022 (BA) <b>Processo(s) nº:</b> 00110-00002590/2020-83, 00110-00002332/2022-69 <b>Descentralização</b>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>(*) (**) 15.782.6216.3119.0004 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE</b>									
0027 - Executar obras no acesso ao Terminal da Asa Sul - TAS, em poligonal de área aproximada de 12 ha, incluindo a revitalização de OAE.  Etapa anterior nº 0062/2024 - UO 22101  1 - Institucional  3119 - Projeto  11 - Obras de transporte	387 - CORREDOR IMPLANTADO	5 - KILOMETRO	6	83 - .DF-REGIÃO OESTE	13/05/2024	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 387 - CORREDOR IMPLANTADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Realizado no período: Reconformação de terrenos áreas 01, 02 e 03 (7.258m²) e pavimento rígido (7.528m²). Executado até 2025: 98% dos serviços. Acumulado até 2025: Proteção de taludes (5.232m²), pavimento rígido (24.679,88m²), sinalização viária (1.357m²), drenagem pluvial (459m), plantio de grama (34.845m²), meios-fios (1.832m), fresagem (5.976m²) e bocas de lobo (17un). Realizado até 2024: Proteção de taludes (5.231m²), pavimento rígido (6.558m²), sinalização viária (1.678m²), drenagem pluvial (459m), plantio de grama (34.845m²), meios-fios (1.832m), fresagem (5.976m²) e bocas de lobo (17un). Executado até 2024: 97%. Contrato nº 2/2024 (AC).  <b>Processo(s) nº:</b> 00110-00002866/2023-76, 00110-00001479/2024-01  <b>Descentralização</b></p>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>15.782.6216.3361.4356 - CONSTRUÇÃO DE PONTES--DISTRITO FEDERAL</b>									
0049 - Construir pontes no Distrito Federal. 1 - Institucional 3361 - Projeto 3 - Obras de urbanização	199 - PONTE CONSTRUÍDA	3 - METRO QUADRADO	1	99 - DISTRITO FEDERAL	03/11/2025	31/12/2025	-	-	SI-A Ser Iniciada
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 199 - PONTE CONSTRUÍDA - <b>Detalhamento:</b> <b>Processo(s) nº:</b> <b>Descentralização</b>									

<b>15.782.6216.5902.7778 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO--DISTRITO FEDERAL</b>									
0050 - Construir viaduto no Distrito Federal. 1 - Institucional 5902 - Projeto 3 - Obras de urbanização	298 - VIADUTO CONSTRUÍDO	3 - METRO QUADRADO	1	99 - DISTRITO FEDERAL	03/11/2025	31/12/2025	-	-	SI-A Ser Iniciada
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 298 - VIADUTO CONSTRUÍDO - <b>Detalhamento:</b> <b>Processo(s) nº:</b> <b>Descentralização</b>									

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>15.812.6206.1079.0009 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - DISTRITO FEDERAL</b>									
0056 - Construir espaços esportivos no Distrito Federal. 1 - Institucional 1079 - Projeto 5 - Obras para fins desportivos e de lazer	464 - ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUÍDO	3 - METRO QUADRADO	58	99 - DISTRITO FEDERAL	03/11/2025	31/12/2025	-	-	SI-A Ser Iniciada
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 464 - ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUÍDO - <b>Detalhamento:</b> <b>Processo(s) nº:</b> <b>Descentralização</b>									

<b>15.812.6206.3048.0012 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL</b>									
0057 - Reformar espaços esportivos no Distrito Federal. 1 - Institucional 3048 - Projeto 5 - Obras para fins desportivos e de lazer	360 - ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO	3 - METRO QUADRADO	3	99 - DISTRITO FEDERAL	03/11/2025	31/12/2025	-	-	SI-A Ser Iniciada
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 360 - ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO - <b>Detalhamento:</b> <b>Processo(s) nº:</b> <b>Descentralização</b>									

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	

**17.512.6209.3855.0001 - GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO--DISTRITO FEDERAL**

0034 - Realizar gestão ambiental na execução de obras no DF. 1 - Institucional 3855 - Projeto 999 - Serviços de Engenharia	218 - PROGRAMA REALIZADO	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
---	--------------------------	-------------	---	-----------------------	------------	------------	---	---	---------------------

**Etapa Realizada**  
**Quantitativo físico executado:** 218 - PROGRAMA REALIZADO - jan: 1,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 2,00;  
**Detalhamento:** Realizado no período: Pagamento de Taxa de Compensação Florestal - obra do estacionamento da UBS 06 - Taguatinga (1 unid); Pagamento de Autorização de supressão vegetal - obra do Corredor Eixo Oeste - EPIG (1 unid). Acumulado em 2025: Pagamento de Taxa de Compensação Florestal (2 unid) e Pagamento de Autorização de supressão vegetal (1 unid).  
**Processo(s) nº:** 00110-00000137/2025-47, 00110-00000365/2025-17  
**Descentralização**

**28.846.0001.9041.0021 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL**

0039 - Converter licença prêmio em pecúnia - Servidor Inativo. 1 - Institucional 9041 - Operação Especial -	457 - LICENÇA CONVERTIDA	1 - UNIDADE	5	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
--	--------------------------	-------------	---	-----------------------	------------	------------	---	---	---------------------

**Etapa Realizada**  
**Quantitativo físico executado:** 457 - LICENÇA CONVERTIDA - jan: 6,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 5,00;  
**Detalhamento:** Licenças convertidas.  
**Processo(s) nº:** 00110-00000228/2025-82, 00110-00000619/2025-05, 00110-00000893/2025-76 e outros  
**Descentralização**

(\*) Prioridade da LDO                      (\*\*) Projeto em Andamento                      (\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>28.846.0001.9050.0073 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL</b>									
0037 - Pagar indenizações/restituições/ressarcimentos a servidores. 1 - Institucional 9050 - Operação Especial -	458 - PAGAMENTO EFETUADO	1 - UNIDADE	31	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal

**Etapa Realizada**  
**Quantitativo físico executado:** 458 - PAGAMENTO EFETUADO - jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 14,00;  
**Detalhamento:** Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos (Diferença de: férias indenização proporcional, de 1/3 de férias, de férias substituição, acerto 1/3 férias substituição; 1/3 de férias e férias indenização proporcional).  
**Processo(s) nº:** 00110-00000227/2025-38, 00110-00000617/2025-16, 00110-00001152/2025-11 e outros  
**Descentralização**

<b>28.846.0001.9093.0032 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL</b>									
0038 - Pagar outros ressarcimentos/indenizações/restituições a servidores. 1 - Institucional 9093 - Operação Especial -	458 - PAGAMENTO EFETUADO	1 - UNIDADE	60	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal

**Etapa Realizada**  
**Quantitativo físico executado:** 458 - PAGAMENTO EFETUADO - jan: 41,00; fev: 43,00; mar: 65,00; abr: 87,00;  
**Detalhamento:** Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos (indenizações de transporte e Ressarcimento do Plano Odontológico - GDF).  
**Processo(s) nº:** 00110-00000227/2025-38, 00110-00000617/2025-16, 00110-00000892/2025-21 e outros  
**Descentralização**

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>28.846.0001.9127.0043 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL</b>									
0063 - Converter licença prêmio em pecúnia - Servidor Ativo. 1 - Institucional 9127 - Operação Especial -	457 - LICENÇA CONVERTIDA	1 - UNIDADE	36	99 - DISTRITO FEDERAL	01/11/2025	31/12/2025	-	-	SI-A Ser Iniciada
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado: 457 - LICENÇA CONVERTIDA -</b> <b>Detalhamento:</b> <b>Processo(s) nº:</b> <b>Descentralização</b>									