



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL  
Relatório de Desempenho Físico-Financeiro por Programa de Trabalho  
**2º Bimestre de 2025**



Fonte: Relatório de Desempenho Físico-Financeiro por Programa de Trabalho - Anexo I, páginas 452 a 471, publicado no site da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal [https://www.economia.df.gov.br/documents/d/seec/2025\\_sag\\_2-bim-1-pdf](https://www.economia.df.gov.br/documents/d/seec/2025_sag_2-bim-1-pdf)

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
15.122.8209.8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B		78.786.718	0	76.141.567	80.902.782	100
		A	437.510.028	157.310.542	34	151.388.514	145.421.895	99
15.122.8209.8502.0020 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 200	F	B		3.980.159	0	3.960.888	3.960.888	100
		A	24.103.588	8.189.725	34	8.085.748	8.085.748	99
<b>Etapa:</b> 0001-Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. <b>Regionalização:</b> 99-DISTRITO FEDERAL <b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> jan: 188,00; fev: 189,00; mar: 187,00; abr: 181,00; <b>Detalhamento:</b> Servidores ativos remunerados. <b>Processo(s) nº:</b> 00110-00000227/2025-38, 00110-00000617/2025-16, 00110-00000892/2025-21 e outros								
15.122.8209.8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B		11.634.156	0	9.227.629	11.354.608	87
		A	77.116.966	30.576.254	33	25.441.194	21.541.274	92
15.122.8209.8504.0015 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 200	F	B		226.661	0	198.320	198.320	87
		A	1.326.393	444.195	33	409.988	409.988	92
<b>Etapa:</b> 0002-Conceder Benefícios a Servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. <b>Regionalização:</b> 99-DISTRITO FEDERAL <b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> jan: 170,00; fev: 175,00; mar: 171,00; abr: 170,00; <b>Detalhamento:</b> Benefícios concedidos: auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio creche/pré-escola e auxílio natalidade. <b>Processo(s) nº:</b> 00110-00000227/2025-38, 00110-00000617/2025-16, 00110-00000892/2025-21 e outros								
15.122.8209.8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F	B		8.111.628	0	7.871.770	7.853.069	44
		A	51.209.507	18.061.492	28	15.030.561	12.709.228	31

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em Andamento (\*\*\*) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
15.122.8209.8517.0034 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		B		508.654	0	320.588	223.957	44
		A	2.844.620	798.733	28	383.641	247.315	31
<b>Etapa:</b> 0003-Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. <b>Regionalização:</b> 99-DISTRITO FEDERAL <b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; <b>Detalhamento:</b> Aquisição de: carimbos; serviços de manutenção preventiva, desinstalação e reinstalação no aparelhos de Ar condicionada e cortina de Ar e Serviço de manutenção preventiva e corretiva no portão eletrônico e porta automática das dependências desta Secretária. <b>Processo(s) nº:</b> 00110-00003268/2024-03, 00110-00000251/2024-96, 00110-00000032/2820-24								
15.126.8209.1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	F	B		3.704.175	0	2.155.546	726.661	0
		A	4.201.000	4.382.538	1.520	2.490.466	1.060.581	0
15.126.8209.1471.0079 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - DISTRITO FEDERAL SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		B		3.036.564	0	1.429.885	0	0
		A	201.000	3.054.654	1.520	1.429.885	0	0
<b>Etapa:</b> 0059-Modernizar o sistema de informação da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. <b>Regionalização:</b> 99-DISTRITO FEDERAL <b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> mar: 1,00; abr: 0,00; <b>Detalhamento:</b> Aquisição de 43 (quarenta e três) Licenças Subscrição Autodesk Aec Architecture, Engineering And Construction Collection. <b>Processo(s) nº:</b> 00110-00000266/2025-35								
15.126.8209.2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	F	B		843.261	0	704.230	702.332	9
		A	4.960.531	1.585.378	29	1.283.082	1.264.063	9

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em Andamento (\*\*\*) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
15.126.8209.2557.0029 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DISTRITO FEDERAL AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		B		170.313	0	16.842	15.945	9
		A	960.531	278.852	29	41.118	24.099	9
<b>Etapa:</b> 0004-Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. <b>Regionalização:</b> 99-DISTRITO FEDERAL <b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> jan: 1,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; <b>Detalhamento:</b> Serviços de telefonia fixa baseada na tecnologia de Voz sobre IP - VOIP; serviços de outsourcing de Impressão, com disponibilização de impressoras multifuncionais. <b>Processo(s) nº:</b> 00110-00000935/2023-15, 00110-00000096/2024-16								
15.128.8209.4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	F	B		23.648	0	12.482	9.408	40
		A	130.000	35.348	27	12.482	9.408	27
15.128.8209.4088.0059 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - DISTRITO FEDERAL SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 31		B		23.648	0	12.482	9.408	40
		A	130.000	35.348	27	12.482	9.408	27
<b>Etapa:</b> 0060-Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. <b>Regionalização:</b> 99-DISTRITO FEDERAL <b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> mar: 4,00; abr: 0,00; <b>Detalhamento:</b> Inscrição de 04 servidores no 11º Congresso Rodoferroviário Português, na modalidade presencial, em Lisboa, Portugal. <b>Processo(s) nº:</b> 00110-00000322/2025-31								
15.451.6206.3902 - REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	F	B		0	0	0	0	43
		A	0	0	215.027	0	0	43

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em Andamento (\*\*\*) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
15.451.6206.3902.9472 - REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL ÁREA REFORMADA (M2) Quantidade: 5		B		2.150.182	0	1.798.443	929.609	43
		A	1.000	2.150.272	215.027	1.798.443	929.609	43

**Etapa:** 0042-Requalificar a Praça do Relógio - Lote 1 (Executar os serviços de demolição, implantação de calçadas, execução de estruturas de concreto das piscinas/casa de máquinas e recuperação de estrutura da Torre do Relógio). **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

**Etapa Realizada**

**Quantitativo físico executado:** mar: 0,00; abr: 0,00;

**Detalhamento:** Realizado no período: Calçada em concreto: 267m²; Sinalização: 70%; Mobiliário urbano: 79%; Fonte Luminosa-Construção civil: 45%. Acumulado até 2025: Calçada em concreto: 3.173m²; Calçada em pedra portuguesa: 1.374m²; Pavimentação em intertravado: 664m²; Sinalização: 70%; Mobiliário urbano: 100%; Paisagismo: 100%; Fonte Luminosa-Construção civil: 80%; Plantio de grama: 1.731m²; Torre do relógio: 100%; Drenagem: 291m. Executado até 2025: 86,27% dos serviços. Executado até 2024: 78,05%. Observação: Intervenção até o 6º Bim/2024 custeada com recursos de descentralização do Fundurb/SEDUH (Etapa SAG Fundurb: 0042/2024). Contrato nº 31/2023 - Lote 1 (BS).

**Processo(s) nº:** 00110-00001639/2023-23

**Etapa:** 0043-Requalificar a Praça do Relógio - Lote 2 (executar os serviços de instalações hidráulicas/elétricas e de equipamentos para o pleno funcionamento da Fonte Luminosa). **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

**Etapa Realizada**

**Quantitativo físico executado:** mar: 0,00; abr: 0,00;

**Detalhamento:** Realizado no período: Instalações hidráulicas: 40%; Instalações elétricas: 30%. Acumulado até 2025: Projeto: 100%; Instalações hidráulicas: 60%; Instalações elétricas: 30%. Executado até 2025: 80% dos serviços. Executado até 2024: 78,02% dos serviços. Observação: Intervenção até o 6º Bim/2024 custeada com recursos de descentralização do Fundurb (Etapa SAG Fundurb: 0043/2024). Contrato nº 32/2023 - Lote 2 (BS).

**Processo(s) nº:** 00110-00001639/2023-23

15.451.6208.1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS	F	B		(258.026)	0	0	85.141	-33
		A	10.500.000	6.112.541	58	3.796.660	85.141	1
(**) 15.451.6208.1968.0018 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade: 5		B		(258.026)	0	0	85.141	-33
		A	10.500.000	6.112.541	58	3.796.660	85.141	1

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em Andamento (\*\*\*) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
--	-----	-----	----------------------	-----------------	----------	----------------	----------------	----------

**Etapa:** 0005-Executar serviços geotécnicos/geológicos (lote 1) e de controle tecnológico/laboratorial (lote 2), destinados a elaboração de projetos e à fiscalização/ acompanhamentos das obras. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

**Etapa Realizada**

**Quantitativo físico executado:** jan: 0,00; fev: 0,00;

**Detalhamento:** Sem realização no período. Executado até 2024: 43,02%. Executado até 2023: 35,89%. Contrato nº 16/2023 (MGR, JFF).

**Processo(s) nº:** 00110-00000520/2023-33, 00110-00002389/2023-49

**Etapa:** 0035-Revisar e readequar os projetos executivos de infraestrutura urbana na Região Administrativa do Sol Nascente/Pôr do Sol, especificamente em poligonal do Pôr do Sol - RA SOL. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

**Etapa Realizada**

**Quantitativo físico executado:** jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;

**Detalhamento:** Realizado no período: Coordenação (38,67%), Plano de Trabalho (100%), Levantamento Topográfico (50%), Proj. de Pavimento - Anteprojeto (50%) e Proj. de Drenagem e OAC (inclusive hidrológico/hidráulico) (30%). Acumulado em 2025: Coordenação (39,82%), Plano de Trabalho (100%), Levantamento Topográfico (50%), Proj. de Pavimento - Anteprojeto (50%) e Proj. de Drenagem e OAC (inclusive hidrológico/hidráulico) (30%). Executado em 2025: 39,82%. CT 17/2024 (MG/CS).

**Processo(s) nº:** 00110-00001440/2023-03

15.451.6209.1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	F	B		0	0	0	0	77
		A	0	0	110	0	0	15
15.451.6209.1110.0147 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade: 105559	F	B		5.839.975	0	6.611.293	4.524.728	77
		A	29.193.526	32.082.151	110	14.842.210	4.710.949	15

**Etapa:** 0006-Requalificar o Setor de Oficinas Sul - SOF Sul. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

**Etapa Realizada**

**Quantitativo físico executado:** jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;

**Detalhamento:** Realizado no período: drenagem pluvial (250m) e pavimentação asfáltica (16.700m²). Acumulado até 2025: Escavação da lagoa (155.735m³), drenagem pluvial (6.162m) e pavimentação asfáltica (43.731m²). Executado até 2025: 50,70% dos serviços. Realizado até 2024: escavação da lagoa (155.735m³), drenagem pluvial (5.404m) e pavimentação asfáltica (27.032m²). Executado até 2024: 45,40%. Executado em 2023: 10,18%. Contrato nº 24/2022 (TG).

**Processo(s) nº:** 00110-00000583/2021-28

**Descentralização**

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em Andamento (\*\*\*) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
--	-------------	-------------	----------------------	-----------------	----------	----------------	----------------	----------

**Etapa:** 0007-Executar obras de duplicação, com extensão aproximada de 1,2 km, da Via de Ligação Guará - Núcleo Bandeirante. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

**Etapa Realizada**

**Quantitativo físico executado:** jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;

**Detalhamento:** Realizado no período: Drenagem pluvial (143m), calçadas (366m²), meios-fios (70m) e OAE sobre o Córrego Vicente Pires (1%). Acumulado até 2025: Drenagem pluvial (905m), pavim. asfáltica (17.665m²), calçadas (3.580m²), meios-fios (3.406m), ciclovia (4.137m²), paisagismo (8.840m²), sinalização (490m²) e OAE sobre o Córrego Vicente Pires (25%). Executado até 2025: 67,00%. Realizado em 2024: drenagem pluvial (670m), calçadas (1.643m²), ciclovia (4.138m²), pavimentação asfáltica (17.666m²), meios-fios (2.658m) e OAE sobre Córrego Vicente Pires (24%). Executado até 2024: 59,80%. Executado em 2023: 1,00%. Contrato nº 23/2023 (LAGM).

**Processo(s) nº:** 00110-00001839/2022-03, 00110-00003176/2023-34

**Descentralização**

**Etapa:** 0028-Recompor o paisagismo do Viaduto da EPIG - Parque da Cidade. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

**Etapa Realizada**

**Quantitativo físico executado:** jan: 130000,00;

**Detalhamento:** Etapa física finalizada. Realizados os serviços de paisagismo/plantio de grama nas áreas adjacentes ao viaduto da EPIG - Parque da Cidade.

**Processo(s) nº:** 00112-00019424/2024-93

**Descentralização**

**Unidade Orçamentária Executora:** 22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

**Portaria(s) Conjunta(s):** Portaria Conjunta nº 04, de 05/08/2024, DODF de 06/08/2024

**Objeto:** Descentralização de créditos orçamentários (00110-00017059/2024-82), no valor total de R\$ 9.927.381,78, sendo: R\$ 877.381,78, destinados à execução do projeto de recomposição paisagística do Viaduto da EPIG - Parque da Cidade.

**Etapa:** 0029-Executar obras de urbanização em diversos locais do DF. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

**Etapa Realizada**

**Quantitativo físico executado:** jan: 1,00;

**Detalhamento:** Etapa finalizada. Serviços realizados: Implantação de meios-fios em Ceilândia, Sol Nascente e Av. Hélio Prates; Aquisição de CAP 30/45 e massa asfáltica - alça de acesso ao Viaduto de Taguatinga c/ DF-085 EPTG, QD 701 próximo à Fabrica da Linguíça (Por Sol), Rua 04 e ao longo da Av. Principal (Arniqueira), Av. da Misericórdia (Vicente Pires) e Av. do Trem Bom (Sol Nascente); Implantação de calçadas/ciclovias - proximidades da Rota de Fuga - Sia/Guará/Lúcio Costa e Implantação de paisagismo e plantio de grama - Complexo Viário Gov. Roriz.

**Processo(s) nº:** 00110-00017059/2024-82, 00112-00019424/2024-93

**Descentralização**

**Unidade Orçamentária Executora:** 22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

**Portaria(s) Conjunta(s):** Portaria Conjunta nº 06, de 04 de outubro de 2024, DODF nº 194, de 09/10/2024

**Objeto:** Descentralização de créditos de R\$ 5.780.000,00 visando dar atendimento à solicitação formalizada mediante o Ofício nº 2756/2024 - NOVACAP/PRES (00110-00019424/2024-93).

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em Andamento (\*\*\*) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
--	-----	-----	----------------------	-----------------	----------	----------------	----------------	----------

**Etapa:** 0030-Executar obras de restauração/recuperação de pavimento nos segmentos 3A e 12 da Rodovia DF-009 - Lago Norte. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

**Etapa Realizada**

**Quantitativo físico executado:** jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;

**Detalhamento:** Realizado no período: Fresagem (396m³) e pavimentação asfáltica (14.562m²). Acumulado até 2025: Fresagem (650m³) e pavimentação asfáltica (24505m²). Executado até 2025: 96% dos serviços. Realizado em 2024: Canteiro de obras (54%). Executado até 2024: 1%. Contrato nº 9/2024 (LM).

**Processo(s) nº:** 00110-00001043/2024-12

**Descentralização**

15.451.6209.1133 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	F	B		1.293.044	0	1.293.044	282.944	22
		A	316.456	1.609.500	509	1.609.500	599.400	37
15.451.6209.1133.0001 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - DISTRITO FEDERAL INFRAESTRUTURA DE ENERGIA IMPLANTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		B		1.293.044	0	1.293.044	282.944	22
		A	316.456	1.609.500	509	1.609.500	599.400	37

**Etapa:** 0033-Implantar rede elétrica de média e baixa tensão na Rua 1 e na Rua Principal do Assentamento 26 de Setembro. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

**Etapa Realizada**

**Quantitativo físico executado:** jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;

**Detalhamento:** Realizado no período: Aquisição de materiais (3,3%) e Implantação/energização/transferência de rede de distribuição (10,5%). Acumulado em 2025: Elaboração/adequação de projeto na concessionária (1%); Aquisição de materiais (19,8%); Implantação/energização/transferência de rede de distribuição (47,5%). Executado em 2025: 68,30% dos serviços. Contrato nº 13/2024 (EGT).

**Processo(s) nº:** 00110-00000315/2024-59

15.451.6209.1948 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF	F	B		236.582	0	941.843	68.672	29
		A	21.001.000	21.236.672	101	941.843	68.672	0

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em Andamento (\*\*\*) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
15.451.6209.1948.0001 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF - REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES - DISTRITO FEDERAL PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1		B		236.582	0	941.843	68.672	29
		A	21.001.000	21.236.672	101	941.843	68.672	0

**Etapa:** 0025-Elaborar e readequar projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar DF, para a região de Taguatinga (Lote 1). **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

**Etapa Realizada**

**Quantitativo físico executado:** jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;

**Detalhamento:** Realizado no período: 1,52% dos Projetos Executivos. Acumulado até 2025: 92,04% dos Projetos Executivos; 40% do Orçamento, 100% dos Estudos Preliminares e 100% do Plano de Trabalho. Executado até 2025: 93,53% dos serviços (165431743). Acumulado até 2024: 89,25% dos Projetos Executivos; 40% do Orçamento, 100% dos Estudos Preliminares e 100% do Plano de Trabalho. Executado até 2024: 92% dos serviços (158883762). Executado até 2023: 85% dos serviços. Lote 01-Contrato nº 3/2022 (BOS GCP).

**Processo(s) nº:** 00110-00003128/2020-01, 00110-00001212/2022-44

**Etapa:** 0026-Elaborar e readequar projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar DF, para a região de Taguatinga (Lote 2). **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

**Etapa Realizada**

**Quantitativo físico executado:** jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;

**Detalhamento:** Realizado no período: 2% dos Projetos Executivos. Executado até 2025: 97% dos serviços. Acumulado até 2025: 93% dos Projetos Executivos; 40% do Orçamento, 100% dos Estudos Preliminares e 100% do Plano de Trabalho. Executado até 2024: 93% dos serviços (158884800). Executado até 2023: 85% dos serviços. Lote 02 - Contrato nº 4/2022 (LWC, FAMP).

**Processo(s) nº:** 00110-00003128/2020-01, 00110-00001220/2022-91

15.451.6209.3023 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	F	B		0	0	0	0	247
		A	0	0	88	0	0	18

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em Andamento (\*\*\*) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
(*) 15.451.6209.3023.0077 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1		B		5.969.603	0	17.697.242	14.727.809	247
		A	95.300.000	84.100.514	88	26.306.068	14.727.809	18

**Etapa:** 0010-Executar obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Vicente Pires. **Regionalização:** 30-REGIÃO XXX - VICENTE PIRES

**Etapa Realizada**

**Quantitativo físico executado:** jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;

**Detalhamento:** Realizado no período: Terraplenagem (2.616m²), pavimentação (1.137m²) e plantio de grama (1.391m²). Acumulado até 2025: Escavação para drenagem pluvial (94.003m³), drenagem pluvial (31.370m), pavimentação (117.809m²), calçada (38.477m²), meios-fios (37.746m), sinalização (4.507m²), terraplenagem (60.500m²), dissipador da lagoa (1un) e plantio de grama (4.191m²). Executado até 2025: 98,50% dos serviços. Realizado até 2024: Escavação para drenagem pluvial (94.003m³), rede de drenagem pluvial (31.370m), pavimentação (116.672m²), calçada (38.477m²), meios-fios (37.746m), sinalização (4.507m²), terraplenagem (55.084m²) e dissipador da lagoa (1un). Executado até 2024: 97,50%. Executado em 2023: 93,32%. Contrato nº 19/2021 (MT VA).

**Processo(s) nº:** 00110-00001255/2020-68

**Etapa:** 0011-Implantar Obra de Arte Especial, denominada OAE 03 - Ponte sobre o Córrego Vicente Pires. **Regionalização:** 30-REGIÃO XXX - VICENTE PIRES

**Etapa Realizada**

**Quantitativo físico executado:** jan: 0,00; fev: 0,00;

**Detalhamento:** Sem realização no período. Não houve realização física da obra durante o período de vigência do contrato, apenas a implantação de canteiro de obras e o pagamento de administração do contrato. Executado até 2024: 6,98%. Executado em 2023: 1,18%. Contrato nº 014/2023 (AS).

**Processo(s) nº:** 00110-00001680/2023-08, 00110-00002305/2022-96

**Etapa:** 0012-Executar obras de infraestrutura urbana remanescentes no intitulado Lote 02, do Setor Habitacional Vicente Pires. **Regionalização:** 30-REGIÃO XXX - VICENTE PIRES

**Etapa Realizada**

**Quantitativo físico executado:** jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;

**Detalhamento:** Realizado no período: Escavação (5.048m³) e drenagem pluvial (832m). Acumulado até 2025: Escavação (90.348m³), drenagem pluvial(4.896m), pavimentação asfáltica (4.840m), meios-fios (1.135m), dissipadores (5un) e calçadas (364m²), mobilização/canteiro de obras (100%). Executado até 2025: 20,60% dos serviços. Realizados até 2024: Drenagem pluvial(4.064m), pavimentação asfáltica (4.840m), meios-fios (1.135m), dissipadores (5un) e calçadas (364m²), mobilização/canteiro de obras (100%). Executado até 2024: 16,75%. Contrato nº 29/2023 (MT).

**Processo(s) nº:**

**Etapa:** 0066-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviço de engenharia. **Regionalização:** 30-REGIÃO XXX - VICENTE PIRES

**Etapa Realizada**

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em Andamento (\*\*\*) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
--	-----	-----	----------------------	-----------------	----------	----------------	----------------	----------

**Quantitativo físico executado:** mar: 5,00; abr: 0,00;  
**Detalhamento:** Pagamento de despesas referentes a ressarcimento de Administração Local dos Contratos: nº 19/2016, 8/2016 e 19/2021 (Execução de Obras de Infraestrutura Urbana no Setor Habitacional Vicente Pires), publicados no DODF nº 49 de 13/03/2025, p.78 e DODF nº 54 de 20/03/2025, p.65.  
**Processo(s) nº:** 00110-00001859/2024-38, 00110-00003591/2024-79, 00110-00001783/2024-41 e outros

(*) 15.451.6209.3023.0073 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO- REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1	B		0	0	201.480	420.388	0
	A	37.560.000	37.560.000	100	4.828.664	420.388	1

**Etapa:** 0008-Executar obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Lote 4. **Regionalização:** 82-DF - REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II  
**Etapa Realizada**  
**Quantitativo físico executado:** jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;  
**Detalhamento:** Sem realização no período. Acumulado até 2025: 17,30% dos serviços. Realizado até 2024: limpeza (8.610m²), drenagem (283m), pavimento asfáltico (3.934m²), meios fios (1.668m), pavimento intertravado (1.908m²) e calçadas (2.007m²). Executado em 2024: 17,30%. Executado em 2023: 1,71%. Contrato nº 1/2023 (LM)  
**Processo(s) nº:** 00110-00000512/2023-97, 00110-00000528/2022-19

**Etapa:** 0009-Executar obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Lote 1. **Regionalização:** 82-DF - REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II  
**Etapa Realizada**  
**Quantitativo físico executado:** jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;  
**Detalhamento:** Realizado no período: bacia de retenção (4%). Acumulado até 2025: pavimentação (4.859m²), drenagem pluvial (992m) e bacia de retenção (5%). Executado até o 2º Bim de 2025: 10% dos serviços. Realizado até 2024: pavimentação (4.859m²) e drenagem pluvial (992m). Executado até 2024: 8,28%. Executado em 2023: 4,78%. Contrato nº 5/2023 (BS).  
**Processo(s) nº:** 00110-00003137/2021-75, 00110-00001118/2023-76

15.451.6209.3058 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA	F	B		5.154.305	0	37.080.025	17.916.457	0
		A	50.753.000	119.671.534	99	50.599.945	22.570.178	0

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em Andamento (\*\*\*) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
(*) 15.451.6209.3058.0002 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-MESTRE D'ARMAS-PLANALTINA ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade: 283992		B		70.990	0	209.755	0	0
		A	14.751.000	14.670.990	99	209.755	0	0

**Etapa:** 0013-Revisar e readequar os projetos executivos de drenagem do Setor Habitacional Mestre D'Armas. **Regionalização:** 6-REGIÃO VI - PLANALTINA

**Etapa Realizada**

**Quantitativo físico executado:** jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;

**Detalhamento:** Realizado no período: Projeto executivo (3%). Acumulado até 2025: Plano de trabalho/cronograma (100%), estudos preliminares (100%), projeto executivo 100%), estudo da capacidade do córrego (100%) e orçamento/aprovação (94%). Executado até 2025: 98% dos serviços. Acumulado até 2024: 97% dos serviços. Executado até 2023: 96% dos serviços. Contrato nº 21/2021 (WJM).

**Processo(s) nº:** 00110-00001868/2020-03, 00110-00002878/2021-39

(*) 15.451.6209.3058.0003 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade: 130177	B		5.083.315	0	36.870.269	17.916.457	352
	A	36.002.000	105.000.544	292	50.390.190	22.570.178	21

**Etapa:** 0014-Executar infraestrutura urbana no Trecho 01 e parte do Trecho 03 do Setor Habitacional Sol Nascente. **Regionalização:** 32-REGIÃO XXXII - SOL NASCENTE / PÔR DO SOL

**Etapa Realizada**

**Quantitativo físico executado:** jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;

**Detalhamento:** Realizado no período: Lagoas de retenção (estrutura de entrada (1un), estrutura de interligação (1un), estrutura de saída (1un), lançam. final em dissipadores (1un), drenagem pluvial (450m)), pav. asfáltica (3.700m²), pav. intertravado (6.400m²) e meios-fios (2.200m). Executado até 2025: 55% dos serviços. Acumulado até 2025: Lagoas de retenção (escavação lagoas (60.910m³), estrutura de entrada (1un), estrutura de interligação (1un), estrutura de saída (1un), lançam. final em dissipadores (1un), drenagem pluvial (6.620m)), pav. asfáltica (15.581m²), pav. intertravado (30.363m²), meios-fios (12.674m), OAE Ponte (1un), estaca raiz (1.066m), muro gabião (3.500m³), colchão reno (7.500m²) e calçadas (1.500m²). Acumulado até 2024: escavação lagoas (60.910m³), drenagem pluvial (6.088m), pav. asfáltica (9.880m²), pav. intertravado (20.963m²), meios-fios (9.873m), muro gabião (3.500m³) e colchão reno (7.500m²). Executado até 2024: 46%. Executado até 2023: 18,29%. CT.: 017/2022 (JB).

**Processo(s) nº:** 00110-00002366/2021-72, 00110-00002335/2022-01

**Etapa:** 0015-Executar obras de infraestrutura urbana remanescentes no lote 01/trecho 03 do Setor Habitacional Sol Nascente. **Regionalização:** 32-REGIÃO XXXII -

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em Andamento (\*\*\*) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
--	-------------	-------------	----------------------	-----------------	----------	----------------	----------------	----------

SOL NASCENTE / PÔR DO SOL

**Etapa Realizada**

**Quantitativo físico executado:** jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;

**Detalhamento:** Realizado no período: drenagem pluvial (800m), pavim. asfáltica (10.500m²), pavim. intertravado (18.000m²), calçadas (5.500m²) e meios-fios (16.000m). Acumulado até 2025: escavação (217.120m³), drenagem pluvial (10.434m), galeria pluvial (3.689m), pavim. asfáltica (60.591m²), pavim. intertravado (142.867m²), calçadas (18.000m) e meios-fios (79.702m). Executado até o 2º Bim/2025: 78% dos serviços. Acumulado até 2024: escavação (217.120m³), drenagem pluvial (9.534m), galeria pluvial (3.689m), pavim. asfáltica (50.091m²), pavim. intertravado (124.867m²), calçadas (8.500m) e meios-fios (63.702m). Executado até 2024: 72%. Executado até 2023: 33,69%. CT.: 022/2022 (JB).

**Processo(s) nº:** 00110-00002474/2021-45

**Etapa:** 0016-Executar obras de infraestrutura urbana no trecho 03/lote 2 do Setor Habitacional Sol Nascente. **Regionalização:** 32-REGIÃO XXXII - SOL NASCENTE / PÔR DO SOL

**Etapa Realizada**

**Quantitativo físico executado:** jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;

**Detalhamento:** Realizado no período: drenagem pluvial (800m), galeria pluvial (310m), pavim. asfáltica (12.000m²), pavim. intertravado (15.000m²), calçadas (8.000m²) e meios-fios (22.000m). Acumulado até 2025: drenagem pluvial (10.363m), galeria pluvial (2.631m), pavim. asfáltica (46.834m²), pavim. intertravado (120.963m²), calçadas (21.000m²), meios-fios (72.088m), escavação da drenagem pluvial (147.258m³) e escavação da bacia (248.409m³). Executado até 2025: 84% dos serviços. Acumulado até 2024: drenagem pluvial (9.563m), galeria pluvial (2.171m), pavim. asfáltica (31.834m²), pavim. intertravado (99.963m²), calçadas (10.500m²), meios fios (47.088m), escavação da drenagem pluvial (147.258m³) e escavação da bacia (248.409m³). Executado até 2024: 73%. Executado até 2023: 23,77%. CT.: 023/2022 (JB).

**Processo(s) nº:**

**Etapa:** 0065-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviço de engenharia. **Regionalização:** 32-REGIÃO XXXII - SOL NASCENTE / PÔR DO SOL

**Etapa Realizada**

**Quantitativo físico executado:** mar: 0,00; abr: 1,00;

**Detalhamento:** Pagamento de despesas referente a ressarcimento de Administração Local do Contrato nº 17/2022 (Execução das Obras de Infraestrutura Urbana no Setor Habitacional Sol Nascente), publicado no DODF nº 49 de 13/03/2025, p. 78.

**Processo(s) nº:** 00110-00000077/2025-62

15.451.6209.3089 - REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS	F	B		4.482.212	0	1.333.942	1.333.942	30
		A	21.037.070	25.519.282	121	2.333.942	1.333.942	5

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em Andamento (\*\*\*) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
15.451.6209.3089.0003 - REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS - AVENIDA W3 - PLANO PILOTO OBRA REALIZADA (M2) Quantidade: 302507		B		4.482.212	0	1.333.942	1.333.942	30
		A	21.037.070	25.519.282	121	2.333.942	1.333.942	5

**Etapa:** 0017-Restaurar pavimento da Avenida W3 Sul. **Regionalização:** 1-REGIÃO I - PLANO PILOTO  
**Etapa Realizada**  
**Quantitativo físico executado:** jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;  
**Detalhamento:** Sem realização no período. Acumulado até 2024: Pavimento rígido (45.048m²), pavimento asfáltico (10.583m²), drenagem pluvial (122m) e meios fios (3.520m). Executado até 2024: 45%. Executado até 2023: 25%. Contrato nº 016/2022 (AAJ)  
**Processo(s) nº:** 00110-00001749/2020-42

**Etapa:** 0067-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviço de engenharia. **Regionalização:** 1-REGIÃO I - PLANO PILOTO  
**Etapa Realizada**  
**Quantitativo físico executado:** abr: 1,00;  
**Detalhamento:** Pagamento de despesa referente a ressarcimento de Administração Local do Contrato nº 16/2022 (Execução de Obras de Infraestrutura Urbana para a restauração do pavimento da Avenida W3 Sul, Asa Sul, Brasília/DF), publicado no DODF nº 78 de 28/4/2025, p.93/94.  
**Processo(s) nº:** 00110-00000229/2025-27

15.451.6209.3205 - REMANEJAMENTO DE REDE	F	B		405.757	0	350.000	0	0
		A	200.000	405.757	203	350.000	0	0
15.451.6209.3205.0001 - REMANEJAMENTO DE REDE- Readequação / Implantação de Infraestruturas de Energia Elétrica - DF- DISTRITO FEDERAL REDE REMANEJADA (UNIDADE) Quantidade: 1		B		405.757	0	350.000	0	0
		A	200.000	405.757	203	350.000	0	0

**Etapa:** 0020-Remanejar redes de distribuição de energia elétrica localizadas na via de ligação Guará - Núcleo Bandeirante. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL  
**Etapa Realizada**  
**Quantitativo físico executado:** jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;  
**Detalhamento:** Realizado no período: Não houve realização no período. Executado até 2025: 91% dos serviços. Acumulado até 2024: Encerramento

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em Andamento (\*\*\*) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
--	-----	-----	----------------------	-----------------	----------	----------------	----------------	----------

técnico/administrativo (10%), implantação de postes (11un) e retirada de postes (12un). Executado até 2024: 91% dos serviços. Executado em 2023: 85% dos serviços. CT.: 017/2023 (EGT).  
**Processo(s) nº:** 00110-00003373/2022-72, 00110-00002390/2023-73

**Etapa:** 0064-Executar serviços de remanejamento de redes de distribuição de energia elétrica aéreas, primárias na classe 15kv e secundárias na classe de 1kv, para adequação no emboque do Túnel Rei Pelé.

**Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

**Etapa Realizada**

**Quantitativo físico executado:** abr: 0,00;

**Detalhamento:** Realizado no período: Elaboração/adequação/aprovação de projeto na Concessionária (1%). Executado em 2025: 1% dos serviços. Contrato nº 8/2025 (EGT).

**Processo(s) nº:** 00110-00000457/2024-16

15.451.6209.3856 - GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS	F	B		182	0	0	137.661	75.679
		A	2.501.000	2.500.272	100	1.867.858	265.398	11
(**) 15.451.6209.3856.0001 - GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS--DISTRITO FEDERAL FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1		B		182	0	0	137.661	75.679
		A	2.501.000	2.500.272	100	1.867.858	265.398	11

**Etapa:** 0018-Supervisionar e apoiar no desenvolvimento de projetos e na execução da obra de readequação da Estrada Parque Indústrias Gráficas - EPIG. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

**Etapa Realizada**

**Quantitativo físico executado:** jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;

**Detalhamento:** Realizado no período: 2 Relatórios de acompanhamento de obras. Acumulado até 2025: 33 Relatórios sendo: 1 Relatório inicial e 32 Relatórios de acompanhamento de obra. Executado até 2025: 90%. Acumulado até 2024: 29 Relatórios sendo: 1 Relatório inicial e 28 Relatórios de acompanhamento de obra. Executado até 2024: 76%. Executado até 2023: 28,28%. CT.: 019/2022 (AG SJ).

**Processo(s) nº:** 00110-00002637/2020-17

**Etapa:** 0019-Realizar serviços geotécnicos/ geológicos (Lote 1) e de controle tecnológico laboratorial (Lote 2) para subsidiar à elaboração de projetos e à fiscalização/ acompanhamento de obras sob a responsabilidade desta Secretaria. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

**Etapa Realizada**

**Quantitativo físico executado:** jan: 0,00; fev: 0,00;

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em Andamento (\*\*\*) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
--	-----	-----	----------------------	-----------------	----------	----------------	----------------	----------

**Detalhamento:** Sem realização no período. Acumulado até 2024: sondagem (1.490m), serviços geotécnicos e ensaios - lote 1 (485un), viga benkelman (760m) e serviços de laborat. e controle tecnológico - lote 2 (622un). Executado até 2024: 7% (redução proporcional devido à celebração de aditivo financeiro). Executado em 2023: 8,82%. Contrato nº 8/2023 (TO).

**Processo(s) nº:** 00110-00000149/2023-18, 00110-00001683/2023-33

**Etapa:** 0047-Executar serviços topográficos cadastrais e de mapeamento aérofotogramétrico com a utilização de drone, amarrações com RTK, uso de Laser. Lote 2. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

**Etapa Realizada**

**Quantitativo físico executado:** mar: 0,00; abr: 0,00;

**Detalhamento:** Realizado no período: Acompanhamento de Equipes Técnicas de Topografia: Equipe 1: 15 diárias. Executado em 2025: 4,69% dos serviços.

**Processo(s) nº:** 00110-00000903/2023-10

15.451.6209.9128 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	F	B		10.539.228	0	10.550.007	9.945.572	94
		A	43.200.000	15.327.228	35	15.327.228	9.945.572	65
15.451.6209.9128.0002 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - DISTRITO FEDERAL - (-) Quantidade: 1	F	B		10.539.228	0	10.550.007	9.945.572	94
		A	43.200.000	15.327.228	35	15.327.228	9.945.572	65

**Etapa:** 0031-Remunerar mensalmente a Concessionária (Contraprestação Mensal Efetiva - CME), conforme estipulado no Contrato de Concessão dos Serviços de Iluminação Pública no Distrito Federal, cujo extrato consta publicado no DODF nº 227, de 6/12/2023. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

**Etapa Realizada**

**Quantitativo físico executado:** jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00;

**Detalhamento:** PAGAMENTO EFETUADO - Pagamento de contraprestação mensal efetiva (CME) - Contrato de Concessão dos Serviços de Iluminação Pública no DF (CE) - Proc.: (CME janeiro), (CME fevereiro), (CME março) e (CME abril).

**Processo(s) nº:** 00110-00001481/2024-72, 04028-00000572/2023-81, 04028-00000113/2025-60 e outros

15.752.6209.8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	F	B		30.713.881	0	33.573.476	25.107.735	82
		A	227.121.937	51.154.856	23	47.573.476	36.030.002	70

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em Andamento (\*\*\*) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
(***) 15.752.6209.8507.6471 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1		B		30.713.881	0	33.573.476	25.107.735	82
		A	227.121.937	51.154.856	23	47.573.476	36.030.002	70

**Etapa:** 0032-Fornecer energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

**Etapa Realizada**

**Quantitativo físico executado:** jan: 20992898,00; fev: 23724883,00; mar: 23364308,00; abr: 22310550,00;

**Detalhamento:** Consumo de energia elétrica (kwh) do Parque de Iluminação Pública, conforme quantidades informadas nos respectivos meses. Contrato nº 6/2023 (CE).

**Processo(s) nº:** 00110-00000605/2023-11, 00110-00001353/2023-48

15.782.6216.3054 - CONSTRUÇÃO DE TÚNEL	F	B		217.858	0	2.313.019	95.343	44
		A	101.000	4.317.948	4.275	2.317.676	95.343	2
15.782.6216.3054.0002 - CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL-TAGUATINGA TÚNEL CONSTRUÍDO (UNIDADE) Quantidade: 1		B		217.858	0	2.313.019	95.343	44
		A	101.000	4.317.948	4.275	2.317.676	95.343	2

**Etapa:** 0021-Fornecer e instalar sistema de automação, controle e transmissão de dados do Túnel de Taguatinga. **Regionalização:** 3-REGIÃO III - TAGUATINGA

**Etapa Realizada**

**Quantitativo físico executado:** jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;

**Detalhamento:** Realizado no período: montagem/instalação sistema automação (2,5%). Acumulado até 2025: entrega materiais automação/transmissão dados (99%), instalação automação/transmissão dados (98%), recebimento equipam. de automação/transmissão dados (98%), montagem/instalação sistema (98%), fornec. e instalação mat. elétricos dos STD's (98%) e fornec. sistema ar condicionado central (48%). Executado até 2025: 90%. Executado até 2024: 88%. Executado em 2023: 50%. Contrato nº 15/2023 (EGT).

**Processo(s) nº:** 00110-00000788/2024-56

**Etapa:** 0036-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à obra de implantação do corredor de transporte coletivo do eixo oeste. **Regionalização:** 3-REGIÃO III - TAGUATINGA

**Etapa Realizada**

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em Andamento (\*\*\*) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
--	-----	-----	----------------------	-----------------	----------	----------------	----------------	----------

**Quantitativo físico executado:** fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00;  
**Detalhamento:** Pagamento de despesa referente às liberações de retenções do Contrato nº 18/2023 (Implantação de calçadas e rampas de acessibilidade, incluindo a implantação de mobiliário urbano, na Av. Central de Taguatinga, denominada Boulevard), publicado no DODF nº 117, de 30/01/2025, p. 117.  
**Processo(s) nº:** 00110-00002836/2023-60

15.782.6216.3119 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)	F	B		364	0	21.675.082	18.002.132	4.948.360
		A	85.502.000	85.046.468	99	46.809.261	24.214.720	28
(**) (*) 15.782.6216.3119.0004 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE CORREDOR IMPLANTADO (KM) Quantidade: 6		B		364	0	21.675.082	18.002.132	4.948.360
		A	85.502.000	85.046.468	99	46.809.261	24.214.720	28

**Etapa:** 0022-Reformular sistema viário na Estrada Setor Policia Militar (ESPM), no trecho entre a interseção da EPIG/ESPM e o viaduto da W3 Sul. **Regionalização:** 83-.DF- REGIÃO OESTE  
**Etapa Realizada**  
**Quantitativo físico executado:** jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;  
**Detalhamento:** Realizado no período: Plantio de grama (1.023m²), meios-fios (2.099m), sinalização (362m²) e tracionamento de escudo metálico (7m). Executado até 2025: 99% dos serviços. Acumulado até 2025: Terraplenagem (88.396m³), pavimento rígido (17.182m²), pavimento asfáltico (24.008m²), meios-fios (10.616m), escavação da drenagem (391.763m³), drenagem pluvial - escudo metálico (4un), drenagem pluvial (22.297m), sinalização (682m²), paisagismo (125.000m²), plantio de grama (209.678m²) e tracionamento de escudo metálico (16,50m). Acumulado até 2024: Terraplenagem (88.395m³), pavimento rígido (17.182m²), pavimento asfáltico (24.007m²), meios-fios (8.517m), escavação da drenagem (391.763m³), drenagem pluvial - escudo metálico (4un), drenagem pluvial (22.297m), sinalização (320m²), paisagismo (125.000m²) e plantio de grama (194.347m²). Executado até 2024: 95%. Executado até 2023: 77,29%. CT.: 022/2021 (AS).  
**Processo(s) nº:** 00110-00002168/2020-28, 00110-00002936/2021-24

**Etapa:** 0023-Requalificar a Etapa 2 da Avenida Hélio Prates, entre a QNG/QI 1 e a EPCT (DF-001) - Pistão Norte, Taguatinga. **Regionalização:** 83-.DF- REGIÃO OESTE  
**Etapa Realizada**  
**Quantitativo físico executado:** jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;  
**Detalhamento:** Sem realização no período. Acumulado até 2025: meios fios (3.157m), calçadas (5.716m²), pavimento rígido (8.439m²), pavimento flexível (9.409m²), placa de transição (960m²), rede de drenagem pluvial (1.726m), galeria pluvial (1.328m), ciclovia (1.938m²) e muro gabião (14.285m³). Executado até 2025: 56,50% dos serviços. Realizado até 2024: meios fios (3.157m), calçadas (5.716m²), pavimento rígido (8.439m²), pavimento flexível (9.409m²), placa de transição (960m²), rede de drenagem pluvial (1.726m), galeria pluvial (1.328m), ciclovia (1.938m²) e muro gabião (14.285m³). Executado até 2024: 56,50%. Executado até

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em Andamento (\*\*\*) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
--	-----	-----	----------------------	-----------------	----------	----------------	----------------	----------

2023: 47,53%. Contrato nº 9/2022 (CAV).

**Processo(s) nº:** 00110-00002168/2020-28, 00110-00002936/2021-24

**Etapa:** 0024-Readequar a Rodovia DF-011, denominada Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG), no âmbito do Corredor de Transporte Público Eixo-Oeste. **Regionalização:** 83-.DF- REGIÃO OESTE

**Etapa Realizada**

**Quantitativo físico executado:** jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;

**Detalhamento:** Realizado no período: Trecho 1: terraplenagem (7,2%), pavim. asfáltica (8,01%), drenagem pluvial (3,05%), pavim. rígido (14,01%), calçadas (68,63%), ciclovia (18,18%) e OAE 3 (1,5%). Trecho 2: terraplenagem (0,90%) e pavim. asfáltico (0,62%). Trecho 5: terraplenagem (50,57%) e drenagem (11,43%). Trecho 6: terraplenagem (0,47%). Executado até 2025: 57,41% dos serviços. Acumulado até 2025: Estudos prelim./proj.(71,05%). Trecho 1: terraplenagem (99,34%), pavim. asfáltica (95,75%), drenagem pluvial (99,60%), pavim. rígido (71%), calçadas (89,44%), ciclovia (50%), sinalização (15%), OAE 1 (98,88%) e OAE 3 (100%). Trecho 2: terraplenagem (93,20%) e pavim. asfáltico (33,50%). Trecho 4: terraplenagem (66,94%). Trecho 5: terraplenagem (82,80%) e drenagem pluvial (57,10%). Trecho 6: terraplenagem (91,67%) e drenagem pluvial (96,12%). Executado até 2024: 42,51%. Executado até 2023: 8,50%. Contrato nº 21/2022 (BA)

**Processo(s) nº:** 00110-00002590/2020-83, 00110-00002332/2022-69

**Etapa:** 0027-Executar obras no acesso ao Terminal da Asa Sul - TAS, em poligonal de área aproximada de 12 ha, incluindo a revitalização de OAE. **Regionalização:** 83-.DF- REGIÃO OESTE

**Etapa Realizada**

**Quantitativo físico executado:** jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;

**Detalhamento:** Realizado no período: Reconformação de terrenos áreas 01, 02 e 03 (7.258m²) e pavimento rígido (7.528m²). Executado até 2025: 98% dos serviços. Acumulado até 2025: Proteção de taludes (5.232m²), pavimento rígido (24.679,88m²), sinalização viária (1.357m²), drenagem pluvial (459m), plantio de grama (34.845m²), meios-fios (1.832m), fresagem (5.976m²) e bocas de lobo (17un). Realizado até 2024: Proteção de taludes (5.231m²), pavimento rígido (6.558m²), sinalização viária (1.678m²), drenagem pluvial (459m), plantio de grama (34.845m²), meios-fios (1.832m), fresagem (5.976m²) e bocas de lobo (17un). Executado até 2024: 97%. Contrato nº 2/2024 (AC).

**Processo(s) nº:** 00110-00002866/2023-76, 00110-00001479/2024-01

17.512.6209.3855 - GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO	F	B		(6.786)	0	465	465	-7
		A	3.600.000	3.320.214	92	2.024	2.024	0

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D – Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em Andamento (\*\*\*) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
17.512.6209.3855.0001 - GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO--DISTRITO FEDERAL PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1		B		(6.786)	0	465	465	-7
		A	3.600.000	3.320.214	92	2.024	2.024	0
<b>Etapa:</b> 0034-Realizar gestão ambiental na execução de obras no DF. <b>Regionalização:</b> 99-DISTRITO FEDERAL <b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> jan: 1,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 2,00; <b>Detalhamento:</b> Realizado no período: Pagamento de Taxa de Compensação Florestal - obra do estacionamento da UBS 06 - Taguatinga (1 unid); Pagamento de Autorização de supressão vegetal - obra do Corredor Eixo Oeste - EPIG (1 unid). Acumulado em 2025: Pagamento de Taxa de Compensação Florestal (2 unid) e Pagamento de Autorização de supressão vegetal (1 unid). <b>Processo(s) nº:</b> 00110-00000137/2025-47, 00110-00000365/2025-17								
28.846.0001.9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	F	B		0	0	0	0	49
		A	0	0	30	0	0	56
28.846.0001.9041.0021 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 5		B		152.661	0	74.546	74.546	49
		A	878.000	266.974	30	149.965	149.965	56
<b>Etapa:</b> 0039-Converter licença prêmio em pecúnia - Servidor Inativo. <b>Regionalização:</b> 99-DISTRITO FEDERAL <b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> jan: 6,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 5,00; <b>Detalhamento:</b> Licenças convertidas. <b>Processo(s) nº:</b> 00110-00000228/2025-82, 00110-00000619/2025-05, 00110-00000893/2025-76 e outros								
28.846.0001.9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	F	B		0	0	0	0	91
		A	0	0	42	0	0	77

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em Andamento (\*\*\*) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
28.846.0001.9050.0073 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 31		B		238.690	0	216.272	216.272	91
		A	932.000	395.570	42	305.347	305.347	77

**Etapa:** 0037-Pagar indenizações/restituições/ressarcimentos a servidores. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

**Etapa Realizada**

**Quantitativo físico executado:** jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 14,00;

**Detalhamento:** Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos (Diferença de: férias indenização proporcional, de 1/3 de férias, de férias substituição, acerto 1/3 férias substituição; 1/3 de férias e férias indenização proporcional).

**Processo(s) nº:** 00110-00000227/2025-38, 00110-00000617/2025-16, 00110-00001152/2025-11 e outros

28.846.0001.9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	B		0	0	0	0	90
		A	0	0	30	0	0	84
28.846.0001.9093.0032 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 60		B		281.430	0	254.450	254.450	90
		A	1.656.000	504.562	30	421.686	421.686	84

**Etapa:** 0038-Pagar outros ressarcimentos/indenizações/restituições a servidores. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

**Etapa Realizada**

**Quantitativo físico executado:** jan: 41,00; fev: 43,00; mar: 65,00; abr: 87,00;

**Detalhamento:** Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos (indenizações de transporte e Ressarcimento do Plano Odontológico - GDF).

**Processo(s) nº:** 00110-00000227/2025-38, 00110-00000617/2025-16, 00110-00000892/2025-21 e outros

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em Andamento (\*\*\*) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente