



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6004.8502	F	B		0 0		2.221.233	2.221.233	17		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	13.114.699	13.415.466	10	9.027.935	9.027.935	67		
04.122.6004.8502.0092		B		0 0		2.221.233	2.221.233	17		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE OBRAS-GUARÁ		A	13.114.699	13.415.466	10	9.027.935	9.027.935	67	<ul style="list-style-type: none"> *0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras. * Servidores ativos remunerados: jan: 190; fev: 195; mar: 194; abr: 198; maio: 197; jun: 203; jul: 201; ago: 199. Processo: 110.000.036/2013. *0003 - Recolher contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. * Contribuições recolhidas: jan: 108; fev: 110; mar: 112; abr: 113; maio: 111; jun: 114; jul: 109; ago: 110. Processo: 110.000.036/2013. *0004 - Pagar substituições aos servidores da Secretaria de Estado de Obras. * Pagamentos efetuados: jan: 08; fev: 16; mar: 08; abr: 07; maio: 02; jun: 05; jul: 19; ago: 14. Processo: 110.000.036/2013. *0005 - Pagar licença prêmio a servidores da Secretaria de Estado de Obras. * Pagamento efetuado: licença prêmio: fev: 01. Processo: 110.000.036/2013. *0006 - Recolher contribuição para o Regime Próprio da Previdência Social - RPPS. * Contribuições recolhidas: jan: 05; fev: 04; mar: 04; abr: 04; maio: 04; jun: 04; jul: 04; ago: 04. Processo: 110.000.036/2013. 	10
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 190										



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6004.8504	F	B		0 0		111.221	111.221	10		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.670.000	1.169.233	70	417.564	417.564	36		
04.122.6004.8504.7003		B		0 0		111.221	111.221	10		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ		A	1.670.000	1.169.233	70	417.564	417.564	36	*0007 - Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Estado de Obras.	10
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 22									* Benefícios concedidos: auxílios creche, auxílios alimentação, auxílios transporte. jan: 238; fev: 243; mar: 196; abr: 193; maio: 189; jun: 188; jul: 185; ago: 189. Processo: 110.000.036/2013.	
04.122.6004.8517	F	B		0 0		21.991	101.721	6		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.950.000	1.700.000	87	514.361	237.886	14		
04.122.6004.8517.0091		B		0 0		21.991	101.721	6		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ		A	1.950.000	1.700.000	87	514.361	237.886	14	*0008 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras.	10
-- (--) Quantidade 0									* Órgão mantido: Processo: 110.000.221/2009; 110.000.274/2012; 110.000.478/2012 e outros. *0009 - Adquirir materiais permanentes para a Secretaria de Estado de Obras. * Material adquirido: Fogão industrial, aparelhos telefônicos, carimbo numerador, base IP e central telefônica IP, refrigerador e forno micro-ondas, TV 50" e suporte. Processos: 110.000.101/2013, 110.000.453/2012, 110.000.147/2013, 110.000.131/2013; 110.000.346/2013, 110.000.368/2013 e outros.	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.126.6004.1471	F	B		0 0		53.776	0 0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	1.300.000	1.000.000	77	663.256	532.560	53		
04.126.6004.1471.0033		B		0 0		53.776	0 0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ		A	1.300.000	1.000.000	77	663.256	532.560	53	*0010 - Modernizar o sistema de informação da Secretaria de Estado de Obras.	10
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade 1									* Material adquirido: Servidores de rede e switch, Computadores desktop, Switches de 24 portas. Processos: 110.000.191/2013, 110.000.192/2013 e 110.000.274/2013.	
04.126.6004.2557	F	B		0 0		0	0 0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.050.000	550.000	52	68.934	68.934	13		
04.126.6004.2557.2570		B		0 0		0	0 0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI- SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ		A	1.050.000	550.000	52	68.934	68.934	13	*0012 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Obras	10
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1									* Material adquirido: Cartucho de toner, alicates, cabos, testadores e impressora rotuladora. Processos: 110.000.353/2012 e 110.000.212/2013.	
04.128.6004.4088	F	B		0 0		12.100	12.100	24		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	0	50.000	0	12.100	12.100	24		
04.128.6004.4088.0066		B		0 0		12.100	12.100	24		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DE OBRAS-		A	0	50.000	0	12.100	12.100	24	*0125 - Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Obras.	10



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA) Quantidade 60									▶ Servidor Capacitado: jul: 05 "Novo sistema de registro de preços em conformidade com o Decreto nº. 7.892" - Processo nº. 110.000.326/2013 e "Obras Públicas: Artimanhas & Conluiois" - Processo nº. 110.000.334/2013.	
04.451.6004.3903	F	B			0 0	0	0	0 0		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	2.000.000	140.000	7	0	0	0 0		
04.451.6004.3903.0016		B			0 0	0	0	0 0		
(** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	140.000	7	0	0	0 0	▶0013 - Complementar recursos para custear despesas com serviços de engenharia, de modernização e atualização tecnológica em elevadores públicos no DF (procedente da etapa nº 0240/2012).	99
PRÉDIO REFORMADO (M2) Quantidade 1661									▶2012: início de reformas. 2013: 03 complementações quitadas - 8 elevadores reformados, substituídos centrais eletrônicas, painéis e acabamentos (créditos descent. inscritos em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 65, de 19/12/12-DODF nº 258 - 22.101/22.201). CT.: 570/2011-NOVACAP - Proc.: 112.000.552/2011; CT.: 792/2011-NOVACAP e CT.: 794/2011-NOVACAP - Proc.: 112.003.766/2011.	
04.691.6207.9003	F	B			0 0	0	0	0 0		
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL		A	0	40.040.000	0	40.000.000	40.000.000	10		
04.691.6207.9003.0004		B			0 0	0	0	0 0		
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL-PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	0	40.040.000	0	40.000.000	40.000.000	10	▶0014 - Aumentar participação acionária do Governo do Distrito Federal na CAESB.	99
AÇÃO REALIZADA										



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
(UNIDADE) Quantidade 1										
15.181.6217.1169	F	B			0 0	0	0	0	0	▶ Participação de aumento de capital do GDF na CAESB, realizado, conforme Decreto nº 34.116 de 24/01/2013 - DODF nº 19 de 25/01/2013. Processo: 110.000.354/2012.
IMPLANTAÇÃO DE POSTOS POLICIAIS COMUNITÁRIOS		A	240.000	352	0	0	0	0	0	
15.181.6217.1169.0001		B			0 0	0	0	0	0	
IMPLANTAÇÃO DE POSTOS POLICIAIS COMUNITÁRIOS-- DISTRITO FEDERAL		A	240.000	352	0	0	0	0	0	▶0015 - Construir rede subterrânea para o Posto Policial Comunitário da Quadra 05 do Setor Comercial Sul, Brasília (precedente da etapa nº 0213/2012).
POSTO POLICIAL IMPLEMENTADO (UNIDADE) Quantidade 1										
15.244.6211.3246	F	B			0 0	0	0	0	0	▶2012: início de estudo de implantação. 2013: Obra 100% concluída - finalizado estudo de alternativa de implantação de rede e implantados os cabos. Conforme informado por meio do Ofício nº 867/2013 GAB/PRES-NOVACAP. (crédito descent. - Portaria Conjunta nº 48, de 18/09/2012-DODF nº 190 - 22.101/22.201). Proc.: 112.002.339/2012.
CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO		A	400.000	543.041	13	323.041	0	0	0	
15.244.6211.3246.0005		B			0 0	0	0	0	0	
CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO-PRÓ- MORADIA CEF- CEILÂNDIA		A	200.000	343.041	17	323.041	0	0	0	▶0016 - Construir Centro Comunitário de Múltiplas Atividades em Ceilândia (precedente da etapa nº 0004/2012).
CENTRO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 531										
										▶ Até 2012: executados 15% da obra; locação preliminar e início de escavações. 2013: interrompida com 15% executados. CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.391.6219.3178	F	B		28.799	1	-979.829	64.926	4		
REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO		A	2.120.000	1.559.382	74	101.798	81.387	5		
15.391.6219.3178.0001		B		0	0	0	0	0		
(** *) REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-PLANETÁRIO DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO		A	120.000	16.872	14	16.872	16.461	98	*0114 - Quitar reajustamentos e retenções contratuais da reforma do Planetário de Brasília (relativo à Etapa nº 0028/2011)	1
OBRA REALIZADA (M2) Quantidade 1									*Liquidados 06 empenhos de reajustamento. CT.: 153/2008 (AC) - Proc.: 112.002.303/2007.	
15.391.6219.3178.0003		B		28.799	1	-979.829	64.926	4		
(** *) REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO--DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	1.542.510	77	84.926	64.926	4	*0128 - Reformar e executar pintura externa impermeabilizante do Museu da República, no Plano Piloto.	1
OBRA REALIZADA (M2) Quantidade 400									*Iniciados os serviços preliminares. Etapa concluída com menos de 1% executado (estado atual). Contrato rescindido conforme DODF nº 159 de 05/08/2013, pg. 45. CT: 003/2013 (SJ) - Proc.: 112.001.077/2012.	
15.451.1350.3020	F	B		0	0	0	381.394	15		
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO, MONITORIA E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUAS DO DF		A	2.528.427	2.530.194	10	1.544.614	400.310	16		
15.451.1350.3020.0001		B		0	0	0	381.394	15		
(* *) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE		A	2.528.427	2.530.194	10	1.544.614	400.310	16	*0017 - Prestar assessoria e apoio técnico ao gerenciamento e a supervisão geral da execução do Programa Águas do DF	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1									(procedente da etapa nº 0007/2012).	
15.451.6004.1968	F	B		1.372.292	13	770.616	770.616	50	<p>▶ Até 2012: executados 45,81% do assessoramento. 2013: 54,09% já executados - elabor. relat.semestral; apoio a julgam. e liberação de Pré-Qualific. Internacionais e a recursos de licitação; prestado apoio a elabor. de quadros desemb. 2013 e relat.anual SO2012; apoio instruções de recursos e defesas de impugnações de licitações; apoio à UGP Águas do DF no acomp. do Programa; preparação de documentos p/SO-Governo e p/CAF; acomp. de licitação. CT.: 024/2010 (CL) - Proc.:110.000.550/2009.</p> <p>▶ 0018 - Executar serviços de auditoria de controles internos e demonstrações financeiras dos exercícios financeiros de 2012, 2013 e 2014 do Programa de Gestão das Águas e Drenagem Urbana do Distrito Federal (procedente da etapa nº 0155/2012).</p> <p>▶ 2012: executados 35% dos serviços - auditoria 2011 concluída e iniciada a de 2012. 2013: 63,8% dos serviços já executados - realizada auditoria de 2012, relatório aprovado. Acompanhamento para dados 2013. CT.: 015/2012 (CL) - Proc.:110.000.364/2011.</p>	
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	1.000.000	1.538.958	15	922.290	772.790	50		
15.451.6004.1968.0019		B		1.372.292	13	770.616	770.616	50		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	1.538.958	15	922.290	772.790	50	▶ 0019 - Complementar recursos para elaboração de projeto de reforma de vestiário e construção de cobertura de piscina no DEFER (procedente da etapa nº 0212/2012).	1
PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade 1									▶ 2012: executados 10% dos serviços. 2013: 90% dos serviços já executados - projeto em desenvolvimento. Conforme Ofício nº 1.700/2013 GAB/PRES-NOVACAP (crédito descent. - Port. Conj. nº 32, de 30/07/12-DODF nº 151 e Port. Conj. nº 12, de 21/08/13-DODF nº 174 - 22.101/22.201). CT.: 517/2011-NOVACAP - Proc.: 112.002.592/2012.	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
									<p>*0020 - Complementar recursos para elaboração de projetos em diversos locais do DF (procedente da etapa nº 0249/2012).</p> <p>▶ 2012: serviço iniciado. 2013: 85% executados - finalizadas as sondagens, 01proj. edificação e 01 de instalações; desenv. de 01 proj. edificação, 01 acessibilidade e comunicação visual, 01 saneamento e outros. Conforme Ofício nº 1.700/2013 GAB/PRES-NOVACAP (créditos descent. - Port. Conj. nº 54, de 18/10/12-DODFnº 211, Port.nº 60, de 03/12/12-DODFnº 244, Port.nº 11, de 21/08/12-DODFnº 174 e Port.nº 16, de 27/08/12-DODFnº 179 - 22.101/22.201). CT.: 517/2011-NOVACAP - Proc.: 112.001.646/2009.</p> <p>*0021 - Elaborar projetos básicos e executivos de arquitetura e de instalações prediais para reforma da Hemodiálise do Hospital de Sobradinho (procedente da etapa nº 0208/2012).</p> <p>▶ 2012: desenvolvidos 10% dos projetos. 2013: 100% dos serviços executados - desenvolvido e finalizado projeto de arquitetura e de instalações prediais. Conforme informado por meio do Ofício nº 867/2013 GAB/PRES-NOVACAP. (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 38, de 22/08/12-DODF nº 172 - 22.101/22.201). CT.: 661/2012-NOVACAP - Proc.: 112.003.180/2012.</p> <p>*0123 - Elaborar projetos para a reforma do Ginásio Nilson Nelson e Tenda, em Brasília.</p> <p>▶ Executados 95% dos serviços - projetos em desenvolvimento. Conforme Ofício nº 1.700/2013 GAB/PRES-NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 03, de 11/03/13-DODF nº 54 - 22.101/22.201). CT.: 591/2013-NOVACAP - Proc.: 112.000.592/2013.</p>	
15.451.6004.1984	F	B		-1.000.000	-	408.168		0	0	
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	500.000	803.580	16	408.168		0	0	
15.451.6004.1984.6962		B		-1.000.000	-	408.168		0	0	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL		A	500.000	803.580	16	408.168	0	0	*0022 - Construir a Unidade Acadêmica da Faculdade da UNB no Centro Metropolitano de Ceilândia (procedente da etapa nº 0158/2012).	9
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 172									▶2012: executados 57% da obra - parte das fundações, estrutura do auditório e rampas (877kg aço, 7,5m³ concreto), 1370m² de forros, instalações eletroeletrônicas e de incêndio e 269m² vidros. 2013: 100% da obra concluída (5.400m²) - fundações, rampas, castelo d'água, vedos, estruturas armadas, forros, pintura, gramado, instal. hidrossanitárias, eletroeletrônicas e de incêndio. CT.: 013/2012 (AC) - Proc.: 112.003.382/2011.	
15.451.6207.1302	F	B		279.231	23	279.231	206.304	69		
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS		A	1.200.000	299.231	25	299.231	206.304	69		
15.451.6207.1302.0799		B		279.231	28	279.231	206.304	69		
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	299.231	30	299.231	206.304	69	*0023 - Concluir a obra da Feira Permanente de Sobradinho (procedente da etapa nº 0009/2012).	5
FEIRA CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 800									▶ Até 2012: executados 99% dos serviços - execução de pisos, calçadas e alambrados, pintura de vedos, substituição de instalações elétricas e luminárias, construção de rede de sprinklers e sob análise dos projetos elétrico e proteção contra incêndios para recebimento da obra. 2013: obra finalizada 100% executados - aprovação concluída e 6.480m² de área reformada. CT.: 011/2011 (SF) - Proc.: 110.000.454/2011.	
15.451.6207.3247	F	B		0	0	0	0	0		
REFORMA DE FEIRAS		A	4.850.000	589.816	12	12.000	0	0		
15.451.6207.3247.6715		B		0	0	0	0	0		
(** *) REFORMA DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	589.816	29	12.000	0	0	*0024 - Complementar a instalação de sistema de prevenção e	1



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
FEIRA REFORMADA (M2) Quantidade 670									combate à incêndio, na Feira Permanente da Rodoferroviária no Plano (relativo à etapa nº 0010/2012). ▶ Rede complementar 100% executada; 670 m² de área adicional coberta por sprinklers. CT.: 027/2011 (SJ) - Proc.: 112.004.387/2009. ▶ 0025 - Reformar a Feira Permanente de Santa Maria (procedente da etapa nº 0241/2012). ▶ 2012: executados 10% da obra. 2013: executados 100% - pintura de alambrado, revestimento em cerâmica, total de 6.700m² de área construída. Conforme informado pela RA, por meio da Mensagem/SIGGO nº 7935. (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 17, de 27/06/12-DODF nº 125 - 22.101/11.115). CT: 018/2012-RA XIII - Proc.: 143.000.597/2012.	
15.451.6208.1101	F	B		70.904	3	70.903	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO		A	2.101.000	1.272.351	61	1.272.343	196.607	15		
15.451.6208.1101.0004		B		70.904	14	70.903	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	500.000	1.272.351	25	1.272.343	196.607	15	▶ 0026 - Elaborar projeto integrado de regularização dos Condomínios Sol Nascente e Pôr-do-Sol em Ceilândia (procedente da etapa nº 0012/2012).	9
PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA (M2) Quantidade 3300									▶ Até 2012: executados 95% dos serviços, projeto parcialmente aprovado (fase de correções). 2013: 95% executados - produto sob análise da CODHAB e IBRAM (fase de correções). CT.: 022/2008 (EJ) - Proc.: 112.002.221/2007. ▶ 0027 - Elaborar projetos de urbanismo, geometria viária, pavimentação, drenagem pluvial, viadutos e sinalização para adequação da ligação EIG e principais avenidas do Sudoeste	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
									(procedente da etapa nº 0016/2012).	
									<p>▶ Até 2012: executados 97% dos serviços - projetos sob reanálise e aprovação do IPHAN. 2013: 97% executados - reanálise concluída e aprovado pelo IPHAN. Projeto em fase final de correções. CT.: 249/2008 (EJ) - Proc.: 110.000.021/2008</p> <p>▶ 0028 - Elaborar projeto integrado de regularização dos parcelamentos informais do Setor Águas Quentes em Samambaia e Recanto das Emas (procedente da etapa nº 0018/2012).</p> <p>▶ Até 2012: executados 99% dos serviços - projeto elaborado e sob análise da SEDHAB. 2013: etapa finalizada com 1 projeto elaborado. CT.: 275/2008 (AS) - Proc.: 112.001.403/2008.</p> <p>▶ 0099 - Quitar reajustamentos e retenções contratuais da obra de urbanização do Bairro Arapoanga em Planaltina (relativo à Etapa nº 0082/2012).</p> <p>▶ Complementação da liquidação parcial de 01 reajustamento e liquidação do 2º. CT.: 075/2008 - Proc.: 112.003.508/2007.</p>	
15.451.6208.1110	F	B		7.858.590	9	7.600.691	7.553.203	16		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	86.967.639	47.765.165	55	31.148.665	11.268.900	24		
15.451.6208.1110.0147		B		2.022.220	10	1.145.362	2.254.154	20		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	19.900.000	11.266.767	57	8.743.637	3.696.207	33	<p>▶ 0029 - Reconstruir pavimentação asfáltica, passeios e meios-fios no Setor de Múltiplas Atividades (SMAS), Trecho 04, Lotes 6/8 e 6/9, em Brasília (procedente da etapa nº 0223/2012).</p>	1
ÁREA URBANIZADA (M2)									<p>▶ 2012: obra iniciada. 2013: 60% dos serviços executados - concluída limpeza e terraplanagem; iniciados a pavimentação com imprimação/implantação de asfalto (2.700m²), a implantação de meios-fios (760m) e a construção de calçadas (1.100m²). CT.: 029/2012 (ST) - Proc.: 110.000.259/2012.</p>	
Quantidade 130600									<p>▶ 0030 - Executar intervenção urbanística, compensação ambiental e</p>	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶		Etapas Realizadas - ▶▶
Meta (LOA)											
									erradicação de árvores, entre a antiga Via L4 Norte e a Rua 02 do Acampamento Tamboril, na Vila Planalto.		
									<p>▶ Obra 100% executada - urbanização de 414m² de praça e implantação de paisagismo. CT.: 040/2012 (AS) - Proc.: 110.000.343/2009.</p> <p>▶ 0031 - Construir drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e meios-fios na Quadra 12, entre os Conjuntos C, D e E e a Escola Classe 07, no Setor Sul do Gama (procedente da etapa nº 0224/2012).</p> <p>▶ 2012: executados 60% da obra - implantação de 20m drenagem pluvial e concluída a imprimação de 1.500m² de pavimentação. 2013: 100% da obra já executados - com 1.500m² de asfalto e 400m de meios-fios implantados e drenagem ativada . CT.: 026/2012 (ST) - Proc.: 110.000.725/2009.</p> <p>▶ 0032 - Construir drenagem pluvial na Quadra 50 do Setor Leste do Gama (procedente da etapa nº 0225/2012).</p> <p>▶ 2012: obra iniciada. 2013: detectadas interferências e invasão; obra retomada em 28/08/2013 c/ serviços de topografia, retirada de cerca e início de escavações. CT.: 030/2012 (ST) - Proc.: 110.000.354/2011.</p> <p>▶ 0033 - Construir drenagem pluvial na QND 30, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0170/2012).</p> <p>▶ 2012: executados 65% da obra - implantação de 160m de drenagem e está em reexecução a recuperação asfáltica (320m²). 2013: 80% construído - implantada drenagem (176m) e asfalto (240m²). CT.: 011/2012 (ST) - Proc.:110.000.383/2011.</p> <p>▶ 0034 - Contruir drenagem pluvial das vias próximas à praça da Quadra QNL 16, em Taguatinga.</p> <p>▶ Executados 100% da obra - Área urbanizada: 2.400m²; finalizada a drenagem (590m). CT.: 038/2012 (ST) - Proc.:112.001.314/2008.</p> <p>▶ 0035 - Executar paisagismo na praça e no entorno do Santuário Menino Jesus de Praga, situado na entrequadra 2/4 do Setor Norte</p>		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	
Meta (LOA)										
									de Brazlândia.	
									<p>▶ Executados 85% da obra - gramado parcialmente implantado (500m²), construída a pavimentação com intertravados (1.400m²) e continuação de execução de calçadas (4.128m²). CT.: 034/2012 (SF) - Proc.:110.000.022/2012.</p> <p>▶ 0036 - Construir alteração viária na Rua 7 em Sobradinho.</p> <p>▶ Executados 100% da obra - demolições concluídas (26,2m³); implantados meios-fios (110m), executadas calçadas (430m²), pavimentação da pista (4.008m²) e implantado gramado (490m²). Área urbanizada: 5.090m². CT.: 042/2012 (AG) - Proc.:110.000.254/2009.</p> <p>▶ 0037 - Elaborar projeto de drenagem pluvial do Condomínio Vale do Sol em Planaltina (procedente da etapa nº 0025/2012).</p> <p>▶ Até 2012: executados 15% dos serviços - iniciado estudo de diretrizes e esperada definições do IBRAM. 2013: serviços encerrados no estado atual com os 15% dos produtos entregues. Contrato expirado. CT.: 010/2010 (DC) - Proc.: 112.001.525/2009.</p> <p>▶ 0038 - Executar pavimentação asfáltica, fresagem, recapeamento asfáltico e meios-fios no acesso ao Setor de Indústria, em Ceilândia.</p> <p>▶ Obra com 100% dos serviços executados - implantados 2.123,63m² de pavimentação asfáltica e 500m de meios-fios. CT.: 031/2012 (SF) - Proc.:112.003.164/2007.</p> <p>▶ 0039 - Complementar drenagem pluvial da Rede 02 da QR 433, Conjuntos 11 e 12 em Samambaia (procedente da etapa nº 0171/2012).</p> <p>▶ 2012: executados 72% da obra - implantação de drenagem (125m), recuperação de asfalto (30m²) e início de procedimentos para conclusão dos serviços. 2013: obra finalizada - 125m de drenagem construída e 30m² de asfalto recuperado, correspondete a 100% dos serviços possíveis. CT.: 018/2012 (ST) - Proc.: 112.001.605/2012.</p>	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)									<p>*0040 - Construir estacionamento em pavimento asfáltico na QS 410 de Samambaia, entre os Conjuntos E e C e em frente aos lotes 01 e 02 do Conjunto E (procedente da etapa nº 0226/2012).</p> <p>▶ 2012: obra iniciada. 2013: 100% dos serviços já executados - finalizada a limpeza/terraplanagem (3.000m²); concluída a imprimção/pavimentação asfáltica (1.500m²) e a execução de meios-fios (150m). CT.: 025/2012 (ST) - Proc.: 142.000.526/2012.</p> <p>*0041 - Construir praça e executar paisagismo nos Conjuntos 10 a 15 da quadra 103 no Bairro Residencial Oeste de São Sebastião (procedente da etapa nº 0041/2012).</p> <p>▶ Até 2012: executados 49% dos serviços - parte das calçadas implantada. 2013: obra retomada. Executados 87% - implantação de calçadas (8.512m²) e escavações. CT.: 025/2011 (SJ) - Proc.: 390.007.111/2008.</p> <p>*0042 - Executar grama e calçadas na QD 508 do Recanto das Emas (procedente da etapa nº 0042/2012).</p> <p>▶ Até 2012: executados 98% dos serviços - implantados e conservados 9.776m² de gramados e 3.920m² de calçadas e iniciada análise contratual para melhoria/ampliação de acessibilidade. 2013: 100% executados - obra finalizada com complementação de gramado e passeios, área urbanizada de 14.000m², sem o aditivo de ampliação de acessibilidade. CT.: 014/2011 Lote 7 (SF) - Proc.: 112.001.462/2009.</p> <p>*0043 - Construir pavimentação asfáltica e drenagem pluvial nas Ruas 430, 432, 450 e 452, na QS 03, em Águas Claras (procedente da etapa nº 0228/2012).</p> <p>▶ 2012: obra iniciada. 2013: 100% dos serviços executados - conclusão de limpeza e de terraplanagem, pavimentação asfáltica (6.000m²), implantação de drenagem (30m) e meios-fios (1.500m). CT.: 036/2012 (ST) - Proc.: 112.002.537/2012.</p> <p>*0044 - Elaborar projeto dos lançamentos 01 e 03 de drenagem da quadra 17 no Park Way - RA XXIV (procedente da etapa nº 0049/2012).</p>	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
									<p>▶ Até 2012: executados 2% dos serviços - estudo de diretrizes realizado, pendente de licença ambiental. 2013: serviços encerrados no estado atual com 90% executado - projetos elaborados e entregues pendentes de aprovação. Contrato expirado. CT.: 050/2010 (DC) - Proc.: 110.000.034/2009.</p> <p>▶0045 - Executar pavimentação asfáltica no Setor Norte Quadra 3, Conjuntos 10 e 11 e Setor Leste, Quadra 6, Conjunto 22, da Cidade Estrutural no SCIA (procedente da etapa nº 0183/2012).</p> <p>▶ 2012: obra iniciada. 2013: 100% executados - urbanizados 1880m². Conforme informado pela RA, por meio da Mensagem/SIGGO nº 7878. (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 40, de 27/08/12-DODF nº 176 - 22.101/11.127). CT.: 003/2012-RA-XXV - Proc.: 306.000.064/2012.</p> <p>▶0046 - Elaborar projeto de drenagem pluvial no Setor de Oficinas Sul (SOF Sul) no Guará e no Grande Colorado em Sobradinho (procedente da etapa nº 0057/2012).</p> <p>▶ Até 2012: executados 30% dos serviços - projeto iniciado. 2013: projeto retomado em agosto/2013 - executados 50% dos serviços. Diretrizes para elaboração do projeto definidas, projeto em desenvolvimento. CT.: 171/2009 (DC) - Proc.: 112.000.862/2009.</p> <p>▶0092 - Construir pavimentação asfáltica (estacionamentos) e drenagem pluvial na Quadra 03 do Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte - SAAN, em Brasília.</p> <p>▶ Executados 90% dos serviços - terraplanagem concluída (26.265m²) e executada imprimação/pintura de ligação para pavimentação (43.008m² p/ total de 67.516m²). CT.: 008/2013 (LO) - Proc.: 112.001.390/2009.</p> <p>▶0097 - Construir drenagem pluvial, contenção e urbanização de taludes na área do Hospital da Criança de Brasília, no SAIN Lote 4B, Asa Norte.</p> <p>▶ Executados 100% da obra - implantada drenagem (15m) e calhas</p>	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
									<p>(61m); regularizados taludes (522m²); assentamento de placas pré-moldadas de concreto (648m²) e plantio de grama (565m²). CT.: 007/2013 (ST) - Proc.:110.000.326/2012.</p> <p>▶0103 - Executar estacionamento em blocos intertravados, compensação ambiental, erradicação de árvores sem destocamento e com remoção de lixo na SQN 215, Asa Norte.</p> <p>▶ Executado 100% do serviço - instalado canteiro de obras e meios-fios (169,5m), retiradas árvores, pavimentado o estacionamento (534m) e construída calçadas (125m). Área urbanizada: 659m². CT.: 014/2013 (SC) - Proc.: 141.002.446/2005.</p> <p>▶0107 - Asfaltar via e executar passeios na QNM 30, em Ceilândia.</p> <p>▶ Executados 100% da obra - concluídos os serviços de terraplanagem (394m³), a pavimentação de vias (980m²), a implantação de calçadas (887m²) e meios-fios (260m). Área urbanizada: 1.947m². CT.: 011/2013 (AG) - Proc.:110.000.380/2010.</p> <p>▶0108 - Executar pavimentação asfáltica, passeios e meios-fios na duplicação da Estrada de Clubes Esportivos, entre a Av. das Nações e o acesso à Ponte JK, no Plano Piloto.</p> <p>▶ Executados 73% da obra - concluída a limpeza superficial (29.820m²), continuada a terraplenagem (28.532m²) e iniciada a pavimentação de via. CT.: 016/2013 (AG) - Proc.:112.004.085/2012.</p> <p>▶0109 - Executar serviços de pavimentação na Rua 25 Norte, urbanização na Praça Sabiá Quadra 208 e Drenagem na Quadra 208 em Águas Claras.</p> <p>▶ Executados 96% dos serviços - concluídos canteiro e locação da obra. Implantados meios-fios (693m), cordão de concreto (1.280m), pavimentação intertravada (3.487m²), pavimentação asfáltica (2.027m²), pisos podotátil e rampas de acessibilidade. CT.: 029/2013 (AG) - Proc.:110.000.083/2013.</p> <p>▶0116 - Executar serviços de pavimentação asfáltica, passeios, meios fios e ajardinamento na Praça de Modas, do Pólo de Modas</p>	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
									do Guará. ▶ Executado 3% do serviço - iniciada a terraplanagem. CT: 023/2013 (FL) - Proc.: 112.002.525/2008. ▶ 0118 - Construir passeios em concreto na QN 429, Conjuntos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, e QN 431, AE 01, Conjuntos B e C, em Samambaia. ▶ Executado 50% do serviço - concluídas as concretagens de passeios em 05 conjuntos. Serviço interrompido devido a interferências. CT: 028/2013 (VT) - Proc.: 142.000.840/2012. ▶ 0120 - Executar obras de urbanização da praça no SHCGN 713, Asa Norte. ▶ Executado 90% do serviço - concluída a concretagem de passeios (900m²), instaladas rampas e executado o gramado (680m²) e assentados blocos de concreto (115m²). Instalação de equipamentos da praça. CT: 019/2013 (SC) - Proc.: 141.001.051/2008. ▶ 0121 - Construir passeios, rampas, pavimento em bloco de concreto, meios-fio, cordão de concreto e plantio de palmeiras entre os conjuntos J ₁ e H ₁ da Quadra 05 do Varjão. ▶ Executado 95% do serviço - concluída a concretagem de passeios (500m²), instaladas rampas, meios-fios (56m) e cordões de concreto (100m), executada a pavimentação em blocos de concreto (700m²) e plantadas palmeiras. Início de complementação de ajardinamento e serviços. CT: 020/2013 (SC) - Proc.: 110.000.279/2012. ▶ 0133 - Executar drenagem pluvial e remanejamento de rede ao longo da Via de Contorno da QE 42, no Guará. ▶ Executados 70% do serviço - canteiro concluído, escavações e implantação de rede de drenagem (400m). CT: 032/2013 (ST) - Proc.: 137.000.608/2006. ▶ 0134 - Construir drenagem pluvial em diversos locais das	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1110.1322		B		2.995.758	52	2.430.780	2.768.109	33	Avenidas Jequitibá, Araucária, Flamboyant e Jacarandá, em Águas Claras. ▶ Executados 30% do serviço - execução de escavações e implantação de rede de drenagem na Av. Jacarandá. CT: 031/2013 (AG) - Proc.: 110.000.161/2009.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL		A	5.802.052	8.493.505	14	7.162.453	2.768.109	33	▶ 0047 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial no Setor Arapoanga em Planaltina (procedente da etapa nº 0076/2012). ▶ Até 2012: executados 76% dos serviços - utilizada massa de asfalto, implantação parcial de drenagem e meios-fios. 2013: obra encerrada no estado atual - 76% executados (3.510m³ de massa de asfalto utilizados, 18.760m de drenagem e 20.353m de meios-fios implantados). Contrato expirado. CT.: 237/2007 Lote 1 (LO) - Proc.: 410.007.528/2007. ▶ 0048 - Urbanizar vias na Vila Vicentina em Planaltina (procedente da etapa nº 0077/2012). ▶ Até 2012: executados 77% dos serviços - utilizada massa de asfalto, implantados drenagem e meios-fios. 2013: obra encerrada no estado atual - 77% executados (1.372m³ de massa de asfalto utilizados, 8.211m de drenagem e 9.085m de meios-fios implantados). Contrato expirado. CT.: 237/2007 Lote 2 (LO) - Proc.: 410.007.528/2007. ▶ 0049 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial nas Quadras QNP, QNR e QNQ em Ceilândia (procedente da etapa nº 0080/2012). ▶ Até 2012: executados 85% da obra - vias pavimentadas e drenagem parcialmente implantada. 2013: mantidos os 85% já construídos (área urbanizada: 187.086m²). CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.	6
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 133300										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1110.6949		B		48.300	40	47.715	47.715	3	*0127 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores. ** Pagamento de 3 despesas referentes ao Contrato nº 261/2007-SO, relativas à etapa SAG 0078/2012; publicação DODF nº 160, de 06/08/2013, pg. 49. Proc.: 112.002.038/2009, 112.003.755/2009, 112.004.745/2009 e 410.007.654/2007.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-BAIRRO JARDIM BOTÂNICO- JARDIM BOTÂNICO		A	120.000	1.670.172	0	1.669.586	1.669.586	10	*0105 - Devolver recursos de Convênios. ** 02 devoluções efetuadas. Convênio nº 013/2008 - SO/TERRACAP. Processo nº: 110.000.169/2013.	27
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 1		B		3.976.835	23	3.976.834	2.483.224	17		
15.451.6208.1110.9438		B		3.976.835	23	3.976.834	2.483.224	17		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-POLO JK-SANTA MARIA		A	17.500.000	14.739.657	84	13.572.989	3.134.997	21	*0050 - Asfaltar, implantar meios-fios e drenagem pluvial nas redes 01, 04 a 06, 09, 11, 12, 14, 15, 17, 22 a 26, da 2ª Etapa do Pólo JK em Santa Maria (procedente da etapa nº 0066/2012). ** Até 2012: executados 98,5% dos serviços - implantados meios-fios e rede de drenagem, com a complementação de ramais e poços de visita em andamento. 2013: 100% executados - meios-fios (10.331m), drenagem (5.620m) com implantação das restantes bocas de lobo, e asfaltamento (87.912m²) com conclusão de trechos finais. CT.: 015/2009 Lote 1 (LO) - Proc.: 112.004.542/2007. *0051 - Asfaltar, implantar meios-fios e drenagem pluvial nas redes 18 a 21 da 2ª Etapa do Pólo JK em Santa Maria (procedente da etapa nº 0067/2012). ** Até 2012: executados 85% dos serviços - asfalto e meios-fios parcialmente implantados e conservados. 2013: 98% já executados - limpeza concluída (8.614m²), implantação de meios-fios (1.795m p/ total de 14.674m) e de drenagem pluvial	13
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 116700										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1950	F	B		671.112	34	750.370	0	0	(1.347m); conservação de vias (12.879m de meios-fios e de 48.000m² de pavimentação asfáltica). CT.: 016/2009 Lote 2 (LO) - Proc.: 112.004.542/2007. ▶0100 - Complementar pavimentação e drenagem no Polo JK em Santa Maria - Trechos 3, Conjuntos Pares, e Trecho 4 ▶ Executado 11% dos serviços - instalado canteiro de obras, continuação de escavações (12.692m³ p/ total de 13.457m³) e construção de rede de drenagem (1.642m p/ total de 1.947m). CT.: 017/2013 Lote 2 (SJ) - Proc.: 112.002.282/2012. ▶0101 - Complementar pavimentação e drenagem no Polo JK em Santa Maria - Trechos 3, Conjunto 3 ▶ Executados 52% dos serviços - conclusão da limpeza de terreno (18.202m²), implantação de rede de drenagem (1.696m p/ total de 3.412m), locação de ruas (2.061m) e terraplanagem (17.445m²). CT.: 018/2013 Lote 1 (LO) - Proc.: 112.002.282/2012. ▶0126 - Reavaliar os lançamentos finais da drenagem pluvial do Pólo JK, em Santa Maria ▶ Executado 1% do serviço - iniciado desenvolvimento de projeto. CT: 001/2013 (CC) - Proc.: 112.002.802/2012.	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	2.000.000	2.285.073	11	1.555.070	0	0		
15.451.6208.1950.1040		B		671.112	34	750.370	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	2.285.073	11	1.555.070	0	0	▶0124 - Fornecer e instalar brinquedos em 104 parques infantis em diversos locais do DF.	99
PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 8000									▶ Executados 100% dos serviços - fornecidos e instalados 520 brinquedos: gangorras triplas (104), carrosséis (104), balanços (104) e parques infantis. Conforme Ofício nº 1.700/2013-	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
15.451.6208.1968	F	B			0 0	0	0	0	0	PRES/NOVACAP (crédito descent. - Port. Conj. nº 30, de 27/07/12-DODF nº 150 e nº 17, de 27/08/13-DODF nº 179 - 22.101/22.201). CT.: 509/2012-NOVACAP e 510/2012-NOVACAP - Proc.: 112.004.555/2011. *0131 - Executar urbanização, paisagismo, passeios, rampas, meios-fios, implantação de parques infantis e pontos comunitários nos espaços livres das Quadras 103, 110, 300, 509, 407 e 802, do Recanto das Emas. ** Executado 1% do serviço - limpeza da praça da Quadra 103. CT: 030/2013 (SJ) - Proc.: 110.000.410/2012.	
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	1.120.000	3.114.132	27	0	0	0	0		
15.451.6208.1968.0018		B			0 0	0	0	0	0		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA-DISTRITO FEDERAL		A	1.120.000	3.114.132	27	0	0	0	0	*0052 - Complementar recursos para elaboração de projeto executivo viário e de drenagem pluvial para a ligação QE 32 - Guará/Núcleo Bandeirante (procedente da etapa nº 0160/2012).	99
PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade 1										** 2012: 65% da complementação liquidada - proj. drenagem aditado para encaminhamento à aprovação. 2013: executado 85% - proj. elaborado e encaminhado à ADASA aguarda aprovação. Conforme Ofício nº 1.700/2013 GAB/PRES-NOVACAP (crédito descent. - Port. Conj. nº 09, de 27/04/12-DODF nº 85 e nº 15, de 26/08/13-DODF nº 178 - 22.101/22.201). CT.: 536/2010-NOVACAP - Proc.: 110.000.309/2008 e 112.002.200/2011.	
15.451.6208.3058	F	B		10.251.425	13	0	0	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA		A	76.683.659	22.054.747	29	0	0	0	0		
15.451.6208.3058.0002		B		-327.156	-4	0	0	0	0		



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA		A	7.645.614	530.000	7	0	0	0	*0053 - Executar asfalto e a 2ª Etapa do sistema de drenagem pluvial no Mestre D'Armas em Planaltina (procedente da etapa nº 0084/2012).	6
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 22800										
15.451.6208.3615	F	B		1.779.481	16	6.568.962	2.919.661	40		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA		A	11.262.332	7.347.278	65	6.568.962	2.919.661	40		
15.451.6208.3615.0001		B		2.779.481	44	6.568.962	2.919.661	43		
(** *) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA-- DISTRITO FEDERAL		A	6.262.332	6.760.740	10	6.568.962	2.919.661	43	*0129 - Manter vias e logradouros públicos em diversos locais do DF.	99
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
15.451.6208.3902	F	B		0	0	194.974	468.348	17		
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	2.120.000	2.722.198	12	1.092.439	468.348	17		
15.451.6208.3902.9472		B		0	0	194.974	468.348	17		
(** *) REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- DISTRITO FEDERAL		A	2.120.000	2.722.198	12	1.092.439	468.348	17	*0054 - Recuperar calçadas e reformar parque infantil na SQS 102, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0216/2012).	1



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶		Etapas Realizadas - ▶▶
PRAÇA/ PARQUE REFORMADO (M2) Quantidade 102400											
15.451.6208.3938	F	B			0 0	0	0	0	0	0	<p>▶ 2012: executados 80% dos serviços - implantados os passeios e recuperadas as rampas. 2013: 100% concluídos - recuperação do parque infantil, limpeza dos 1.700 m² de passeios e 05 rampas erigidas. CT.: 024/2012 (FL) - Proc.: 141.002.060/2011.</p> <p>▶ 0055 - Reformar praça no SHIGS 705/706, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0217/2012).</p> <p>▶ 2012: obra iniciada. 2013: serviços executados - concluídas remoção e construção de passeios (3.110m²), pavimentação intertravada (1.676m²), espelho d'água (230m²), cordões de concreto e alambrados. Área 100% reformada. CT.: 033/2012 (FL) - Proc.: 110.000.546/2008.</p> <p>▶ 0056 - Executar urbanização e revitalização de praça na EQNM 3/5, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0214/2012).</p> <p>▶ 2012: obra iniciada. 2013: análise de rescisão contratual com 60% dos serviços executados - implantado estacionamento em blocos intertravados, plantio de grama, calçadas e meios-fios. CT.: 032/2012 (AG) - Proc.: 138.001.030/2007</p> <p>▶ 0096 - Reformar quadra poliesportiva e revitalizar praça na EQNN 19/21, em Ceilândia.</p> <p>▶ Executados 75% dos serviços - canteiro instalado, topografia concluída; executado o asfalto, em execução de meios-fios, cordões de concreto (1.590m), calçadas (2.190m²) e gramado (1.044m²). CT.: 009/2013 (AC) - Proc.: 138.001.025/2007.</p> <p>▶ 0119 - Revitalizar praça na EQNM 18/20, em Ceilândia.</p> <p>▶ Executado 90% do serviço - concluída a pavimentação intertravada de estacionamentos e seus meios-fios, concluída a concretagem de passeios, revitalização de parque infantil e iniciado o ajardinamento. CT: 024/2013 (VT) - Proc.: 138.001.038/2007.</p>



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS		A	3.201.000	0 0		0	0 0			
15.451.6208.3938.9060		B		0 0		0	0 0			
(** *) REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS-EIXO MONUMENTAL TRECHO RODOVIÁRIA-ESTÁDIO NACIONAL- PLANO PILOTO		A	2.700.000	0 0		0	0 0	*0057 - Elaborar projeto básico (com serviços de sondagem) e executivos de fundações, estruturas e instalações, para construção de espelho d'água no Eixo Monumental, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0232/2012).		1
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1								▶2012: proj. básico iniciado. 2013: 100% dos serviços já executados - concluídos o desenvolvimento dos proj. básico e executivo, das sondagens, definidas estruturas metálicas, madeira e de irrigação de gramado, elaborados e verificados 2 projetos finais. CT.: 035/2012 (MC) - Proc.: 112.002.315/2012.		
15.451.6208.5695	F	B		-1.000.000	-	1.378.588	136.166	3		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO		A	5.100.000	4.000.000	78	1.615.373	136.166	3		
15.451.6208.5695.0001		B		-1.000.000	-	1.378.588	136.166	3		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO--DISTRITO FEDERAL		A	5.100.000	4.000.000	78	1.615.373	136.166	3	*0058 - Executar gabiões e implantar o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas para o Córrego Estiva, no Recanto das Emas (procedente da etapa nº 0172/2012).	15
PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1									▶2012: executados 30% dos serviços - implantadas estacas (110m) e gabiões (201m³) e realizada escavação de terreno (358m³). 2013: executados 100% da obra - área recuperada (2.590m²); implantadas estacas (285m), gabiões (465m³) e escavado terreno (1070m³). CT.: 019/2012 (SJ) - Proc.:112.003.367/2010. ▶0135 - Elaborar plano de emergência com estudos e avaliação de riscos para recuperação da Barragem do Ribeirão do Gama, Quadra 17, Setor de Mansões Park Way.	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6216.1347 CONSTRUÇÃO DE PASSARELA	F	B		469.132	36	469.132	321.335	45	▶▶ Executados 40% do serviço - execução de topografia e batimetria. CT: 015/2013 (EJ) - Proc.: 112.001.680/2010.	
15.451.6216.1347.9476 CONSTRUÇÃO DE PASSARELA--DISTRITO FEDERAL		A	1.300.000	708.391	54	708.390	321.335	45		
PASSARELA CONSTRUÍDA (UNIDADE) Quantidade 2		B		469.132	47	469.132	321.335	45		
15.482.6218.3059 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PRÓ-MORADIA	F	B		-4.960.671	-	0	313.694	1	▶▶ Executados 80% dos serviços - guarda-corpos parcialmente implantados (800m), estacas locadas e implantadas (1.200m) e continuação da construção da estrutura em madeira (800m²). CT.: 021/2012 (SF) - Proc.:112.001.400/2012.	5
15.482.6218.3059.0003 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA		A	50.186.764	21.823.713	43	688.035	438.124	2		
CASA CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 32267		B		-4.960.671	-	0	313.694	2		
15.541.6210.5183	F	B		0	0	0	0	0	▶▶ Até 2012: executados 85% da obra - instal. hidráulicas em 203 casas e instal. elétricas em 179 casas. 2013: executados 100% - 9.714m² de área construída - escavações e fundações concluídas, armação de ferragens (53.086kg), construção de alvenaria (475m²), muro de arrimo (1.604m²) e pintura (2.160m²) concluídos. CT: 004/2011 (SJ) - Proc.: 110.000.002/2011.	9



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
REVITALIZAÇÃO DE PARQUES		A	121.000	60.000	50	60.000	0	0		
15.541.6210.5183.9553		B		0	0	0	0	0		
(** *) REVITALIZAÇÃO DE PARQUES-REVITALIZAÇÃO DE PARQUES - URBANIZAÇÃO E MOBILIÁRIO URBANO-DISTRITO FEDERAL		A	121.000	60.000	50	60.000	0	0	*0061 - Reformar o alambrado do Parque Olhos D'Água, na Asa Norte Plano Piloto.	1
PRAÇA/ PARQUE MANTIDO (UNIDADE)									▶▶ Executados 100% dos serviços - recuperados 2.000m de cerca (créditos descent. inscritos em Restos a Pagar - Port. Conj. n° 36, de 21/08/12-DODF n° 169 e Port. Conj.n° 42, de 29/08/12-DODF n° 178 - 22.101/22.201). CT.: 668/2012-NOVACAP - Proc.: 112.002.237/2012.	
Quantidade 5									*0062 - Construir cobertura de duas quadras de esportes no Parque dos Pioneiros no Núcleo Bandeirante (procedente da etapa n° 0093/2012).	
15.544.6213.3057		F B		-345.993	0	2.004.426	140.599	1	▶▶ Até 2012: executados 60% da obra - cobertura concluída com 1.751 m² e 18.000 kg de estrutura de aço. 2013: obra mantida com 60% executados - preservação da estrutura. CT.: 029/2011 (AG) - Proc.: 112.004.123/2009.	
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA - CORUMBÁ SUL		A	100.205.957	19.671.361	20	6.736.426	140.599	1		
15.544.6213.3057.0002		B		-345.993	0	2.004.426	140.599	1		
(**) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA - CORUMBÁ SUL--DF ENTORNO		A	100.205.957	19.671.361	20	6.736.426	140.599	1	*0063 - Complementar a 1ª Etapa da Adutora de Água Bruta do Sistema Podutor Corumbá IV (procedente da etapa n° 0094/2012).	95
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)									▶▶ Até 2012: executados 9,95% da obra - locação (3.450m), limpeza	
Quantidade 1										



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.573.6205.3033	F	B		204.750	85	204.750	0	0	(21.659m²), escavações (25.994m³), assentamento (1.444m) e fornecimento (10.630m) de tubos . 2013: 28,5% dos serviços executados - implantação de tubos (2.695,08m - total 2012/2013 = 4.139,08m). CT.: 8102/2011-CAESB (FL) - Proc.: 092.007.613/2008	
INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL		A	240.000	204.750	85	204.750	0	0		
15.573.6205.3033.0001		B		204.750	85	204.750	0	0		
INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL-- SOBRADINHO		A	240.000	204.750	85	204.750	0	0	*0064 - Fornecer e Instalar leitos de cabos no interior da Torre de TV Digital (procedente da etapa nº 0159/2012).	18
TORRE INSTALADA (UNIDADE) Quantidade 1									**2012: executados 50% dos serviços - instalação de cabos. 2013: executados 70% da obra - montagem de leito e galvanização de peças. Projeto executivo final entregue. CT.: 016/2012 (AC) - Proc.: 112.000.533/2012.	
15.752.6209.1133	F	B		0	0	217.890	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		A	9.800.000	5.462.973	56	1.963.456	145.566	3		
15.752.6209.1133.2836		B		0	0	217.890	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA-READEQUAÇÃO DA REDE DE ALTA TENSÃO NO TAGUAPARQUE-TAGUATINGA		A	9.600.000	5.462.973	57	1.963.456	145.566	3	*0095 - Remanejar as linhas de transmissão da CEB na área do Taguaparque, em Taguatinga	3
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M) Quantidade 6000									**Executado 3% dos serviços - projeto executivo em fase de conclusão e canteiro de obras implantado. Concluídas as sondagens do terreno . CT.: 003/2013 (SJ) - Proc.: 110.000.260/2012.	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.752.6209.1763	F	B		0 0		3.563.020	2.250.854	5	*0122 - Isolar a faixa de servidão das linhas de transmissão no Taguaparque. ▶ Executados 100% dos serviços - instalados 2.363m de tapumes. Conforme Ofício nº 1.323/2013-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 06, de 30/04/13-DODF nº 89 - 22.101/22.201). CT.: 561/2013-NOVACAP - Proc.: 110.000.216/2013.	
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	57.323.475	45.925.927	80	41.945.853	5.372.956	12		
15.752.6209.1763.0012		B		0 0		3.563.020	2.250.854	5		
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- DISTRITO FEDERAL		A	56.723.475	45.625.927	80	41.945.853	5.372.956	12	*0065 - Instalar postes de concreto retos, de 16m, com luminárias tipo 02 pétalas e lâmpadas, na área externa da Unidade de Pronto Atendimento do Núcleo Bandeirante - UPA (procedente da etapa nº 0207/2012). ▶ 2012: executado 85% dos serviços - 11 postes instalados. 2013: 100% executados - 2 postes finalizados (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 45, de 11/09/12-DODF nº 185 - 22.101/11.110). CT.: 014/2012 - RA VIII - Proc.: 136.000.338/2012. ▶0066 - Ampliar rede pública e implantar transformador para o Terminal de Taxi do Aeroporto JK, no Lago Sul. ▶ Executados 100% dos serviços - instalados 02 transformadores. (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 55, de 25/10/12-DODF nº 219 - 22.101/11.118). Proc.: 146.000.450/2012. ▶0067 - Implantar iluminação pública no Terminal de Taxi do Aeroporto JK, no Lago Sul. ▶ Serviços 100% executados com a instalação dos 28 postes de	8
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M) Quantidade 41100										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.782.6216.3054	F	B			0 0	0	0	0	concreto com luminárias, sendo 7 de duas pétalas e 21 de quatro pétalas, após implantação de redes de dutos e cabos elétricos. Conforme informado pela RA XVI, por meio da Mensagem/SIGGO nº 7112. (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 55, de 25/10/12-DODF nº 219 - 22.101/11.118). CT.: 002/2012 - RA XVI - Proc.: 146.000.450/2012. ▶0068 - Elaborar projeto e executar obras de implantação, expansão e melhoria do sistema de iluminação pública do Distrito Federal. ▶ Executado 9% do serviço - projeto desenvolvido e continuação de instalação de pontos de iluminação (2.341un). CT: 037/2012 (SJ) - Proc.: 110.000.294/2012. ▶0102 - Elaborar estudos e projetos executivos para melhorar iluminação pública e executar obras de expansão no Eixo Monumental, da EPIA até a Via L4, inclusive Praça dos Três Poderes. (procedente da etapa nº 0218/2012). ▶2012: Executado 1% dos serviços. 2013: Executados 20% dos serviços - Projetos em desenvolvimento. CT.: 027/2012 (FL) - Proc.: 110.000.249/2012.	
CONSTRUÇÃO DE TÚNEL		A	27.000.000	4.639.736	17	38.670	0	0		
15.782.6216.3054.0002		B			0 0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA		A	27.000.000	4.639.736	17	38.670	0	0	▶0094 - Elaborar atualização de orçamento e caderno de encargos do projeto básico do túnel de Taguatinga.	3
TÚNEL CONSTRUÍDO (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Executados 80% dos serviços - estudos e atualização em andamento, orçamento entregue e em fase de análise das composições de custos. CT.: 021/2013 (EJ) - Proc.: 112.000.711/2013.	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.782.6216.3087	F	B		0 0		2.615	0 0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE		A	500.000	500.000	10	57.769	55.154	11		
15.782.6216.3087.0001		B		0 0		2.615	0 0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE--DISTRITO FEDERAL		A	500.000	500.000	10	57.769	55.154	11	*0069 - Executar obras de acessibilidade na Praça dos Três Poderes, Eixo Monumental de Brasília (procedente da etapa nº 0229/2012).	1
OBRA REALIZADA (M2)										
Quantidade 10900									<p>▶▶ 2012: executados 38% dos serviços - remoção de portas (3,36m²) e demolição de alvenaria (2,80m²). 2013: executados 95% da obra - dry-wall instalada (2m), paredes revestidas (40m²), instaladas portas (2 un), pintadas paredes (48m²) e realizada limpeza/pintura de concreto (296m²). Aguarda definições do IPHAN para instalação de piso táctil. CT.: 022/2012 (SC) - Proc.: 150.000.526/2007.</p> <p>*0070 - Executar obras de acessibilidade à Biblioteca Braille em Taguatinga (procedente da etapa nº 0250/2012).</p> <p>▶▶ 2012: obra iniciada. 2013: executados 100% dos serviços - construção de rampa, proteções e guias de piso (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 43, de 29/08/12-DODF nº 178 - 22.101/22.201 e Port.Conj. nº 02, de 04/02/13-DODF nº 29), CT.: 691/2012-NOVACAP - Proc.: 112.003.696/2012.</p> <p>*0071 - Construir meios-fios, calçadas e rampas de acessibilidade no CEF Arapoanga na Área Central, Quadra 08, Conjunto I, em Arapoanga, Planaltina (procedente da etapa nº 0098/2012).</p> <p>▶▶ 2012: executados 7% da obra - 300m² de calçadas construídos. 2013: obra encerrada com 7% executados, contrato em fase de rescisão (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 01, de 26/01/12-DODF nº 20 - 22.101/22.201). 2013: CT.: 520/2012-NOVACAP - Proc.:112.002.563/2011.</p> <p>*0072 - Construir calçadas e rampas de acessibilidade na Cidade</p>	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.782.6216.3119	F	B		5.514.005	7	11.514.005	596.291	2	Estrutural, SCIA (procedente da etapa nº 0184/2012). ▶ 2012: executados 93% da obra. 2013: obra 100% concluída, com 1.830m² urbanizados - finalizados 128m² de calçadas (crédito descentr. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 40, de 27/08/12-DODF nº 176 - 22.101/11.127). CT.: 001/2012-RA-XXV - Proc.: 306.000.069/2012.	
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)		A	81.000.000	26.853.426	33	14.269.953	876.864	3		
15.782.6216.3119.0004		B		5.514.005	7	11.514.005	596.291	2		
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)--DISTRITO FEDERAL		A	81.000.000	26.853.426	33	14.269.953	876.864	3	▶ 0098 - Elaborar estudos e projetos executivos de readequação do corredor de transporte público do Eixo Oeste do DF e vias complementares ao sistema.	99
CORREDOR IMPLANTADO (KM) Quantidade 9									▶ Executados 41% dos serviços - concluídos estudos topografia/tráfego. Proj. parciais e estudos de tráfego sob correções e ajustes das Av. Hélio Prates, Sandú Norte, Comercial, interseções principais em Taguatinga, corredor Sol Nascente, duplicações e acesso no Sudoeste, passagem pedestre subterrânea na EPTG e EPIG, paisagismo da EPIG e ESPM, complem. do sistema viário da ESPM/TAS e da SMAS/Hípica; concluído 01 proj. da interseção W3-Sul/ESPM. CT.: 013/2013 (MM) - Proc.:110.000.397/2012. ▶ 0132 - Construir viaduto e acessos na interseção das Vias ESPM e W3-Sul de Brasília. ▶ Executado 1% do serviço - mobilização de canteiro, execução de estacas raiz e terraplanagem. CT: 034/2013 (SJ) - Proc.: 110.000.183/2013.	
15.782.6216.3128	F	B		0	0	579.587	0	0		



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO 15.782.6216.3128.0003		A	2.200.000	2.696.255	12	579.587	0	0		
		B		0	0	579.587	0	0		
IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO-SUPERVISÃO/FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO PAC-MOBILIDADE-DISTRITO FEDERAL PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1		A	1.100.000	1.646.255	15	579.587	0	0	▶0130 - Executar serviço de fiscalização e de engenharia para construção do viaduto da interseção das Vias W3-Sul e ESPM e suas alças de acesso.	1
15.782.6216.3361		F B		0	0	0	0	0	▶▶ Executado 2% do serviço - 01 relatório elaborado. Fiscalização em andamento. CT: 049/2013 (RB) - Proc.: 110.000.186/2013.	
CONSTRUÇÃO DE PONTES 15.782.6216.3361.4356		A	120.000	142.165	11	142.165	141.824	10		
		B		0	0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PONTES--DISTRITO FEDERAL PONTE CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 24		A	120.000	142.165	11	142.165	141.824	10	▶0091 - Construir ponte em concreto armado sobre o Ribeirão Engenho das Lajes, no Núcleo Rural Engenho das Lajes (margens da BR-060, km 19), no Gama	2
15.782.6216.5902		F B		0	0	0	1.537.508	19	▶▶ Executados 100% dos serviços - conclusão de fabricação e instalação dos elementos de concreto armado (44m²). CT.: 005/2013 (SC) - Proc.: 112.000.602/2010.	
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO 15.782.6216.5902.7778		A	7.730.000	8.099.510	10	7.749.509	1.537.508	19		
		B		0	0	0	1.537.508	19		
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO--DISTRITO FEDERAL VIADUTO CONSTRUÍDO		A	7.730.000	8.099.510	10	7.749.509	1.537.508	19	▶0110 - Construir um viaduto na Avenida Araçá, sobre a linha do Metrô em Águas Claras.	20



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
(M2) Quantidade 3000										
15.811.6206.7112	F	B			0 0	0	0	0	0	
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES		A	6.430.000	7.486.965	11	20.117	20.117	0		
15.811.6206.7112.0003		B			0 0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES-- CEILÂNDIA		A	110.000	1.166.965	0	20.117	20.117	2		9
GINÁSIO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 250										
15.811.6206.7244	F	B			0 0	0	0	0		
REFORMA DE ESTÁDIO		A	240.000	240.000	10	47.133	38.824	16		
15.811.6206.7244.6330		B			0 0	0	0	0		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
(**)(***) REFORMA DE ESTÁDIO--DISTRITO FEDERAL ESTÁDIO REFORMADO (M2) Quantidade 400		A	120.000	120.000	10	47.133	38.824	32	▶0073 - Reformar parcialmente o Estádio Elmo Serejo Farias - Boca do Jacaré na QI 08, Lotes 73 e 75, em Taguatinga. ▶▶ Executados 100% dos serviços - pintura, reconstrução de pisos e instalações (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 64, de 14/12/12-DODF nº 254 - 22.101/22.201). CT.: 726/2012-NOVACAP - Proc.:110.000.469/2012. ▶0074 - Reformar parcialmente o Estádio Chapadinha, na Área Especial 02 do Setor Sul de Brazlândia. ▶▶ Executados 100% dos serviços - reconstrução de pisos e instalações (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 64, de 14/12/12-DODF nº 254 - 22.101/22.201). CT.: 726/2012-NOVACAP - Proc.:110.000.469/2012. ▶0075 - Reformar parcialmente o Estádio Augustinho Lima, na Quadra 02, Conjunto E-18, em Sobradinho. ▶▶ Executados 100% dos serviços - reconstrução de pisos, instalações e pintura (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 64, de 14/12/12-DODF nº 254 - 22.101/22.201). CT.: 726/2012-NOVACAP - Proc.:110.000.469/2012. ▶0076 - Reformar parcialmente o Estádio Maria de Lourdes Abadia - Abadião, na EQNN 12/14, em Ceilândia Sul. ▶▶ Executados 100% dos serviços - pintura, reconstrução de pisos e instalações (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 64, de 14/12/12-DODF nº 254 - 22.101/22.201). CT.: 726/2012-NOVACAP - Proc.:110.000.469/2012. ▶0077 - Reformar parcialmente o Estádio Joaquim Domingos Roriz - Rorizão, no Centro Urbano, Quadra 301, em Samambaia. ▶▶ Executados 100% dos serviços - pintura, reconstrução de pisos e instalações (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 64, de 14/12/12-DODF nº 254 - 22.101/22.201). CT.:	3



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.812.6206.1745	F	B		-777.162	-	0	166.742	3	726/2012-NOVACAP - Proc.:110.000.469/2012. *0104 - Complementar a reforma das instalações eletroeletrônicas do Estádio Chapadinha, em Brazlândia. * Executados 100% dos serviços - contrato aditado, finalizadas as instalações elétricas e eletrônicas. Conforme informado por meio do Ofício nº 867/2013 GAB/PRES-NOVACAP. (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 5, de 15/03/13-DODF nº 56 - 22.101/22.201). CT.: 726/2012-NOVACAP - Proc.: 110.000.469/2012.	
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES		A	5.850.000	5.330.810	91	2.207.351	808.194	15		
15.812.6206.1745.0009		B		-777.162	-	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES--DISTRITO FEDERAL		A	2.300.000	3.254.618	14	933.427	641.451	20	*0078 - Construir quadras poliesportivas padrão no Núcleo Rural Sarandi, na Escola Classe Vale do Sol e no Quartel CBMDF, em Planaltina (procedente da etapa nº 0154/2012). *2012: executados 56% da obra - 1.788m² de quadra construída. 2013: 100% dos serviços executados - construção de 3.193m² com pintura de quadra, drenagem, e instalação de piso táctil. CT.: 017/2012 (SJ) - Proc.: 110.000.401/2011. *0079 - Construir 05 quadras poliesportivas padrão, com acessibilidade, nas Quadras 109, 302, 309, 110 e 113 do Recanto das Emas. * Executados 100% da obra - concluída terraplanagem, concretagem das quadras, alamedado e pintura. Área construída de 2.700m². CT.: 043/2012 (KR) - Proc.: 145.000.565/2007. *0080 - Construir 03 quadras poliesportivas em Brazlândia, Sobradinho e no Guará. * Obra com 100% dos serviços executados - terraplanagem do	6
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 15300										



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.812.6206.1745.4747		B		0 0		0	166.742	12	terreno (2.395m²), início e finalização de piso de concreto (2.335m²), de alambrado (784,89m²) e de demarcação e pintura (1.260m²); instalação final dos equipamentos. CT.: 021/2012 (SF) - Proc.:112.001.400/2012.	
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-CAMPOS DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA-DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	1.376.192	69	1.185.569	166.742	12	<p>▶0081 - Construir quadra sintética em Santa Maria (procedente da etapa nº 0242/2012).</p> <p>▶▶ 2012: executados 10% da obra - 88m² de quadra construída. 2013: executados 100% - 880m² de quadra construída, conforme informado pela RA, na Mensagem/SIGGO nº 12505. (créditos descent. - Port. Conj. nº 41, de 27/08/12-DODF nº 176 - 22.101/11.115). CT.: 023/2012-RA XIII - Proc.: 143.000.866/2012 e 143.000.743/2012.</p> <p>▶0082 - Construir campo de futebol com grama sintética no Parque Urbano da Cidade Estrutural, no SCIA (procedente da etapa nº 0134/2012).</p> <p>▶▶ 2012: executados 40% dos serviços - construídos caixa drenante, alambrado e 2.726m² do campo. 2013: executados 100% - Obra concluída com 472 m² de passeios, 1.608m² de alambrados e campo de grama sintética de 5.400m². CT.: 008/2012 (FL) - Proc.: 112.003.535/2011.</p> <p>▶0093 - Construir campo de futebol de grama sintética com arquibancada entre a Vila Vicentina e a Quadra 06, no Setor Residencial Leste - Vila Buritis em Planaltina - DF.</p> <p>▶▶ Executados 3% dos serviços - Levantamento topográfico concluído e terraplenagem iniciada. CT.: 012/2013 (VT) - Proc.: 112.004.519/2012.</p> <p>▶0117 - Construir campo de grama sintética na QS 20 do Riacho Fundo II.</p> <p>▶▶ Executado 25% do serviço - concluídos os serviços preliminares e</p>	13
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade			16500							



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.812.6206.1745.9526		B		0 0		0	0 0		a terraplanagem. Iniciada construção de alambrados. CT: 022/2013 (FL) - Proc.: 110.000.419/2012.	
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL		A	700.000	700.000	10	88.355	0 0		*0083 - Construir duas quadras poliesportivas em Ceilândia (procedente da etapa nº 0133/2012).	9
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 6738									▶ Até 2012: executados 50% da obra - 630m² de campo construídos. 2013: manutenção dos 50% executados. CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.	
15.812.6206.3440		F B		0 0		1.275.398	388.507	12		
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES		A	3.000.000	3.140.488	10	2.675.876	1.313.777	42		
15.812.6206.3440.0011		B		0 0		1.275.398	388.507	12		
(** *) REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES--DISTRITO FEDERAL		A	3.000.000	3.140.488	10	2.675.876	1.313.777	42	*0084 - Complementar recursos para a construção de coberturas metálicas de quadras poliesportivas em diversos locais de Taguatinga (procedente da etapa nº 0175/2012).	3
QUADRA DE ESPORTES REFORMADA (M2) Quantidade 65000									▶ 2012: executados 67% da obra - concluída uma quadra (940m² de cobertura) e iniciada estrutura de outra. 2013: executados 75% das obras - serviços em fundações e estruturas de 5 quadras. Conforme Ofício nº 1.700/2013-GAB/PRES/NOVACAP (crédito descent. - Port. Conj. nº 22, de 17/07/2012-DODF nº 141 - 22.101/22.201). CT.: 545/2011-NOVACAP - Proc.: 112.004.587/2011 e CT.: 543/2011-NOVACAP - Proc.: 112.004.589/2011. ▶ 0085 - Complementar recursos para obras de construção de coberturas metálicas para quadras poliesportivas em Planaltina e Guará (procedente da etapa nº 0211/2012). ▶ 2012: executados 60% da obra - concluída e quitada cobertura da	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.812.6206.3596	F	B		4.521.696	82	0	0	0	<p>quadra Guará e iniciada construção da cobertura da quadra Planaltina. 2013: executados 100% - finalizadas estrutura, cobertura e alambrados da quadra Planaltina. Conforme Ofício nº 1.323/2013-PRES/NOVACAP (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 62, de 11/12/12-DODF nº 250 - 22.101/22.201). CT.: 539/2011-NOVACAP (Lote 8 Planaltina) e CT.: 536/2011-NOVACAP (Lote 5 Guará) - Proc.: 112.001.295/2009.</p> <p>*0086 - Complementar recursos para a construção de coberturas metálicas de quadras poliesportivas em diversos locais de Sobradinho (procedente da etapa nº 0253/2012).</p> <p>▶ 2012: executados 50% da obra - 87m² de cobertura instalados. 2013: 100% concluídos - construídos 174m² de cobertura (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 22, de 17/07/12-DODF nº 141- 22.101/22.201). CT.: 525/2011-NOVACAP - Proc.: 112.004.564/2011.</p> <p>*0090 - Reformar quadra poliesportiva, substituir parque infantil e remover aparelho combinado de ginástica existente na QE 46, entre os conjuntos J, L, M e O, do Guará II</p> <p>▶ Executados 100% dos serviços - concluídas demolições, remoções de aparelhos e reforma de quadra (656m²). CT.: 002/2013 (SF) - Proc.: 110.000.347/2012.</p> <p>*0112 - Reformar 08 Quadras Poliesportivas em diversos locais de Planaltina.</p> <p>▶ Executados 100% dos serviços - removidas as tela (286m²), executados alambrados, piso de concreto e pintura. Área reformada: 5.382m². CT.: 006/2013 (SJ) - Proc.:110.000.410/2011.</p> <p>*0136 - Reformar quadra poliesportiva e revitalizar sua área adjacente, na EQ 27/28 do Setor Leste do Gama.</p> <p>▶ Executados 10% do serviço - montagem de canteiro e serviços preliminares e preparo de terreno. CT: 033/2013 (SF) - Proc.: 112.000.124/2013.</p>	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA 15.812.6206.3596.8514		A	5.500.000	9.321.696	16	320.709		0 0		
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA-- DISTRITO FEDERAL PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 10		A	4.800.000	9.321.696	19	320.709		0 0	*0087 - Construir Pista de Cooper em Santa Maria (procedente da etapa nº 0243/2012). **2012: executados 10% da obra - implantados 282m² de pista de cooper. 2013: executados 100% - 2.821m² de pista construída com pavimentação asfáltica e pintura. Conforme informado pela RA, por meio da Mensagem/SIGGO nº 7935. (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 41, de 27/08/12-DODF nº 176 - 22.101/11.115). CT.: 027/2012-RA XIII - Proc.: 143.000.868/2012.	13
17.512.6213.3665		F B			0 0	0		0 0		
IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 17.512.6213.3665.0293		A	1.240.000	774.365	62	165.945	165.945	21		
IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA-- DISTRITO FEDERAL REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CONSTRUÍDA (M) Quantidade 24800		A	1.240.000	774.365	62	165.945	165.945	21	*0106 - Devolver recursos de Convênios. **03 devoluções efetuadas. Convênio nº 032/2009 - SO/TERRACAP. Processos nºs: 110.000.200/2013 e 110.000.087/2013.	99
28.846.0001.9050		F B			0 0	148.674	148.674	14		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 28.846.0001.9050.0073		A	1.100.000	1.100.000	10	413.655	413.655	38		
		B			0 0	148.674	148.674	14		



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ -- (--) Quantidade 0		A	1.100.000	1.100.000	10	413.655	413.655	38	▶0088 - Efetuar ressarcimento referente à requisição de servidores. ▶▶ Ressarcimento efetuado: fev:02; mar: 02; abr: 02; maio: 02; jun: 02; jul: 02; ago: 03. Processos: 110.000.072/2013 e 110.000.125/2013. ▶0089 - Efetuar indenizações aos servidores por serviços externos executados. ▶ Servidores indenizados: jan: 14; fev: 14; mar: 14; abr: 14; maio: 14; jun: 14; jul: 14; ago: 14. Processo: 110.000.036/2013.	10