



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6004.8502	F	B		0 0		2.262.590	2.262.590	17		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	13.114.699	13.415.466	10	11.290.524	11.290.524	84		
04.122.6004.8502.0092		B		0 0		2.262.590	2.262.590	17		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE OBRAS-GUARÁ		A	13.114.699	13.415.466	10	11.290.524	11.290.524	84	*0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras.  * Servidores ativos remunerados: jan: 190; fev: 195; mar: 194; abr: 198; maio: 197; jun: 203; jul: 201; ago: 199; set: 202; out: 204. Processo: 110.000.036/2013. *0003 - Recolher contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.  * Contribuições recolhidas: jan: 108; fev: 110; mar: 112; abr: 113; maio: 111; jun: 114; jul: 109; ago: 110; set: 113; out: 111. Processo: 110.000.036/2013. *0004 - Pagar substituições aos servidores da Secretaria de Estado de Obras.  * Pagamentos efetuados: jan: 08; fev: 16; mar: 08; abr: 07; maio: 02; jun: 05; jul: 19; ago: 14; set: 8; out: 8. Processo: 110.000.036/2013. *0005 - Pagar licença prêmio a servidores da Secretaria de Estado de Obras.  * Pagamento efetuado: licença prêmio: fev: 01. Processo: 110.000.036/2013. *0006 - Recolher contribuição para o Regime Próprio da Previdência Social - RPPS.  * Contribuições recolhidas: jan: 05; fev: 04; mar: 04; abr: 04; maio: 04; jun: 04; jul: 04; ago: 04; set: 04; out: 04. Processo:	10
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 190										



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6004.8504	F	B		-476.948	-	112.567	112.567	16	110.000.036/2013.	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.670.000	692.285	41	530.131	530.131	77		
04.122.6004.8504.7003		B		-476.948	-	112.567	112.567	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ		A	1.670.000	692.285	41	530.131	530.131	77	*0007 - Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Estado de Obras.	10
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 22									** Benefícios concedidos: auxílios creche, auxílios alimentação, auxílios transporte. jan: 238; fev: 243; mar: 196; abr: 193; maio: 189; jun: 188; jul: 185; ago: 189; set: 187; out: 182. Processo: 110.000.036/2013.	
04.122.6004.8517	F	B		-1.129.732	-	42.754	119.918	21		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.950.000	570.268	29	557.115	357.804	63		
04.122.6004.8517.0091		B		-1.129.732	-	42.754	119.918	21		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ		A	1.950.000	570.268	29	557.115	357.804	63	*0008 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras.	10
-- (--) Quantidade 0									** Órgão mantido: Processo: 110.000.221/2009; 110.000.274/2012; 110.000.478/2012; 110.000.415/2013 e outros. *0009 - Adquirir materiais permanentes para a Secretaria de Estado de Obras. ** Material permanente adquirido: Fogão industrial, aparelhos telefônicos, carimbo numerador, base IP e central telefônica IP,	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.126.6004.1471	F	B		-336.744	-	0	0	0	refrigerador e forno micro-ondas, TV 50" e suporte, toldo em lona vinílica PVC, aparelho de ar condicionado. Processos: 110.000.101/2013, 10.000.453/2012, 110.000.147/2013, 110.000.131/2013, 110.000.346/2013, 110.000.368/2013, 110.000.393/2013, 110.000.416/2013 e outros.	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		1.300.000	663.256	51	663.256	532.560	80		
04.126.6004.1471.0033	B			-336.744	-	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ	A		1.300.000	663.256	51	663.256	532.560	80	*0010 - Modernizar o sistema de informação da Secretaria de Estado de Obras.	10
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade 1									* Material adquirido: Servidores de rede e switch, computadores desktop, switches de 24 portas. Processos: 110.000.191/2013, 110.000.192/2013 e 110.000.274/2013.	
04.126.6004.2557	F	B		-479.530	-	0	0	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		1.050.000	70.470	7	68.934	68.934	98		
04.126.6004.2557.2570	B			-479.530	-	0	0	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI- SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ	A		1.050.000	70.470	7	68.934	68.934	98	*0012 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Obras	10
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1									* Material adquirido: Cartucho de toner, alicates, cabos, testadores e impressora rotuladora. Processos: 110.000.353/2012 e 110.000.212/2013.	
04.128.6004.4088	F	B		-37.900	0	0	0	0		



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	0	12.100	0	12.100	12.100	10		
04.128.6004.4088.0066		B		-37.900	0	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DE OBRAS-GUARÁ		A	0	12.100	0	12.100	12.100	10	*0125 - Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Obras.	10
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)									▶ Servidor Capacitado: jul: 05 "Novo sistema de registro de preços em conformidade com o Decreto nº. 7.892" - Processo nº. 110.000.326/2013 e "Obras Públicas: Artimanhas & Conluiois" - Processo nº. 110.000.334/2013.	
Quantidade 60										
04.451.6004.3903		F B		-140.000	-7	0	0	0		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	2.000.000	0	0	0	0	0		
04.451.6004.3903.0016		B		-140.000	-7	0	0	0		
( ** * ) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	0	0	0	0	0	*0013 - Complementar recursos para custear despesas com serviços de engenharia, de modernização e atualização tecnológica em elevadores públicos no DF (procedente da etapa nº 0240/2012).	99
PRÉDIO REFORMADO (M2)									▶ 2012: início de reformas. 2013: 03 complementações quitadas - 8 elevadores reformados, substituídos centrais eletrônicas, painéis e acabamentos (créditos descent. inscritos em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 65, de 19/12/12-DODF nº 258 - 22.101/22.201). CT.: 570/2011-NOVACAP - Proc.: 112.000.552/2011; CT.: 792/2011-NOVACAP e CT.: 794/2011-NOVACAP - Proc.: 112.003.766/2011.	
Quantidade 1661										
04.691.6207.9003		F B		0	0	0	0	0		
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL		A	0	40.040.000	0	40.000.000	40.000.000	10		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.691.6207.9003.0004		B		0 0		0	0	0		
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL-PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL  AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 1		A	0	40.040.000	0	40.000.000	40.000.000	10	*0014 - Aumentar participação acionária do Governo do Distrito Federal na CAESB.  ** Participação de aumento de capital do GDF na CAESB, realizado, conforme Decreto nº 34.116 de 24/01/2013 - DODF nº 19 de 25/01/2013. Processo: 110.000.354/2012.	99
15.181.6217.1169	F	B		-352 0		0	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE POSTOS POLICIAIS COMUNITÁRIOS		A	240.000	0 0		0	0	0		
15.181.6217.1169.0001		B		-352 0		0	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE POSTOS POLICIAIS COMUNITÁRIOS-- DISTRITO FEDERAL  POSTO POLICIAL IMPLEMENTADO (UNIDADE) Quantidade 1		A	240.000	0 0		0	0	0	*0015 - Construir rede subterrânea para o Posto Policial Comunitário da Quadra 05 do Setor Comercial Sul, Brasília (procedente da etapa nº 0213/2012).  ** 2012: início de estudo de implantação. 2013: Obra 100% concluída - finalizado estudo de alternativa de implantação de rede e implantados os cabos. Conforme informado por meio do Ofício nº 867/2013 GAB/PRES-NOVACAP. (crédito descent. - Portaria Conjunta nº 48, de 18/09/2012-DODF nº 190 - 22.101/22.201). Proc.: 112.002.339/2012.	1
15.244.6208.3246	F	B		246.645 0		256.645	256.645	10		
CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO		A	10.000	256.645 0		256.645	256.645	10		
15.244.6208.3246.9696		B		246.645 0		256.645	256.645	10		
CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO--DISTRITO FEDERAL		A	10.000	256.645 0		256.645	256.645	10	*0140 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores	6



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
CENTRO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 200  15.244.6211.3246	F	B		-40.000	-	0	0	0	▶ Pagamento de 1 despesa referentes ao Contrato nº 261/2007-SO, relativas à etapa SAG 0078/2012. Publicação DODF nº 212, de 10/10/2013, pg. 47. Proc.: 112.002.848/2013.	
CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO  15.244.6211.3246.0005	A	B	400.000	503.041	12	323.041	0	0		
CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO-PRÓ- MORADIA CEF- CEILÂNDIA  CENTRO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 531  15.391.6219.3178	F	B		-1.445.366	-	12.218	0	0	▶ 0016 - Construir Centro Comunitário de Múltiplas Atividades em Ceilândia (procedente da etapa nº 0004/2012).	9
REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO  15.391.6219.3178.0001	A	B	2.120.000	114.016	5	114.016	81.387	71	▶ Até 2012: executados 15% da obra; locação preliminar e início de escavações. 2013: interrompida com 15% executados. CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.	
( ** * ) REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-PLANETÁRIO DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO  OBRA REALIZADA (M2) Quantidade 1  15.391.6219.3178.0003	A	B	120.000	16.872	14	16.872	16.461	98	▶ 0114 - Quitar reajustamentos e retenções contratuais da reforma do Planetário de Brasília (relativo à Etapa nº 0028/2011)	1
				-1.445.366	-	12.218	0	0	▶ Liquidados 06 empenhos de reajustamento. CT.: 153/2008 (AC) - Proc.: 112.002.303/2007.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
( ***) REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO--DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	97.144	5	97.144	64.926	67	*0128 - Reformar e executar pintura externa impermeabilizante do Museu da República, no Plano Piloto.	1
OBRA REALIZADA (M2)										
Quantidade 400									▶▶ Iniciados os serviços preliminares. Etapa concluída com menos de 1% executado (estado atual). Contrato rescindido conforme DODF nº 159 de 05/08/2013, pg. 45. CT: 003/2013 (SJ) - Proc.: 112.001.077/2012.	
15.391.6230.3936	F	B		6.000.000	0	6.000.000		0 0	*0197 - Complementar recursos para a adequação das edificações do Complexo Cultural de Brasília (Biblioteca, Museu Nacional e Restaurante), às normas de acessibilidade, localizado no Setor Cultural Sul-lotes 02 e 03, Plano Piloto.	
REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV		A	10.000	6.000.000	0	6.000.000		0 0		
15.391.6230.3936.0001		B		6.000.000	0	6.000.000		0 0		
( ***) REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV-- PLANO PILOTO		A	10.000	6.000.000	0	6.000.000		0 0	*0198 - Complementar recursos para recuperar, reforçar e revitalizar a Torre de TV do Eixo Monumental de Brasília.	1
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶▶ Executados 24% dos serviços - obra em andamento. Conforme Ofício nº 2.118/2013 GAB/PRES-NOVACAP (crédito descent. - Port. Conj. nº 23, de 11/10/13-DODF nº 214 - 22.101/22.201). CT.: 603/2012-NOVACAP e CT.: 703/2012-NOVACAP - Proc.: 112.004.434/2009.	
15.451.1350.3020	F	B		-158.917	-6	0		0 0		



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO, MONITORIA E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUAS DO DF		A	2.528.427	2.371.277	94	1.544.614	400.310	17		
15.451.1350.3020.0001		B		-158.917	-6	0	0	0		
( ** ) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO, MONITORIA E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUAS DO DF--DISTRITO FEDERAL		A	2.528.427	2.371.277	94	1.544.614	400.310	17	*0017 - Prestar assessoria e apoio técnico ao gerenciamento e a supervisão geral da execução do Programa Águas do DF (procedente da etapa nº 0007/2012).	99
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Até 2012: executados 45,81% do assessoramento. 2013: 56,09% já executados: relat.semestral e apoio a elabor. de quadros desemb. 2013 e relat.anual SO2012. Andamento: apoio a julgam./liberação Pré-Qualific. Internacionais e recursos de licitação; apoio instruções recursos e defesas de impugnações de licitações; apoio à UGP/SO Águas do DF no acomp. do Programa; preparação de documentos p/SO-Governo; acomp. de licitação e prep. encerramento CT c/ a CAF. CT.: 024/2010 (CL) - Proc.:110.000.550/2009. ▶0018 - Executar serviços de auditoria de controles internos e demonstrações financeiras dos exercícios financeiros de 2012, 2013 e 2014 do Programa de Gestão das Águas e Drenagem Urbana do Distrito Federal (procedente da etapa nº 0155/2012). ▶2012: executados 35% dos serviços - auditoria 2011 concluída e iniciada a de 2012. 2013: 63,8% dos serviços já executados - realizada auditoria de 2012, relatório aprovado. Continuação de acompanhamento para dados 2013. CT.: 015/2012 (CL) - Proc.:110.000.364/2011.	
15.451.6004.1968		F B		-2	0	616.556	584.937	38		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	1.000.000	1.538.956	15	1.538.845	1.357.727	88		
15.451.6004.1968.0019		B		-2	0	616.556	584.937	38		





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-DISTRITO FEDERAL  PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade 1		A	1.000.000	1.538.956	15	1.538.845	1.357.727	88	*0019 - Complementar recursos para elaboração de projeto de reforma de vestiário e construção de cobertura de piscina no DEFER (procedente da etapa nº 0212/2012).  ▶2012: executados 10% dos serviços. 2013: 92% dos serviços já executados - projeto em desenvolvimento final. Conforme Ofício nº 2.127/2013 GAB/PRES-NOVACAP (crédito descent. - Port. Conj. nº 32, de 30/07/12-DODF nº 151 e Port. Conj. nº 12, de 21/08/13-DODF nº 174 - 22.101/22.201). CT.: 517/2011-NOVACAP - Proc.: 112.002.592/2012.  *0020 - Complementar recursos para elaboração de projetos em diversos locais do DF (procedente da etapa nº 0249/2012).  ▶2012: serviço iniciado. 2013: 90% executados - finalizadas as sondagens, 01proj. edificação e 01 de instalações; desenv. de 01 proj. edificação, 01 acessibilidade e comunicação visual, 01 saneamento e outros. Conforme Ofício nº 2.127/2013 GAB/PRES-NOVACAP (créditos descent. - Port. Conj. nº 54, de 18/10/12-DODFnº 211, Port.nº 60, de 03/12/12-DODFnº 244, Port.nº 11, de 21/08/12-DODFnº 174 e Port.nº 16, de 27/08/12-DODFnº 179 - 22.101/22.201). CT.: 517/2011-NOVACAP - Proc.: 112.001.646/2009.  *0021 - Elaborar projetos básicos e executivos de arquitetura e de instalações prediais para reforma da Hemodiálise do Hospital de Sobradinho (procedente da etapa nº 0208/2012).  ▶2012: desenvolvidos 10% dos projetos. 2013: 100% dos serviços executados - desenvolvido e finalizado projeto de arquitetura e de instalações prediais. Conforme informado por meio do Ofício nº 867/2013 GAB/PRES-NOVACAP. (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 38, de 22/08/12-DODF nº 172 - 22.101/22.201). CT.: 661/2012-NOVACAP - Proc.: 112.003.180/2012.  *0123 - Elaborar projetos para a reforma do Ginásio Nilson Nelson e Tenda, em Brasília.	1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6004.1984	F	B		-285.652	-	0	398.240	77	<p>▶ Executados 95% dos serviços - projetos desenvolvidos em fase de aprovação. Conforme Ofício nº 2.118/2013 GAB/PRES-NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 03, de 11/03/13-DODF nº 54 - 22.101/22.201). CT.: 591/2013-NOVACAP - Proc.: 112.000.592/2013.</p> <p>▶ 0199 - Complementar recursos para elaboração de projetos de arquitetura, fundações, estruturas e instalações prediais da Escola Guariroba, no Núcleo Rural Taguatinga, às margens da DF 180 - Região Administrativa de Samambaia.</p> <p>▶ Executados 90% dos serviços - 03 projetos elaborados e em fase final de aprovação. Conforme Ofício nº 2.118/2013 GAB/PRES-NOVACAP (crédito descent. - Port. Conj. nº 18, de 27/08/13-DODF nº 179 - 22.101/22.201). CT.: 661/2012-NOVACAP - Proc.: 112.004.880/2012.</p>	
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	500.000	517.928	10	408.168	398.240	77		
15.451.6004.1984.6962		B		-285.652	-	0	398.240	77		
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL		A	500.000	517.928	10	408.168	398.240	77	<p>▶ 0022 - Construir a Unidade Acadêmica da Faculdade da UNB no Centro Metropolitano de Ceilândia (procedente da etapa nº 0158/2012).</p>	9
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 172									<p>▶ 2012: executados 57% da obra - parte das fundações, estrutura do auditório e rampas (877kg aço, 7,5m³ concreto), 1370m² de forros, instalações eletroeletrônicas e de incêndio e 269m² vidros. 2013: 100% da obra concluída (5.400m²) - fundações, rampas, castelo d'água, vedos, estruturas armadas, forros, pintura, gramado, instal. hidrossanitárias, eletroeletrônicas e de incêndio. CT.: 013/2012 (AC) - Proc.: 112.003.382/2011.</p>	
15.451.6207.1302	F	B		0	0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS		A	1.200.000	299.231	25	299.231	206.304	69		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6207.1302.0799		B		0	0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	299.231	30	299.231	206.304	69	<p>*0023 - Concluir a obra da Feira Permanente de Sobradinho (procedente da etapa nº 0009/2012).</p> <p>▶ Até 2012: executados 99% dos serviços - execução de pisos, calçadas e alambrados, pintura de vedos, substituição de instalações elétricas e luminárias, construção de rede de sprinklers e sob análise dos projetos elétrico e proteção contra incêndios para recebimento da obra. 2013: obra finalizada 100% executados - aprovação concluída e 6.480m² de área reformada. CT.: 011/2011 (SF) - Proc.: 110.000.454/2011.</p>	5
FEIRA CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 800										
15.451.6207.3247	F	B		-403.028	-8	24.788	36.788	20		
REFORMA DE FEIRAS		A	4.850.000	186.788	4	36.788	36.788	20		
15.451.6207.3247.6715		B		-553.028	-	24.788	36.788	10		
( ***) REFORMA DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	36.788	2	36.788	36.788	10	<p>*0024 - Complementar a instalação de sistema de prevenção e combate à incêndio, na Feira Permanente da Rodoferroviária no Plano (relativo à etapa nº 0010/2012).</p> <p>▶ Rede complementar 100% executada; 670 m² de área adicional coberta por sprinklers. CT.: 027/2011 (SJ) - Proc.: 112.004.387/2009.</p> <p>*0025 - Reformar a Feira Permanente de Santa Maria (procedente da etapa nº 0241/2012).</p> <p>▶ 2012: executados 10% da obra. 2013: executados 100% - pintura de alambrado, revestimento em cerâmica, total de 6.700m² de área construída. Conforme informado pela RA, por meio da Mensagem/SIGGO nº 7935. (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 17, de 27/06/12-DODF nº 125 -</p>	1
FEIRA REFORMADA (M2) Quantidade 670										





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1110	F	B		7.799.387	9	8.460.846	6.916.392	12	urbanização do Bairro Arapoanga em Planaltina (relativo à Etapa nº 0082/2012).  ▶ Complementação da liquidação parcial de 01 reajustamento e liquidação do 2º. CT.: 075/2008 - Proc.: 112.003.508/2007.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	86.967.639	55.564.552	64	39.609.512	18.185.291	33		
15.451.6208.1110.0147		B		7.254.748	36	7.360.372	1.776.058	10		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	19.900.000	18.521.515	93	16.104.009	5.472.265	30	▶0029 - Reconstruir pavimentação asfáltica, passeios e meios-fios no Setor de Múltiplas Atividades (SMAS), Trecho 04, Lotes 6/8 e 6/9, em Brasília (procedente da etapa nº 0223/2012).	1
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 130600									▶2012: obra iniciada. 2013: 60% dos serviços executados - concluída limpeza e terraplanagem; iniciados a pavimentação com imprimação/implantação de asfalto (2.700m²), a implantação de meios-fios (760m) e a construção de calçadas (1.100m²). Retomada movimentação de terreno. CT.: 029/2012 (ST) - Proc.: 110.000.259/2012.  ▶0030 - Executar intervenção urbanística, compensação ambiental e erradicação de árvores, entre a antiga Via L4 Norte e a Rua 02 do Acampamento Tamboril, na Vila Planalto.  ▶ Obra 100% executada - urbanização de 414m² de praça e implantação de paisagismo. CT.: 040/2012 (AS) - Proc.: 110.000.343/2009.  ▶0031 - Construir drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e meios-fios na Quadra 12, entre os Conjuntos C, D e E e a Escola Classe 07, no Setor Sul do Gama (procedente da etapa nº 0224/2012).  ▶2012: executados 60% da obra - implantação de 20m drenagem pluvial e concluída a imprimação de 1.500m² de pavimentação. 2013: 100% da obra já executados - com 1.500m² de asfalto e	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
									<p>400m de meios-fios implantados e drenagem ativada . CT.: 026/2012 (ST) - Proc.: 110.000.725/2009.</p> <p>▶0032 - Construir drenagem pluvial na Quadra 50 do Setor Leste do Gama (procedente da etapa nº 0225/2012).</p> <p>▶▶ 2012: obra iniciada. 2013: detectadas interferências e invasão; obra retomada em 28/08/2013; 100% dos serviços executados c/ topografia, retirada de cerca, escavações, construção de drenagem pluvial (350m) e dreno subterrâneo (180m). CT.: 030/2012 (ST) - Proc.: 110.000.354/2011.</p> <p>▶0033 - Construir drenagem pluvial na QND 30, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0170/2012).</p> <p>▶▶ 2012: executados 65% da obra - implantação de 160m de drenagem e está em reexecução a recuperação asfáltica (320m²). 2013: 80% construído - implantada drenagem (176m) e asfalto (240m²). CT.: 011/2012 (ST) - Proc.:110.000.383/2011.</p> <p>▶0034 - Contruir drenagem pluvial das vias próximas à praça da Quadra QNL 16, em Taguatinga.</p> <p>▶▶ Executados 100% da obra - Área urbanizada: 2.400m²; finalizada a drenagem (590m). CT.: 038/2012 (ST) - Proc.:112.001.314/2008.</p> <p>▶0035 - Executar paisagismo na praça e no entorno do Santuário Menino Jesus de Praga, situado na entrequadra 2/4 do Setor Norte de Brazlândia.</p> <p>▶▶ Executados 100% da obra - gramado implantado (1.152m²), construída a pavimentação com intertravados (1.400m²) e as calçadas (4.388m²). CT.: 034/2012 (SF) - Proc.:110.000.022/2012.</p> <p>▶0036 - Construir alteração viária na Rua 7 em Sobradinho.</p> <p>▶▶ Executados 100% da obra - demolicões concluídas (26,2m³); implantados meios-fios (110m), executadas calçadas (430m²), pavimentação da pista (4.008m²) e implantado gramado (490m²). Área urbanizada: 5.090m². CT.: 042/2012 (AG) - Proc.:110.000.254/2009.</p>	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)									<p>*0037 - Elaborar projeto de drenagem pluvial do Condomínio Vale do Sol em Planaltina (procedente da etapa nº 0025/2012).</p> <p>▶ Até 2012: executados 15% dos serviços - iniciado estudo de diretrizes e esperada definições do IBRAM. 2013: serviços encerrados no estado atual com os 15% dos produtos entregues. Contrato expirado. CT.: 010/2010 (DC) - Proc.: 112.001.525/2009.</p> <p>*0038 - Executar pavimentação asfáltica, fresagem, recapeamento asfáltico e meios-fios no acesso ao Setor de Indústria, em Ceilândia.</p> <p>▶ Obra com 100% dos serviços executados - implantados 2.123,63m² de pavimentação asfáltica e 500m de meios-fios. CT.: 031/2012 (SF) - Proc.:112.003.164/2007.</p> <p>*0039 - Complementar drenagem pluvial da Rede 02 da QR 433, Conjuntos 11 e 12 em Samambaia (procedente da etapa nº 0171/2012).</p> <p>▶ 2012: executados 72% da obra - implantação de drenagem (125m), recuperação de asfalto (30m²) e início de procedimentos para conclusão dos serviços. 2013: obra finalizada - 125m de drenagem construída e 30m² de asfalto recuperado, correspondete a 100% dos serviços possíveis. CT.: 018/2012 (ST) - Proc.: 112.001.605/2012.</p> <p>*0040 - Construir estacionamento em pavimento asfáltico na QS 410 de Samambaia, entre os Conjuntos E e C e em frente aos lotes 01 e 02 do Conjunto E (procedente da etapa nº 0226/2012).</p> <p>▶ 2012: obra iniciada. 2013: 100% dos serviços já executados - finalizada a limpeza/terraplanagem (3.000m²); concluída a imprimação/pavimentação asfáltica (1.500m²) e a execução de meios-fios (150m). CT.: 025/2012 (ST) - Proc.: 142.000.526/2012.</p> <p>*0041 - Construir praça e executar paisagismo nos Conjuntos 10 a 15 da quadra 103 no Bairro Residencial Oeste de São Sebastião (procedente da etapa nº 0041/2012).</p> <p>▶ Até 2012: executados 49% dos serviços - parte das calçadas</p>	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
									<p>implantada. 2013: obra retomada. Executados 87% - implantação de calçadas (8.512m²) e escavações. CT.: 025/2011 (SJ) - Proc.: 390.007.111/2008.</p> <p>▶0042 - Executar grama e calçadas na QD 508 do Recanto das Emas (procedente da etapa nº 0042/2012).</p> <p>▶▶ Até 2012: executados 98% dos serviços - implantados e conservados 9.776m² de gramados e 3.920m² de calçadas e iniciada análise contratual para melhoria/ampliação de acessibilidade. 2013: 100% executados - obra finalizada com complementação de gramado e passeios, área urbanizada de 14.000m², sem o aditivo de ampliação de acessibilidade. CT.: 014/2011 Lote 7 (SF) - Proc.: 112.001.462/2009.</p> <p>▶0043 - Construir pavimentação asfáltica e drenagem pluvial nas Ruas 430, 432, 450 e 452, na QS 03, em Águas Claras (procedente da etapa nº 0228/2012).</p> <p>▶▶ 2012: obra iniciada. 2013: 100% dos serviços executados - conclusão de limpeza e de terraplanagem, pavimentação asfáltica (6.000m²), implantação de drenagem (30m) e meios-fios (1.500m). CT.: 036/2012 (ST) - Proc.: 112.002.537/2012.</p> <p>▶0044 - Elaborar projeto dos lançamentos 01 e 03 de drenagem da quadra 17 no Park Way - RA XXIV (procedente da etapa nº 0049/2012).</p> <p>▶▶ Até 2012: executados 2% dos serviços - estudo de diretrizes realizado, pendente de licença ambiental. 2013: serviços encerrados no estado atual com 90% executado - projetos elaborados e entregues pendentes de aprovação. Contrato expirado. CT.: 050/2010 (DC) - Proc.: 110.000.034/2009.</p> <p>▶0045 - Executar pavimentação asfáltica no Setor Norte Quadra 3, Conjuntos 10 e 11 e Setor Leste, Quadra 6, Conjunto 22, da Cidade Estrutural no SCIA (procedente da etapa nº 0183/2012).</p> <p>▶▶ 2012: obra iniciada. 2013: 100% executados - urbanizados 1880m². Conforme informado pela RA, por meio da Mensagem/SIGGO nº 7878. (crédito descent. inscrito em Restos a</p>	





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
									<p>Pagar - Port. Conj. nº 40, de 27/08/12-DODF nº 176 - 22.101/11.127). CT.: 003/2012-RA-XXV - Proc.: 306.000.064/2012.</p> <p>▶0046 - Elaborar projeto de drenagem pluvial no Setor de Oficinas Sul (SOF Sul) no Guará e no Grande Colorado em Sobradinho (procedente da etapa nº 0057/2012).</p> <p>▶ Até 2012: executados 30% dos serviços - projeto iniciado. 2013: projeto retomado em agosto/2013 - executados 50% dos serviços. Diretrizes para elaboração do projeto definidas. Continuação do desenvolvimento do projeto. CT.: 171/2009 (DC) - Proc.: 112.000.862/2009.</p> <p>▶0092 - Construir pavimentação asfáltica (estacionamentos) e drenagem pluvial na Quadra 03 do Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte - SAAN, em Brasília.</p> <p>▶ Executados 91% dos serviços - terraplanagem concluída (26.265m²) e executada imprimação/pintura de ligação para pavimentação (43.008m² p/ total de 67.516m²); locação de vias para pavimentação (2.186m). CT.: 008/2013 (LO) - Proc.: 112.001.390/2009.</p> <p>▶0097 - Construir drenagem pluvial, contenção e urbanização de taludes na área do Hospital da Criança de Brasília, no SAIN Lote 4B, Asa Norte.</p> <p>▶ Executados 100% da obra - implantada drenagem (15m) e calhas (61m); regularizados taludes (522m²); assentamento de placas pré-moldadas de concreto (648m²) e plantio de grama (565m²). CT.: 007/2013 (ST) - Proc.:110.000.326/2012.</p> <p>▶0103 - Executar estacionamento em blocos intertravados, compensação ambiental, erradicação de árvores sem destocamento e com remoção de lixo na SQN 215, Asa Norte.</p> <p>▶ Executado 100% do serviço - instalado canteiro de obras e meios-fios (169,5m), retiradas árvores, pavimentado o estacionamento (534m) e construída calçadas (125m). Área urbanizada: 659m². CT.: 014/2013 (SC) - Proc.: 141.002.446/2005.</p>	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)									*0107 - Asfaltar via e executar passeios na QNM 30, em Ceilândia.  ▶ Executados 100% da obra - concluídos os serviços de terraplanagem (394m³), a pavimentação de vias (980m²), a implantação de calçadas (887m²) e meios-fios (260m). Área urbanizada: 1.947m². CT.: 011/2013 (AG) - Proc.:110.000.380/2010.  *0108 - Executar pavimentação asfáltica, passeios e meios-fios na duplicação da Estrada de Clubes Esportivos, entre a Av. das Nações e o acesso à Ponte JK, no Plano Piloto.  ▶ Executados 76% da obra - concluída a limpeza superficial (218.159m²), a terraplanagem (23.860m²) e executada a pavimentação de via (19.320m²). CT.: 016/2013 (AG) - Proc.:112.004.085/2012.  *0109 - Executar serviços de pavimentação na Rua 25 Norte, urbanização na Praça Sabiá Quadra 208 e Drenagem na Quadra 208 em Águas Claras.  ▶ Executados 100% dos serviços - concluídos canteiro e locação da obra. Implantados meios-fios (693m), cordão de concreto (1.280m), pavimentação intertravada (3.487m²), pavimentação asfáltica (2.027m²), pisos podotátil, rampas de acessibilidade e drenagem pluvial (52m). CT.: 029/2013 (AG) - Proc.:110.000.083/2013.  *0116 - Executar serviços de pavimentação asfáltica, passeios, meios fios e ajardinamento na Praça de Modas, do Pólo de Modas do Guará.  ▶ Executado 25% do serviço - terraplanagem concluída, iniciada execução de passeios (712m²). CT: 023/2013 (FL) - Proc.: 112.002.525/2008.  *0118 - Construir passeios em concreto na QN 429, Conjuntos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, e QN 431, AE 01, Conjuntos B e C, em Samambaia.  ▶ Executado 70% do serviço - concluída a concretagem de passeios	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
									<p>em 08 conjuntos da QN 429. Instalação de cordões de concreto. Interferências mantidas, serviços retomados. CT: 028/2013 (VT) - Proc.: 142.000.840/2012.</p> <p>▶0120 - Executar obras de urbanização da praça no SHCGN 713, Asa Norte.</p> <p>▶ Executado 100% do serviço - concluídos passeios (994m²), instaladas rampas, executado gramado (680m²), assentados blocos de concreto (115m²) e instalados bancos e mesas. CT: 019/2013 (SC) - Proc.: 141.001.051/2008.</p> <p>▶0121 - Construir passeios, rampas, pavimento em bloco de concreto, meios-fio, cordão de concreto e plantio de palmeiras entre os conjuntos J<sub>i</sub> e H<sub>i</sub> da Quadra 05 do Varjão.</p> <p>▶ Executado 100% do serviço - concluída a concretagem de passeios (259m²), instaladas rampas, meios-fios (268m) e cordões de concreto, executada a pavimentação em blocos de concreto (457m²), plantadas palmeiras e concluído o ajardinamento. CT: 020/2013 (SC) - Proc.: 110.000.279/2012.</p> <p>▶0133 - Executar drenagem pluvial e remanejamento de rede ao longo da Via de Contorno da QE 42, no Guarã.</p> <p>▶ Executados 97% do serviço - canteiro concluído, escavações e continuação de implantação de rede de drenagem (86m p/ total de 486m). CT: 032/2013 (ST) - Proc.: 137.000.608/2006.</p> <p>▶0134 - Construir drenagem pluvial em diversos locais das Avenidas Jequitibá, Araucária, Flamboyant e Jacarandá, em Águas Claras.</p> <p>▶ Executados 50% do serviço - executadas escavações, implantada drenagem (457m), pavimentada a via (1.591m²) e em execução a finalização de drenagem da Av. Jacarandá. Iniciada a drenagem da Av. Araucárias. CT: 031/2013 (AG) - Proc.: 110.000.161/2009.</p> <p>▶0151 - Plantar gramas batatais em placas em diversos locais do Setor Central de Brasília.</p>	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1110.1322		B		1.130	0	0	0	0	▶ Executados 3% dos serviços. Iniciada a limpeza do terreno, adubação e plantio. CT: 053/2013 Lote 1 (DA) - Proc.: 112.003.663/2012. ▶ 0190 - Plantar gramas batatais em placas em diversos locais do Setor Norte de Brasília.  ▶ Executados 20% dos serviços. Iniciada a limpeza do terreno e preparo p/ plantio. CT: 054/2013 Lote 2 (DA) - Proc.: 112.003.663/2012. ▶ 0191 - Plantar gramas batatais em placas em diversos locais do Setor Sul de Brasília.  ▶ Executado 1% dos serviços. Iniciada a limpeza do terreno. CT: 055/2013 Lote 3 (RU) - Proc.: 112.003.663/2012.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL		A	5.802.052	8.494.635	14	7.162.453	2.768.109	33	▶ 0047 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial no Setor Arapoanga em Planaltina (procedente da etapa nº 0076/2012).  ▶ Até 2012: executados 76% dos serviços - utilizada massa de asfalto, implantação parcial de drenagem e meios-fios. 2013: obra encerrada no estado atual - 76% executados (3.510m³ de massa de asfalto utilizados, 18.760m de drenagem e 20.353m de meios-fios implantados). Contrato expirado. CT.: 237/2007 Lote 1 (LO) - Proc.: 410.007.528/2007. ▶ 0048 - Urbanizar vias na Vila Vicentina em Planaltina (procedente da etapa nº 0077/2012).  ▶ Até 2012: executados 77% dos serviços - utilizada massa de asfalto, implantados drenagem e meios-fios. 2013: obra encerrada no estado atual - 77% executados (1.372m³ de massa de asfalto utilizados, 8.211m de drenagem e 9.085m de meios-fios implantados). Contrato expirado. CT.: 237/2007 Lote 2 (LO) - Proc.: 410.007.528/2007.	6
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 133300										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1110.6949		B		0 0		0	0 0		*0049 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial nas Quadras QNP, QNR e QNQ em Ceilândia (procedente da etapa (procedente da etapa nº 0080/2012).  ▶ Até 2012: executados 85% da obra - vias pavimentadas e drenagem parcialmente implantada. 2013: mantidos os 85% já construídos (área urbanizada: 187.086m²). CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.  *0127 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.  ▶ Pagamento de 3 despesas referentes ao Contrato nº 261/2007-SO, relativas à etapa SAG 0078/2012; publicação DODF nº 160, de 06/08/2013, pg. 49. Proc.: 112.002.038/2009, 112.003.755/2009, 112.004.745/2009 e 410.007.654/2007.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-BAIRRO JARDIM BOTÂNICO- JARDIM BOTÂNICO  ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 1		A	120.000	1.670.172	0	1.669.586	1.669.586	10	*0105 - Devolver recursos de Convênios.  ▶ 02 devoluções efetuadas. Convênio nº 013/2008 - SO/TERRACAP. Processo nº: 110.000.169/2013.	27
15.451.6208.1110.9438		B		1.100.475	6	1.100.474	5.140.334	32		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-POLO JK-SANTA MARIA  ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 116700		A	17.500.000	15.840.132	91	14.673.463	8.275.330	52	*0050 - Asfaltar, implantar meios-fios e drenagem pluvial nas redes 01, 04 a 06, 09, 11, 12, 14, 15, 17, 22 a 26, da 2ª Etapa do Pólo JK em Santa Maria (procedente da etapa nº 0066/2012).  ▶ Até 2012: executados 98,5% dos serviços - implantados meios-fios e rede de drenagem, com a complementação de ramais e poços de visita em andamento. 2013: 100% executados - meios-fios (10.331m), drenagem (5.620m) com implantação das restantes bocas de lobo, e asfaltamento (87.912m²) com conclusão de trechos finais. CT.: 015/2009 Lote 1 (LO) - Proc.: 112.004.542/2007.	13



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1950	F	B		-58.891	-3	671.112	671.112	30	<p>*0051 - Asfaltar, implantar meios-fios e drenagem pluvial nas redes 18 a 21 da 2ª Etapa do Pólo JK em Santa Maria (procedente da etapa nº 0067/2012).</p> <p>▶ Até 2012: executados 85% dos serviços - asfalto e meios-fios parcialmente implantados e conservados. 2013: 99% executados - limpeza concluída (8.614m²), implantados meios-fios (14.674m) e drenagem pluvial (1.347m); completada pavimentação asfáltica (55.900m²) e executado pavimento em concreto (875m²). CT.: 016/2009 Lote 2 (LO) - Proc.: 112.004.542/2007.</p> <p>*0100 - Complementar pavimentação e drenagem no Polo JK em Santa Maria - Trechos 3, Conjuntos Pares, e Trecho 4</p> <p>▶ Executado 37% dos serviços - canteiro instalado e executadas escavações p/ drenagem (13.457m³). Executada limpeza p/ pavimentação (21.143m²) e terraplanagem; continuação de construção de drenagem (3.270m). CT.: 017/2013 Lote 2 (SJ) - Proc.: 112.002.282/2012.</p> <p>*0101 - Complementar pavimentação e drenagem no Polo JK em Santa Maria - Trechos 3, Conjunto 3</p> <p>▶ Executados 86% dos serviços - conclusão da limpeza de terreno (18.202m²) locação de ruas (2.061m) e terraplanagem (17.445m²); implantação de rede de drenagem (640m p/ total de 4.802m). CT.: 018/2013 Lote 1 (LO) - Proc.: 112.002.282/2012.</p> <p>*0126 - Reavaliar os lançamentos finais da drenagem pluvial do Pólo JK, em Santa Maria</p> <p>▶ Executado 1% do serviço. Desenvolvimento inicial de projeto inviabilizado. Iniciada procura por segundo sítio objeto do projeto. CT: 001/2013 (CC) - Proc.: 112.002.802/2012.</p>	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	2.000.000	2.226.182	11	2.226.182	671.112	30		
15.451.6208.1950.1040		B		-58.891	-3	671.112	671.112	30		



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- DISTRITO FEDERAL  PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 8000		A	2.000.000	2.226.182	11	2.226.182	671.112	30	<p>▶0124 - Fornecer e instalar brinquedos em 104 parques infantis em diversos locais do DF.</p> <p>▶▶ Executados 100% dos serviços - fornecidos e instalados 520 brinquedos: gangorras triplas (104), carrosséis (104), balanços (104) e parques infantis. Conforme Ofício nº 1.700/2013-PRES/NOVACAP (crédito descent. - Port. Conj. nº 30, de 27/07/12-DODF nº 150 e nº 17, de 27/08/13-DODF nº 179 - 22.101/22.201). CT.: 509/2012-NOVACAP e 510/2012-NOVACAP - Proc.: 112.004.555/2011.</p> <p>▶0131 - Executar urbanização, paisagismo, passeios, rampas, meios-fios, implantação de parques infantis e pontos comunitários nos espaços livres das Quadras 103, 110, 300, 509, 407 e 802, do Recanto das Emas.</p> <p>▶▶ Executado 1% do serviço - limpeza da praça da Quadra 103. CT: 030/2013 (SJ) - Proc.: 110.000.410/2012.</p> <p>▶0195 - Executar paisagismo, parque infantil e PEC na QR 206 e 204 e passeios, rampas, PEC e Quadra Poliesportiva na QR 206, em Samambaia.</p> <p>▶▶ Executados 40% dos serviços. Iniciadas e em execução a construção de passeios, rampas e quadra poliesportiva na QR 206. CT: 051/2013 (VT) - Proc.: 142.001.878/2012.</p>	99
15.451.6208.1968	F	B		-3.102.037	-	12.095		0 0		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	1.120.000	12.095	1	12.095		0 0		
15.451.6208.1968.0018		B		-3.102.037	-	12.095		0 0		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-URBANIZAÇÃO E		A	1.120.000	12.095	1	12.095		0 0	▶0052 - Complementar recursos para elaboração de projeto executivo viário e de drenagem pluvial para a ligação QE 32 - Guará/Núcleo Bandeirante (procedente da etapa nº 0160/2012).	99



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade 1										
15.451.6208.3058	F	B		-1.752.165	-2	131.116	131.116	1	▶2012: 65% da complementação liquidada - proj. drenagem aditado para encaminhamento à aprovação. 2013: executado 85% - proj. elaborado e encaminhado à ADASA e IBRAM aguarda aprovação. Conforme Ofício nº 2.127/2013 GAB/PRES-NOVACAP (crédito descent. - Port. Conj. nº 09, de 27/04/12-DODF nº 85 e nº 15, de 26/08/13-DODF nº 178 - 22.101/22.201). CT.: 536/2010-NOVACAP - Proc.: 110.000.309/2008 e 112.002.200/2011.  ▶0167 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.  ▶ Pagamento de 1 despesa referentes ao Contrato nº 075/2008-SO, relativas à etapa SAG 0082/2012. Publicação DODF nº 181, de 30/08/2013, pg. 44. Proc.: 112.001.223/2013.  ▶0053 - Executar asfalto e a 2ª Etapa do sistema de drenagem pluvial no Mestre D'Armas em Planaltina (procedente da etapa nº 0084/2012).  ▶ Até 2012: executados 90% dos serviços - implantados 6.148m de drenagem, 75.290m² de asfalto e 7.022m de meios-fios. 2013: obra mantida com 90% já executados. CT.: 057/2008 Lote 1 MDA (SF) - Proc.: 112.003.508/2007.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA		A	76.683.659	20.302.582	26	131.116	131.116	1		
15.451.6208.3058.0001		B		0	0	131.116	131.116	5		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-ARAPOANGA- PLANALTINA		A	2.900.000	2.780.000	96	131.116	131.116	5		
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 26000										
15.451.6208.3058.0002		B		1.215.376	16	0	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA		A	7.645.614	1.745.376	23	0	0	0		
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 22800										





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.3615	F	B		-1.833.195	-	-1.402.887	80.339	1		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA		A	11.262.332	5.514.083	49	5.166.075	3.000.000	54		
15.451.6208.3615.0001		B		-1.246.657	-	-1.402.887	80.339	1		
( ** *) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA-- DISTRITO FEDERAL		A	6.262.332	5.514.083	88	5.166.075	3.000.000	54	<p>*0129 - Manter vias e logradouros públicos em diversos locais do DF.</p> <p>* Executados 100% dos serviços em 1 cidade - recuperado asfalto por fresagem, reciclagem e tapa-buraco e recuperados elementos de drenagem pluvial, no Guará. Conforme Ofícios nº 1.700/2013 e 2.118/2013 GAB/PRES-NOVACAP (crédito descent. - Port. Conj. nº 08, de 10/07/13-DODF nº 142 - 22.101/22.201). CT.: 751/2009-NOVACAP Lote 5 - Proc.: 112.005.328/2011 e 112.002.177/2008.</p> <p>*0193 - Executar fresagem e recapeamento asfáltico na QR 406 em Samambaia.</p> <p>* Executados 95% dos serviços. Em execução a fresagem e a instalação de capa asfáltica. CT: 050/2013 (AC) - Proc.: 142.000.854/2012.</p> <p>*0200 - Complementar recursos para aquisição de CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) na manutenção de pavimentação asfáltica em vias do Distrito Federal.</p> <p>* Executados 64% dos serviços - utilização de massa asfáltica. Conforme Ofício nº 2.118/2013 GAB/PRES-NOVACAP (crédito descent. - Port. Conj. nº 21, de 09/10/13-DODF nº 213 - 22.101/22.201). Proc.: 112.003.439/2013.</p>	99
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1										
15.451.6208.3902	F	B		-1.629.758	-	0	164.761	15		
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	2.120.000	1.092.440	52	1.092.439	633.109	58		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.3902.9472		B		-1.629.758	-	0	164.761	15		
( ** * ) REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- DISTRITO FEDERAL		A	2.120.000	1.092.440	52	1.092.439	633.109	58	▶0054 - Recuperar calçadas e reformar parque infantil na SQS 102, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0216/2012).  ▶2012: executados 80% dos serviços - implantados os passeios e recuperadas as rampas. 2013: 100% concluídos - recuperação do parque infantil, limpeza dos 1.700 m² de passeios e 05 rampas erigidas. CT.: 024/2012 (FL) - Proc.: 141.002.060/2011. ▶0055 - Reformar praça no SHIGS 705/706, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0217/2012).  ▶2012: obra iniciada. 2013: serviços executados - concluídas remoção e construção de passeios (3.110m²), pavimentação intertravada (1.676m²), espelho d'água (230m²), cordões de concreto e alambrados. Área 100% reformada. CT.: 033/2012 (FL) - Proc.:110.000.546/2008. ▶0056 - Executar urbanização e revitalização de praça na EQNM 3/5, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0214/2012).  ▶2012: obra iniciada. 2013: análise de rescisão contratual com 60% dos serviços executados - implantado estacionamento em blocos intertravados, plantio de grama, calçadas e meios-fios. CT.: 032/2012 (AG) - Proc.: 138.001.030/2007 ▶0096 - Reformar quadra poliesportiva e revitalizar praça na EQNN 19/21, em Ceilândia.  ▶Executados 87% dos serviços - canteiro instalado, topografia concluída, executado o asfalto, cordões de concreto e meios fios. Em execução calçadas (3.328m² c/ total de 5.518m²) e gramado (1.748m² c/ total de 2.792m²). CT.: 009/2013 (AC) - Proc.: 138.001.025/2007. ▶0119 - Revitalizar praça na EQNM 18/20, em Ceilândia.	1
PRAÇA/ PARQUE REFORMADO (M2) Quantidade 102400										



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.3938	F	B		359.877	11	359.877	358.397	10	<p>▶ Executado 95% do serviço - concluída a pavimentação intertravada de estacionamentos e seus meios-fios, concluída a concretagem de passeios e revitalização de parque infantil. Ajardinamento em execução. Iniciada limpeza e retirada de entulho. CT: 024/2013 (VT) - Proc.: 138.001.038/2007.</p> <p>▶ 0188 - Urbanizar área livre e revitalizar praça da EQ 304/307, em Santa Maria.</p> <p>▶ Executados 1% dos serviços. Iniciada a implantação de canteiro e limpeza superficial. CT: 046/2013 (SJ) - Proc.: 110.000.006/2013.</p>	
REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS		A	3.201.000	359.877	11	359.877	358.397	10		
15.451.6208.3938.9060		B		253.248	9	253.248	251.768	99		
( ***) REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS-EIXO MONUMENTAL TRECHO RODOVIÁRIA-ESTÁDIO NACIONAL- PLANO PILOTO		A	2.700.000	253.248	9	253.248	251.768	99	<p>▶ 0057 - Elaborar projeto básico (com serviços de sondagem) e executivos de fundações, estruturas e instalações, para construção de espelho d'água no Eixo Monumental, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0232/2012).</p> <p>▶ 2012: proj. básico iniciado. 2013: 100% dos serviços já executados - concluídos o desenvolvimento dos proj. básico e executivo, das sondagens, definidas estruturas metálicas, madeira e de irrigação de gramado, elaborados e verificados 2 projetos finais. CT.: 035/2012 (MC) - Proc.: 112.002.315/2012.</p>	1
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1										
15.451.6208.3938.9064		B		106.629	21	106.629	106.629	10		
( ***) REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS--DISTRITO FEDERAL		A	500.000	106.629	21	106.629	106.629	10	<p>▶ 0168 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.</p> <p>▶ Pagamento de 1 despesa referentes ao Contrato nº 009/2012-SO, relativas à etapa SAG 0132/2012. Publicação DODF nº 202, de 27/09/2013, pg. 52. Proc.: 112.002.588/2013.</p>	99
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1										



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.5695	F	B		-1.949.856	-	408.965	71.771	4		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO		A	5.100.000	2.050.144	40	2.024.338	207.937	10		
15.451.6208.5695.0001		B		-1.949.856	-	408.965	71.771	4		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO--DISTRITO FEDERAL		A	5.100.000	2.050.144	40	2.024.338	207.937	10	▶0058 - Executar gabiões e implantar o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas para o Córrego Estiva, no Recanto das Emas (procedente da etapa nº 0172/2012).	15
PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1									▶2012: executados 30% dos serviços - implantadas estacas (110m) e gabiões (201m³) e realizada escavação de terreno (358m³). 2013: executados 100% da obra - área recuperada (2.590m²); implantadas estacas (285m), gabiões (465m³) e escavado terreno (1070m³). CT.: 019/2012 (SJ) - Proc.:112.003.367/2010. ▶0135 - Elaborar plano de emergência com estudos e avaliação de riscos para recuperação da Barragem do Ribeirão do Gama, Quadra 17, Setor de Mansões Park Way. ▶Executados 90% do serviço - concluídas topografia, batimetria e análise de solo. Iniciado o plano final. CT: 015/2013 (EJ) - Proc.: 112.001.680/2010. ▶0189 - Executar limpeza, desassoreamento, regularização e compactação, fornecimento e assentamento de placas de concreto, gabiões, alambrado e plantio de grama no lançamento 05, às margens da BR-060, em Samambaia. ▶Executados 2% dos serviços. Iniciada a implantação de canteiro. CT: 068/2013 (SF) - Proc.: 112.001.538/2012.	
15.451.6216.1347	F	B		-1	0	0	387.055	55		
CONSTRUÇÃO DE PASSARELA		A	1.300.000	708.390	54	708.390	708.390	10		
15.451.6216.1347.9476		B		-1	0	0	387.055	55		



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
CONSTRUÇÃO DE PASSARELA--DISTRITO FEDERAL  PASSARELA CONSTRUÍDA (UNIDADE) Quantidade 2		A	1.000.000	708.390	71	708.390	708.390	10	▶0059 - Construir passarela para pedestres, em madeira, interligando Sobradinho I e II, no Parque Vivencial, em Sobradinho.  ▶▶ Executados 100% dos serviços - 01 passarela construída com guarda-corpos implantado (592m), estacas locadas e implantadas (1.433m) e construída estrutura em madeira (888m²). CT.: 021/2012 (SF) - Proc.:112.001.400/2012.	5
15.482.6218.3059	F	B		-1.695.138	-3	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PRÓ-MORADIA		A	50.186.764	20.128.575	40	688.035	438.124	2		
15.482.6218.3059.0003		B		-138.493	-1	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA  CASA CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 32267		A	20.950.000	15.795.508	75	688.035	438.124	3	▶0060 - Construir 245 Unidades Habitacionais Unifamiliares Térreas no Condomínio Sol Nascente em Ceilândia (procedente da etapa nº 0092/2012).  ▶▶ Até 2012: executados 85% da obra - instal. hidráulicas em 203 casas e instal. elétricas em 179 casas. 2013: executados 100% - 9.714m² de área construída - escavações e fundações concluídas, armação de ferragens (53.086kg), construção de alvenaria (475m²), muro de arrimo (1.604m²) e pintura (2.160m²) concluídos. CT: 004/2011 (SJ) - Proc.: 110.000.002/2011.	9
15.541.6210.5183	F	B		0	0	0	0	0		
REVITALIZAÇÃO DE PARQUES		A	121.000	60.000	50	60.000	0	0		
15.541.6210.5183.9553		B		0	0	0	0	0		
( ** * ) REVITALIZAÇÃO DE PARQUES-REVITALIZAÇÃO DE PARQUES - URBANIZAÇÃO E MOBILIÁRIO URBANO-DISTRITO FEDERAL		A	121.000	60.000	50	60.000	0	0	▶0061 - Reformar o alambrado do Parque Olhos D'Água, na Asa Norte Plano Piloto.	1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
PRAÇA/ PARQUE MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 5											
15.544.6213.3057	F	B		345.993	0	520.109	0	0		<p>▶ Executados 100% dos serviços - recuperados 2.000m de cerca (créditos descent. inscritos em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 36, de 21/08/12-DODF nº 169 e Port. Conj.nº 42, de 29/08/12-DODF nº 178 - 22.101/22.201). CT.: 668/2012-NOVACAP - Proc.: 112.002.237/2012.</p> <p>▶ 0062 - Construir cobertura de duas quadras de esportes no Parque dos Pioneiros no Núcleo Bandeirante (procedente da etapa nº 0093/2012).</p> <p>▶ Até 2012: executados 60% da obra - cobertura concluída com 1.751 m² e 18.000 kg de estrutura de aço. 2013: obra mantida com 60% executados - preservação da estrutura. Etapa concluída com 100% da cobertura executada e exclusão da construção da pista de atletismo por alteração contratual. CT.: 029/2011 (AG) - Proc.: 112.004.123/2009.</p>	
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA - CORUMBÁ SUL		A	100.205.957	20.017.354	20	7.256.535	140.599	1			
15.544.6213.3057.0002		B		345.993	0	520.109	0	0			
(**) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA - CORUMBÁ SUL--DF ENTORNO		A	100.205.957	20.017.354	20	7.256.535	140.599	1		<p>▶ 0063 - Complementar a 1ª Etapa da Adutora de Água Bruta do Sistema Produtor Corumbá IV (procedente da etapa nº 0094/2012).</p>	95
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1											
15.573.6205.3033	F	B		0	0	0	0	0		<p>▶ Até 2012: executados 9,95% da obra - locação (3.450m), limpeza (21.659m²), escavações (25.994m³), assentamento (1.444m) e fornecimento (10.630m) de tubos . 2013: 46,16% dos serviços executados - implantação de tubos (2.560,77m - total 2012/2013 = 6.699,85m). CT.: 8102/2011-CAESB (FL) - Proc.: 092.007.613/2008</p>	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL  15.573.6205.3033.0001		A	240.000	204.750	85	204.750		0 0		
INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL-- SOBRADINHO  TORRE INSTALADA (UNIDADE) Quantidade 1		A	240.000	204.750	85	204.750		0 0	*0064 - Fornecer e Instalar leitos de cabos no interior da Torre de TV Digital (procedente da etapa nº 0159/2012).  ▶▶ 2012: executados 50% dos serviços - instalação de cabos. 2013: executados 70% da obra - montagem de leito e galvanização de peças. Projeto executivo final entregue. Obra retomada c/ pintura e fixação de mãos-francesas e estrutura horizontal dos leitos de cabos. CT.: 016/2012 (AC) - Proc.: 112.000.533/2012.	18
15.752.6209.1133		F B		4.137.027	42	7.632.808	1.285.901	13		
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  15.752.6209.1133.2836		A	9.800.000	9.600.000	98	9.596.264	1.431.468	15		
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA-READEQUAÇÃO DA REDE DE ALTA TENSÃO NO TAGUAPARQUE-TAGUATINGA  REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M) Quantidade 6000		B		4.137.027	43	7.632.808	1.285.901	13		
		A	9.600.000	9.600.000	10	9.596.264	1.431.468	15	*0095 - Remanejar as linhas de transmissão da CEB na área do Taguaparque, em Taguatinga  ▶▶ Executado 13% dos serviços - projeto executivo e sondagens concluídos, canteiro de obras implantado. Executada a terraplanagem do terreno. CT.: 039/2012 (SJ) - Proc.: 110.000.260/2012.  ▶ 0122 - Isolar a faixa de servidão das linhas de transmissão no Taguaparque.  ▶▶ Executados 100% dos serviços - instalados 2.363m de tapumes. Conforme Ofício nº 1.323/2013-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 06, de 30/04/13-DODF nº 89 -	3



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.752.6209.1763	F	B		0 0		679.094	0 0			
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	57.323.475	45.925.927	80	42.624.946	5.372.956	12		
15.752.6209.1763.0012		B		0 0		679.094	0 0			
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- DISTRITO FEDERAL		A	56.723.475	45.625.927	80	42.624.946	5.372.956	12	22.101/22.201). CT.: 561/2013-NOVACAP - Proc.: 110.000.216/2013.	
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M) Quantidade 41100									*0065 - Instalar postes de concreto retos, de 16m, com luminárias tipo 02 pétalas e lâmpadas, na área externa da Unidade de Pronto Atendimento do Núcleo Bandeirante - UPA (procedente da etapa nº 0207/2012).	8
									▶2012: executado 85% dos serviços - 11 postes instalados. 2013: 100% executados - 2 postes finalizados (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 45, de 11/09/12-DODF nº 185 - 22.101/11.110). CT.: 014/2012 - RA VIII - Proc.: 136.000.338/2012.	
									▶0066 - Ampliar rede pública e implantar transformador para o Terminal de Taxi do Aeroporto JK, no Lago Sul.	
									▶ Executados 100% dos serviços - instalados 02 transformadores. (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 55, de 25/10/12-DODF nº 219 - 22.101/11.118). Proc.: 146.000.450/2012.	
									▶0067 - Implantar iluminação pública no Terminal de Taxi do Aeroporto JK, no Lago Sul.	
									▶ Serviços 100% executados com a instalação dos 28 postes de concreto com luminárias, sendo 7 de duas pétalas e 21 de quatro pétalas, após implantação de redes de dutos e cabos elétricos. Conforme informado pela RA XVI, por meio da Mensagem/SIGGO nº 7112. (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 55, de 25/10/12-DODF nº 219 - 22.101/11.118). CT.: 002/2012 - RA XVI - Proc.:	





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.782.6216.3054	F	B			0 0	200.846	0 0	146.000.450/2012. *0068 - Elaborar projeto e executar obras de implantação, expansão e melhoria do sistema de iluminação pública do Distrito Federal.  * Executado 10% do serviço - projeto desenvolvido e continuação de instalação de pontos de iluminação (já medidas 2.341un e iniciados procedimentos p/ a nova totalização). CT: 037/2012 (SJ) - Proc.: 110.000.294/2012.  *0102 - Elaborar estudos e projetos executivos para melhorar iluminação pública e executar obras de expansão no Eixo Monumental, da EPIA até a Via L4, inclusive Praça dos Três Poderes. (procedente da etapa nº 0218/2012).  * 2012: Executado 1% dos serviços. 2013: Executados 25% dos serviços - Projetos em desenvolvimento. CT.: 027/2012 (FL) - Proc.: 110.000.249/2012.		
CONSTRUÇÃO DE TÚNEL		A	27.000.000	4.639.736	17	239.516	0 0			
15.782.6216.3054.0002		B			0 0	200.846	0 0			
CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA		A	27.000.000	4.639.736	17	239.516	0 0	*0094 - Elaborar atualização de orçamento e caderno de encargos do projeto básico do túnel de Taguatinga.	3	
TÚNEL CONSTRUÍDO (UNIDADE) Quantidade 1								* Executados 90% dos serviços - estudos e atualização finalizados, orçamento entregue, análise das composições de custos finalizada e em fase de correções. CT.: 021/2013 (EJ) - Proc.: 112.000.711/2013.  *0196 - Elaborar relatório de impacto ambiental complementar do Túnel Rodoviário da Avenida Central de Taguatinga.  * Executados 70% dos serviços. Iniciados e desenvolvidos os estudos complementares do RIMA. Relatório em fase de		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.782.6216.3087	F	B		2.141.557	42	2.583.788	0	0	correções. CT: 052/2013 (MM) - Proc.: 112.002.224/2012.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE		A	500.000	2.641.557	52	2.641.557	55.154	2		
15.782.6216.3087.0001		B		2.141.557	42	2.583.788	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE--DISTRITO FEDERAL		A	500.000	2.641.557	52	2.641.557	55.154	2	*0069 - Executar obras de acessibilidade na Praça dos Três Poderes, Eixo Monumental de Brasília (procedente da etapa nº 0229/2012).	1
OBRA REALIZADA (M2) Quantidade 10900									*2012: executados 38% dos serviços - remoção de portas (3,36m²) e demolição de alvenaria (2,80m²). 2013: executados 100% da obra - dry-wall instalada (2m), paredes revestidas (40m²), instaladas portas (2 un), pintadas paredes (48m²), realizada limpeza/pintura de concreto (296m²) e instalado piso tátil. CT.: 022/2012 (SC) - Proc.: 150.000.526/2007. *0070 - Executar obras de acessibilidade à Biblioteca Braille em Taguatinga (procedente da etapa nº 0250/2012). *2012: obra iniciada. 2013: executados 100% dos serviços - construção de rampa, proteções e guias de piso (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 43, de 29/08/12-DODF nº 178 - 22.101/22.201 e Port.Conj. nº 02, de 04/02/13-DODF nº 29). CT.: 691/2012-NOVACAP - Proc.: 112.003.696/2012. *0071 - Construir meios-fios, calçadas e rampas de acessibilidade no CEF Arapoanga na Área Central, Quadra 08, Conjunto I, em Arapoanga, Planaltina (procedente da etapa nº 0098/2012). *2012: executados 7% da obra - 300m² de calçadas construídos. 2013: obra encerrada com 7% executados, contrato em fase de rescisão (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 01, de 26/01/12-DODF nº 20 - 22.101/22.201). 2013: CT.: 520/2012-NOVACAP - Proc.:112.002.563/2011. *0072 - Construir calçadas e rampas de acessibilidade na Cidade	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.782.6216.3119	F	B		3.200.000	4	865.233	562.570	2	Estrutural, SCIA (procedente da etapa nº 0184/2012). ▶ 2012: executados 93% da obra. 2013: obra 100% concluída, com 1.830m² urbanizados - finalizados 128m² de calçadas (crédito descentr. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 40, de 27/08/12-DODF nº 176 - 22.101/11.127). CT.: 001/2012-RA-XXV - Proc.: 306.000.069/2012.	
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)		A	81.000.000	30.053.426	37	15.135.186	1.439.434	5		
15.782.6216.3119.0004		B		3.200.000	4	865.233	562.570	2		
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)--DISTRITO FEDERAL		A	81.000.000	30.053.426	37	15.135.186	1.439.434	5	▶ 0098 - Elaborar estudos e projetos executivos de readequação do corredor de transporte público do Eixo Oeste do DF e vias complementares ao sistema.	99
CORREDOR IMPLANTADO (KM) Quantidade 9									▶ Executados 53% dos serviços - concluídos estudos topografia/tráfego e 01 proj. da interseção W3-Sul/ESPM. Andament proj. parciais e estudos de tráfego sob correções e ajustes das Av. Hélio Prates, Samdú Norte, Comercial, interseções principais em Taguatinga, corredor Sol Nascente, duplicações e acesso no Sudoeste, passagem pedestre subterrânea na EPTG e EPIG, paisagismo da EPIG e ESPM, complem. do sistema viário da ESPM/TAS e da SMAS/Hípica. CT.: 013/2013 (MM) - Proc.:110.000.397/2012. ▶ 0132 - Construir viaduto e acessos na interseção das Vias ESPM e W3-Sul de Brasília. ▶ Executado 5% do serviço - canteiro implantado, estacas raiz implantadas, fundações concluídas, continuação de terraplanagem. CT: 034/2013 (SJ) - Proc.: 110.000.183/2013.	
15.782.6216.3128	F	B		-8.334	0	0	94.088	4		



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO  15.782.6216.3128.0003		A	2.200.000	2.687.921	12	579.587	94.088	4		
		B		0 0		0	94.088	6		
IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO-SUPERVISÃO/FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO PAC-MOBILIDADE-DISTRITO FEDERAL  PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1		A	1.100.000	1.646.255	15	579.587	94.088	6	▶0130 - Executar serviço de fiscalização e de engenharia para construção do viaduto da interseção das Vias W3-Sul e ESPM e suas alças de acesso.	1
		F B		0 0		0	0 0		▶▶ Executado 30% do serviço - 04 relatórios de acompanhamento e 01 relatório de análise de projeto elaborados. Fiscalização em andamento. CT: 049/2013 (RB) - Proc.: 110.000.186/2013.	
15.782.6216.3361		F B		0 0		0	0 0			
CONSTRUÇÃO DE PONTES  15.782.6216.3361.4356		A	120.000	142.165	11	142.165	141.824	10		
		B		0 0		0	0 0			
CONSTRUÇÃO DE PONTES--DISTRITO FEDERAL  PONTE CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 24		A	120.000	142.165	11	142.165	141.824	10	▶0091 - Construir ponte em concreto armado sobre o Ribeirão Engenho das Lajes, no Núcleo Rural Engenho das Lajes (margens da BR-060, km 19), no Gama	2
		F B		-1 0		0	4.799.491	59	▶▶ Executados 100% dos serviços - conclusão de fabricação e instalação dos elementos de concreto armado (44m²). CT.: 005/2013 (SC) - Proc.: 112.000.602/2010.	
15.782.6216.5902		F B		-1 0		0	4.799.491	59		
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO  15.782.6216.5902.7778		A	7.730.000	8.099.509	10	7.749.509	6.336.999	78		
		B		-1 0		0	4.799.491	59		
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO--DISTRITO FEDERAL		A	7.730.000	8.099.509	10	7.749.509	6.336.999	78	▶0110 - Construir um viaduto na Avenida Araçá, sobre a linha do Metrô em Águas Claras.	20



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
VIADUTO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 3000									▶ Executados 75% dos serviços - concluídos os serviços preliminares, as fundações e a mesoestrutura com as vigas metálicas. Preparada a lage p/ concretagem. CT.: 025/2013 Lote 1 (SF) - Proc.: 112.003.247/2012. ▶ 0111 - Construir viaduto na Rua Ipê Amarelo, sobre a linha do Metrô em Águas Claras.  ▶ Executados 73% dos serviços - canteiro de obras instalado, concluídos projeto de estrutura e fundações e sondagem (33m); execução de montagem de estrutura metálica (90,224 t). CT.: 027/2013 Lote 3 (LO) - Proc.: 112.002.247/2012. ▶ 0113 - Construir viaduto na Avenida Araucárias sobre a linha do Metrô em Águas Claras.  ▶ Executados 85% dos serviços - concluídos limpeza, sondagem, implantação de canteiro de obras, projetos executivos e fundações. Continuação de implantação de superestrutura (48% p/ total de 95%). CT.: 026/2013 Lote 2 (ST) - Proc.: 112.003.247/2012.	
15.811.6206.7112	F	B		-340.000	-5	921.196	921.196	13		
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES			6.430.000	7.146.965	11	941.313	941.313	13		
15.811.6206.7112.0003		B		-20.000	-	921.196	921.196	80		
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES-- CEILÂNDIA GINÁSIO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 250		A	110.000	1.146.965	0	941.313	941.313	82	▶ 0115 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.  ▶ Pagamento de 2 despesas referentes ao Contrato nº 191/2008-SO, relativas à etapa SAG 0030/2011; publicação DODF nº 132, de 27/06/2013, pg. 24. Proc.: 112.003.492/2012. ▶ 0194 - Devolver recursos de Convênios.  ▶ Devoluções efetuadas: 02 unidades. Convênio nº 172.071-76/2004-ME/SO/CEF - Proc.: 110.000.070/2013.	9



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.811.6206.7244	F	B		-192.867	-	0	0	0		
REFORMA DE ESTÁDIO		A	240.000	47.133	20	47.133	38.824	82		
15.811.6206.7244.6330		B		-72.867	-	0	0	0		
(**)(***) REFORMA DE ESTÁDIO--DISTRITO FEDERAL		A	120.000	47.133	39	47.133	38.824	82	*0073 - Reformar parcialmente o Estádio Elmo Serejo Farias - Boca do Jacaré na QI 08, Lotes 73 e 75, em Taguatinga.	3
ESTÁDIO REFORMADO (M2) Quantidade 400									<p>*0074 - Reformar parcialmente o Estádio Chapadinha, na Área Especial 02 do Setor Sul de Brazlândia.</p> <p>*0075 - Reformar parcialmente o Estádio Augustinho Lima, na Quadra 02, Conjunto E-18, em Sobradinho.</p> <p>*0076 - Reformar parcialmente o Estádio Maria de Lourdes Abadia - Abadião, na EQNN 12/14, em Ceilândia Sul.</p> <p>*0077 - Executados 100% dos serviços - pintura, reconstrução de pisos e instalações (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 64, de 14/12/12-DODF nº 254 - 22.101/22.201). CT.: 726/2012-NOVACAP - Proc.:110.000.469/2012.</p>	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.812.6206.1745	F	B		-2.411.815	-	0	156.198	5	*0077 - Reformar parcialmente o Estádio Joaquim Domingos Roriz - Rorizão, no Centro Urbano, Quadra 301, em Samambaia.  ▶ Executados 100% dos serviços - pintura, reconstrução de pisos e instalações (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 64, de 14/12/12-DODF nº 254 - 22.101/22.201). CT.: 726/2012-NOVACAP - Proc.:110.000.469/2012.  *0104 - Complementar a reforma das instalações eletroeletrônicas do Estádio Chapadinha, em Brazlândia.  ▶ Executados 100% dos serviços - contrato aditado, finalizadas as instalações elétricas e eletrônicas. Conforme informado por meio do Ofício nº 867/2013 GAB/PRES-NOVACAP. (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 5, de 15/03/13-DODF nº 56 - 22.101/22.201). CT.: 726/2012-NOVACAP - Proc.: 110.000.469/2012.	
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES		A	5.850.000	2.918.995	50	2.207.351	964.392	33		
15.812.6206.1745.0009		B		-2.021.192	-	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES--DISTRITO FEDERAL		A	2.300.000	1.233.426	54	933.427	641.451	52	*0078 - Construir quadras poliesportivas padrão no Núcleo Rural Sarandi, na Escola Classe Vale do Sol e no Quartel CBMDF, em Planaltina (procedente da etapa nº 0154/2012).  ▶ 2012: executados 56% da obra - 1.788m² de quadra construída. 2013: 100% dos serviços executados - construção de 3.193m² com pintura de quadra, drenagem, e instalação de piso tátil. CT.: 017/2012 (SJ) - Proc.: 110.000.401/2011.  *0079 - Construir 05 quadras poliesportivas padrão, com acessibilidade, nas Quadras 109, 302, 309, 110 e 113 do Recanto das Emas.  ▶ Executados 100% da obra - concluída terraplanagem, concretagem	6
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade			15300							



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.812.6206.1745.4747		B		-190.623	-	0	156.198	13	das quadras, alambrado e pintura. Área construída de 2.700m². CT.: 043/2012 (KR) - Proc.: 145.000.565/2007. ▶0080 - Construir 03 quadras poliesportivas em Brazlândia, Sobradinho e no Guará.  ▶ Obra com 100% dos serviços executados - terraplanagem do terreno (2.395m²), início e finalização de piso de concreto (2.335m²), de alambrado (784,89m²) e de demarcação e pintura (1.260m²); instalação final dos equipamentos. CT.: 021/2012 (SF) - Proc.:112.001.400/2012.	
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-CAMPOS DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA-DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	1.185.569	59	1.185.569	322.941	27	▶0081 - Construir quadra sintética em Santa Maria (procedente da etapa nº 0242/2012).  ▶ 2012: executados 10% da obra - 88m² de quadra construída. 2013: executados 100% - 880m² de quadra construída, conforme informado pela RA, na Mensagem/SIGGO nº 12505. (créditos descent. - Port. Conj. nº 41, de 27/08/12-DODF nº 176 - 22.101/11.115). CT.: 023/2012-RA XIII - Proc.: 143.000.866/2012 e 143.000.743/2012. ▶0082 - Construir campo de futebol com grama sintética no Parque Urbano da Cidade Estrutural, no SCIA (procedente da etapa nº 0134/2012).  ▶ 2012: executados 40% dos serviços - construídos caixa drenante, alambrado e 2.726m² do campo. 2013: executados 100% - Obra concluída com 472 m² de passeios, 1.608m² de alambrados e campo de grama sintética de 5.400m². CT.: 008/2012 (FL) - Proc.: 112.003.535/2011. ▶0093 - Construir campo de futebol de grama sintética com arquibancada entre a Vila Vicentina e a Quadra 06, no Setor Residencial Leste - Vila Buritis em Planaltina - DF.  ▶ Executados 3% dos serviços - Levantamento topográfico	13
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 16500										





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.812.6206.1745.9526		B		-400.000	-	0	0	0	concluído e terraplenagem iniciada. CT.: 012/2013 (FL) - Proc.: 112.004.519/2012. ▶0117 - Construir campo de grama sintética na QS 20 do Riacho Fundo II. ▶ Executado 45% do serviço - concluídos os serviços preliminares, terraplanagem e alambrados. Inicia execução de passeios (984m²). CT: 022/2013 (FL) - Proc.: 110.000.419/2012.	
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL		A	700.000	300.000	43	88.355	0	0	▶0083 - Construir duas quadras poliesportivas em Ceilândia (procedente da etapa nº 0133/2012). ▶ Até 2012: executados 50% da obra - 630m² de campo construídos. 2013: manutenção dos 50% executados. CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.	9
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 6738										
15.812.6206.3048	F	B		-500.000	-4	-190.623	0	0		
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	11.540.000	18.505.818	16	17.275.195	0	0		
15.812.6206.3048.9574		B		0	0	-190.623	0	0		
( ** * ) REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTES E LAZER-DISTRITO FEDERAL		A	10.000.000	17.465.818	17	17.275.195	0	0	▶0176 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura na Asa Norte do Plano Piloto e no Lago Norte. ▶ Iniciada vistoria de avaliação na Granja Torto - 1 relatório. CT: 035/2013 Lote 1 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. ▶0177 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura na Asa Sul do Plano Piloto e no Lago Sul. ▶ Iniciada vistoria de avaliação na Asa Sul e Lago Sul - 9 relatórios.	99
ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO (UNIDADE) Quantidade 1										



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
									CT: 036/2013 Lote 2 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. *0178 - Executar manutenção de mobiliário urbano de esporte e lazer e de cultura em Brazlândia, Planaltina, Sobradinho, Sobradinho II e Fercal.  ▶ Iniciada vistoria de avaliação em Planaltina - 1 relatório. CT: 037/2013 Lote 3 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. *0179 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Ceilândia.  ▶ Iniciada vistoria de avaliação - 1 relatório. CT: 038/2013 Lote 4 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. *0180 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Taguatinga.  ▶ Iniciada vistoria de avaliação - 7 relatórios. CT: 039/2013 Lote 5 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. *0181 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Vicente Pires, Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Park Way, SIA, SCIA/Estrutural, Cruzeiro e Sudoeste/Octogonal.  ▶ Iniciada vistoria de avaliação na Candangolândia e Octogonal - 3 relatórios. CT: 040/2013 Lote 6 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. *0182 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Águas Claras e Guará.  ▶ Iniciada vistoria de avaliação no Guará e Areal - 3 relatórios. CT: 041/2013 Lote 7 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. *0183 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Recanto das Emas, Riacho Fundo I e II.  ▶ Iniciada vistoria de avaliação no Riacho Fundo II e Recanto das Emas - 3 relatórios. CT: 042/2013 Lote 8 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.812.6206.3440	F	B		-464.612	-	0	95.739	4	*0184 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Gama e em Santa Maria.  ▶ Iniciada vistoria de avaliação no Gama e Stª Maria - 2 relatórios. CT: 043/2013 Lote 9 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. *0185 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Jardim Botânico, São Sebastião, Varjão, Itapoã e Paranoá.  ▶ Iniciada vistoria de avaliação no Itapoã e Varjão - 3 relatórios. CT: 044/2013 Lote 10 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. *0186 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Samambaia.  ▶ Iniciada vistoria de avaliação - 1 relatório. CT: 045/2013 Lote 11 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.	
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES		A	3.000.000	2.675.876	89	2.675.876	1.409.517	53		
15.812.6206.3440.0011		B		-464.612	-	0	95.739	4		
( ** * ) REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES-- DISTRITO FEDERAL		A	3.000.000	2.675.876	89	2.675.876	1.409.517	53	*0084 - Complementar recursos para a construção de coberturas metálicas de quadras poliesportivas em diversos locais de Taguatinga (procedente da etapa nº 0175/2012).	3
QUADRA DE ESPORTES REFORMADA (M2) Quantidade 65000									▶ 2012: executados 67% da obra - concluída uma quadra (940m² de cobertura) e iniciada estrutura de outra. 2013: executados 79% das obras - concluídas fundações de 5 quadras, reforço de fund. 01 quadra, estrutura em 04 quadras e fecham. e telhado em 01 quadra. Conforme Ofício nº 2.118/2013-GAB/PRES/NOVACAP (crédito descent. - Port. Conj. nº 22, de 17/07/2012-DODF nº 141 - 22.101/22.201). CT.: 545/2011-NOVACAP - Proc.: 112.004.587/2011 e CT.: 543/2011-NOVACAP - Proc.: 112.004.589/2011.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
									<p>*0085 - Complementar recursos para obras de construção de coberturas metálicas para quadras poliesportivas em Planaltina e Guará (procedente da etapa nº 0211/2012).</p> <p>▶ 2012: executados 60% da obra - concluída e quitada cobertura da quadra Guará e iniciada construção da cobertura da quadra Planaltina. 2013: executados 100% - finalizadas estrutura, cobertura e alambrados da quadra Planaltina. Conforme Ofício nº 1.323/2013-PRES/NOVACAP (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 62, de 11/12/12-DODF nº 250 - 22.101/22.201). CT.: 539/2011-NOVACAP (Lote 8 Planaltina) e CT.: 536/2011-NOVACAP (Lote 5 Guará) - Proc.: 112.001.295/2009.</p> <p>*0086 - Complementar recursos para a construção de coberturas metálicas de quadras poliesportivas em diversos locais de Sobradinho (procedente da etapa nº 0253/2012).</p> <p>▶ 2012: executados 50% da obra - 87m² de cobertura instalados. 2013: 100% concluídos - construídos 174m² de cobertura (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 22, de 17/07/12-DODF nº 141- 22.101/22.201). CT.: 525/2011-NOVACAP - Proc.: 112.004.564/2011.</p> <p>*0090 - Reformar quadra poliesportiva, substituir parque infantil e remover aparelho combinado de ginástica existente na QE 46, entre os conjuntos J, L, M e O, do Guará II</p> <p>▶ Executados 100% dos serviços - concluídas demolições, remoções de aparelhos e reforma de quadra (656m²). CT.: 002/2013 (SF) - Proc.: 110.000.347/2012.</p> <p>*0112 - Reformar 08 Quadras Poliesportivas em diversos locais de Planaltina.</p> <p>▶ Executados 100% dos serviços - removidas as tela (286m²), executados alambrados, piso de concreto e pintura. Área reformada: 5.382m². CT.: 006/2013 (SJ) - Proc.:110.000.410/2011.</p> <p>*0136 - Reformar quadra poliesportiva e revitalizar sua área adjacente, na EQ 27/28 do Setor Leste do Gama.</p>	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.812.6206.3596	F	B			0 0	9.000.987		0 0	▶ Executados 20% do serviço - montagem de canteiro e serviços preliminares e preparo de terreno. Ajustes de projeto em estudo. Arquibancada concretada e iniciada execução de cordões de concreto. CT: 033/2013 (SF) - Proc.: 112.000.124/2013.	
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA		A	5.500.000	9.321.696	16	9.321.696		0 0		
15.812.6206.3596.8514		B			0 0	9.000.987		0 0		
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA-- DISTRITO FEDERAL		A	4.800.000	9.321.696	19	9.321.696		0 0	▶0087 - Construir Pista de Cooper em Santa Maria (procedente da etapa nº 0243/2012).	13
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 10									▶2012: executados 10% da obra - implantados 282m² de pista de cooper. 2013: executados 100% - 2.821m² de pista construída com pavimentação asfáltica e pintura. Conforme informado pela RA, por meio da Mensagem/SIGGO nº 7935. (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 41, de 27/08/12-DODF nº 176 - 22.101/11.115). CT.: 027/2012-RA XIII - Proc.: 143.000.868/2012. ▶0187 - Construir a 2ª etapa da Pista de Skate do Centro Urbano, Quadra 02 - 206/300, no Recanto das Emas. ▶ Executados 15% dos serviços. Concluída a instalação de canteiro e iniciadas a terraplanagem (60%) e construção de fundações/estrutura (40%). CT: 048/2013 (SC) - Proc.: 112.003.782/2009. ▶0192 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs na Candangolândia, Núcleo Bandeirante, ParkWay, Cruzeiro, Sudoeste e Octogonal. ▶ Executado 1% dos serviços. Executada limpeza do terreno e preparação de 01base para concretagem na Candangolândia. CT:	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
17.512.6213.3665	F	B		-347.217	-	0	0	0	062/2013 Lote 6 (CL) - Proc.: 112.003.442/2012.	
IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		A	1.240.000	427.148	34	165.945	165.945	39		
17.512.6213.3665.0293		B		-347.217	-	0	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA-- DISTRITO FEDERAL		A	1.240.000	427.148	34	165.945	165.945	39	*0106 - Devolver recursos de Convênios.	99
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CONSTRUÍDA (M) Quantidade 24800									*03 devoluções efetuadas. Convênio nº 032/2009 - SO/TERRACAP. Processos nºs: 110.000.200/2013 e 110.000.087/2013.	
28.846.0001.9050	F	B		-50.000	-5	119.518	119.518	11		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.100.000	1.050.000	95	533.173	533.173	51		
28.846.0001.9050.0073		B		-50.000	-5	119.518	119.518	11		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ		A	1.100.000	1.050.000	95	533.173	533.173	51	*0088 - Efetuar ressarcimento referente à requisição de servidores.	10
-- (--) Quantidade 0									*0089 - Efetuar indenizações aos servidores por serviços externos executados.  * Servidores indenizados: jan: 14; fev: 14; mar: 14; abr: 14; maio: 14; jun: 14; jul: 14; ago: 14; set: 14; out: 14. Processo: 110.000.036/2013.	