

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA Nº 242, DE 26 DE JULHO DE 2019

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais e considerando o disposto no art. 153, inciso III, da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com o art. 81 e o inciso VI do art. 76, da Lei nº. 6.216, de 17/08/2018, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO/2019 e, ainda, com o item IV da Decisão nº 299/2013, do Tribunal de Contas do Distrito Federal, resolve:

Art.1º Dar publicidade, em versão eletrônica, no sítio www.seplag.df.gov.br, à execução orçamentária realizada no 3º bimestre de 2019, pelas Unidades Orçamentárias do Governo do Distrito Federal, constante na Lei nº 6.254, de 09/01/2019, Lei Orçamentária Anual - LOA/2019.

Art. 2º As informações constantes no Anexo I - Relatório de Desempenho Físico-Financeiro por Programa de Trabalho e no Anexo II – Demonstrativo Orçamentário-Financeiro por Grupo de Despesa são registradas no Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil - SIAC/2019 e no Sistema de Acompanhamento Governamental - SAG/2019, ambos integrantes do Sistema SIGGO.

Parágrafo único. Os Anexos referidos no caput destacam as ações relacionadas à criança e ao adolescente; aos Conselhos Tutelares e ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal.

Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO**

RELATÓRIO DE DESEMPENHO FÍSICO- FINANCEIRO POR PROGRAMA DE TRABALHO

ANEXO I



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6001.8502	F B		5.782.936	31	3.417.696	3.417.696	28			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	18.632.916	12.164.501	65	9.070.141	9.070.141	75			
04.122.6001.8502.0092	B		5.782.936	31	3.417.696	3.417.696	28			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE) Quantidade 190	A	18.632.916	12.164.501	65	9.070.141	9.070.141	75	▶0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.		
04.122.6001.8504	F B		232.735	31	116.646	116.646	24			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	743.568	481.689	65	321.471	321.471	67			
04.122.6001.8504.7003	B		232.735	31	116.646	116.646	24			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 190	A	743.568	481.689	65	321.471	321.471	67	▶0002 - Conceder Benefícios a Servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.		
								▶ Benefícios concedidos: auxílio transporte, auxílio alimentação, auxílio creche. [Jan. 105 ;Fev. 148 ;Mar. 152 ;Abr. 160 ;Mai. 157 ;Jun. 161 ;] .Processo nº 00110-00000165/2019-16 e outros.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
04.122.6001.8517	F B		243.656	24	38.048	10.898	2			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	996.466	489.200	49	105.518	43.870	9			
04.122.6001.8517.0091	B		243.656	24	38.048	10.898	2			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ	A	996.466	489.200	49	105.518	43.870	9	▶0003 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ Órgão Mantido: Processo nº 00000-0110000478/2012-00, 00000-0110000319/2014-00, 00000-0110000008/2016-00, 00110-0000001105/2019-11 e outros.		
04.126.6001.2557	F B		110.498	25	32.431	7.687	4			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	444.000	214.394	48	43.249	10.963	5			
04.126.6001.2557.2570	B		110.498	25	32.431	7.687	4			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ	A	444.000	214.394	48	43.249	10.963	5	▶0042 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ Contratação de empresa especializada no outsourcing para		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1968	F	B		397.403	12	608.052	240.461	12	impressão. Processo nº 00000-0110000256/2016-00.	
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	3.242.995	1.934.233	60	1.492.359	884.307	46		
15.451.6208.1968.0018		B		397.403	12	608.052	240.461	12		
(**) ELABORAÇÃO DE PROJETOS- URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA- DISTRITO FEDERAL		A	3.242.995	1.934.233	60	1.492.359	884.307	46	<p>▶0039 - Elaborar projetos da Sinesp - Serviços de topografia para acompanhamento de obras no Setor Habitacional Vicente Pires. (procedente da etapa nº 0051/2018).</p> <p>▶ 2018: Executados 36% dos serviços de topografia nas Chácaras: 17, 33, 31, 139, 123, 92A, 25, 271, 244, 120B, 119, 276, 99B, 139, 42, 263, 3B, 30, 38/39, 292, 293, 247,16, 136A, 11, 136C, 24, 127, 136, 29A, 35, 37, 35B, 51, 30, 36, 44, 49, 50, 48, 52, 260, 303, 304, 26, 301, 25, 124, 25/2, 23 e 24; Condomínios: 139, 259, 272, 273 e outros e em diversas Redes e Vias integrantes das Ruas: 4, 1, 3C, 10, 10A, 4C, 3, 6, 5, 13 e 3B de Vicente Pires. 2019: Executados 63,20% dos serviços de topografia nas Chácaras: 42, 20, 301, 25,</p> <p>▶0040 - Elaborar projetos da Sinesp - Serviços de topografia para acompanhamento de obras no Setor Habitacional Sol Nascente (procedente da etapa nº 159/2018).</p> <p>▶ 2018: Executados 8% dos serviços de topografia nas Ruas: RV-08, RV-85, RV-24, RV-39, RV-21, RV-43, RV-17, RV-09, RV-16, RV-02, RV-72, Q.D 100, RH-117, RH-154, RV-01, SH - 128A Conj. H, no Cond. Chac. Santa Luzia Av. P1 e na área próxima ao Parque da Vaquejada; Levantamentos Planialtimétricos e Cadastrais de 5 bacias de contenção, no Setor Habitacional Sol Nascente. 2019: Executados 63,90% dos serviços de topografia nas Ruas:</p>	99
PROJETO ELABORADO (UNIDADE)										
Quantidade 2										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6210.1110	F	B		4.313.393	28	0	321.951	3	RV-123, RV-40, RV-55 (Chác. do Padre), RH-40, RV-25A, RV-61, RH-55, RV-39, RH-54, RV-38, RH-44, RH-168B, RH-50B, RH-45, RH-50A, RH-15A, RV-68A, RV-06, RV-05 e RV-04 e bacias: 4D (PV1-37, 1-36, 4 e 5) do Setor Sol Nascente, conforme o Doc. SEI nº 25033672. (crédito descentr. - Port. Conj. nº 03, de 20/03/19-DODF nº 056, de 25/03/19 e nº 04, de 30/04/19-DODF nº 81, de 02/05/19 - 22.101/22.201). CT.: nº 062/2018-NOVACAP - Proc.:112.003.400/2017.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	15.243.739	10.185.730	67	1.779.836	321.951	3		
15.451.6210.1110.0147		B		2.070.850	25	0	321.951	6		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- DISTRITO FEDERAL		A	8.143.739	5.819.787	71	1.779.836	321.951	6	▶0047 - Executar obras para revitalizar as Quadras 511 e 512 da W3 Sul, no Plano Piloto.	
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 166914									▶ Executados 45 % dos serviços - mobilização de equipe, instalação de canteiros, demolição (4.841m²), regularização de subleito (786m²), meios-fios e cordão de concreto (1.110m), passeios (2.100m²), intertravados (2.056m²) e piso em placa 40x40 (80m²). CT.: 001/2019 (AG) - Proc.: 112.000.210/2016.	
15.451.6210.3023	F	B		61.289.057	28	9.675.873	13.822.760	9		
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC		A	216.854.490	152.513.185	70	73.961.913	17.400.519	11		
15.451.6210.3023.0073		B		12.904.941	29	0	0	0		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
(**) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO-DISTRITO FEDERAL	A	44.238.405	24.424.481	55	2.000.000	0	0	0005 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col. Agrícola Águas Claras, Chácaras 30 a 36, até a Col. Agrícola Bernardo Sayão, Chácaras 4 a 13, no DF (procedente da etapa nº 0009/2018).		
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)								▶ Até 2018: Executados 5% dos serviços - implantação de canteiro, iniciadas locações e rede de drenagem (200m). 2019: Sem realização no período. Lote 04-CT.: 024/2016 (GC) - Proc.: 110.000.208/2014. Obs.: Contrato anulado conforme Extrato publicado no DODF nº 157, de 17/08/2018, p. 40 e no DODF nº 159, de 21/08/2018, p. 56.		
Quantidade 1								▶ 0006 - Executar pavimentação, drenagem e urbanização no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col. Agrícola Águas Claras, Chácaras 21/22 a 42, no DF (procedente da etapa nº 0010/2018).	99	
								▶ Até 2018: Executados 5,08% dos serviços - colchão drenante lançamentos 17 e 18, limpeza (594m²), escavações 1ª e 2ª categorias (984m³ e 150m³), rachão (201m³), drenagem - lançamento de bacias (5.995m) e gabião saco (126m³). 2019: Executados 5,08% dos serviços - sondagem (121m) e escavações (3.002m³). Lote 03-CT.: 004/2017 (SJ) - Proc.: 110.000.208/2014. (DOC SEI nº 25352389).		
								▶ 0007 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem/urbanização no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col. Agrícola Águas Claras, Chácaras de 13 a 18/19 e de 43 a 50, no DF (procedente da etapa nº 0046/2018).	99	
								▶ 2018: Executados 15,05 % dos serviços - drenagem-lançamento de bacias (819m), escavações (24.790m³) e base para pavimentação em brita (1.743m³). 2019: Executados 26,70% dos serviços - escavações (26.210m³), rede (965m)		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
15.451.6210.3023.0075	B		3.768.430	32	0	0	0	e gabião tipo caixa (48m³). Lote 02-CT.: 001/2018 (MT) - Proc.: 112.000.208/2014. Obs.: o serviço escavações 1ª categoria foi alterado para escavações.		
(**) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL PORTO RICO-SANTA MARIA	A	11.887.418	7.334.656	62	286.040	0	0	<p>▸ 0008 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 1, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0011/2018).</p> <p>▸ Até 2018: Executados 96,87% dos serviços - escavações 1ª categoria (38.667m³), redes (2.925m), terraplenagem (36.166m²), asfalto (28.695m²), passeios e rampas (9.947m²), meios-fios (8.648m) e cordão de concreto (6.493m). 2019: Sem realização no período. Lote 01-CT.: 013/2016 (MT) - Proc.: 110.000.321/2015.</p> <p>▸ 0009 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 2, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0012/2018).</p> <p>▸ Até 2018: Executados 96,21% dos serviços - escavações 1ª categoria (17.501m³), base para pavim. com brita (5.508m³), asfalto (30.317m²), meios-fios (9.071m), redes (3.536m) e calçadas (10.893m²). 2019: Sem realização no período. Lote 02-CT.: 014/2016 (MT) - Proc.: 110.000.321/2015.</p> <p>▸ 0010 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 4, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0013/2018).</p> <p>▸ Até 2018: Executados 98% dos serviços - escavações 1ª e 2ª categorias (33.098m³ e 15.671m³), redes (2.941m),</p>	13	13
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6210.3023.0076		B		127.118	31	0	0	0	<p>terraplenagem (24.006m²), asfalto (24.697m²), passeios e rampas (3.541m²) e meios-fios (7.695m). 2019: Sem realização no período. Lote 04-CT.: 016/2016 (MT) - Proc.: 110.000.321/2015.</p> <p>▶0011 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 5, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0014/2018).</p> <p>▶ Até 2018: Executados 99,29% dos serviços - escavações 1ª e 2ª categorias (36.618m³ e 31.133m³), redes (3.343m), asfalto (28.038m²), passeios e rampas (4.204m²), meios-fios (7.854m) e terraplenagem (35.362m²). 2019: Sem realização no período. Lote 05-CT.: 017/2016 (MT) - Proc.: 110.000.321/2015.</p> <p>▶0012 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 6, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0015/2018).</p> <p>▶ Até 2018: Executados 91,96% dos serviços - aterro (9.800m³), drenagem (414m), escavações 1ª e 2ª categorias (17.243m³ e 2.967m³), gabião caixa (2.801m³), dispositivo de transição (1unid.) e talude (2.414m²). 2019: Execução da obra reiniciada, conforme informa DOC SEI nº 25226003. Lote 6-CT.: 018/2016 (MT) - Proc.: 110.000.321/2015.</p>	13
(**) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BURITIS-SOBRADINHO II		A	406.696	249.127	61	0	0	0	<p>▶0013 - Executar drenagem pluvial, bacias de retenção, dissipadores e lançamentos no Parque Canela de Ema - Etapa 1, no Setor Habitacional Buritizinho, Sobradinho II (procedente da etapa nº 0016/2018).</p> <p>▶ Até 2018: Executados 98% dos serviços: escavações</p>	13
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade			1							



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
15.451.6210.3023.0077	B		44.488.568	28	9.675.873	13.822.760	11	(45.853m³), contenção dos taludes (37m²), gramado (6.850m²), drenagem - terraplenagem de lagoas (267m²), gabião caixa (162m³) e gabião colchão (294m³). 2019: Executados 100% dos serviços. Lote 05-CT.: 012/2015 (AL) - Proc.: 110.000.207/2014. Programa Realizado [Fev. 1 ;] unidade.		26
(**) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES	A	160.321.971	120.504.921	75	71.675.873	17.400.519	14	▶ 0014 - Executar drenagem pluvial, bacia de retenção, dissipador e lançamento em bacia no Parque Canela de Ema, no Setor Habitacional Buritizinho, em Sobradinho II (procedente da etapa nº 0019/2018). ▶ Até 2018: Executados 91,98% dos serviços - escavação da lagoa (10.864m³), fornecimento de tela de aço (432kg e 7.269kg), barra de aço (5.007kg), concreto (89m³), gabião colchão (1.065m²), muro gabião (45m³) e redes (63m). 2019: Executados 100% dos serviços. Lote 06-CT.: 011/2016 (GC) - Proc.: 110.000.207/2014. Programa Realizado [Fev. 1 ;] unidade.		
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1								▶ 0015 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a EPTG e a Chácara 12 na DF-087 (procedente da etapa nº 0021/2018). ▶ Até 2018: Executados 24,05% dos serviços - escavações (53.687m³), dissipadores (2unid.), terraplenagem (23.923m²), pavimentação (22.831m²), redes (3.744m) e passeios e rampas (1.394m²). 2019: Executados 32,09% dos serviços: escavações (87.336m³), dissipadores (4unid.), redes (4.766m), passeios e rampas (1.607m²), gabião colchão (994m²) e gabião caixa (1.106m³). Lote 06-CT.: 004/2015 (DH) - Proc.: 110.000.206/2014.		30



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Meta (LOA)										
								no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a Estrutural e a DF-087 frontal à Via do Jockey (procedente da etapa nº 0022/2018).		
								<p>▶ Até 2018: Executados 25% dos serviços - terraplenagem (72.166m²), redes (11.057m), dissipadores (9unid.), pavim. asfáltica (61.869m²), escavações (101.908m³) e passeios e rampas (7.361m²). 2019: Executados 41,31% dos serviços: pavim. asfáltica (78.276m²), passeios e rampas (9.787m²), escavações (109.359m³), dissipadores (10unid.) e redes (11.518m). Lote 07-CT.: 005/2015 (DH) - Proc.: 110.000.206/2014.</p> <p>▶ 0017 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Norte Col. Agrícola Samambaia, da Rua 3 até a Rua 8 da Col. Agrícola Vicente Pires (procedente da etapa nº 0023/2018).</p>	30	
								<p>▶ Até 2018: Executados 27,50% dos serviços - escavações (149.291m³), pavimentação (27.344m²), redes (7.505m), dissipadores (4unid.) e terraplenagem de lagoas (4m²). 2019: Executados 36,83% dos serviços: pavimentação (38.098m²), passeios e rampas (1.777m²), escavações (185.647m³), redes (11.711m) e dissipadores (8unid.). Lote 01-CT.: 008/2015 (DH) - Proc.: 110.000.206/2014.</p> <p>▶ 0018 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Central da Col. Agrícola Samambaia, Av. Misericórdia e entorno até a Rua 3 (procedente da etapa nº 0024/2018).</p>	30	
								<p>▶ Até 2018: Executados 2,66% dos serviços - terraplenagem (2.294m²), redes (354m), escavações (19.000m³), terraplenagem de lagoas (5.914m²), dissipador (1unid.) e asfalto (1.787m²). 2019: Sem realização no período. Lote 02-CT.: 009/2015 (MA) - Proc.: 110.000.206/2014. Obs.: Contrato rescindido por decisão unilateral (DODF nº 31, de 13/02/2019, p. 41), cujos documentos e justificativas</p>		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								Etapas Realizadas - ▶▶	
								encontram-se no processo SEI nº 00110-00001511/2018-01.	
								▶ 0019 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Leste da Col. Agrícola Samambaia até a Chácara 119 (procedente da etapa nº 0025/2018).	30
								▶ Até 2018: Executados 58,54% dos serviços - terraplenagem (94.584m²), drenagem (52.759m²), redes (11.553m), asfalto (74.580m²), rampas e passeios (3.029m²), gramado (7.024m²), escavações (204.595m³), meios-fios (22.260m), lançamentos (9unid.) e dissipadores (14unid.). 2019: Executados 60,01% dos serviços: terraplenagem (99.133m²), asfalto (89.936m²), escavações (216.877m³), redes (13.337m), dissipadores (15unid.), gramado (11.603m²), meios-fios (26.415m) e túnel linear (107m). Lote 03-CT.: 010/2015 (SJ) - Proc.: 110.000.206/2014.	
								▶ 0020 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, a Estrutural, parte da Rua 10 Chácara 56 e Rua 12 (procedente da etapa nº 0026/2018).	30
								▶ Até 2018: Executados 10,97% dos serviços - terraplenagem (9.652m²), asfalto (7.242m²), escavações (31.315m³) e redes (3.902m). 2019: Executados 17,08% dos serviços - lastro de brita (1.252m³), escavação 4,5 a 6,0m (16.663m³), locação drenagem (5.135m) e assentamento tubo 600mm (1.506m). Lote 11-CT.: 006/2016 (SJ) - Proc.: 110.000.206/2014.	
								▶ 0021 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, do Cór. Samambaia, Ruas 4, 6, 7 até parte da Rua 8 (procedente da etapa nº 0027/2018).	30
								▶ Até 2018: Executados 29,13% dos serviços - terraplenagem (53.038m²), asfalto (49.893m²), passeios e rampas	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								Etapas Realizadas - ▶▶	
								(1.745m ²), gabião caixa (1.008m ³), escavações (107.573m ³), redes (8.092m), dissipadores (6unid.), gabião colchão (750m ²), meios-fios (11.443m) e gramado (3.807m ²). 2019: Executados 40% dos serviços: gabião caixa (3.548m ³), gabião colchão (1.888m ²), escavações (137.444m ³), dissipadores (9unid.) e redes (8.612m). Lote 04-CT.: 008/2016 (MT) - Proc.: 110.000.206/2014.	
								▶0022 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da EPTG, Ruas 4 Leste, 5 Sul, 6 Leste, até parte da Rua 8 (procedente da etapa n° 0028/2018).	30
								▶ Até 2018: Executados 30,47% dos serviços - terraplenagem (76.707m ²), pavimentação (56.361m ²), escavações (188.304m ³), redes (12.315m), dissipadores (3unid.), drenagem (20.000m ²), passeios e rampas (8.031m ²) e gramado (1.583m ²). 2019: Executados 39,28% dos serviços: escavações (198.307m ³), terraplenagem (69.076m ²), redes (13.376m), drenagem (30.150m ²) e pavimentação (60.879m ²). Lote 05-CT.: 019/2016 (MT) - Proc.: 110.000.206/2014. Obs.: Percentual de execução foi revisado, passou de 46,97% para 39,28% e foi corrigido quantitativo de terraplenagem, DOC SEI n° 25226003.	
								▶0023 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, de parte da Rua 10 até a Estrutural, Ruas: 10B, 10A, 5 Norte e parte da Rua 3 (procedente da etapa n° 0029/2018).	30
								▶ Até 2018: Executados 63% dos serviços - terraplenagem (37.324m ²), drenagem (28.076m ²), escavações (290.814m ³), redes (12.453m), dissipadores (8unid.), meios-fios (12.744m), asfalto (46.322m ²), passeios e rampas (12.676m ²) e gramado (14.176m ²). 2019: Executados 64,13% dos serviços: terraplenagem (49.221m ²), asfalto (47.883m ²), escavações (311.164m ³), redes (17.398m), gramado (20.356m ²) e drenagem	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL
3º Bimestre de 2019

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6210.3058	F B		18.516.587	22	2.302.408	3.691.702	5	(44.736m²). Lote 09-CT.: 020/2016 (MT) - Proc.: 110.000.206/2014. ▶0024 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, parte da Rua 12, parte da Rua 10, Chácara 56 e a Rua 8 (procedente da etapa nº 0030/2018). 30 ▶ Até 2018: Executados 30% dos serviços - terraplenagem (59.448m²), redes (10.555m), escavações (118.576m³), meios-fios (13.630m), asfalto (53.721m²) e passeios e rampas (13.454m²). 2019: Executados 37,56% dos serviços: terraplenagem (83.907m²), asfalto (72.018m²), passeios e rampas (15.780m²), escavações (171.304m³), redes (23.093m) e meios-fios (18.227m). Lote 10-CT.: 021/2016 (MT) - Proc.: 110.000.206/2014. ▶0025 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3, 5 Central e 8 Leste, até parte da Rua 10 (procedente da etapa nº 0152/2018). 30 ▶ 2018: Implantação de canteiro de obras e mobilização de equipe. 2019: Sem realização no período. Lote 08-CT.: 003/2018 (SJ) - Proc.: 110.000.141/2015. ▶0105 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia. 30 ▶ Pagamentos de 04 despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas da obra de pavimentação e qualificação de vias urbanas do Setor Habitacional Vicente Pires, publicados nos DODF's: nº 094, de 21/05/2019, p. 27; nº 096, de 23/05/2019, p. 34; nº 098, de 27/05/2019, p. 40 e nº 118, de 26/06/2019, p. 34. Contratos nºs: 004/2015, 005/2015, 010/2015 e 019/2016. Processo nº 110.000.206/2014.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA	A	84.326.404	76.145.791	90	22.334.156	6.723.450	9			
15.451.6210.3058.0003	B		11.094.162	18	2.302.408	3.691.702	6			
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA- CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA	A	60.928.009	61.703.847	101	22.334.156	6.723.450	11	▶ 0026 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 1, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0031/2018).		
ÁREA URBANIZADA (M2)								▶ Até 2018: Executados 85,96% dos serviços - escavações (373.653m³), drenagem - terraplenagem de lagoas (21.763m²), terraplenagem (255.283m²), asfalto (107.917m²), dissipadores (9und.), intertravados (94.211m²), redes (19.605m) e passeios e rampas (3.037m²). 2019: Não houve Medição no período. CT.: 015/2014 (SJ) - Proc.: 112.005.057/2011. Obs.: O percentual de execução foi revisado, passou de 98,85% para 85,96%, conforme informa DOC SEI nº 25352389.		
Quantidade 1248781								▶ 0027 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 2, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0032/2018).	9	
								▶ Até 2018: Executados 70% dos serviços - dissipadores (2und.), asfalto (200.537m²), escavações (640.331m³), intertravados (44.538m²), passeio e rampas (19m²) e redes (32.048m). 2019: Executados 53,54% dos serviços - meios-fios (66.635m), intertravados (49.739m²) e escavações (644.391m³). CT.: 002/2015 (SJ) - Proc.: 112.005.058/2011. Obs.: O percentual de execução foi revisado, passou de 75% para 53,54%, conforme informa DOC SEI nº 25352389.		
								▶ 0028 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e	9	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
15.752.6210.1836	F B		4.058.036	0	470.514	12.221	0	drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 3, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0033/2018).		
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	137.001	9.066.695	0	5.470.514	12.221	0	▶ Até 2018: Executados 28,48% dos serviços - escavações (233.246m³), redes (14.704m), intertravados (54.600m²), terraplenagem (55.277m²) e asfalto (7.297m²). 2019: Executados 28,28% dos serviços - meios-fios (22.681m), intertravados (66.959m²) e escavações (251.122m³). CT.: 003/2015 (SJ) - Proc.: 112.001.153/2013. Obs.: O percentual de execução foi revisado, passou de 30% para 28,28%, conforme informa DOC SEI nº 25352389.		
15.752.6210.1836.0023	B		2.658.036	0	470.514	12.221	0			
(**) AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL	A	37.001	7.666.695	0	5.470.514	12.221	0	▶ 0029 - Executar Estudo Preliminar e Projeto Básico (Etapa 1) e Fiscalização e Projetos "as built" (Etapa 2), para melhoria do Sistema de Iluminação Pública do DF (procedente da etapa nº 0034/2018).		
LUMINÁRIA INSTALADA (UNIDADE)								▶ Até 2018: Executados 283 Projetos. 2019: Executados 293 Projetos - sendo 10 no período (7 da Etapa 1 e 3 da Etapa 2). CT.: 003/2017 (SA) - Proc.: 110.000.040/2016.		
Quantidade 1								▶ 0030 - Implantar Melhoria do Sistema de Iluminação Pública no DF (procedente da etapa nº 0035/2018).		99
								▶ Até 2018: Implantados 6.289 Pontos de IP e instaladas 12.069 luminárias. 2019: Implantados 6.428 Pontos de IP, sendo 41 no período e instaladas 12.410 luminárias, sendo		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
15.752.6210.8507	F B		46.278.651	24	38.722.482	35.346.261	29	41 no período, em diversos locais do DF. Conv.: 001/2017 (SA) - Proc.: 110.000.040/2016.		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	189.746.395	123.768.986	65	113.621.070	67.315.482	54			
15.752.6210.8507.6471	B		45.578.651	24	38.722.482	35.346.261	29			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL	A	187.596.395	123.068.986	66	113.621.070	67.315.482	55	▶0031 - Manter Parque de Iluminação Pública (PIP) no Distrito Federal.		
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)								▶ Manutenção pontos de ilumin. pública (unid.): [Jan. 302.450 ;Fev. 302.450 ;Mar. 302.884 ;Abr. 302.918 ;Mai. 302.931 ;Jun. 302.998 ;] - CT.: 004/2018 (SA) - Proc.: 00110-00000951/2018-32.		
Quantidade 1								▶0038 - Fornecer energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal.		99
								▶ Consumo (KWH): [Jan. 38.129.974 ;Fev. 38.129.974 ;Mar. 37.312.383 ;Abr. 36.448.285 ;Mai. 37.568.770 ;Jun. 36.165.002 ;] - CT.:002/2017 (SA) - Proc.: 110.000.276/2016.		
15.782.6216.1110	F B		59.313	59	27.702	27.702	31			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	100.000	89.181	89	27.702	27.702	31			
15.782.6216.1110.4450	B		59.313	59	27.702	27.702	31			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-MELHORIA DE CALÇADAS NA ASA SUL- PLANO PILOTO . ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 1218	A	100.000	89.181	89	27.702	27.702	31	▶0032 - Construir calçadas na Asa Sul - Quadras 107, 108, 109, 307 e 308, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0038/2018).	
15.782.6216.3054	F B		3.149.187	33	0	0	0	▶ Até 2018: Executados 71% dos serviços - finalizadas calçadas na SQS 109, passeios da SQS 107 e passeios na SQS 108, rampas (8unid.), piso podotátil (27m²), passeios na SQS 307 em execução. 2019: Sem realização no período. CT.: 007/2016 (VT) - Proc.: 110.000.106/2015.	
CONSTRUÇÃO DE TÚNEL	A	9.515.543	5.751.156	60	0	0	0		
15.782.6216.3054.0002	B		3.149.187	33	0	0	0		
(**) CONSTRUÇÃO DE TÚNEL- RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL-TAGUATINGA TÚNEL CONSTRUÍDO (M) Quantidade 1	A	9.515.543	5.751.156	60	0	0	0	▶0033 - Construir túnel sob a Avenida Central de Taguatinga, com reforma viária e urbanização de superfície da Avenida e do viaduto da Samdu (procedente da etapa nº 0039/2018).	
15.782.6216.3119	F B		24.387.414	43	1.721.372	0	0	▶ Até 2018: Elaboração de projetos interrompida com 20% executados. 2019: Sem realização no período. CT.: 004/2016 (MT) - Proc.: 110.000.255/2013.	
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)	A	56.173.780	28.676.566	51	1.721.372	0	0		
15.782.6216.3119.0004	B		24.387.414	43	1.721.372	0	0		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
(* *) IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE	A	56.173.780	28.676.566	51	1.721.372	0	0	▶0034 - Construir Via de Ligação da Av. Hélio Prates à Av. Principal do Setor Habitacional Sol Nascente, em Ceilândia - Corredor de Transporte - Eixo Oeste - Linha Verde (procedente da etapa nº 0041/2018).		
CORREDOR IMPLANTADO (KM)								▶ Até 2018: Executados 75% dos serviços - redes (1.414m) e capa asfáltica (15.404m²). 2019: Executados 73% dos serviços - capa asfáltica (38.780m²), meios-fios (5.098m), regulação de subleito (26.274m²) e base p/pavimentação com brita graduada (3.271m³). CT.: 022/2016 (MT) - Proc.: 110.000.138/2015. Obs.: o percentual de execução da obra foi reavaliado, passou de 75% para 73% e foi corrigido o quantitativo do serviço de rede, conforme informa DOC SEI nº 25417027.		
Quantidade 6								▶0035 - Alargar o viaduto da interseção da EPTG (DF-085) com a EPCT (DF-001), no trecho 10 do Corredor de Transporte - Eixo Oeste - Linha Verde, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0042/2018).	83	
								▶ Até 2018: Executados 27% dos serviços - finalizadas infraestrutura blocos e mesoestruturas e realizada a impermeabilização dos pilares. 2019: executados 28,43% dos serviços - escavação tubulão para fundação do cimbramento do tabuleiro e concreto tubulões em andamento. CT.: 001/2017 (AC) - Proc.: 110.000.053/2015.		
15.812.6206.3596	F B		797.219	43	0	0	0			
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	A	1.852.911	1.352.754	73	0	0	0			
15.812.6206.3596.8531	B		15.805	32	0	0	0			
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	A	50.000	30.739	61	0	0	0	▶0036 - Construir pista de Cooper na Vila Planalto, no Plano		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1										Piloto (procedente da etapa nº 0043/2018).
15.812.6219.1606	F	B		135.957	30	0	0	0		▶ Até 2018: Executados 94% dos serviços - Pista de Cooper em fase de finalização (8.366m²), iniciada correção dos serviços com a demolição de calçadas (637m²), meios-fios (10m) e cordão de concreto (474m). 2019: Sem realização no período. CT.: 005/2016 (VT) - Proc.: 110.000.434/2012.
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA		A	450.000	261.915	58	0	0	0		
15.812.6219.1606.0004		B		86.892	22	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE NA QUADRA 203- ITAPOÃ		A	400.000	198.180	50	0	0	0		▶ 0037 - Construir Praça da Juventude na Quadra 23 do Itapoã (procedente da etapa nº 0045/2018).
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1										▶ Até 2018: Executados 53% (área total estim.4.470m²), concluídos estrut. quadra coberta, fund./estrut./alvenarias edificações (administr.+vestiários), telhado vestiários (150m²), contrapiso quadra/pista de caminhada, terraplen., fund./formas/armação tótem e cx. d'água, instal.parcial fund./estrutura metálica telhado (7.723kg) e alambrado (1.134m²) - CT.: 006/2014 rescindido conf. DODF nº 38, de 26/02/18, p. 28. 2019: Sem realização no período. (AC) - Proc.: 112.002.988/2009.
28.846.0001.9050	F	B		194.583	12	32.664	32.664	2		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	1.591.666	1.344.268	84	1.086.285	1.086.285	81		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
28.846.0001.9050.0073	B		194.583	12	32.664	32.664	2			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ	A	1.591.666	1.344.268	84	1.086.285	1.086.285	81	▶ 0004 - Pagar indenizações/restituições.		
								▶ Indenizações de transporte a servidores pagos, Indenização de férias indenizada e proporcional, Indenizações de diferença de férias vencidas/indenizadas e Indenização de diferença de 1/3 férias: [Jan. 299 ;Fev. 11 ;Mar. 7 ;Abr. 15 ;Mai. 9 ;Jun. 17 ;]. Processo nº 00110-00000165/2019-16 e outros.		
								▶ 0046 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.		10
								▶ Ressarcimentos efetuados: Reconhecimento de Dívida, Publicado no DODF nº 53 de 20/03/2019, Pg.63. Processo nº 00110-000000260/2018-39. [Mar. 1 ;]		



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO**

**DEMONSTRATIVO
ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO POR GRUPO
DE DESPESA**

ANEXO II



Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	%	Liquidado							
								Total	%	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais	Juros Enc. Dívida	Outras Desp.	Investimento	Inversão Financeira	Amortizaçã Dívida
04	B		6.381.665	31	3.604.822	27	3.552.927	27	3.417.696	0	132.184	3.048	0	0	
ADMINISTRAÇÃO.	A	20.864.762	13.372.812	64	9.540.379	71	9.446.445	71	9.070.141	0	373.256	3.048	0	0	
122	B		6.259.326	31	3.572.391	27	3.545.240	27	3.417.696	0	124.496	3.048	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL.	A	20.372.950	13.135.390	64	9.497.130	72	9.435.482	72	9.070.141	0	362.293	3.048	0	0	
6001	B		6.259.326	31	3.572.391	27	3.545.240	27	3.417.696	0	124.496	3.048	0	0	
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO	A	20.372.950	13.135.390	64	9.497.130	72	9.435.482	72	9.070.141	0	362.293	3.048	0	0	
8502	F B		5.782.936	31	3.417.696	28	3.417.696	28	3.417.696	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	18.632.916	12.164.501	65	9.070.141	75	9.070.141	75	9.070.141	0	0	0	0	0	
04.122.6001.8502.0092	B		5.782.936	31	3.417.696	28	3.417.696	28	3.417.696	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ	A	18.632.916	12.164.501	65	9.070.141	75	9.070.141	75	9.070.141	0	0	0	0	0	
8504	F B		232.735	31	116.646	24	116.646	24	0	0	116.646	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	743.568	481.689	65	321.471	67	321.471	67	0	0	321.471	0	0	0	
04.122.6001.8504.7003	B		232.735	31	116.646	24	116.646	24	0	0	116.646	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ	A	743.568	481.689	65	321.471	67	321.471	67	0	0	321.471	0	0	0	
8517	F B		243.656	24	38.048	8	10.898	2	0	0	7.850	3.048	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	996.466	489.200	49	105.518	22	43.870	9	0	0	40.822	3.048	0	0	
04.122.6001.8517.0091	B		243.656	24	38.048	8	10.898	2	0	0	7.850	3.048	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ	A	996.466	489.200	49	105.518	22	43.870	9	0	0	40.822	3.048	0	0	
126	B		120.852	25	32.431	14	7.687	3	0	0	7.687	0	0	0	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	485.812	234.532	48	43.249	18	10.963	5	0	0	10.963	0	0	0	
6001	B		120.852	25	32.431	14	7.687	3	0	0	7.687	0	0	0	
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO	A	485.812	234.532	48	43.249	18	10.963	5	0	0	10.963	0	0	0	
2557	F B		110.498	25	32.431	15	7.687	4	0	0	7.687	0	0	0	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	444.000	214.394	48	43.249	20	10.963	5	0	0	10.963	0	0	0	
04.126.6001.2557.2570	B		110.498	25	32.431	15	7.687	4	0	0	7.687	0	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

3º Bimestre de 2019

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-GUARÁ	A		444.000	214.394	48	43.249	20	10.963	5	0	0	10.963	0	0	0
15	B			187.072.907	28	53.528.402	12	53.463.058	12	0	0	35.586.722	17.876.336	0	0
URBANISMO.	A		659.435.410	452.388.823	69	220.408.921	49	92.685.632	20	0	0	68.199.789	24.485.843	0	0
451	B			102.222.178	27	12.586.333	5	18.076.874	7	0	0	240.461	17.836.413	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		380.784.979	271.401.297	71	99.568.263	37	25.330.227	9	0	0	884.307	24.445.920	0	0
6208	B			5.217.899	21	608.052	5	240.461	2	0	0	240.461	0	0	0
TERRITÓRIO DA GENTE	A		25.338.418	11.773.617	46	1.492.359	13	884.307	8	0	0	884.307	0	0	0
1968	F B			397.403	12	608.052	31	240.461	12	0	0	240.461	0	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	A		3.242.995	1.934.233	60	1.492.359	77	884.307	46	0	0	884.307	0	0	0
15.451.6208.1968.0018	B			397.403	12	608.052	31	240.461	12	0	0	240.461	0	0	0
(**) ELABORAÇÃO DE PROJETOS-URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA-DISTRITO FEDERAL	A		3.242.995	1.934.233	60	1.492.359	77	884.307	46	0	0	884.307	0	0	0
6210	B			95.030.201	27	11.978.281	5	17.836.413	7	0	0	0	17.836.413	0	0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL	A		348.820.772	255.770.620	73	98.075.905	38	24.445.920	10	0	0	0	24.445.920	0	0
1110	F B			4.313.393	28	0	0	321.951	3	0	0	0	321.951	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		15.243.739	10.185.730	67	1.779.836	17	321.951	3	0	0	0	321.951	0	0
15.451.6210.1110.0147	B			2.070.850	25	0	0	321.951	6	0	0	0	321.951	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A		8.143.739	5.819.787	71	1.779.836	31	321.951	6	0	0	0	321.951	0	0
3023	F B			61.289.057	28	9.675.873	6	13.822.760	9	0	0	0	13.822.760	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	A		216.854.490	152.513.185	70	73.961.913	48	17.400.519	11	0	0	0	17.400.519	0	0
15.451.6210.3023.0077	B			44.488.568	28	9.675.873	8	13.822.760	11	0	0	0	13.822.760	0	0
(**) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES	A		160.321.971	120.504.921	75	71.675.873	59	17.400.519	14	0	0	0	17.400.519	0	0
3058	F B			18.516.587	22	2.302.408	3	3.691.702	5	0	0	0	3.691.702	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA	A		84.326.404	76.145.791	90	22.334.156	29	6.723.450	9	0	0	0	6.723.450	0	0
15.451.6210.3058.0003	B			11.094.162	18	2.302.408	4	3.691.702	6	0	0	0	3.691.702	0	0
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE	A		60.928.009	61.703.847	101	22.334.156	36	6.723.450	11	0	0	0	6.723.450	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 29/07/2019 15:51:41

180



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

3º Bimestre de 2019

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA- CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA 752		B		50.336.687	26	39.192.996	29	35.358.482	26	0	0	35.346.261	12.221	0	0
ENERGIA ELÉTRICA 6210		A	192.133.396	133.635.681	70	119.091.584	89	67.327.703	50	0	0	67.315.482	12.221	0	0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL 1836		B		50.336.687	27	39.192.996	30	35.358.482	27	0	0	35.346.261	12.221	0	0
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 15.752.6210.1836.0023		A	189.883.396	132.835.681	70	119.091.584	90	67.327.703	51	0	0	67.315.482	12.221	0	0
(* *) AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL 8507		F B		4.058.036	0	470.514	5	12.221	0	0	0	0	12.221	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 15.752.6210.8507.6471		A	137.001	9.066.695	0	5.470.514	60	12.221	0	0	0	0	12.221	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL 782		B		2.658.036	0	470.514	6	12.221	0	0	0	0	12.221	0	0
TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6216		A	37.001	7.666.695	0	5.470.514	71	12.221	0	0	0	0	12.221	0	0
MOBILIDADE INTEGRADA E SUSTENTÁVEL 1110		F B		46.278.651	24	38.722.482	31	35.346.261	29	0	0	35.346.261	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO 15.782.6216.1110.4450		A	189.746.395	123.768.986	65	113.621.070	92	67.315.482	54	0	0	67.315.482	0	0	0
(* *) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-MELHORIA DE CALÇADAS NA ASA SUL- PLANO PILOTO . 28		B		45.578.651	24	38.722.482	31	35.346.261	29	0	0	35.346.261	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS. 846		A	187.596.395	123.068.986	66	113.621.070	92	67.315.482	55	0	0	67.315.482	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0001		B		27.792.539	42	1.749.074	5	27.702	0	0	0	0	27.702	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	66.356.102	34.738.989	52	1.749.074	5	27.702	0	0	0	0	27.702	0	0
		B		27.792.539	42	1.749.074	5	27.702	0	0	0	0	27.702	0	0
		F B		59.313	59	27.702	31	27.702	31	0	0	0	27.702	0	0
		A	100.000	89.181	89	27.702	31	27.702	31	0	0	0	27.702	0	0
		B		59.313	59	27.702	31	27.702	31	0	0	0	27.702	0	0
		A	100.000	89.181	89	27.702	31	27.702	31	0	0	0	27.702	0	0
		B		471.268	19	32.664	2	32.664	2	18.776	0	13.888	0	0	0
		A	2.463.115	1.882.388	76	1.086.285	58	1.086.285	58	1.044.547	0	41.738	0	0	0
		B		471.268	19	32.664	2	32.664	2	18.776	0	13.888	0	0	0
		A	2.463.115	1.882.388	76	1.086.285	58	1.086.285	58	1.044.547	0	41.738	0	0	0
		B		471.268	19	32.664	2	32.664	2	18.776	0	13.888	0	0	0
		A	2.463.115	1.882.388	76	1.086.285	58	1.086.285	58	1.044.547	0	41.738	0	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 29/07/2019 15:51:41

181



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
9050	F	B		194.583	12	32.664	2	32.664	2	18.776	0	13.888	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A		1.591.666	1.344.268	84	1.086.285	81	1.086.285	81	1.044.547	0	41.738	0	0	0
28.846.0001.9050.0073	B			194.583	12	32.664	2	32.664	2	18.776	0	13.888	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-GUARÁ	A		1.591.666	1.344.268	84	1.086.285	81	1.086.285	81	1.044.547	0	41.738	0	0	0
Total da Unidade	F	B		199.085.579	28	57.165.888	12	57.048.650	12	3.436.472	0	35.732.794	17.879.384	0	0
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL	A		700.808.228	477.715.063	68	231.035.585	48	103.218.362	22	10.114.688	0	68.614.783	24.488.891	0	0
	T	A	700.808.228	477.715.063	68	231.035.585	48	103.218.362	22	10.114.688	0	68.614.783	24.488.891	0	0