



Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal

Subsecretaria de Planejamento

RELATÓRIO DESEMPENHO FÍSICO-FINANCEIRO POR PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO I **DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO POR GRUPO DE DESPESA - ANEXO II**

4º BIMESTRE 2019

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA Nº 317 , DE 25 DE SETEMBRO DE 2019

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais e considerando o disposto no art. 153, inciso III, da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com o art. 81 e o inciso VI do art. 76, da Lei nº. 6.216, de 17/08/2018, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO/2019 e, ainda, com o item IV da Decisão nº 299/2013, do Tribunal de Contas do Distrito Federal, resolve:

Art.1º Dar publicidade, em versão eletrônica, no sítio www.seplag.df.gov.br, à execução orçamentária realizada no 4º bimestre de 2019, pelas Unidades Orçamentárias do Governo do Distrito Federal, constante na Lei nº 6.254, de 09/01/2019, Lei Orçamentária Anual - LOA/2019.

Art. 2º As informações constantes no Anexo I - Relatório de Desempenho Físico-Financeiro por Programa de Trabalho e no Anexo II – Demonstrativo Orçamentário-Financeiro por Grupo de Despesa são registradas no Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil - SIAC/2019 e no Sistema de Acompanhamento Governamental - SAG/2019, ambos integrantes do Sistema SIGGO.

Parágrafo único. Os Anexos referidos no caput destacam as ações relacionadas à criança e ao adolescente; aos Conselhos Tutelares e ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal.

Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO**

**RELATÓRIO DE DESEMPENHO FÍSICO
FINANCEIRO POR PROGRAMA DE TRABALHO**

ANEXO I



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2019

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6001.8502	F	B		202.000	1	3.087.226	3.085.328	25		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	18.632.916	12.366.501	66	12.157.367	12.155.469	98		
04.122.6001.8502.0092		B		202.000	1	3.087.226	3.085.328	25		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ		A	18.632.916	12.366.501	66	12.157.367	12.155.469	98	▶0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)									▶ Servidores ativos remunerados: [Jan. 261 ;Fev. 176 ;Mar. 175 ;Abr. 182 ;Mai. 182 ;Jun. 185 ;Jul. 184 ;Ago. 191 ;] . Processo nº 00110-00000165/2019-16 e outros.	
Quantidade 190										
04.122.6001.8504	F	B		0	0	125.408	125.408	26		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	743.568	481.689	65	446.879	446.879	93		
04.122.6001.8504.7003		B		0	0	125.408	125.408	26		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ		A	743.568	481.689	65	446.879	446.879	93	▶0002 - Conceder Benefícios a Servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Benefícios concedidos: auxílio transporte, auxílio alimentação, auxílio creche. [Jan. 105 ;Fev. 148 ;Mar. 152 ;Abr. 160 ;Mai. 157 ;Jun. 161 ;Jul. 166 ;Ago. 172 ;] .Processo nº 00110-00000165/2019-16 e outros.	
Quantidade 190										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2019

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6001.8517	F	B		2.687	0	37.584	16.383	3		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	996.466	491.887	49	143.102	60.253	12		
04.122.6001.8517.0091		B		2.687	0	37.584	16.383	3		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ		A	996.466	491.887	49	143.102	60.253	12	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Órgão Mantido: Processo nº 00000-0110000478/2012-00, 00000-0110000319/2014-00, 00000-0110000008/2016-00, 00110-0000001105/2019-11, 00110-0000000127/2018-82 e outros.	
04.126.6001.2557	F	B		0	0	0	7.303	3		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	444.000	214.394	48	43.249	18.266	9		
04.126.6001.2557.2570		B		0	0	0	7.303	3		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ		A	444.000	214.394	48	43.249	18.266	9	▶ 0042 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2019

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 1										
15.451.6208.1968	F	B		565.826	17	168.408	592.199	24	▶ Contratação de empresa especializada no outsourcing para impressão. Processo nº 00000-0110000256/2016-00.	
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	3.242.995	2.500.059	77	1.660.766	1.476.506	59		
15.451.6208.1968.0018		B		565.826	17	168.408	592.199	24		
(**) ELABORAÇÃO DE PROJETOS- URBANIZAÇÃO E INFAESTRUTURA- DISTRITO FEDERAL		A	3.242.995	2.500.059	77	1.660.766	1.476.506	59	▶ 0039 - Elaborar projetos da Sinesp - Serviços de topografia para acompanhamento de obras no Setor Habitacional Vicente Pires. (procedente da etapa nº 0051/2018).	
PROJETO ELABORADO (UNIDADE)										
Quantidade 2									▶ 2018: Executados 36% - Chácaras: 17, 33, 31, 139, 123, 92A, 25, 271, 244, 120B, 119, 276, 99B, 139, 42, 263, 3B, 30, 38/39, 292, 293, 247,16, 136A, 11, 136C, 24, 127, 136, 29A, 35, 37, 35B, 51, 30, 36, 44, 49, 50, 48, 52, 260, 303, 304, 26, 301, 25, 124, 25/2, 23 e 24; Condomínios: 139, 259, 272, 273 e outros e em diversas Redes e Vias integrantes das Ruas: 4, 1, 3C, 10, 10A, 4C, 3, 6, 5, 13 e 3B de V.Pires. 2019: Executados 67,81% dos serviços de topografia nas Chácaras: 01, 104, 214, 247, 245, 249, 253, 24, 99, 32A, 44,	
									▶ 0040 - Elaborar projetos da Sinesp - Serviços de topografia para acompanhamento de obras no Setor Habitacional Sol Nascente (procedente da etapa nº 159/2018).	99
									▶ 2018: Executados 8% dos serviços de topografia nas Ruas: RV-08, RV-85, RV-24, RV-39, RV-21, RV-43, RV-17, RV-09, RV-16, RV-02, RV-72, Q.D 100, RH-117, RH-154, RV-01, SH - 128A Conj. H, no Cond. Chac. Santa Luzia Av. P1 e na área próxima ao Parque da Vaquejada; Levantamentos Planialtimétricos e Cadastrais de 5 bacias de contenção, no Setor Habitacional Sol Nascente. 2019:	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2019

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
15.451.6210.1110	F	B		-411.175	-3	0	614.577	6	<p>Executados 63,90% dos serviços de topografia nas Ruas: RV-123, RV-40, RV-55 (Chác. do Padre), RH-40, RV-25A, RV-61, RH-55, RV-39, RH-54, RV-38, RH-44, RH-168B, RH-50B, RH-45, RH-50A, RH-15A, RV-68A, RV-06, RV-05 e RV-04 e bacias: 4D (PV1-37, 1-36, 4 e 5) do Setor Sol Nascente. Não houve medição no período conforme informa Doc. SEI nº 28618187. (crédito descentr. - Port. Conj. nº 03-DODF 056, de 25/03/19; nº 04-DODF 81, de 02/05/19, nº 05-DODF 102, de 31/05/19 e nº 08-DODF 131, de 15/07/19 - 22.101/22.201). CT.: nº 062/2018-NOVACAP - Proc.:112.003.400/2017.</p> <p>0047 - Executar obras para revitalizar as Quadras 511 e 512 da W3 Sul, no Plano Piloto.</p> <p>▶ Executados 55 % dos serviços - mobilização de equipe, instalação de canteiros, demolição (9.738m²), regularização de subleito (6.664m²), meios-fios e cordão de concreto (2.659m e 928m), passeios (4.815m²), intertravados (2.056m²) e piso em placa 40x40 (1.653m²). CT.: 001/2019 (AG) - Proc.: 112.000.210/2016.</p>	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		15.243.739	9.774.555	64	1.779.836	936.527	10		
15.451.6210.1110.0147		B		-442.629	-5	0	614.577	11		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- DISTRITO FEDERAL	A		8.143.739	5.377.158	66	1.779.836	936.527	17		
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 166914										
15.451.6210.3023	F	B		14.145.693	7	33.928.901	26.024.916	16		
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	A		216.854.490	166.658.878	77	107.890.814	43.425.435	26		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2019

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
15.451.6210.3023.0073	B		0	0	4.000.000	873.838	4			
(**) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO-DISTRITO FEDERAL	A	44.238.405	24.424.481	55	6.000.000	873.838	4	▶0005 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col. Agrícola Águas Claras, Chácara 30 a 36, até a Col. Agrícola Bernardo Sayão, Chácara 4 a 13, no DF (procedente da etapa nº 0009/2018).		
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ Até 2018: Executados 5% dos serviços - implantação de canteiro, iniciadas locações e rede de drenagem (200m). 2019: Sem realização no período. Lote 04-CT.: 024/2016 (GC) - Proc.: 110.000.208/2014. Obs.: Contrato anulado conforme Extrato publicado no DODF nº 157, de 17/08/2018, p. 40 e no DODF nº 159, de 21/08/2018, p. 56.		
								▶0006 - Executar pavimentação, drenagem e urbanização no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col. Agrícola Águas Claras, Chácara 21/22 a 42, no DF (procedente da etapa nº 0010/2018).	99	
								▶ Até 2018: Executados 5,08% dos serviços - colchão drenante lançamentos 17 e 18, limpeza (594m²), escavações 1ª e 2ª categorias (984m³ e 150m³), rachão (201m³), drenagem - lançamento de bacias (5.995m) e gabião saco (126m³). 2019: Executados 14,72% dos serviços - sondagem (121m), pavimentação (3.524m²), escavações (3.002m³) e pedra rachão (1.062m³). Lote 03-CT.: 004/2017 (SJ) - Proc.: 110.000.208/2014.		
								▶0007 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem/urbanização no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col.Agrícola Águas Claras, Chácara de 13 a 18/19 e de 43 a 50, no DF (procedente da etapa nº 0046/2018).	99	
								▶ 2018: Executados 15,05 % dos serviços - drenagem-		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2019

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
15.451.6210.3023.0075	B		2.691.815	23	307.502	261.039	3	lançamento de bacias (819m), escavações (24.790m³) e base para pavimentação em brita (1.743m³). 2019: Executados 42,29% dos serviços - escavações (26.210m³), rede (1.703m), gabião tipo caixa (48m³), base para pavimentação em brita (2.146m³), capa asfáltica (12.888m²) e intertravado (4.264m²) Lote 02-CT.: 001/2018 (MT) - Proc.: 112.000.208/2014.		
(***) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL PORTO RICO-SANTA MARIA	A	11.887.418	10.026.471	84	593.542	261.039	3	<p>0008 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 1, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0011/2018).</p> <p>Até 2018: Executados 96,87% dos serviços - escavações 1ª categoria (38.667m³),redes (2.925m), terraplenagem (36.166m²), asfalto (28.695m²), passeios e rampas (9.947m²), meios-fios (8.648m) e cordão de concreto (6.493m). 2019: Sem realização no período. Lote 01-CT.: 013/2016 (MT) - Proc.: 110.000.321/2015.</p> <p>0009 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 2, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0012/2018).</p> <p>Até 2018: Executados 96,21% dos serviços - escavações 1ª categoria (17.501m³), base para pavim. com brita (5.508m³), asfalto (30.317m²), meios-fios (9.071m), redes (3.536m) e calçadas (10.893m²). 2019: serviço de sinalização viária em andamento. Lote 02-CT.: 014/2016 (MT) - Proc.: 110.000.321/2015.</p> <p>0010 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 4, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0013/2018).</p>	13	13
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2019

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
15.451.6210.3023.0076	B			0 0	0	0 0		<p>▶ Até 2018: Executados 98% dos serviços - escavações 1ª e 2ª categorias (33.098m³ e 15.671m³), redes (2.941m), terraplenagem (24.006m²), asfalto (24.697m²), passeios e rampas (3.541m²) e meios-fios (7.695m). 2019: Sem realização no período. Lote 04-CT.: 016/2016 (MT) - Proc.: 110.000.321/2015.</p> <p>▶0011 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 5, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0014/2018).</p>	13
(**) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BURITIS-SOBRADINHO II	A	406.696	249.127	61	0	0 0		<p>▶ Até 2018: Executados 99,29% dos serviços - escavações 1ª e 2ª categorias (36.618m³ e 31.133m³), redes (3.343m), asfalto (28.038m²), passeios e rampas (4.204m²), meios-fios (7.854m) e terraplenagem (35.362m²). 2019: serviço de sinalização viária em andamento. Lote 05-CT.: 017/2016 (MT) - Proc.: 110.000.321/2015.</p> <p>▶0012 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 6, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0015/2018).</p> <p>▶ Até 2018: Executados 91,96% dos serviços - aterro (9.800m³), drenagem (414m), escavações 1ª e 2ª categorias (17.243m³ e 2.967m³), gabião caixa (2.801m³), dispositivo de transição (1unid.) e talude (2.414m²). 2019: Executados 99,86% dos serviços - alambramento em tubo de aço (1.873m²). Lote 6-CT.: 018/2016 (MT) - Proc.: 110.000.321/2015. Programa Realizado [Ago. 1 ;] unidade.</p> <p>▶0013 - Executar drenagem pluvial, bacias de retenção, dissipadores e lançamentos no Parque Canela de Ema - Etapa 1, no Setor Habitacional Buritizinho, Sobradinho II (procedente da etapa nº 0016/2018).</p>	13



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1										
15.451.6210.3023.0077		B		11.453.878	7	29.621.399	24.890.039	19	<p>▶ Até 2018: Executados 98% dos serviços: escavações (45.853m³), contenção dos taludes (37m²), gramado (6.850m²), drenagem - terraplenagem de lagoas (267m²), gabião caixa (162m³) e gabião colchão (294m²). 2019: Executados 100% dos serviços. Lote 05-CT.: 012/2015 (AL) - Proc.: 110.000.207/2014. Programa Realizado [Fev. 1 ;] unidade.</p> <p>▶ 0014 - Executar drenagem pluvial, bacia de retenção, dissipador e lançamento em bacia no Parque Canela de Ema, no Setor Habitacional Buritizinho, em Sobradinho II (procedente da etapa nº 0019/2018).</p> <p>▶ Até 2018: Executados 91,98% dos serviços - escavação da lagoa (10.864m³), fornecimento de tela de aço (432kg e 7.269kg), barra de aço (5.007kg), concreto (89m³), gabião colchão (1.065m²), muro gabião (45m³) e redes (63m). 2019: Executados 100% dos serviços. Lote 06-CT.: 011/2016 (GC) - Proc.: 110.000.207/2014. Programa Realizado [Fev. 1 ;] unidade.</p>	26
(**) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1		A	160.321.971	131.958.799	82	101.297.272	42.290.558	32	<p>▶ 0015 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a EPTG e a Chácara 12 na DF-087 (procedente da etapa nº 0021/2018).</p> <p>▶ Até 2018: Executados 24,05% dos serviços - escavações (53.687m³), dissipadores (2unid.), terraplenagem (23.923m²), pavimentação (22.831m²), redes (3.744m) e passeios e rampas (1.394m²). 2019: Executados 36,63% dos serviços: escavações (87.679m³), dissipadores (7unid.), redes (5.323m), passeios e rampas (1.607m²), gabião</p>	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								Etapas Realizadas - ▶▶	
								colchão (994m²), pavimentação (32.282m²) e gabião caixa (1.106m³). Lote 06-CT.: 004/2015 (DH) - Proc.: 110.000.206/2014.	
								▶0016 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a Estrutural e a DF-087 frontal à Via do Jockey (procedente da etapa nº 0022/2018).	30
								▶ Até 2018: Executados 25% dos serviços - terraplenagem (72.166m²), redes (11.057m), dissipadores (9unid.), pavim. asfáltica (61.869m²), escavações (101.908m³) e passeios e rampas (7.361m²). 2019: Executados 45,57% dos serviços: pavim. asfáltica (92.779m²), passeios e rampas (9.787m²), escavações (115.732m³), dissipadores (10unid.) e redes (12.271m). Lote 07-CT.: 005/2015 (DH) - Proc.: 110.000.206/2014.	
								▶0017 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Norte Col. Agrícola Samambaia, da Rua 3 até a Rua 8 da Col. Agrícola Vicente Pires (procedente da etapa nº 0023/2018).	30
								▶ Até 2018: Executados 27,50% dos serviços - escavações (149.291m³), pavimentação (27.344m²), redes (7.505m), dissipadores (4unid.) e terraplenagem de lagoas (4m²). 2019: Executados 41,03% dos serviços: pavimentação (58.629m²), passeios e rampas (2.855m²), escavações (192.618m³), redes (12.442m) e dissipadores (8unid.). Lote 01-CT.: 008/2015 (DH) - Proc.: 110.000.206/2014.	
								▶0018 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Central da Col. Agrícola Samambaia, Av. Misericórdia e entorno até a Rua 3 (procedente da etapa nº 0024/2018).	30
								▶ Até 2018: Executados 2,66% dos serviços - terraplenagem (2.294m²), redes (354m), escavações (19.000m³),	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								Etapas Realizadas - ▶▶	
								<p>terraplenagem de lagoas (5.914m²), dissipador (1unid.) e asfalto (1.787m²). 2019: Sem realização no período. Lote 02-CT.: 009/2015 (MA) - Proc.: 110.000.206/2014. Obs.: Contrato rescindido por decisão unilateral (DODF nº 31, de 13/02/2019, p. 41), cujos documentos e justificativas encontram-se no processo SEI nº 00110-00001511/2018-01.</p> <p>▶0019 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Leste da Col. Agrícola Samambaia até a Chácara 119 (procedente da etapa nº 0025/2018). 30</p> <p>▶ Até 2018: Executados 58,54% dos serviços - terraplenagem (94.584m²), drenagem (52.759m²), redes (11.553m), asfalto (74.580m²), rampas e passeios (3.029m²), gramado (7.024m²), escavações (204.595m³), meios-fios (22.260m), lançamentos (9unid.) e dissipadores (14unid.). 2019: Executados 58,58% dos serviços: terraplenagem (99.133m²), asfalto (91.989m²), escavações (216.877m³), redes (13.337m), dissipadores (15unid.), gramado (11.603m²), meios-fios (27.634m) e túnel linear (107m). Lote 03-CT.: 010/2015 (SJ) - Proc.: 110.000.206/2014. Obs.: Percentual de execução foi revisado de 60,01% para 58,58%, Doc SEI nº 28387630.</p> <p>▶0020 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, a Estrutural, parte da Rua 10 Chácara 56 e Rua 12 (procedente da etapa nº 0026/2018). 30</p> <p>▶ Até 2018: Executados 10,97% dos serviços - terraplenagem (9.652m²), asfalto (7.242m²), escavações (31.315m³) e redes (3.902m). 2019: Executados 20,48% dos serviços - lastro de brita (1.537m³), escavação 4,5 a 6,0m (16.663m³), locação de drenagem (5.135m) e assentamento tubo 600mm (1.506m). Lote 11-CT.: 006/2016 (SJ) - Proc.: 110.000.206/2014.</p> <p>▶0021 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial 30</p>	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral			
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶		
Meta (LOA)										R E G	
									no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, do Cór. Samambaia, Ruas 4, 6, 7 até parte da Rua 8 (procedente da etapa nº 0027/2018).		
									<p>▶ Até 2018: Executados 29,13% dos serviços - terraplenagem (53.038m²), asfalto (49.893m²), passeios e rampas (1.745m²), gabião caixa (1.008m³), escavações (107.573m³), redes (8.092m), dissipadores (6unid.), gabião colchão (750m²), meios-fios (11.443m) e gramado (3.807m²). 2019: Executados 48,71% dos serviços: gabião caixa (4.370m³), gabião colchão (1.888m²), escavações (181.271m³), dissipadores (9unid.), meios-fios (14.791m), terraplenagem (71.608m²), pavimentação (69.595m²) e redes (11.815m). Lote 04-CT.: 008/2016 (MT) - Proc.: 110.000.206/2014.</p> <p>▶ 0022 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da EPTG, Ruas 4 Leste, 5 Sul, 6 Leste, até parte da Rua 8 (procedente da etapa nº 0028/2018).</p> <p>▶ Até 2018: Executados 30,47% dos serviços - terraplenagem (76.707m²), pavimentação (56.361m²), escavações (188.304m³), redes (12.315m), dissipadores (3unid.), drenagem (20.000m²), passeios e rampas (8.031m²) e gramado (1.583m²). 2019: Executados 41,77% dos serviços: escavações (213.623m³), terraplenagem (86.366m²), redes (13.948m), drenagem (30.150m²), passeios e rampas (8.481m²) e pavimentação (74.995m²). Lote 05-CT.: 019/2016 (MT) - Proc.: 110.000.206/2014.</p> <p>▶ 0023 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, de parte da Rua 10 até a Estrutural, Ruas: 10B, 10A, 5 Norte e parte da Rua 3 (procedente da etapa nº 0029/2018).</p> <p>▶ Até 2018: Executados 63% dos serviços - terraplenagem (37.324m²), drenagem (28.076m²), escavações (290.814m³), redes (12.453m), dissipadores (8unid.),</p>	30	30



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2019

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								Etapas Realizadas - ▶▶	
								meios-fios (12.744m), asfalto (46.322m²), passeios e rampas (12.676m²) e gramado (14.176m²). 2019: Executados 65,21% dos serviços: terraplenagem (49.221m²), asfalto (49.221m²), escavações (313.735m³), redes (17.398m), gramado (20.356m²), drenagem (44.736m²) e meios-fios (13.550m). Lote 09-CT.: 020/2016 (MT) - Proc.: 110.000.206/2014.	
								▶ 0024 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, parte da Rua 12, parte da Rua 10, Chácara 56 e a Rua 8 (procedente da etapa nº 0030/2018).	30
								▶ Até 2018: Executados 30% dos serviços - terraplenagem (59.448m²), redes (10.555m), escavações (118.576m³), meios-fios (13.630m), asfalto (53.721m²) e passeios e rampas (13.454m²). 2019: Executados 43,62% dos serviços: terraplenagem (83.907m²), asfalto (110.237m²), passeios e rampas (15.780m²), escavações (171.304m³), redes (14.779m) e meios-fios (24.194m). Lote 10-CT.: 021/2016 (MT) - Proc.: 110.000.206/2014. Obs.: Quantitativo do serviço redes foi corrigido.	
								▶ 0025 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3, 5 Central e 8 Leste, até parte da Rua 10 (procedente da etapa nº 0152/2018).	30
								▶ 2018: Implantação de canteiro de obras e mobilização de equipe. 2019: Executados 20,15% dos serviços - escavação mat. 1ª categoria (4.063m³) e locação de drenagem (2.336m). Lote 08-CT.: 003/2018 (SJ) - Proc.: 110.000.141/2015.	
								▶ 0105 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.	30
								▶ Pagamentos de 39 despesas referentes aos reconhecimentos	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2019

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶		Etapas Realizadas - ▶▶
15.451.6210.3058	F	B		-2.912.500	-3	0	2.250.574	3		de dívidas da obra de pavimentação e qualificação de vias urbanas do Setor Habitacional Vicente Pires, publicados nos DODF's: nº 094, de 21/05/2019, p. 27; nº 096, de 23/05/2019, p. 34; nº 098, de 27/05/2019, p. 40; nº 118, de 26/06/2019, p. 34; nº 126, de 08/07/2019, pp. 62 a 64; nº 147, de 06/08/2019, p. 34 e nº 149, de 08/08/2019, p. 46. Contratos nºs: 004/2015, 005/2015, 008/2015, 010/2015, 006/2016, 008/2016, 019/2016, 020/2016 e 021/2016. Processo nº 110.000.206/2014.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA	A		84.326.404	73.233.291	87	22.334.156	8.974.023	12			
15.451.6210.3058.0003	B			-2.912.500	-5	0	2.250.574	4			
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA- CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA	A		60.928.009	58.791.347	96	22.334.156	8.974.023	15		0026 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 1, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0031/2018).	
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 1248781											
										0027 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 2, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0032/2018).	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2019

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	
15.752.6210.1836	F	B		100.000	73	3.476.218	0	0	<p>▶ Até 2018: Executados 70% dos serviços - dissipadores (2und.), asfalto (200.537m²), escavações (640.331m³), intertravados (44.538m²), passeio e rampas (19m²) e redes (32.048m). 2019: Executados 57,42% dos serviços - meios-fios (73.668m), intertravados (63.114m²) e escavações (644.391m³). CT.: 002/2015 (SJ) - Proc.: 112.005.058/2011.</p> <p>▶ 0028 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 3, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0033/2018).</p> <p>▶ Até 2018: Executados 28,48% dos serviços - escavações (233.246m³), redes (14.704m), intertravados (54.600m²), terraplenagem (55.277m²) e asfalto (7.297m²). 2019: Executados 30% dos serviços - meios-fios (28.791m), intertravados (85.972m²) e escavações (251.122m³). CT.: 003/2015 (SJ) - Proc.: 112.001.153/2013.</p>	9
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A		137.001	9.166.695	0	8.946.732	12.221	0		
15.752.6210.1836.0023	B			0	0	2.076.218	0	0		
(**) AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL	A		37.001	7.666.695	0	7.546.732	12.221	0	<p>▶ 0029 - Executar Estudo Preliminar e Projeto Básico (Etapa 1) e Fiscalização e Projetos "as built" (Etapa 2), para melhoria do Sistema de Iluminação Pública do DF (procedente da etapa nº 0034/2018).</p> <p>▶ Até 2018: Executados 283 Projetos. 2019: Executados 305 Projetos - sendo 12 no período (6 da Etapa 1 e 6 da Etapa 2). CT.: 003/2017 (CE) - Proc.: 110.000.040/2016.</p> <p>▶ 0030 - Implantar Melhoria do Sistema de Iluminação Pública</p>	99
LUMINÁRIA INSTALADA (UNIDADE)										
Quantidade 1										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2019

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.752.6210.8507	F	B		36.197.560	19	36.475.055	53.339.925	33	no DF (procedente da etapa nº 0035/2018). ▶ Até 2018: Implantados 6.289 Pontos de IP e instaladas 12.069 luminárias. 2019: Implantados 7.203 Pontos de IP, sendo 775 no período e instaladas 14.080 luminárias, sendo 1.670 no período, em diversos locais do DF. Conv.: 001/2017 (CE) - Proc.: 110.000.040/2016.	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	189.746.395	159.966.546	84	150.096.125	120.655.407	75		
15.752.6210.8507.6471		B		35.997.560	19	35.797.560	53.339.925	34		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL		A	187.596.395	159.066.546	85	149.418.630	120.655.407	76	▶ 0031 - Manter Parque de Iluminação Pública (PIP) no Distrito Federal.	
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)									▶ Manutenção pontos de ilumin. pública (unid.): [Jan. 302.450 ;Fev. 302.450 ;Mar. 302.884 ;Abr. 302.918 ;Mai. 302.931 ;Jun. 302.998 ;Jul. 303.115 ;Ago. 303.133 ;] - CT.: 004/2018 (CE) - Proc.: 00110-00000951/2018-32.	
Quantidade 1									▶ 0038 - Fornecer energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal.	99
15.782.6216.1110	F	B		0	0	0	0	0	▶ Consumo (KWH): [Jan. 38.129.974 ;Fev. 38.129.974 ;Mar. 37.312.383 ;Abr. 36.448.285 ;Mai. 37.568.770 ;Jun. 36.165.002 ;Jul. 37.359.138 ;Ago. 37.362.985 ;] - CT.:002/2017 (CE) - Proc.: 110.000.276/2016.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2019

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		100.000	89.181	89	27.702	27.702	31		
15.782.6216.1110.4450	B			0	0	0	0	0		
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-MELHORIA DE CALÇADAS NA ASA SUL- PLANO PILOTO . ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 1218	A		100.000	89.181	89	27.702	27.702	31	▶ 0032 - Construir calçadas na Asa Sul - Quadras 107, 108, 109, 307 e 308, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0038/2018). ▶ Até 2018: Executados 71% dos serviços - finalizadas calçadas na SQS 109, passeios da SQS 107 e passeios na SQS 108, rampas (8unid.), piso podotátil (27m²), passeios na SQS 307 em execução. 2019: Sem realização no período. CT.: 007/2016 (AG) - Proc.: 110.000.106/2015.	
15.782.6216.3054	F	B		0	0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE TÚNEL	A		9.515.543	5.751.156	60	0	0	0		
15.782.6216.3054.0002	B			0	0	0	0	0		
(**) CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL-TAGUATINGA TÚNEL CONSTRUÍDO (M) Quantidade 1	A		9.515.543	5.751.156	60	0	0	0	▶ 0033 - Construir túnel sob a Avenida Central de Taguatinga, com reforma viária e urbanização de superfície da Avenida e do viaduto da Samdu (procedente da etapa nº 0039/2018). ▶ Até 2018: Elaboração de projetos interrompida com 20% executados. 2019: Sem realização no período. CT.: 004/2016 (RT) - Proc.: 110.000.255/2013.	
15.782.6216.3119	F	B		477.056	1	3.781.588	944.316	3		
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE	A		56.173.780	29.153.622	52	5.502.960	944.316	3		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2019

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.782.6216.3119.0004	B		477.056	1	3.781.588	944.316	3			
(**) IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE	A	56.173.780	29.153.622	52	5.502.960	944.316	3	▶ 0034 - Construir Via de Ligação da Av. Hélio Prates à Av. Principal do Setor Habitacional Sol Nascente, em Ceilândia - Corredor de Transporte - Eixo Oeste - Linha Verde (procedente da etapa nº 0041/2018).		
CORREDOR IMPLANTADO (KM)								▶ Até 2018: Executados 75% dos serviços - redes (1.414m) e capa asfáltica (15.404m²). 2019: Executados 73% dos serviços - capa asfáltica (38.780m²), meios-fios (5.098m), regulação de subleito (26.274m²), base p/pavimentação com brita graduada (3.271m³) e sinalização (747m²). CT.: 022/2016 (MT) - Proc.: 110.000.138/2015.		
Quantidade 6								▶ 0035 - Alargar o viaduto da interseção da EPTG (DF-085) com a EPCT (DF-001), no trecho 10 do Corredor de Transporte - Eixo Oeste - Linha Verde, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0042/2018).	83	
								▶ Até 2018: Executados 27% dos serviços - finalizadas infraestrutura blocos e mesoestruturas e realizada a impermeabilização dos pilares. 2019: executados 65% dos serviços - escavação, aço e concreto tubulão para fundação do cimbramento do tabuleiro, cimbramento metálico do tabuleiro e ancoragem ativa finalizados; aço CA 50 do tabuleiro e aço para protensão CP190-RB em andamento. CT.: 001/2017 (AC) - Proc.: 110.000.053/2015.		
15.812.6206.3596	F B		0	0	0	0	0			
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	A	1.852.911	1.352.754	73	0	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2019

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.812.6206.3596.8531		B		0 0		0	0 0			
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA-PISTA DE COOPER NA VILA PLANALTO- PLANO PILOTO . PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1		A	50.000	30.739	61	0	0 0		▶0036 - Construir pista de Cooper na Vila Planalto, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0043/2018). ▶ Até 2018: Executados 94% dos serviços - Pista de Cooper em fase de finalização (8.366m²), iniciada correção dos serviços com a demolição de calçadas (637m²), meios-fios (10m) e cordão de concreto (474m). 2019: Sem realização no período. CT.: 005/2016 (AG) - Proc.: 110.000.434/2012.	
15.812.6219.1606		F B		1.533.022	341	553.387	33.539	2		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA		A	450.000	1.794.937	399	553.387	33.539	2		
15.812.6219.1606.0002		B		0 0		33.539	33.539	53		
(**) CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE NA QNN 13 LOTE B- CEILÂNDIA PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1		A	50.000	63.735	127	33.539	33.539	53	▶0092 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores referentes a construção da Praça da Juventude, situada na QNN 13, Lote "B", em Ceilândia. ▶ Pagamento de 01 despesa referente ao reconhecimento de dívida publicado no DODF nº 120, de 28/06/2019, p. 59. Contrato nº 002/2018. Processo nº 112.004.905/2013.	
15.812.6219.1606.0004		B		1.533.022	383	519.849	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE NA QUADRA 203- ITAPOÃ		A	400.000	1.731.202	433	519.849	0	0	▶0037 - Construir Praça da Juventude na Quadra 23 do Itapoã (procedente da etapa nº 0045/2018).	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2019

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1										
28.846.0001.9050	F	B		-197.185	-12	16.866	16.866	1	▶ Até 2018: Executados 53% (área total estim.4.470m²), concluídos estrut. quadra coberta, fund./estrut./alvenarias edificações (administr.+vestiários), telhado vestiários (150m²), contrapiso quadra/pista de caminhada, terraplen., fund./formas/armação tótem e cx. d'água, instal.parcial fund./estrutura metálica telhado (7.723kg) e alambrado (1.134m²) - CT.: 006/2014 rescindido conf. DODF nº 38, de 26/02/18, p. 28. 2019: Obra retomada com novo contrato, avanço de 1% dos serviços. CT.: 006/2019 (AC) - Proc.: 112.002.988/2009. Ob	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	1.591.666	1.147.083	72	1.103.151	1.103.151	96		
28.846.0001.9050.0073		B		-197.185	-12	16.866	16.866	1		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ		A	1.591.666	1.147.083	72	1.103.151	1.103.151	96	▶ 0004 - Pagar indenizações/restituições. ▶ Indenizações de transporte a servidores pagos, Indenização de férias indenizada e proporcional, Indenizações de diferença de férias vencidas/indenizadas e Indenização de diferença de 1/3 férias: [Jan. 299 ;Fev. 11 ;Mar. 7 ;Abr. 15 ;Mai. 9 ;Jun. 17 ;Jul. 7 ;Ago. 6 ;]. Processo nº 00110-00000165/2019-16 e outros. ▶ 0046 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores. ▶ Ressarcimentos efetuados: Reconhecimento de Dívida,	10

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho**4º Bimestre de 2019**

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶		Etapas Realizadas - ▶▶
Meta (LOA)											Publicado no DODF nº 53 de 20/03/2019, Pg.63. Processo n ° 00110-0000000260/2018-39. [Mar. 1 ;]



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO**

**DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO POR GRUPO
DE DESPESA**

ANEXO II



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2019

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P O S O F S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado								
							Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital			
									Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J	
04	B		197.185	1	3.250.218	24	3.234.422	24	3.085.328	0	146.013	3.080	0	0	
ADMINISTRAÇÃO.	A	20.864.762	13.569.997	65	12.790.596	94	12.680.867	93	12.155.469	0	519.270	6.128	0	0	
122	B		204.687	1	3.250.218	24	3.227.119	24	3.085.328	0	138.710	3.080	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL.	A	20.372.950	13.340.077	65	12.747.347	96	12.662.601	95	12.155.469	0	501.003	6.128	0	0	
6001	B		204.687	1	3.250.218	24	3.227.119	24	3.085.328	0	138.710	3.080	0	0	
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO	A	20.372.950	13.340.077	65	12.747.347	96	12.662.601	95	12.155.469	0	501.003	6.128	0	0	
8502	F B		202.000	1	3.087.226	25	3.085.328	25	3.085.328	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	18.632.916	12.366.501	66	12.157.367	98	12.155.469	98	12.155.469	0	0	0	0	0	
04.122.6001.8502.0092	B		202.000	1	3.087.226	25	3.085.328	25	3.085.328	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ	A	18.632.916	12.366.501	66	12.157.367	98	12.155.469	98	12.155.469	0	0	0	0	0	
8504	F B		0	0	125.408	26	125.408	26	0	0	125.408	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	743.568	481.689	65	446.879	93	446.879	93	0	0	446.879	0	0	0	
04.122.6001.8504.7003	B		0	0	125.408	26	125.408	26	0	0	125.408	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ	A	743.568	481.689	65	446.879	93	446.879	93	0	0	446.879	0	0	0	
8517	F B		2.687	0	37.584	8	16.383	3	0	0	13.303	3.080	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	996.466	491.887	49	143.102	29	60.253	12	0	0	54.125	6.128	0	0	
04.122.6001.8517.0091	B		2.687	0	37.584	8	16.383	3	0	0	13.303	3.080	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ	A	996.466	491.887	49	143.102	29	60.253	12	0	0	54.125	6.128	0	0	
126	B		-7.502	-2	0	0	7.303	3	0	0	7.303	0	0	0	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	485.812	227.031	47	43.249	19	18.266	8	0	0	18.266	0	0	0	
6001	B		-7.502	-2	0	0	7.303	3	0	0	7.303	0	0	0	
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO	A	485.812	227.031	47	43.249	19	18.266	8	0	0	18.266	0	0	0	
2557	F B		0	0	0	0	7.303	3	0	0	7.303	0	0	0	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	444.000	214.394	48	43.249	20	18.266	9	0	0	18.266	0	0	0	
04.126.6001.2557.2570	B		0	0	0	0	7.303	3	0	0	7.303	0	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2019

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado								
							Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital			
									Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ	A	444.000	214.394	48	43.249	20	18.266	9	0	0	18.266	0	0	0	
15	B		47.951.243	7	80.288.617	16	83.800.045	17	0	0	53.932.124	29.867.921	0	0	
URBANISMO.	A	659.435.410	500.340.066	76	300.697.538	60	176.485.677	35	0	0	122.131.913	54.353.764	0	0	
451	B		9.699.976	3	34.097.309	12	29.482.265	10	0	0	592.199	28.890.066	0	0	
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	380.784.979	281.101.273	74	133.665.572	48	54.812.492	19	0	0	1.476.506	53.335.986	0	0	
6208	B		-858.074	-3	168.408	2	592.199	5	0	0	592.199	0	0	0	
TERRITÓRIO DA GENTE	A	25.338.418	10.915.543	43	1.660.766	15	1.476.506	14	0	0	1.476.506	0	0	0	
1968	F B		565.826	17	168.408	7	592.199	24	0	0	592.199	0	0	0	
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	A	3.242.995	2.500.059	77	1.660.766	66	1.476.506	59	0	0	1.476.506	0	0	0	
15.451.6208.1968.0018	B		565.826	17	168.408	7	592.199	24	0	0	592.199	0	0	0	
(* *) ELABORAÇÃO DE PROJETOS- URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA-DISTRITO FEDERAL	A	3.242.995	2.500.059	77	1.660.766	66	1.476.506	59	0	0	1.476.506	0	0	0	
6210	B		10.556.207	3	33.928.901	13	28.890.066	11	0	0	0	28.890.066	0	0	
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL	A	348.820.772	266.326.827	76	132.004.806	50	53.335.986	20	0	0	0	53.335.986	0	0	
1110	F B		-411.175	-3	0	0	614.577	6	0	0	0	614.577	0	0	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	15.243.739	9.774.555	64	1.779.836	18	936.527	10	0	0	0	936.527	0	0	
15.451.6210.1110.0147	B		-442.629	-5	0	0	614.577	11	0	0	0	614.577	0	0	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- DISTRITO FEDERAL	A	8.143.739	5.377.158	66	1.779.836	33	936.527	17	0	0	0	936.527	0	0	
3023	F B		14.145.693	7	33.928.901	20	26.024.916	16	0	0	0	26.024.916	0	0	
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	A	216.854.490	166.658.878	77	107.890.814	65	43.425.435	26	0	0	0	43.425.435	0	0	
15.451.6210.3023.0073	B		0	0	4.000.000	16	873.838	4	0	0	0	873.838	0	0	
(* *) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO- DISTRITO FEDERAL	A	44.238.405	24.424.481	55	6.000.000	25	873.838	4	0	0	0	873.838	0	0	
15.451.6210.3023.0075	B		2.691.815	23	307.502	3	261.039	3	0	0	0	261.039	0	0	
(* *) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL PORTO RICO- SANTA	A	11.887.418	10.026.471	84	593.542	6	261.039	3	0	0	0	261.039	0	0	

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 24/09/2019 11:21:44

205



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2019

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
MARIA															
15.451.6210.3023.0077		B		11.453.878	7	29.621.399	22	24.890.039	19	0	0	0	24.890.039	0	0
(**) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES		A	160.321.971	131.958.799	82	101.297.272	77	42.290.558	32	0	0	0	42.290.558	0	0
3058		F B		-2.912.500	-3	0	0	2.250.574	3	0	0	0	2.250.574	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA		A	84.326.404	73.233.291	87	22.334.156	30	8.974.023	12	0	0	0	8.974.023	0	0
15.451.6210.3058.0003		B		-2.912.500	-5	0	0	2.250.574	4	0	0	0	2.250.574	0	0
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA- CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA		A	60.928.009	58.791.347	96	22.334.156	38	8.974.023	15	0	0	0	8.974.023	0	0
752		B		36.297.560	19	40.750.404	24	53.339.925	31	0	0	53.339.925	0	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A	192.133.396	169.933.241	88	159.841.987	94	120.667.628	71	0	0	120.655.407	12.221	0	0
6210		B		36.297.560	19	39.951.273	24	53.339.925	32	0	0	53.339.925	0	0	0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL		A	189.883.396	169.133.241	89	159.042.857	94	120.667.628	71	0	0	120.655.407	12.221	0	0
1836		F B		100.000	73	3.476.218	38	0	0	0	0	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	137.001	9.166.695	0	8.946.732	98	12.221	0	0	0	0	12.221	0	0
15.752.6210.1836.0023		B		0	0	2.076.218	27	0	0	0	0	0	0	0	0
(**) AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL		A	37.001	7.666.695	0	7.546.732	98	12.221	0	0	0	0	12.221	0	0
8507		F B		36.197.560	19	36.475.055	23	53.339.925	33	0	0	53.339.925	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	189.746.395	159.966.546	84	150.096.125	94	120.655.407	75	0	0	120.655.407	0	0	0
15.752.6210.8507.6471		B		35.997.560	19	35.797.560	23	53.339.925	34	0	0	53.339.925	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL		A	187.596.395	159.066.546	85	149.418.630	94	120.655.407	76	0	0	120.655.407	0	0	0
782		B		420.685	1	3.781.588	11	944.316	3	0	0	0	944.316	0	0
TRANSPORTE RODOVIÁRIO		A	66.356.102	35.159.674	53	5.530.663	16	972.018	3	0	0	0	972.018	0	0
6216		B		420.685	1	3.781.588	11	944.316	3	0	0	0	944.316	0	0
MOBILIDADE INTEGRADA E SUSTENTÁVEL		A	66.356.102	35.159.674	53	5.530.663	16	972.018	3	0	0	0	972.018	0	0
1110		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	100.000	89.181	89	27.702	31	27.702	31	0	0	0	27.702	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 24/09/2019 11:21:44

206



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2019

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
15.782.6216.1110.4450	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-MELHORIA DE CALÇADAS NA ASA SUL- PLANO PILOTO .	A		100.000	89.181	89	27.702	31	27.702	31	0	0	0	27.702	0	0
3119	F B			477.056	1	3.781.588	13	944.316	3	0	0	0	944.316	0	0
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)	A		56.173.780	29.153.622	52	5.502.960	19	944.316	3	0	0	0	944.316	0	0
15.782.6216.3119.0004	B			477.056	1	3.781.588	13	944.316	3	0	0	0	944.316	0	0
(**) IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE	A		56.173.780	29.153.622	52	5.502.960	19	944.316	3	0	0	0	944.316	0	0
812	B			1.533.022	15	1.659.316	20	33.539	0	0	0	0	33.539	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A		10.372.375	8.213.805	79	1.659.316	20	33.539	0	0	0	0	33.539	0	0
6219	B			1.533.022	341	553.387	31	33.539	2	0	0	0	33.539	0	0
CAPITAL CULTURAL	A		450.000	1.794.937	399	553.387	31	33.539	2	0	0	0	33.539	0	0
1606	F B			1.533.022	341	553.387	31	33.539	2	0	0	0	33.539	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA	A		450.000	1.794.937	399	553.387	31	33.539	2	0	0	0	33.539	0	0
15.812.6219.1606.0002	B			0	0	33.539	53	33.539	53	0	0	0	33.539	0	0
(**) CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE NA QNN 13 LOTE B- CEILÂNDIA	A		50.000	63.735	127	33.539	53	33.539	53	0	0	0	33.539	0	0
28	B			-197.185	-8	16.866	1	16.866	1	3.125	0	13.741	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A		2.463.115	1.685.203	68	1.103.151	65	1.103.151	65	1.047.672	0	55.479	0	0	0
846	B			-197.185	-8	16.866	1	16.866	1	3.125	0	13.741	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		2.463.115	1.685.203	68	1.103.151	65	1.103.151	65	1.047.672	0	55.479	0	0	0
0001	B			-197.185	-8	16.866	1	16.866	1	3.125	0	13.741	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		2.463.115	1.685.203	68	1.103.151	65	1.103.151	65	1.047.672	0	55.479	0	0	0
9050	F B			-197.185	-12	16.866	1	16.866	1	3.125	0	13.741	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A		1.591.666	1.147.083	72	1.103.151	96	1.103.151	96	1.047.672	0	55.479	0	0	0
28.846.0001.9050.0073	B			-197.185	-12	16.866	1	16.866	1	3.125	0	13.741	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-GUARÁ	A		1.591.666	1.147.083	72	1.103.151	96	1.103.151	96	1.047.672	0	55.479	0	0	0
Total da Unidade	F B			47.951.243	7	83.555.700	16	87.051.332	17	3.088.453	0	54.091.878	29.871.001	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 24/09/2019 11:21:44

207



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL	A		700.808.228	525.666.306	75	314.591.285	60	190.269.694	36	13.203.141	0	122.706.661	54.359.892	0	0
	T	A	700.808.228	525.666.306	75	314.591.285	60	190.269.694	36	13.203.141	0	122.706.661	54.359.892	0	0