



Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal

Subsecretaria de Planejamento

RELATÓRIO DESEMPENHO FÍSICO-FINANCEIRO POR PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO I

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO POR GRUPO DE DESPESA - ANEXO II

6º BIMESTRE 2019

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA Nº 15, DE 24 DE JANEIRO DE 2020

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais e considerando o disposto no art. 153, inciso III, da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com o art. 81 e o inciso VI do art. 76, da Lei nº. 6.216, de 17/08/2018, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO/2019 e, ainda, com o item IV da Decisão nº 299/2013, do Tribunal de Contas do Distrito Federal, resolve:

Art.1º Dar publicidade, em versão eletrônica, no sítio *www.economia.df.gov.br*, à execução orçamentária realizada no 6º bimestre de 2019, pelas Unidades Orçamentárias do Governo do Distrito Federal, constante na Lei nº 6.254, de 09/01/2019, Lei Orçamentária Anual - LOA/2019.

Art. 2º As informações constantes no Anexo I - Relatório de Desempenho Físico-Financeiro por Programa de Trabalho e no Anexo II – Demonstrativo Orçamentário-Financeiro por Grupo de Despesa são registradas no Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil - SIAC/2019 e no Sistema de Acompanhamento Governamental - SAG/2019, ambos integrantes do Sistema SIGGO.

Parágrafo único. Os Anexos referidos no caput destacam as ações relacionadas à criança e ao adolescente; aos Conselhos Tutelares e ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal.

Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO**

**RELATÓRIO DE DESEMPENHO FÍSICO
FINANCEIRO POR PROGRAMA DE TRABALHO**

ANEXO I



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6001.8502	F B		79.361	0	3.760.976	3.760.976	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	18.632.916	19.142.277	103	19.142.274	19.140.575	100			
04.122.6001.8502.0092	B		79.361	0	3.760.976	3.760.976	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ	A	18.632.916	19.142.277	103	19.142.274	19.140.575	100	▶0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.		
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)								▶ Servidores ativos remunerados: [Jan. 261 ;Fev. 176 ;Mar. 175 ;Abr. 182 ;Mai. 182 ;Jun. 185 ;Jul. 184 ;Ago. 191 ;Set. 193 ;Out. 193 ;Nov. 191 ;Dez. 185] . Processo nº 00110-00000165/2019-16 e outros.		
Quantidade 190										
04.122.6001.8504	F B		-57.993	-8	122.220	122.220	18			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	743.568	695.575	94	695.574	695.574	100			
04.122.6001.8504.7003	B		-57.993	-8	122.220	122.220	18			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ	A	743.568	695.575	94	695.574	695.574	100	▶0002 - Conceder Benefícios a Servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.		
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)								▶ Benefícios concedidos: auxílio transporte, auxílio alimentação, auxílio creche. [Jan. 105 ;Fev. 148 ;Mar. 152 ;Abr. 160 ;Mai. 157 ;Jun. 161 ;Jul. 166 ;Ago. 172 ;Set. 177 ;Out. 175 ;Nov. 172 ;Dez. 169] .Processo nº 00110-		
Quantidade 190										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P B A B	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6001.8517	F	B		0 0		99.954	210.469	27	00000165/2019-16 e outros.	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		996.466	790.492	79	478.912	414.560	52		
04.122.6001.8517.0091	F	B		0 0		99.954	210.469	27		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ	A		996.466	790.492	79	478.912	414.560	52	▶0003 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Órgão Mantido: [Jan. 1 ;Fev. 1 ;Mar. 1 ;Abr. 1 ;Mai. 1 ;Jun. 1 ;Jul. 1 ;Ago. 1 ;Set. 1 ;Out. 1 ;Nov. 1 ;Dez. 1] Processo nº 00000-0110000478/2012-00, 00000-0110000319/2014-00, 00000-0110000008/2016-00, 00110-0000001105/2019-11, 00110-0000000127/2018-82, 00110-0000003872/2017-01, 00112-0000021210/2019-10, 00110-0000003797/2017-70 e outros.	
04.126.6001.2557	F	B		0 0		0	29.204	9		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		444.000	323.171	73	64.756	55.951	17		
04.126.6001.2557.2570	F	B		0 0		0	29.204	9		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO	A		444.000	323.171	73	64.756	55.951	17	▶0042 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1										
15.451.6001.1984	F B		-1.492	-15	119.944	1.411.545	100			▶ Contratação de empresa especializada no outsourcing para impressão, aquisição de cabeça de impressão plotter e aquisição de cartucho de tinta plotter, aquisição de disco rígido HD, testador para cabos de rede e cabo UPT. [Jan. 1 ;Fev. 1 ;Mar. 1 ;Abr. 1 ;Mai. 1 ;Jun. 1 ;Jul. 1 ;Ago. 1 ;Set. 1 ;Out. 1 ;] Processo nº 00000-0110000256/2016-00, 00110-0000002446/2019, 00110-0000002280/2019-25.
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	10.000	1.411.547	0	1.411.545	1.411.545	100			
15.451.6001.1984.6962	B		-746	-15	119.944	1.411.545	100			
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- DISTRITO FEDERAL	A	5.000	1.411.547	0	1.411.545	1.411.545	100			▶0051 - Construir prédios e próprios.
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 4										
15.451.6207.1302	F B		299.033	28	0	3.070	0			▶ Devolução/regularização dos recursos remanescentes na conta corrente vinculada ao Contrato de Repasse nº 0227.245-44/2007.
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS	A	1.075.469	1.870.871	174	16.640	3.070	0			
15.451.6207.1302.5748	B		-746	-1	0	3.070	1			
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS-FEIRA	A	50.000	546.883	0	16.640	3.070	1			▶0056 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores referentes a construção da Feira Permanente na Estrutural, no SCIA.



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
FEIRA CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 453										
15.451.6208.1968	F B			1 0	121.784	148.726	7			▶ Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 203, de 23/10/2019, p. 36. Contrato nº 002/2016. Processo nº 112.005.191/2014.
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	A	3.242.995	2.215.019	68	2.100.995	1.972.793	89			
15.451.6208.1968.0018	B			1 0	121.784	148.726	7			
(**) ELABORAÇÃO DE PROJETOS-URBANIZAÇÃO E INFAESTRUTURA-DISTRITO FEDERAL	A	3.242.995	2.215.019	68	2.100.995	1.972.793	89			▶ 0039 - Elaborar projetos da Sinesp - Serviços de topografia para acompanhamento de obras no Setor Habitacional Vicente Pires. (procedente da etapa nº 0051/2018).
PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade 2										▶ 2018: Executados 36% - Chácaras: 17, 33, 31, 139, 123, 92A, 25, 271, 244, 120B, 119, 276, 99B, 139, 42, 263, 3B, 30, 38/39, 292, 293, 247,16, 136A, 11, 136C, 24, 127, 136, 29A, 35, 37, 35B, 51, 30, 36, 44, 49, 50, 48, 52, 260, 303, 304, 26, 301, 25, 124, 25/2, 23 e 24; Condomínios: 139, 259, 272, 273 e outros e em diversas Redes e Vias integrantes das Ruas: 4, 1, 3C, 10, 10A, 4C, 3, 6, 5, 13 e 3B de V.Pires. 2019: Executados 73,04% dos serviços de topografia nas Chácaras: 01, 104, 214, 247, 245, 249, 253, 24, 99, 32A, 44,
										▶ 0040 - Elaborar projetos da Sinesp - Serviços de topografia para acompanhamento de obras no Setor Habitacional Sol Nascente (procedente da etapa nº 159/2018).
										▶ 2018: Executados 8% dos serviços de topografia nas Ruas:



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
15.451.6210.1110	F B		-202.364	-1	-148.866	678.049	4			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	15.243.739	17.037.939	112	3.442.361	1.915.947	11			
15.451.6210.1110.0147	B		-185.085	-2	-148.866	678.049	7			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- DISTRITO FEDERAL	A	8.143.739	10.006.485	123	3.442.361	1.915.947	19			

RV-08, RV-85, RV-24, RV-39, RV-21, RV-43, RV-17, RV-09, RV-16, RV-02, RV-72, Q.D 100, RH-117, RH-154, RV-01, SH-128A Conj. H, no Cond. Chac. Santa Luzia Av. P1 e na área próxima ao Parque da Vaquejada;
Levantamentos Planialtimétricos e Cadastrais de 5 bacias de contenção. 2019: Executados 71,56% dos serviços de topografia nas Ruas: RV-123, RV-40, RV-55, RH-40, RV-25A, RV-61, RH-55, RV-39, RH-54, RV-38, RH-44, RH-168B, RH-50B, RH-45, RH-50A, RH-15A, RV-68A, RV-06, RV-05, RV-04, RH-61, RH-40A, RV-52, RH-168, RH-168A, RV-119, RV-117, RV-115, RV-113, RV-163, RH-56, RH-47, RH-50C, RH-37, RV-19B, RV-19, RH-47, RV-18, RH-50C, RV-06A, RV-19A, RH-52, RH-57, RH-48 e RH-33, RH-19, RV-12, RH-18, RH-18E, RH-18F, RV-11, RH-18D e em diversas redes, bacias e Postos de Visitas (PVs) do S.Hab.Sol Nascente. (crédito descentr. - Port. Conj. nº 10-DODF 206, de 29/10/19- 22.101/22.201). CT.: nº 062/2018-NOVACAP - Proc.:112.003.400/2017.

▶0115 - Elaborar projetos da SODF - Serviços geotécnicos de sondagem à percussão para obras do Corredor Eixo Oeste.

▶ Concluídos serviços de sondagem mista, obra Bacia de Detenção - Ribeirão Riacho Fundo, local: DF-002/DF-004, Parque Ecológico Telebrasília. CT.: 004/2019 (AC) - Proc.: 00110-00001160/2019-19. Projeto Elaborado [Set. 1 ;] unidade.

▶0047 - Executar obras para revitalizar as Quadras 511 e 512 da W3 Sul, no Plano Piloto.



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 166914										
15.451.6210.1763	F B		-2.378	0	677.866		0	0	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Executados 100% dos serviços - mobilização de equipe, instalação de canteiros, demolição (13.592m²), regularização de subleito (13.381m²), meios-fios (2.931m), cordão de concreto (2.094m), passeios (5.745m²), intertravados (3.422m²) e piso em placa 40x40 (3.954m²). CT.: 001/2019 (AG) - Proc.: 112.000.210/2016. Área urbanizada [Out. 15.523 ;] m² ▶ 0133 - Executar obras de drenagem e pavimentação para o trecho denominado "Rota de Fuga", no Setor de Inflamáveis - SIA. ▶ Executados 8% dos serviços - mobilização de equipe, instalação de canteiros e rede de drenagem (534m). CT.: 011/2019 (LRF) - Proc.: 112.000.364/2016. 	29
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	2.450.000	697.622	28	677.866		0	0		
15.451.6210.1763.0032	B		0	0	480.244		0	0		
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	0	500.000	0	480.244		0	0	▶ 0114 - Ampliar rede de iluminação pública no Distrito Federal.	
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M) Quantidade 200									<ul style="list-style-type: none"> ▶ Execução de 11 projetos de Estudo Preliminar (Etapa 1)/ Fiscalização e Projeto "as built" (Etapa 2) e implantação de iluminação pública, com 51 novos pontos de iluminação, em várias localidades de Sobradinho e Fercal. CT.: 003/2017 (7º Termo Aditivo - DODF nº 243, de 	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6210.1763.9562	B		-2.378	-1	197.622		0	0	23/12/2019, p. 49) e Conv.: 001/2017 (8º Termo Aditivo - DODF nº 243, de 23/12/2019, p. 49) (CE). Proc.: 00110.00002212/2019-66. Empenhado, execução física será concluída em 2020, para o qual não há PT na LOA 2020.	
AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M) Quantidade 50	A	200.000	197.622	99	197.622		0	0	▶0065 - Ampliar iluminação pública na região administrativa de Taguatinga. ▶ Execução de 2 projetos de Estudo Preliminar (Etapa 1)/ Fiscalização e Projeto "as built" (Etapa 2) e implantação de iluminação pública, com 71 novos pontos de iluminação, no Setor D Sul, Área Especial 04 próximo a Igreja Nossa Senhora de Fátima, Taguatinga Sul e na QI-12 fundos e QI-25 Setor de Indústria de Taguatinga. CT.: 003/2017 (7º Termo Aditivo - DODF nº 243, de 23/12/2019, p. 49) e Conv.: 001/2017 (8º Termo Aditivo - DODF nº 243, de 23/12/2019, p. 49) (CE). Proc.: 00110.00002341/2019-54. Empenhado, execução física s	
15.451.6210.3023	F B		16.529.899	8	1.857.199		45.953.341	19		
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	A	216.854.490	246.164.004	114	130.155.457		117.246.402	48		
15.451.6210.3023.0073	B		200.000	0	340.465		1.729.524	4		
(**) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO-DISTRITO FEDERAL PROGRAMA REALIZADO	A	44.238.405	40.430.502	91	6.340.465		5.626.198	14	▶0005 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col. Agrícola Águas Claras, Chácara 30 a 36, até a Col. Agrícola Bernardo Sayão, Chácara 4 a 13, no DF (procedente da etapa nº 0009/2018).	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
(UNIDADE)										
Quantidade 1										
15.451.6210.3023.0075	B		49.689	0	-161.972	96.937	1	<p>▶ Até 2018: Executados 5% dos serviços - implantação de canteiro, iniciadas locações e rede de drenagem (200m). 2019: Sem realização no período. Lote 04-CT.: 024/2016 (GC) - Proc.: 110.000.208/2014. Obs.: Contrato anulado conforme Extrato publicado no DODF nº 157, de 17/08/2018, p. 40 e no DODF nº 159, de 21/08/2018, p. 56.</p> <p>▶ 0006 - Executar pavimentação, drenagem e urbanização no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col. Agrícola Águas Claras, Chácara 21/22 a 42, no DF (procedente da etapa nº 0010/2018). 99</p> <p>▶ Até 2018: Executados 5,08% dos serviços - colchão drenante lançamentos 17 e 18, limpeza (594m²), escavações 1ª e 2ª categorias (984m³ e 150m³), rachão (201m³), drenagem - lançamento de bacias (5.995m) e gabião saco (126m³). 2019: Executados 36,19% dos serviços - sondagem (121m), pavimentação (10.695m²), escavações (3.002m³), pedra rachão (1.159m³), meios-fios (4.419m) e passeios (3.724m²). Lote 03-CT.: 004/2017 (SJ/JA) - Proc.: 110.000.208/2014.</p> <p>▶ 0007 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem/urbanização no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col.Agrícola Águas Claras, Chácara de 13 a 18/19 e de 43 a 50, no DF (procedente da etapa nº 0046/2018). 99</p> <p>▶ 2018: Executados 15,05 % dos serviços - drenagem-lançamento de bacias (819m), escavações (24.790m³) e base para pavimentação em brita (1.743m³). 2019: Executados 42,29% dos serviços - escavações (26.210m³), rede (1.703m), gabião tipo caixa (48m³), base para pavimentação em brita (2.146m³), capa asfáltica (12.888m²) e intertravado (4.264m²). Sem realização no período. Lote 02-CT.: 001/2018 (MT/GG) - Proc.: 112.000.208/2014.</p>		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
(***) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL PORTO RICO-SANTA MARIA	A	11.887.418	14.930.846	126	739.318	665.725	4	▶0008 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 1, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0011/2018).		
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)								▶ Até 2018: Executados 96,87% dos serviços - escavações 1ª categoria (38.667m³), redes (2.925m), terraplenagem (36.166m²), asfalto (28.695m²), passeios e rampas (9.947m²), meios-fios (8.648m) e cordão de concreto (6.493m). 2019: Obra finalizada com 99,00% dos serviços concluídos. Lote 01-CT.: 013/2016 (MT/GG) - Proc.: 110.000.321/2015. Programa Realizado [Dez. 1] unidade.		
Quantidade 1								▶0009 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 2, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0012/2018).	13	
								▶ Até 2018: Executados 96,21% dos serviços - escavações 1ª categoria (17.501m³), base para pavim. com brita (5.508m³), asfalto (30.317m²), meios-fios (9.071m), redes (3.536m) e calçadas (10.893m²). 2019: Obra finalizada com 100,00% dos serviços concluídos. Lote 02-CT.: 014/2016 (MT/GG) - Proc.: 110.000.321/2015. Programa Realizado [Dez. 1] unidade.		
								▶0010 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 4, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0013/2018).	13	
								▶ Até 2018: Executados 98% dos serviços - escavações 1ª e 2ª categorias (33.098m³ e 15.671m³), redes (2.941m), terraplenagem (24.006m²), asfalto (24.697m²), passeios e rampas (3.541m²) e meios-fios (7.695m). 2019: Obra finalizada com 99,00% dos serviços concluídos. Lote 04-		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6210.3023.0076	B		-4.688	-1	0	0	0	<p>CT.: 016/2016 (MT/GG) - Proc.: 110.000.321/2015. Programa Realizado [Dez. 1] unidade.</p> <p>▶0011 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 5, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0014/2018).</p> <p>▶ Até 2018: Executados 99,29% dos serviços - escavações 1ª e 2ª categorias (36.618m³ e 31.133m³), redes (3.343m), asfalto (28.038m²), passeios e rampas (4.204m²), meios-fios (7.854m) e terraplenagem (35.362m²). 2019: Obra finalizada com 100,00% dos serviços concluídos. Lote 05-CT.: 017/2016 (MT/GG) - Proc.: 110.000.321/2015. Programa Realizado [Dez. 1] unidade.</p> <p>▶0012 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 6, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0015/2018).</p> <p>▶ Até 2018: Executados 91,96% dos serviços - aterro (9.800m³), drenagem (414m), escavações 1ª e 2ª categorias (17.243m³ e 2.967m³), gabião caixa (2.801m³), dispositivo de transição (1unid.) e talude (2.414m²). 2019: Executados 99,86% dos serviços - alambramento em tubo de aço (1.873m²). Lote 6-CT.: 018/2016 (MT) - Proc.: 110.000.321/2015. Programa Realizado [Ago. 1 ;] unidade.</p>	13
(**) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BURITIS-SOBRADINHO II	A	406.696	400.000	98	0	0	0	<p>▶0013 - Executar drenagem pluvial, bacias de retenção, dissipadores e lançamentos no Parque Canela de Ema - Etapa 1, no Setor Habitacional Buritizinho, Sobradinho II (procedente da etapa nº 0016/2018).</p> <p>▶ Até 2018: Executados 98% dos serviços: escavações</p>	
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)									
Quantidade		1							



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
15.451.6210.3023.0077	B		16.284.898	10	1.678.706	44.126.880	23	(45.853m³), contenção dos taludes (37m²), gramado (6.850m²), drenagem - terraplenagem de lagoas (267m²), gabião caixa (162m³) e gabião colchão (294m³). 2019: Executados 100% dos serviços. Lote 05-CT.: 012/2015 (AL) - Proc.: 110.000.207/2014. Programa Realizado [Fev. 1 ;] unidade.		26
(**) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES	A	160.321.971	190.402.656	119	123.075.674	110.954.479	58	▶ 0014 - Executar drenagem pluvial, bacia de retenção, dissipador e lançamento em bacia no Parque Canela de Ema, no Setor Habitacional Buritizinho, em Sobradinho II (procedente da etapa nº 0019/2018).		
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)								▶ Até 2018: Executados 91,98% dos serviços - escavação da lagoa (10.864m³), fornecimento de tela de aço (432kg e 7.269kg), barra de aço (5.007kg), concreto (89m³), gabião colchão (1.065m²), muro gabião (45m³) e redes (63m). 2019: Executados 100% dos serviços. Lote 06-CT.: 011/2016 (GC) - Proc.: 110.000.207/2014. Programa Realizado [Fev. 1 ;] unidade.		
Quantidade 1								▶ 0015 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a EPTG e a Chácara 12 na DF-087 (procedente da etapa nº 0021/2018).		
								▶ Até 2018: Executados 24,05% dos serviços - escavações (53.687m³), dissipadores (2unid.), terraplenagem (23.923m²), pavimentação (22.831m²), redes (3.744m) e passeios e rampas (1.394m²). 2019: Executados 43,00% dos serviços: escavações (94.872m³), dissipadores (7unid.), redes (5.946m), passeios e rampas (3.142m²), gabião colchão (994m²), pavimentação (36.262m²) e gabião caixa (1.106m³). Lote 06-CT.: 004/2015 (DH) - Proc.: 110.000.206/2014.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								Etapas Realizadas - ▶▶	
								<p>▸ 0016 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a Estrutural e a DF-087 frontal à Via do Jockey (procedente da etapa nº 0022/2018).</p> <p>▸ Até 2018: Executados 25% dos serviços - terraplenagem (72.166m²), redes (11.057m), dissipadores (9unid.), pavim. asfáltica (61.869m²), escavações (101.908m³) e passeios e rampas (7.361m²). 2019: Executados 51,42% dos serviços: pavim. asfáltica (117.305m²), passeios e rampas (12.480m²), escavações (120.169m³), dissipadores (10unid.) e redes (12.538m). Lote 07-CT.: 005/2015 (DH) - Proc.: 110.000.206/2014.</p>	30
								<p>▸ 0017 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Norte Col. Agrícola Samambaia, da Rua 3 até a Rua 8 da Col. Agrícola Vicente Pires (procedente da etapa nº 0023/2018).</p> <p>▸ Até 2018: Executados 27,50% dos serviços - escavações (149.291m³), pavimentação (27.344m²), redes (7.505m), dissipadores (4unid.) e terraplenagem de lagoas (4m²). 2019: Executados 45,92% dos serviços: pavimentação (75.632m²), passeios e rampas (5.155m²), escavações (205.962m³), redes (13.487m) e dissipadores (8unid.). Lote 01-CT.: 008/2015 (DH) - Proc.: 110.000.206/2014.</p>	30
								<p>▸ 0018 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Central da Col. Agrícola Samambaia, Av. Misericórdia e entorno até a Rua 3 (procedente da etapa nº 0024/2018).</p> <p>▸ Até 2018: Executados 2,66% dos serviços - terraplenagem (2.294m²), redes (354m), escavações (19.000m³), terraplenagem de lagoas (5.914m²), dissipador (1unid.) e asfalto (1.787m²). 2019: Sem realização no período. Lote 02-CT.: 009/2015 (MA) - Proc.: 110.000.206/2014. Obs.: Contrato rescindido por decisão unilateral (DODF nº 31, de</p>	30



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G	
Meta (LOA)										
								13/02/2019, p. 41), cujos documentos e justificativas encontram-se no processo SEI nº 00110-00001511/2018-01.		
								▶ 0019 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Leste da Col. Agrícola Samambaia até a Chácara 119 (procedente da etapa nº 0025/2018).	30	
								▶ Até 2018: Executados 58,54% dos serviços - terraplenagem (94.584m²), drenagem (52.759m²), redes (11.553m) (74.580m²), rampas e passeios (3.029m²), gramado (7.024m²), escavações (204.595m³), meios-fios (22.260m), lançamentos (9unid.) e dissipadores (14unid.). 2019: Obra finalizada com 63,96% dos serviços executados: terraplenagem (99.133m²), asfalto (94.278m²), escavações (216.877m³), redes (13.337m), dissipadores (15unid.), gramado (11.603m²), meios-fios (28.428m), túnel linear (107m) e locação rede de drenagem (13.899m). Lote 03-CT.: 010/2015 (SJ) - Proc.: 110.000.206/2014. Programa Realizado [Dez. 1] unidade. Obs.: Há saldo remanescente referente a serviços não passíveis de execução conforme contratado, que deverão ser suprimidos do escopo contrato (DOC SEI nº : 32701652, 00110-00000367/2019-68). Portanto, o contrato finaliza com meta física de aproximadamente 161.000 m² urbanizados.		
								▶ 0020 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, a Estrutural, parte da Rua 10 Chácara 56 e Rua 12 (procedente da etapa nº 0026/2018).	30	
								▶ Até 2018: Executados 10,97% dos serviços - terraplenagem (9.652m²), asfalto (7.242m²), escavações (31.315m³) e redes (3.902m). 2019: Executados 25,00% dos serviços - lastro de brita (1.933m³), escavação 4,5 a 6,0m (16.663m³), locação de drenagem (7.690m), assentamento tubo 600mm (1.506m), locação de pavimentação (2.481m) e passeios		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G	
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
									(8.480m²). Lote 11-CT.: 006/2016 (SJ) - Proc.: 110.000.206/2014. Obs.: Percentual executado foi ajustado (de 26,03% para 25,00%).	
									▶ 0021 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, do Cór. Samambaia, Ruas 4, 6, 7 até parte da Rua 8 (procedente da etapa nº 0027/2018).	30
									▶ Até 2018: Executados 29,13% dos serviços - terraplenagem (53.038m²), asfalto (49.893m²), passeios e rampas (1.745m²), gabião caixa (1.008m³), escavações (107.573m³), redes (8.092m), dissipadores (6unid.), gabião colchão (750m²), meios-fios (11.443m) e gramado (3.807m²). 2019: Executados 54,62% dos serviços: gabião caixa (4.370m³), gabião colchão (1.888m²), escavações (183.517m³), dissipadores (9unid.), meios-fios (21.506m), terraplenagem (91.024m²), pavimentação (92.833m²), redes (13.167m), passeios e rampas (6.383m²) e gramado (6.008m²). Lote 04-CT.: 008/2016 (MT/GG) - Proc.: 110.000.206/2014.	
									▶ 0022 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da EPTG, Ruas 4 Leste, 5 Sul, 6 Leste, até parte da Rua 8 (procedente da etapa nº 0028/2018).	30
									▶ Até 2018: Executados 30,47% dos serviços - terraplenagem (76.707m²), pavimentação (56.361m²), escavações (188.304m³), redes (12.315m), dissipadores (3unid.), drenagem (20.000m²), passeios e rampas (8.031m²) e gramado (1.583m²). 2019: Executados 42% dos serviços: escavações (213.623m³), terraplenagem (74.995m²), redes (13.948m), drenagem (30.150m²), passeios e rampas (10.491m²), gramado (4.583m²) e pavimentação (74.995m²). Lote 05-CT.: 019/2016 (MT/GG) - Proc.: 110.000.206/2014.	
									▶ 0023 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente	30



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Meta (LOA)										
									<p>Pires, de parte da Rua 10 até a Estrutural, Ruas: 10B, 10A, 5 Norte e parte da Rua 3 (procedente da etapa nº 0029/2018).</p> <p>▶ Até 2018: Executados 63% dos serviços - terraplenagem (37.324m²), drenagem (28.076m²), escavações (290.814m³), redes (12.453m), dissipadores (8unid.), meios-fios (12.744m), asfalto (46.322m²), passeios e rampas (12.676m²) e gramado (14.176m²). 2019: Executados 68,91% dos serviços: terraplenagem (62.051m²), asfalto (63.248m²), escavações (319.367m³), redes (17.398m), gramado (20.356m²), drenagem (44.736m²), meios-fios (19.320m) e passeios e rampas (17.458m²). Lote 09-CT.: 020/2016 (MT/GG) - Proc.: 110.000.206/2014.</p> <p>▶ 0024 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, parte da Rua 12, parte da Rua 10, Chácara 56 e a Rua 8 (procedente da etapa nº 0030/2018). 30</p> <p>▶ Até 2018: Executados 30% dos serviços - terraplenagem (59.448m²), redes (10.555m), escavações (118.576m³), meios-fios (13.630m), asfalto (53.721m²) e passeios e rampas (13.454m²). 2019: Executados 49,81% dos serviços: terraplenagem (143.295m²), asfalto (146.509m²), passeios e rampas (37.797m²), escavações (177.669m³), redes (14.524m) e meios-fios (32.980m). Lote 10-CT.: 021/2016 (MT/GG) - Proc.: 110.000.206/2014. 30</p> <p>▶ 0025 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3, 5 Central e 8 Leste, até parte da Rua 10 (procedente da etapa nº 0152/2018).</p> <p>▶ 2018: Implantação de canteiro de obras e mobilização de equipe. 2019: Obra concluída com 100% dos serviços executados - escavação mat. 1ª categoria (61.790m³), execução de rede de drenagem (2.336m) e lançamento de</p>	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
15.451.6210.3058	F B		-2.263.529	-3	-8.338.266	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA	A	84.326.404	90.871.133	108	13.995.890	11.880.709	13			
15.451.6210.3058.0003	B		-2.259.343	-4	-8.338.266	0	0			
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE	A	60.928.009	67.494.624	111	13.995.890	11.880.709	18			
								pedra de mão (9.333m³). Lote 08-CT.: 003/2018 (SJ/DH) - Proc.: 110.000.141/2015. Programa Realizado [Dez. 1] unidade. Obs.: Houve redução do escopo contratual conforme tratado no Processo SEI nº. 00110-00001860/2018-14, restringindo os serviços à execução das redes de drenagem nas Ruas 03 e 08, do valor repactuado; há saldo remanescente referente à quantitativos não executados que deverá ser suprimido do contrato. Portanto, a meta física repactuada foi atingida na íntegra.		
								▶0105 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.		30
								▶ Pagamentos de 44 despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas da obra de pavimentação e qualificação de vias urbanas do Setor Habitacional Vicente Pires, publicados nos DODF's: nº 094, de 21/05/2019, p. 27; nº 096, de 23/05/2019, p. 34; nº 098, de 27/05/2019, p. 40; nº 118, de 26/06/2019, p. 34; nº 126, de 08/07/2019, pp. 62 a 64; nº 147, de 06/08/2019, p. 34, nº 149, de 08/08/2019, p. 46, nº 171 de 09/09/2019, p. 36, nº 190 de 04/10/2019, p. 46 e nº 234, de 10/12/2019, p. 112. Contratos nºs: 004/2015, 005/2015, 008/2015, 010/2015, 006/2016, 008/2016, 019/2016, 020/2016 e 021/2016. Processo nº 110.000.206/2014.		
								▶0026 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 1, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0031/2018).		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral			
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G	
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 1248781									<p>▶ Até 2018: Executados 98,85% dos serviços - escavações (373.653m³), drenagem - terraplenagem de lagoas (21.763m²), terraplenagem (255.283m²), asfalto (107.917m²), dissipadores (9und.), intertravados (94.211m²), redes (19.605m) e passeios e rampas (3.037m²). 2019: Sem realização no período. CT.: 015/2014 (MF) - Proc.: 112.005.057/2011. Obs.: Percentual de execução foi revisado.</p> <p>▶0027 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 2, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0032/2018).</p> <p>▶ Até 2018: Executados 70% dos serviços - dissipadores (2und.), asfalto (200.537m²), escavações (640.331m³), intertravados (44.538m²), passeio e rampas (19m²) e redes (32.048m). 2019: Concluído com 70% dos serviços executados: meios-fios (73.668m), intertravados (63.114m²) e escavações (644.391m³). CT.: 002/2015 (MF LRF) - Proc.: 112.005.058/2011. Obs.: Contrato foi rescindido por não cumprimento dos requisitos mínimos do edital - ausência de quantitativo suficiente para comprovar a capacidade operacional - esta e demais informações encontram-se anexadas no processo SEI nº 00110.00002990/2019-55 (33409800 e 33421072). O Termo de Rescisão Contratual Unilateral foi publicado no DODF nº 01, de 02/01/2020, p. 55. Área Urbanizada [Dez. 263.670] m².</p> <p>▶0028 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 3, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0033/2018).</p> <p>▶ Até 2018: Executados 28,48% dos serviços - escavações (233.246m³), redes (14.704m), intertravados (54.600m²),</p>	9	9



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
15.752.6210.1836	F B		2.352.961	0	2.517.368	6.012.716	47			
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	137.001	12.853.869	0	12.803.776	6.930.716	54			
15.752.6210.1836.0023	B		647.966	0	750.707	6.012.716	62			
(**) AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL	A	37.001	9.648.874	0	9.637.115	6.930.716	72			
LUMINÁRIA INSTALADA (UNIDADE)										
Quantidade 1										
									terrapienagem (55.277m²) e asfalto (7.297m²). 2019: Concluído com 30% dos serviços executados: meios-fios (28.791m), intertravados (85.972m²) e escavações (251.122m³). CT.: 003/2015 (ASC) - Proc.: 112.001.153/2013. Obs.: Contrato foi rescindido por não cumprimento dos requisitos mínimos do edital - ausência de quantitativo suficiente para comprovar a capacidade operacional - esta e demais informações encontram-se anexadas no processo SEI nº 00110.00002990/2019-55 (33409800 e 33421072). O Termo de Rescisão Contratual Unilateral foi publicado no DODF nº 01, de 02/01/2020, p. 55. Área urbanizada [Dez. 93.269] m².	
									0029 - Executar Estudo Preliminar e Projeto Básico (Etapa 1) e Fiscalização e Projetos "as built" (Etapa 2), para melhoria do Sistema de Iluminação Pública do DF (procedente da etapa nº 0034/2018).	
									Até 2018: Executados 283 projetos. 2019: Executados 82 projetos - sendo 56 no período (52 da Etapa 1 e 04 da Etapa 2). Total acumulado até 2019: 365 projetos. CT.: 003/2017 (CE) - Proc.: 110.000.040/2016.	
									0030 - Implantar Melhoria do Sistema de Iluminação Pública no DF (procedente da etapa nº 0035/2018).	99
									Até 2018: Implantados 6.289 pontos de IP e instaladas 12.069 luminárias. 2019: Implantados 1.556 pontos de IP,	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
15.752.6210.1836.0070	B			0 0	0		0 0		sendo 289 no período e instaladas 2.913 luminárias, sendo 352 no período, em diversos locais do DF. Total acumulado até 2019: 7.845 pontos de IP e 14.982 luminárias. Conv.: 001/2017 (CE) - Proc.: 110.000.040/2016. Luminárias Instaladas em 2019: [Abr. 300 ;Jun. 41 ;Jul. 917 ;Ago. 753 ;Set. 36 ;Out. 514 ;Nov. 101 ;Dez. 251] unidades.	
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO GUARÁ- GUARÁ	A	0	1.400.000	0	1.400.000		0 0	▶0101 - Ampliar pontos de iluminação pública no Guará.		
LUMINÁRIA INSTALADA (UNIDADE)										
Quantidade 10000									▶ Execução de Estudo Preliminar (Etapa 1), Fiscalização e Projeto "as built" (Etapa 2) e implantação, expansão e melhoria de iluminação pública com instalação de 270 novos pontos de iluminação na ciclovia da Avenida Contorno, trechos da QE 30, 28, 26, 24, 13, 15, 17 do Guará II. CT.: 003/2017 (4º Termo Aditivo - DODF nº 163, de 28/08/2019, pp 51 e 52) e Conv.: 001/2017 (5º Termo Aditivo - DODF nº 163, de 28/08/2019, p. 52) (CE). Proc.: 00110.00000362/2019-35. Luminárias instaladas: [Out. 270 ;] unidades.	
15.752.6210.1836.0086	B		685.000	0	684.678		0 0			
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA PRINCIPAL DO GUARÁ I- GUARÁ	A	0	685.000	0	684.678		0 0	▶0118 - Ampliar pontos de iluminação pública na avenida principal do Guará.		
LUMINÁRIA INSTALADA (UNIDADE)										
Quantidade 1000									▶ Execução de 1 projeto de Estudo Preliminar (Etapa 1)/ Fiscalização e Projeto "as built" (Etapa 2) e implantação de	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
15.752.6210.1836.0087	B		250.000	0	244.194		0	0	iluminação pública, com 216 novos pontos de iluminação, na Marginal da Avenida Principal do Guará I. CT.: 003/2017 (7º Termo Aditivo - DODF nº 243, de 23/12/2019, p. 49) e Conv.: 001/2017 (8º Termo Aditivo - DODF nº 243, de 23/12/2019, p. 49) (CE). Proc.: 00110.00003520/2019-17. Luminárias instaladas [Dez. 216] unidades. Empenhado, execução física será concluída em 2020, para o qual não há PT na LOA 2020.	
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO LÚCIO COSTA- GUARÁ	A	0	250.000	0	244.194		0	0	▶0119 - Ampliar pontos de iluminação pública no Lúcio Costa - Guará.	
LUMINÁRIA INSTALADA (UNIDADE)										
Quantidade 1000									▶ Execução de 1 projeto de Estudo Preliminar (Etapa 1)/ Fiscalização e Projeto "as built" (Etapa 2) e implantação de iluminação pública, com 56 novos pontos de iluminação, no Setor Habitacional Lúcio Costa e passarela subterrânea de acesso. CT.: 003/2017 (7º Termo Aditivo - DODF nº 243, de 23/12/2019, p. 49) e Conv.: 001/2017 (8º Termo Aditivo - DODF nº 243, de 23/12/2019, p. 49) (CE). Proc.: 00110.00003366/2019-31. Luminárias instaladas [Dez. 56] unidades. Empenhado, execução física será concluída em 2020, para o qual não há	
15.752.6210.1836.0090	B		170.000	0	164.141		0	0		
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA - RA XIII- SANTA MARIA	A	0	170.000	0	164.141		0	0	▶0120 - Ampliar pontos de iluminação pública em Santa Maria.	
LUMINÁRIA INSTALADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Execução de 6 projetos de Estudo Preliminar (Etapa 1)/	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
15.752.6210.1836.0091	B		600.000	0	573.654		0	0	Fiscalização e Projeto "as built" (Etapa 2) e implantação de iluminação pública, com 35 novos pontos de iluminação, em diversas regiões de Santa Maria: QD. 100, Conjunto Z, Área Verde, Frente aos Lotes 23 ao 38; Quadra 101 - bloco D; Quadra CL 303/304, Estacionamento na Entrada da Quadra ao Lado da Loja Globo Mat. de Construção; Praça da Quadra QC 1, CJ G; Quadra CL 105 - Lote G, Área Verde e Quadra 516 Conjunto M, Frente a Casa 01, no estacionamento. CT.: 003/2017 (7º T	
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -DISTRITO FEDERAL	A	0	600.000	0	573.654		0	0	▶0121 - Ampliar pontos de iluminação pública no Distrito Federal.	
LUMINÁRIA INSTALADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Execução de 11 projetos de Estudo Preliminar (Etapa 1)/ Fiscalização e Projeto "as built" (Etapa 2) e implantação de iluminação pública, com 129 novos pontos de iluminação, na ADE 600 Conjunto 06 Lote - 01 - Recanto das Emas e Praças e Quadra de Esportes das Quadras: 103, 110, 204, 302, 306, 308, 309, 310, 311 e 602 - Recanto das Emas. CT.: 003/2017 (7º Termo Aditivo - DODF nº 243, de 23/12/2019, p. 49) e Conv.: 001/2017 (8º Termo Aditivo - DODF nº 243, de 23/12/2019, p. 49) (CE). Proc.: 00110-00003465/2019-57 e 00110-000	
15.752.6210.1836.6995	B		-5	0	99.994		0	0		
AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS ARREDORES DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DARCY RIBEIRO	A	100.000	99.995	100	99.994		0	0	▶0076 - Ampliar iluminação pública nos arredores do Campus Universitário Darcy Ribeiro.	
LUMINÁRIA INSTALADA (UNIDADE)										
Quantidade 20									▶ Execução de 1 projeto de Estudo Preliminar (Etapa 1)/	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.752.6210.8507	F	B		64.512.450	34	55.268.037	40.744.846	17		Fiscalização e Projeto "as built" (Etapa 2) e implantação de iluminação pública, com 27 novos pontos de iluminação, no estacionamento do Hospital Universitário de Brasília - HUB, Campus Universitário Darcy Ribeiro. CT.: 003/2017 (7º Termo Aditivo - DODF nº 243, de 23/12/2019, p. 49) e Conv.: 001/2017 (8º Termo Aditivo - DODF nº 243, de 23/12/2019, p. 49) (CE). Proc.: 00110.00001600/2019-20. Luminárias instalada [Dez. 27] unidades. Empenhado, execução física será concluíd
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A		189.746.395	244.268.972	129	231.938.284	202.597.431	83		
15.752.6210.8507.0001	B				0	0	0	0		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÃO ADM DE SANTA MARIA - RA XIII- SANTA MARIA	A		0	678.000	0	677.495	677.495	100		▶ 0102 - Manter sistema de iluminação pública em Santa Maria.
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 300										▶ Executados 100% dos serviços - Substituição de 546 luminárias LED 280 Watts na Avenida Alagados localizada em Santa Maria/DF, conforme informa Doc SEI nº 31374920 e nº 28077039. CT.: 004/2018 (CE) - Proc.: 00110-000001495/2019-29. Sistema mantido [Out. 1 ;] unidade.
15.752.6210.8507.0003	B			600.000	0	1.156.472		0		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VÁRIAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL-	A		0	1.500.000	0	1.156.472		0		▶ 0108 - Manter iluminação pública em várias regiões administrativas do Distrito Federal.



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral			
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G	
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 1500											
15.752.6210.8507.0006	B		-121.341	0	0		0	0		▶ Executados os serviços de instalações de 1.747 luminárias LED nas seguintes localidades: Setor de Mansões Sobradinho II (572 unid.), Avenida Sucupira - Riacho Fundo I (594 unid.), SQS 306 - Asa Sul (164 unid.), Vila Telebrasilândia, inclusive PEC e Campo de Futebol (327 unid.) e SQN 211 - Asa Norte (90 unid.). CT.: 004/2018 (4º Termo Aditivo - DODF nº 163, de 28/08/2019, p. 51) (CE) - Proc.: 00110-000002812/2019-24 e outros. Sistema mantido [Dez. 5] unidades.	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-AMPLIAÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CRUZEIRO (2019)- CRUZEIRO	A	0	1.478.659	0	1.478.658		0	0		▶ 0112 - Manter sistema de iluminação pública no Cruzeiro.	
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 1											
15.752.6210.8507.0009	B			0	0	479.841		0	0	▶ Executados os serviços de instalações de 1.926 luminárias LED em diversas localidades do Cruzeiro Velho. CT.: 004/2018 (3º Termo Aditivo - DODF nº 162, de 27/08/2019, p. 3) (CE) - Proc.: 00110-000001620/2019-09. Sistema mantido [Dez. 1] unidade.	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-SUBSTITUIÇÃO DO CONJUNTO DE LUMINÁRIAS NO VALE DO AMANHECER- PLANALTINA	A	0	480.000	0	479.841		0	0		▶ 0109 - Manter sistema de iluminação públicas no Vale do Amanhecer.	
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 1900											
										▶ Executados os serviços de instalações de 741 luminárias	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
15.752.6210.8507.0010	B		0	0	179.492	0	0	LED em diversas localidades do Vale do Amanhecer. CT.: 004/2018 (4º Termo Aditivo - DODF nº 163, de 28/08/2019, p. 51) (CE) - Proc.: 00110-000002219/2019-88. Sistema Mantido [Dez. 1] unidade.		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-SUBSTITUIÇÃO DO CONJUNTO DE LUMINÁRIAS NA AV. ERASMO DE CASTRO E DF-130 ATÉ A 1ª ENTRADA DO VALE DO AMANHECER - PLANALTINA DF- PLANALTINA	A	0	194.000	0	179.492	0	0	▶0110 - Manter o sistema de iluminação pública em Planaltina.		
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)								▶ Executados os serviços de instalações de 187 luminárias LED na Avenida Erasmo de Castro e DF 130 até a 1ª entrada do Vale do Amanhecer. CT.: 004/2018 (4º Termo Aditivo - DODF nº 163, de 28/08/2019, p. 51) (CE) - Proc.: 00110-000002218/2019-33. Sistema Mantido [Dez. 1] unidade.		
Quantidade 700										
15.752.6210.8507.0013	B		300.000	0	299.952	0	0			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO GUARÁ- GUARÁ	A	0	300.000	0	299.952	0	0	▶0124 - Manter sistema de iluminação pública no Guará.		
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)								▶ Executados os serviços de instalações de 388 luminárias LED no Polo de Modas do Guará. CT.: 004/2018 (4º Termo Aditivo - DODF nº 163, de 28/08/2019, p. 51) (CE) - Proc.: 00110-000003372/2019-22. Sistema Mantido [Dez. 1] unidade.		
Quantidade 1										
15.752.6210.8507.0014	B		0	0	902.557	0	0			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL - DF-DISTRITO FEDERAL SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 1	A	0	922.000	0	902.557	0	0	▶ 0125 - Manter sistema de iluminação pública nas Regiões Administrativas do Distrito Federal.		
15.752.6210.8507.0017	B		1.500.000	0	1.499.821		0			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO- GUARÁ SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 1	A	0	1.500.000	0	1.499.821	0	0	▶ 0129 - Manter sistema de iluminação pública nas Regiões Administrativas do Guará.		
15.752.6210.8507.6471	B		61.890.000	33	50.396.111	40.744.846	17			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL SISTEMA MANTIDO	A	187.596.395	236.497.522	126	224.910.205	201.919.936	85	▶ 0031 - Manter Parque de Iluminação Pública (PIP) no Distrito Federal.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral			
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G	
(UNIDADE) Quantidade 1											
15.752.6210.8507.6476	B		-21.209	-3	353.791		0	0	<p>▶ Manutenção pontos de ilumin. pública (unid.): [Jan. 302.450 ;Fev. 302.450 ;Mar. 302.884 ;Abr. 302.918 ;Mai. 302.931 ;Jun. 302.998 ;Jul. 303.115 ;Ago. 303.133 ;Set. 303.379 ;Out. 303.756 ;Nov. 303.802 ;Dez. 304.072] - CT.: 004/2018 (CE) - Proc.: 00110-00000951/2018-32.</p> <p>▶ 0038 - Fornecer energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal. 99</p> <p>▶ Consumo (KWH): [Jan. 38.129.974 ;Fev. 38.129.974 ;Mar. 37.312.383 ;Abr. 36.448.285 ;Mai. 37.568.770 ;Jun. 36.165.002 ;Jul. 37.359.138 ;Ago. 37.362.985 ;Set. 35.479.079 ;Out. 35.656.209 ;Nov. 34.502.463 ;Dez. 35.662.217] - CT.:002/2017 (CE) - Proc.: 110.000.276/2016.</p>		
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS REG. ADM. DO DF	A	750.000	353.791	47	353.791		0	0	<p>▶ 0077 - Manter rede de iluminação pública nas Regiões Administrativas do DF.</p>		
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 10											
15.752.6216.1763	F B		2.250.656	100	259.440	787.285	22		<p>▶ Executados os serviços de instalação de 722 luminárias LED no Vale das Acácias e no Setor de Mansões (vias principais) de Sobradinho II. CT.: 004/2018 (4º Termo Aditivo - DODF nº 163, de 28/08/2019, p. 51) (CE) - Proc.: 00110-00002520/2019-91. Sistema mantido [Dez. 1] unidade.</p>		
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	2.250.000	3.538.959	157	1.415.398	787.285	22				



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.752.6216.1763.0029	B		371.697	0	259.440	0	0			
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO EM TODO O DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	0	500.000	0	259.440	0	0	▶0107 - Ampliar rede de iluminação pública no Distrito Federal.		
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M)										
Quantidade 5000								▶ Execução de 4 projetos de Estudo Preliminar (Etapa 1)/ Fiscalização e Projeto "as built" (Etapa 2) e implantação de iluminação pública, com 85 novos pontos de iluminação, em diversas regiões do Distrito Federal: Condomínio Império dos Nobres/Sobradinho; DF-130 Km-09 até o Balão seguindo até o KM 14,5 da DF-250/Planaltina; SQS 116 Blocos B/G - Asa Sul e DF-125 Núcleo Rural Capão Seco/Paranoá. CT.: 003/2017 (7º Termo Aditivo - DODF nº 243, de 23/12/2019, p. 49) e Conv.: 001/2017 (8º Termo Aditivo - DODF nº 243, de 23/12/2019)		
15.752.6216.1763.9560	B		1.878.959	84	0	787.285	26			
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS REG. ADM. DO DF	A	2.250.000	3.038.959	135	1.155.958	787.285	26	▶0079 - Ampliar rede de iluminação pública das regiões administrativas do DF.		
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M)										
Quantidade 3000								▶ Execução de Estudo Preliminar (Etapa 1), Fiscalização e Projeto "as built" (Etapa 2) e implantação de iluminação pública nas seguintes localidades de Taguatinga: campo de futebol da QNL 03/05, com instalação de 4 novos pontos de iluminação; Via M Norte entre a QNM 34 e a QNM 38 etapa 1, com instalação de 130 novos pontos de iluminação e no campo sintético da QNM 36/38 da M Norte, com instalação de 4 novos pontos de iluminação. CT.: 003/2017 (3º Termo Aditivo - DODF nº 162, de 27/08/2019, pp 39 e 40) e Conv.: 001/2017 (4º		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶			
15.782.6216.1110	F	B		-299	0		0	0	0	0	<p>▶ 0132 - Ampliar rede de iluminação pública nas regiões administrativas do DF.</p> <p>▶ Execução de 1 projeto de Estudo Preliminar (Etapa 1)/ Fiscalização e Projeto "as built" (Etapa 2) e implantação de iluminação pública, com 80 novos pontos de iluminação, na M Norte: entre a QNM 38 e a QNM 42 2ª Etapa. CT.: 003/2017 (6º Termo Aditivo - DODF nº 237, de 13/12/2019, p. 41) e Conv.: 001/2017 (7º Termo Aditivo - DODF nº 237, de 13/12/2019, p. 41) (CE). Proc.: 00110.00002442/2019-25.</p>	99
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		100.000	150.721	151	27.702	27.702	18				
15.782.6216.1110.4450	B			-299	0		0	0	0	0		
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-MELHORIA DE CALÇADAS NA ASA SUL- PLANO PILOTO .	A		100.000	150.721	151	27.702	27.702	18			<p>▶ 0032 - Construir calçadas na Asa Sul - Quadras 107, 108, 109, 307 e 308, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0038/2018).</p> <p>▶ Até 2018: Executados 71% dos serviços - finalizadas calçadas na SQS 109, passeios da SQS 107 e passeios na SQS 108, rampas (8unid.), piso podotátil (27m²), passeios na SQS 307 em execução. 2019: permaneceu com 71% dos serviços executados. Contrato finalizado com supressão dos serviços da quadra 308. CT.: 007/2016 (AG) - Proc.: 110.000.106/2015. Área urbanizada [Dez. 24.700] m².</p>	
ÁREA URBANIZADA (M2)												
Quantidade 1218												
15.782.6216.3054	F	B		0	0		0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE TÚNEL	A		9.515.543	9.696.653	102	0	0	0	0	0		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
15.782.6216.3054.0002	B		0 0		0		0 0		
(**) CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL-TAGUATINGA	A	9.515.543	9.696.653	102	0		0 0	▶ 0033 - Construir túnel sob a Avenida Central de Taguatinga, com reforma viária e urbanização de superfície da Avenida e do viaduto da Samdu (procedente da etapa nº 0039/2018).	
TÚNEL CONSTRUÍDO (M)									
Quantidade 1								▶ Até 2018: Elaboração de projetos interrompida com 20% executados. 2019: Sem realização no período. CT.: 004/2016 (RT) - Proc.: 110.000.255/2013.	
15.782.6216.3119	F B		746.632	1	-1.553.801	1.660.064	3		
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)	A	56.173.780	57.296.980	102	3.949.160	3.680.396	6		
15.782.6216.3119.0004	B		746.632	1	-1.553.801	1.660.064	3		
(**) IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE	A	56.173.780	57.296.980	102	3.949.160	3.680.396	6	▶ 0034 - Construir Via de Ligação da Av. Hélio Prates à Av. Principal do Setor Habitacional Sol Nascente, em Ceilândia - Corredor de Transporte - Eixo Oeste - Linha Verde (procedente da etapa nº 0041/2018).	
CORREDOR IMPLANTADO (KM)									
Quantidade 6								▶ Até 2018: Executados 75% dos serviços - redes (1.414m) e capa asfáltica (15.404m²). 2019: Concluído com 73% dos serviços executados - capa asfáltica (38.780m²), meios-fios (5.098m), regulação de subleito (26.274m²), base p/pavimentação com brita graduada (3.271m³) e sinalização (747m²). CT.: 022/2016 (MT/GG) - Proc.: 110.000.138/2015. Obs.: Foi suprimido o pavimento em concreto que equivale a 27% da obra. Objeto do Contrato foi reduzido, não restando mais nada a executar, processo 110-00000133/2018-30. Corredor Implantado [D]	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
15.812.6206.1745	F B		-37.676	-1	306.875	392.860	6	▶0035 - Alargar o viaduto da interseção da EPTG (DF-085) com a EPCT (DF-001), no trecho 10 do Corredor de Transporte - Eixo Oeste - Linha Verde, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0042/2018).		83
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES	A	6.541.141	6.865.698	105	2.100.701	392.860	6	▶ Até 2018: Executados 27% dos serviços - finalizadas infraestrutura blocos e mesoestruturas e realizada a impermeabilização dos pilares. 2019: executados 97% dos serviços - escavação, aço e concreto tubulão para fundação do cimbramento do tabuleiro, cimbramento metálico do tabuleiro e ancoragem ativa, aço CA 50 do tabuleiro, aço para protensão, CP190-RB e protensão finalizados; plantio de gramas, assentamento de meio-fio e colocação de placas cimentícia sobre superfície do talude a iniciar. CT.: 001/2017 (AC) - Proc.: 110.000.053/2015.		
15.812.6206.1745.4747	B		-37.676	-1	306.875	392.860	6			
(**) CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-CAMPOS DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA-DISTRITO FEDERAL	A	6.478.967	6.865.697	106	2.100.701	392.860	6	▶0086 - Construir quadras de esportes no Distrito Federal.		
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2)								▶ Pagamentos de 02 despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 233, de 09/12/2019, p. 50. Contrato nº 005/2017 (Objeto: Campo de futebol de grama sintética na QNM 13, Lote A, Centro de Ensino Médio 03, em Ceilândia). Processo nº 110.000.027/2016.		
Quantidade 7170								▶0127 - Construir campo de futebol de grama sintética na Chácara nº 131 do Núcleo Rural Santos Dumont, no Vale do		6



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
15.812.6206.3596	F B		-766	0	0	0	0	Amanhecer.		
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	A	1.852.911	2.365.877	128	0	0	0	<p>▶ Executados 100% dos serviços - topografia e subleito (7.832m²), canaleta em concreto (203m), lona plástica (6.660m²), pedra britada n°s 1, 2 e 3 (66m³, 264m³ e 330m³), grama sintética (6.600m²), alambrado em tubos de aço galvanizado (1.319m²), pintura do alambrado (1.328m²), calçadas em concreto (704m²) e plantio de gramas em placas (527m²). CT.: 009/2019 (AG) - Proc.: 00110.00000762/2019-41. Quadra de esportes construída [Dez. 7.832] m².</p> <p>▶ 0128 - Construir campo de futebol em grama sintética na EQ 418/518 de Santa Maria/DF.</p> <p>▶ Executados 14% dos serviços - topografia (5.895m²), escavação mecânica (379m³), lona plástica (2.903m²), pedra britada n°s 0, 1 e 2 (29m³, 116m³ e 145m³) e canaleta em concreto (198m). CT.: 012/2019 (AG) - Proc.: 00110.00000763/2019-95.</p>	13	
15.812.6206.3596.8531	B		-150	0	0	0	0			
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA-PISTA DE COOPER NA VILA PLANALTO- PLANO PILOTO .	A	50.000	357.814	716	0	0	0	<p>▶ 0036 - Construir pista de Cooper na Vila Planalto, no Plano Piloto (procedente da etapa n° 0043/2018).</p> <p>▶ Até 2018: Executados 94% dos serviços - Pista de Cooper em fase de finalização (8.366m²), iniciada correção dos</p>		
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade		1								



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	
15.812.6219.1606	F	B		116.652	26	178.551	133.970	7	serviços com a demolição de calçadas (637m²), meios-fios (10m) e cordão de concreto (474m). 2019: Executados 94% dos serviços - finalizadas a sinalização horizontal e vertical. CT.: 005/2016 (AG) - Proc.: 110.000.434/2012. Projeto Implantado [Dez. 1] unidade.	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA		A	450.000	2.001.023	445	1.597.458	167.509	8		
15.812.6219.1606.0002		B		116.652	233	178.551	133.970	58		
(**) CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE NA QNN 13 LOTE B- CEILÂNDIA		A	50.000	230.439	461	212.090	167.509	73	▶0092 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores referentes a construção da Praça da Juventude, situada na QNN 13, Lote "B", em Ceilândia.	
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Pagamentos de 04 despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 120, de 28/06/2019, p. 59; no DODF nº 215, de 11/11/2019, p. 88 e no DODF nº 248, de 31/12/2019, p. 32. Contrato nº 002/2018. Processo nº 112.004.905/2013.	
15.812.6219.1606.0004		B		0	0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE NA QUADRA 203- ITAPOÃ		A	400.000	1.770.584	443	1.385.369	0	0	▶0037 - Construir Praça da Juventude na Quadra 23 do Itapoã (procedente da etapa nº 0045/2018).	
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Até 2018: Executados 53% (área total estim.4.470m²), concluídos estrut. quadra coberta, fund./estrut./alvenarias edificações (administr.+vestiários), telhado vestiários (150m²), contrapiso quadra/pista de caminhada, terraplen.,	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
25.451.6210.1836	F	B		-18	0	555.982	0	0	fund./formas/armação tótem e cx. d'água, instal.parcial fund./estrutura metálica telhado (7.723kg) e alambrado (1.134m²) - CT.: 006/2014 rescindido conf. DODF nº 38, de 26/02/18, p. 28. 2019: 2019: Executados 30% dos serviços - Instalação de canteiro, demolição de alvenaria, pintura da estrutura me	
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	0	555.982	0	555.982	0	0		
25.451.6210.1836.0075		B		-18	0	555.982	0	0		
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM PROL DE TODAS AS CIDADES DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	0	555.982	0	555.982	0	0	▶0104 - Ampliar pontos de iluminação pública no Distrito Federal.	
LUMINÁRIA INSTALADA (UNIDADE)										
Quantidade 300									▶ Execução de 1 projeto de Estudo Preliminar (Etapa 1)/ Fiscalização e Projeto "as built" (Etapa 2) e implantação de iluminação pública, com 72 novos pontos de iluminação, na Avenida Buriti - Ponte Alta/Gama. CT.: 003/2017 (7º Termo Aditivo - DODF nº 243, de 23/12/2019, p. 49) e Conv.: 001/2017 (8º Termo Aditivo - DODF nº 243, de 23/12/2019, p. 49) (CE). Proc.: 00110.00001459/2019-65. Luminárias instalada [Dez. 72] unidades. Empenhado, execução física será concluída em 2020, para o qual não há PT na LOA 2020.	
25.752.6210.1836	F	B		619.869	54	819.869	0	0		
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	1.151.941	819.869	71	819.869	0	0		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
25.752.6210.1836.0081	B		619.869	0	819.869	0	0			
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MELHORIA E AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SQN 311 - ASA NORTE- PLANO PILOTO . LUMINÁRIA INSTALADA (UNIDADE) Quantidade 130	A	0	819.869	0	819.869	0	0	▶ 0111 - Ampliar pontos de iluminação pública no Plano Piloto. ▶ Execução de 1 projeto de Estudo Preliminar (Etapa 1)/ Fiscalização e Projeto "as built" (Etapa 2) e implantação de iluminação pública, com 243 novos pontos de iluminação, na SQN 311 - Asa Norte. CT.: 003/2017 (7º Termo Aditivo - DODF nº 243, de 23/12/2019, p. 49) e Conv.: 001/2017 (8º Termo Aditivo - DODF nº 243, de 23/12/2019, p. 49) (CE). Proc.: 00110.00000517/2019-33. Luminárias instalada [Dez. 243] unidades. Empenhado, execução física será concluída em 2020, para o qual não há PT na LOA 2020.		
28.846.0001.9041	F B		-830.254	-95	41.194	41.194	100			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA	A	871.449	41.195	5	41.194	41.194	100			
28.846.0001.9041.0021	B		-830.254	-95	41.194	41.194	100			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-GUARÁ	A	871.449	41.195	5	41.194	41.194	100	▶ 0045 - Converter licença prêmio em pecúnia. ▶ Licenças convertidas: [Nov. 5 ;Dez. 5] . Processo nº 00110-		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P B A B	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
28.846.0001.9050	F	B		-6.368	0	37.758	36.807	2	0000003430/2019-18 e 00110-0000003677/2019-34.	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A		1.591.666	1.563.078	98	1.163.432	1.162.481	74		
28.846.0001.9050.0073	B			-6.368	0	37.758	36.807	2		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ	A		1.591.666	1.563.078	98	1.163.432	1.162.481	74	▶0004 - Pagar indenizações/restituições. ▶ Indenizações de transporte a servidores pagos, Indenização de férias indenizada e proporcional, Indenizações de diferença de férias vencidas/indenizadas e Indenização de diferença de 1/3 férias: [Jan. 299 ;Fev. 11 ;Mar. 7 ;Abr. 15 ;Mai. 9 ;Jun. 17 ;Jul. 7 ;Ago. 6 ;Set. 9 ;Out. 9 ;Nov. 12 ;Dez. 8]. Processo nº 00110-00000165/2019-16 e outros. ▶0046 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores. ▶ Ressarcimentos efetuados: Reconhecimento de Dívida, Publicado no DODF nº 53 de 20/03/2019, Pg.63. Processo nº 00110-0000000260/2018-39. [Mar. 1 ;]	10



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO**

**DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO POR GRUPO
DE DESPESA**

ANEXO II



Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	%	Liquidado							
								Total	%	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais	Juros Enc. Dívida	Outras Desp.	Investimento	Inversão Financeira	Amortizaçã Dívida
A	B	B/A	C	C/B	D	D/B	E	F	G	H	I	J			
04	B			20.622	0	3.983.151	19	4.122.870	20	3.760.976	0	279.501	82.393	0	0
ADMINISTRAÇÃO.	A		20.864.762	20.984.908	101	20.381.517	97	20.306.661	97	19.140.575	0	1.058.563	107.523	0	0
122	B			21.368	0	3.983.151	19	4.093.666	20	3.760.976	0	250.297	82.393	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.	A		20.372.950	20.628.344	101	20.316.761	98	20.250.709	98	19.140.575	0	1.002.612	107.523	0	0
6001	B			21.368	0	3.983.151	19	4.093.666	20	3.760.976	0	250.297	82.393	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO	A		20.372.950	20.628.344	101	20.316.761	98	20.250.709	98	19.140.575	0	1.002.612	107.523	0	0
8502	F B			79.361	0	3.760.976	20	3.760.976	20	3.760.976	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		18.632.916	19.142.277	103	19.142.274	100	19.140.575	100	19.140.575	0	0	0	0	0
04.122.6001.8502.0092	B			79.361	0	3.760.976	20	3.760.976	20	3.760.976	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ	A		18.632.916	19.142.277	103	19.142.274	100	19.140.575	100	19.140.575	0	0	0	0	0
8504	F B			-57.993	-8	122.220	18	122.220	18	0	0	122.220	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		743.568	695.575	94	695.574	100	695.574	100	0	0	695.574	0	0	0
04.122.6001.8504.7003	B			-57.993	-8	122.220	18	122.220	18	0	0	122.220	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ	A		743.568	695.575	94	695.574	100	695.574	100	0	0	695.574	0	0	0
8517	F B			0	0	99.954	13	210.469	27	0	0	128.076	82.393	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		996.466	790.492	79	478.912	61	414.560	52	0	0	307.037	107.523	0	0
04.122.6001.8517.0091	B			0	0	99.954	13	210.469	27	0	0	128.076	82.393	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ	A		996.466	790.492	79	478.912	61	414.560	52	0	0	307.037	107.523	0	0
126	B			0	0	0	0	29.204	8	0	0	29.204	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A		485.812	355.784	73	64.756	18	55.951	16	0	0	55.951	0	0	0
6001	B			0	0	0	0	29.204	8	0	0	29.204	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO	A		485.812	355.784	73	64.756	18	55.951	16	0	0	55.951	0	0	0
2557	F B			0	0	0	0	29.204	9	0	0	29.204	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		444.000	323.171	73	64.756	20	55.951	17	0	0	55.951	0	0	0
04.126.6001.2557.2570	B			0	0	0	0	29.204	9	0	0	29.204	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2019

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado								
							Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital			
									Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ	A	444.000	323.171	73	64.756	20	55.951	17	0	0	55.951	0	0	0	
15	B		84.293.978	13	51.266.132	7	97.926.471	13	0	0	42.305.117	55.621.354	0	0	
URBANISMO.	A	659.435.410	756.669.120	115	405.633.235	54	349.014.365	46	0	0	205.790.766	143.223.599	0	0	
451	B		13.983.478	4	-5.710.339	-1	48.194.730	12	0	0	1.560.271	46.634.459	0	0	
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	380.784.979	406.490.470	107	151.800.754	37	134.430.465	33	0	0	3.193.335	131.237.131	0	0	
6001	B		-1.492	-1	119.944	8	1.411.545	95	0	0	1.411.545	0	0	0	
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO	A	110.000	1.489.547	0	1.411.545	95	1.411.545	95	0	0	1.411.545	0	0	0	
1984	F B		-1.492	-15	119.944	8	1.411.545	100	0	0	1.411.545	0	0	0	
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	10.000	1.411.547	0	1.411.545	100	1.411.545	100	0	0	1.411.545	0	0	0	
15.451.6001.1984.6962	B		-746	-15	119.944	8	1.411.545	100	0	0	1.411.545	0	0	0	
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- DISTRITO FEDERAL	A	5.000	1.411.547	0	1.411.545	100	1.411.545	100	0	0	1.411.545	0	0	0	
6207	B		284.699	14	0	0	3.070	0	0	0	0	3.070	0	0	
BRASÍLIA COMPETITIVA	A	2.039.139	2.230.421	109	16.640	1	3.070	0	0	0	0	3.070	0	0	
1302	F B		299.033	28	0	0	3.070	0	0	0	0	3.070	0	0	
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS	A	1.075.469	1.870.871	174	16.640	1	3.070	0	0	0	0	3.070	0	0	
15.451.6207.1302.5748	B		-746	-1	0	0	3.070	1	0	0	0	3.070	0	0	
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS-FEIRA PERMANENTE DA ESTRUTURAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	A	50.000	546.883	0	16.640	3	3.070	1	0	0	0	3.070	0	0	
6208	B		-149.468	-1	121.784	1	148.726	1	0	0	148.726	0	0	0	
TERRITÓRIO DA GENTE	A	25.338.418	14.908.020	59	2.100.995	14	1.972.793	13	0	0	1.781.790	191.003	0	0	
1968	F B		1	0	121.784	5	148.726	7	0	0	148.726	0	0	0	
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	A	3.242.995	2.215.019	68	2.100.995	95	1.972.793	89	0	0	1.781.790	191.003	0	0	
15.451.6208.1968.0018	B		1	0	121.784	5	148.726	7	0	0	148.726	0	0	0	
(* *) ELABORAÇÃO DE PROJETOS- URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA-DISTRITO FEDERAL	A	3.242.995	2.215.019	68	2.100.995	95	1.972.793	89	0	0	1.781.790	191.003	0	0	
6210	B		13.905.389	4	-5.952.068	-2	46.631.390	12	0	0	0	46.631.390	0	0	
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL	A	348.820.772	383.705.799	110	148.271.574	39	131.043.058	34	0	0	0	131.043.058	0	0	
1110	F B		-202.364	-1	-148.866	-1	678.049	4	0	0	0	678.049	0	0	

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 28/01/2020 11:17:17

248



Programa de Trabalho	E P O S O F S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado								
							Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital			
									Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	15.243.739	17.037.939	112	3.442.361	20	1.915.947	11	0	0	0	1.915.947	0	0	
15.451.6210.1110.0147	B		-185.085	-2	-148.866	-1	678.049	7	0	0	0	678.049	0	0	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- DISTRITO FEDERAL	A	8.143.739	10.006.485	123	3.442.361	34	1.915.947	19	0	0	0	1.915.947	0	0	
3023	F B		16.529.899	8	1.857.199	1	45.953.341	19	0	0	0	45.953.341	0	0	
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	A	216.854.490	246.164.004	114	130.155.457	53	117.246.402	48	0	0	0	117.246.402	0	0	
15.451.6210.3023.0073	B		200.000	0	340.465	1	1.729.524	4	0	0	0	1.729.524	0	0	
(* *) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO- DISTRITO FEDERAL	A	44.238.405	40.430.502	91	6.340.465	16	5.626.198	14	0	0	0	5.626.198	0	0	
15.451.6210.3023.0075	B		49.689	0	-161.972	-1	96.937	1	0	0	0	96.937	0	0	
(* *) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL PORTO RICO- SANTA MARIA	A	11.887.418	14.930.846	126	739.318	5	665.725	4	0	0	0	665.725	0	0	
15.451.6210.3023.0077	B		16.284.898	10	1.678.706	1	44.126.880	23	0	0	0	44.126.880	0	0	
(* *) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES	A	160.321.971	190.402.656	119	123.075.674	65	110.954.479	58	0	0	0	110.954.479	0	0	
3058	F B		-2.263.529	-3	-8.338.266	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA	A	84.326.404	90.871.133	108	13.995.890	15	11.880.709	13	0	0	0	11.880.709	0	0	
15.451.6210.3058.0003	B		-2.259.343	-4	-8.338.266	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	
(* *) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA- CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA	A	60.928.009	67.494.624	111	13.995.890	21	11.880.709	18	0	0	0	11.880.709	0	0	
752	B		69.116.067	36	58.044.846	22	47.544.847	18	0	0	40.744.846	6.800.001	0	0	
ENERGIA ELÉTRICA	A	192.133.396	260.661.800	136	246.157.459	94	210.315.432	81	0	0	202.597.431	7.718.001	0	0	
6210	B		66.865.411	35	57.785.406	22	46.757.562	18	0	0	40.744.846	6.012.716	0	0	
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL	A	189.883.396	257.122.841	135	244.742.061	95	209.528.147	81	0	0	202.597.431	6.930.716	0	0	
1836	F B		2.352.961	0	2.517.368	20	6.012.716	47	0	0	0	6.012.716	0	0	
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	137.001	12.853.869	0	12.803.776	100	6.930.716	54	0	0	0	6.930.716	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2019

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
15.752.6210.1836.0023	B		647.966	0	750.707	8	6.012.716	62	0	0	0	6.012.716	0	0	
(* *) AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL	A	37.001	9.648.874	0	9.637.115	100	6.930.716	72	0	0	0	6.930.716	0	0	
8507	F B		64.512.450	34	55.268.037	23	40.744.846	17	0	0	40.744.846	0	0	0	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	189.746.395	244.268.972	129	231.938.284	95	202.597.431	83	0	0	202.597.431	0	0	0	
15.752.6210.8507.0001	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÃO ADM DE SANTA MARIA - RA XIII- SANTA MARIA	A		678.000	0	677.495	100	677.495	100	0	0	677.495	0	0	0	
15.752.6210.8507.6471	B		61.890.000	33	50.396.111	21	40.744.846	17	0	0	40.744.846	0	0	0	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL	A	187.596.395	236.497.522	126	224.910.205	95	201.919.936	85	0	0	201.919.936	0	0	0	
6216	B		2.250.656	100	259.440	7	787.285	22	0	0	0	787.285	0	0	
MOBILIDADE INTEGRADA E SUSTENTÁVEL	A	2.250.000	3.538.959	157	1.415.398	40	787.285	22	0	0	0	787.285	0	0	
1763	F B		2.250.656	100	259.440	7	787.285	22	0	0	0	787.285	0	0	
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	2.250.000	3.538.959	157	1.415.398	40	787.285	22	0	0	0	787.285	0	0	
15.752.6216.1763.9560	B		1.878.959	84	0	0	787.285	26	0	0	0	787.285	0	0	
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS REG. ADM. DO DF	A	2.250.000	3.038.959	135	1.155.958	38	787.285	26	0	0	0	787.285	0	0	
782	B		730.102	1	-1.553.801	-2	1.660.064	2	0	0	0	1.660.064	0	0	
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	A	66.356.102	67.144.356	101	3.976.862	6	3.708.098	6	0	0	0	3.708.098	0	0	
6216	B		730.102	1	-1.553.801	-2	1.660.064	2	0	0	0	1.660.064	0	0	
MOBILIDADE INTEGRADA E SUSTENTÁVEL	A	66.356.102	67.144.356	101	3.976.862	6	3.708.098	6	0	0	0	3.708.098	0	0	
1110	F B		-299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	100.000	150.721	151	27.702	18	27.702	18	0	0	0	27.702	0	0	
15.782.6216.1110.4450	B		-299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(* *) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-MELHORIA DE CALÇADAS NA ASA SUL- PLANO PILOTO .	A	100.000	150.721	151	27.702	18	27.702	18	0	0	0	27.702	0	0	
3119	F B		746.632	1	-1.553.801	-3	1.660.064	3	0	0	0	1.660.064	0	0	
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)	A	56.173.780	57.296.980	102	3.949.160	7	3.680.396	6	0	0	0	3.680.396	0	0	
15.782.6216.3119.0004	B		746.632	1	-1.553.801	-3	1.660.064	3	0	0	0	1.660.064	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2019

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
(**) IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE	A		56.173.780	57.296.980	102	3.949.160	7	3.680.396	6	0	0	0	3.680.396	0	0
812	B			59.840	1	485.426	4	526.830	4	0	0	0	526.830	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A		10.372.375	12.644.399	122	3.698.160	29	560.369	4	0	0	0	560.369	0	0
6206	B			-56.812	-1	306.875	3	392.860	4	0	0	0	392.860	0	0
CIDADE DO ESPORTE E LAZER	A		9.922.375	10.643.376	107	2.100.701	20	392.860	4	0	0	0	392.860	0	0
1745	F B			-37.676	-1	306.875	4	392.860	6	0	0	0	392.860	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES	A		6.541.141	6.865.698	105	2.100.701	31	392.860	6	0	0	0	392.860	0	0
15.812.6206.1745.4747	B			-37.676	-1	306.875	4	392.860	6	0	0	0	392.860	0	0
(**) CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-CAMPOS DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA-DISTRITO FEDERAL	A		6.478.967	6.865.697	106	2.100.701	31	392.860	6	0	0	0	392.860	0	0
6219	B			116.652	26	178.551	9	133.970	7	0	0	0	133.970	0	0
CAPITAL CULTURAL	A		450.000	2.001.023	445	1.597.458	80	167.509	8	0	0	0	167.509	0	0
1606	F B			116.652	26	178.551	9	133.970	7	0	0	0	133.970	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA	A		450.000	2.001.023	445	1.597.458	80	167.509	8	0	0	0	167.509	0	0
15.812.6219.1606.0002	B			116.652	233	178.551	77	133.970	58	0	0	0	133.970	0	0
(**) CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE NA QNN 13 LOTE B- CEILÂNDIA	A		50.000	230.439	461	212.090	92	167.509	73	0	0	0	167.509	0	0
28	B			-836.622	-34	78.952	5	78.001	5	58.887	0	19.115	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A		2.463.115	1.604.273	65	1.204.626	75	1.203.676	75	1.113.283	0	90.392	0	0	0
846	B			-836.622	-34	78.952	5	78.001	5	58.887	0	19.115	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		2.463.115	1.604.273	65	1.204.626	75	1.203.676	75	1.113.283	0	90.392	0	0	0
0001	B			-836.622	-34	78.952	5	78.001	5	58.887	0	19.115	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		2.463.115	1.604.273	65	1.204.626	75	1.203.676	75	1.113.283	0	90.392	0	0	0
9041	F B			-830.254	-95	41.194	100	41.194	100	41.194	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA	A		871.449	41.195	5	41.194	100	41.194	100	41.194	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0021	B			-830.254	-95	41.194	100	41.194	100	41.194	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-GUARÁ	A		871.449	41.195	5	41.194	100	41.194	100	41.194	0	0	0	0	0
9050	F B			-6.368	0	37.758	2	36.807	2	17.692	0	19.115	0	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 28/01/2020 11:17:17

251



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A		1.591.666	1.563.078	98	1.163.432	74	1.162.481	74	1.072.089	0	90.392	0	0	0
28.846.0001.9050.0073	B			-6.368	0	37.758	2	36.807	2	17.692	0	19.115	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-GUARÁ	A		1.591.666	1.563.078	98	1.163.432	74	1.162.481	74	1.072.089	0	90.392	0	0	0
Total da Unidade	F	B		84.078.851	12	56.704.085	7	102.127.342	13	3.819.863	0	42.603.732	55.703.747	0	0
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL	A		700.808.228	796.836.277	114	428.595.229	54	370.524.702	46	20.253.858	0	206.939.721	143.331.122	0	0
	T	A	700.808.228	796.836.277	114	428.595.229	54	370.524.702	46	20.253.858	0	206.939.721	143.331.122	0	0