



## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
04.122.6004.8502.0092 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ Institucional 0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	PESSOA	211			01/01/2015	31/12/2015			Concluída	31/12/2015	Servidores ativos remunerados: jan: 237; fev: 183; mar: 184; abr: 183; mai: 183; jun: 186; jul: 181; ago: 186; set: 192; out: 183; nov: 181; dez: 179. Processo nº. 110.000.006/2015.
04.122.6004.8504.7003 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ Institucional 0002 - Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	UNIDADE	211			01/01/2015	31/12/2015			Concluída	31/12/2015	Benefícios concedidos: auxílio alimentação, auxílio creche e auxílio transporte. jan: 94; fev: 152; mar: 171; abr: 171; mai: 170; jun: 170; jul: 169; ago: 170; set: 169; out: 171; nov: 172; dez: 166 Processo nº. 110.000.006/2015.
04.122.6004.8517.0091 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ Institucional 0003 - Manter os serviços administrativos Gerais da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	UNIDADE	1			01/01/2015	31/12/2015			Concluída	31/12/2015	Órgão mantido: Processo nº. 110.000.003/2014; 110.000.478/2012; 110.000.230/2015; 110.000.325/2015 e outros.
04.126.6004.2557.2570 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ Institucional 0004 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	UNIDADE	1			01/03/2015	31/12/2015			Concluída	31/12/2015	Aquisição de cartucho de toner e cilindro. Processo nº. 110.000.139/2015.
15.122.6203.1072.4007 EXECUÇÃO DA PPP DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DF-SEDE DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL.- TAGUATINGA Institucional 0005 - Construir, operacionalizar e manter, a partir de PPP, o Centro Administrativo do Distrito Federal, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0131/2014).	UNIDADE	1	004	03	02/01/2014	24/06/2035			Paralisada	31/12/2015	2014: executados 95% com conclusão da Fase I (58.361m² c/ Blocos B, G, H, K, L, Garagens "A" e "C", Torre 5 de Circulação, Área Convívio e Central Utilidades) e em andamento Fase II (90.000m² c/ Blocos A, C a F, I, J, M a Q, Shopping, "Na Hora", Praça Cívica, Marquise Cultural e a infraestrutura). 2015: executados 96% dos serviços c/ as duas Fases em processo de recebimento. Proc.: 110.000.021/2009.
15.244.6211.3246.0001											



## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO-PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL Institucional 0006 - Construir Centro Comunitário de Múltiplas Atividades em Ceilândia (procedente da etapa nº 0010/2014).	M2	500	010	09	01/12/2011	30/12/2014			Anulada	31/12/2015	Até 2014: Executados 15% - obra mantida c/ vinculação à conclusão de drenagem na urbanização da QNR no mesmo contrato. 2015: Executados 15% dos serviços, sem realização no período. Serviço já executado não teve continuação; contrato encerrado. CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.
15.391.6219.3178.0003 (**)(***) REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-DISTRITO FEDERAL Institucional 0007 - Reformar o Espaço Oscar Niemeyer, na Praça dos Três Poderes, no Eixo Monumental de Brasília (procedente da etapa nº 0103/2014).	M2	469	004	01	09/06/2014	05/05/2015	09/06/2014	30/03/2016	Concluída	31/12/2015	2014: Executados 17% - obra em execução, conf. Of. nº 1127, 1555, 1952, 2174/14 e 018/2015-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 18, de 24/04/14-DODF nº 83, de 28/04/2014 - 22.101/22.201). 2015: Etapa finalizada c/ 42% da obra executados conforme Of. nºs 300, 791, 1274, 1676, 2092/2015 e 011/2016-PRES/NOVACAP. Recursos descentralizados 2015 liquidados e/ou anulados. CT.: 550/2014-NOVACAP - Proc.: 112.003.777/2013.
15.451.6004.1968.0019 ELABORAÇÃO DE PROJETOS-EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-DISTRITO FEDERAL Institucional 0008 - Elaborar projetos básicos e executivos de arquitetura e complementares para construção do Ginásio do Gama, no Complexo Esportivo - Setor Central do Gama (procedente da etapa nº 0104/2014).	UNIDADE	1	005	02	02/06/2014	06/01/2015			Concluída	30/04/2015	2014: Executados 95% - projeto em desenvolvimento, conf. Of. nº 1127, 1555, 1952, 2174/14-PRES/NOVACAP e 018/2015-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 17, de 24/04/14-DODF nº 82, de 25/04/2014 - 22.101/22.201). 2015: Executados 100% dos serviços, conforme OF. nº 300 e 791/2015-PRES/NOVACAP. CT.: 670/2013-NOVACAP - Proc.: 112.000.548/2014.
Institucional 0009 - Elaborar projetos básicos e executivos de arquitetura e complementares para reforma da Feira Permanente do Riacho Fundo I (procedente da etapa nº 0105/2014).	UNIDADE	1	004	17	02/06/2014	06/01/2015			Concluída	31/12/2015	2014: Executados 90% - projeto em desenvolvimento, conf. Of. nº 1127, 1555, 1952, 2174/14 e 018/2015-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 14, de 15/04/14-DODF nº 77, de 16/04/2014 - 22.101/22.201). 2015: Executados 90% dos serviços, sem realização no período, conforme Of. nº 300, 791, 1274, 1676, 2092/2015 e 011/2015-PRES/NOVACAP. Etapa finalizada sem descentralização em 2015. CT.: 670/2013-NOVACAP - Proc.: 112.003.585/2012 e 112.001.190/2013.
15.451.6208.1110.0147											



## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0010 - Plantar gramas batatais em placas em diversos locais do Setor Norte de Brasília (procedente da etapa nº 0019/2014).	M2	35.000	003	01	01/09/2013	13/12/2014			Anulada	31/12/2015	Até 2014: Executados 16% - terreno limpo, adubado e parcialmente plantado (do total geral realizado do contrato apenas 5.700m <sup>2</sup> foram considerados finalizados). 2015: Executados 16% dos serviços, sem realização no período. Serviço que deveria ser retomado não teve efetivação pela Contratada; contrato encerrado. CT.: 054/2013 Lote 2 (SJ) - Proc.: 112.003.663/2012.
Institucional 0011 - Plantar gramas batatais em placas em diversos locais do Setor Sul de Brasília (procedente da etapa nº 0020/2014).	M2	142.000	003	01	01/09/2013	13/12/2014			Anulada	31/12/2015	Até 2014: Executados 2% - terreno parcialmente limpo, adubado e plantado (do total geral realizado do contrato apenas 3.125 m <sup>2</sup> foram considerados finalizados). 2015: Executados 2% dos serviços, sem realização no período. Serviço que deveria ser retomado não teve efetivação pela Contratada; contrato encerrado. CT.: 055/2013 Lote 3 (SJ) - Proc.: 112.003.663/2012.
Institucional 0012 - Construir estacionamento público na Quadra 02 do Setor Bancário Norte, Plano Piloto. (procedente da etapa nº 0121/2014).	M2	3.887	003	01	21/07/2014	02/05/2015	21/07/2014	09/11/2015	Concluída	31/10/2015	2014: Executados 60% - concluídas a instalação de canteiro, implantação de drenagem, terraplenagem, e piso intertravado, com execução parcial de meios-fios. 2015: Executados 100% dos serviços, concluídos meios-fios, plantio de mudas, entrada elevada e demarcação de vagas, instalação de placas e sinalização. CT.: 014/2014 (VT) - Proc.: 141.002.170/2009.
Institucional 0013 - Construir drenagem pluvial na QND 30, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0023/2014).	M2	490	003	03	01/09/2012	15/01/2014			Concluída	31/10/2015	Até 2014: Executados 80% - c/ necessidade de re-execução da recuperação asfáltica (320m <sup>2</sup> ), drenagem (176m) e asfalto (240m <sup>2</sup> ). 2015: Etapa finalizada com 80% da obra executada - mantida a necessidade de re-execução dos serviços. Multa aplicada, contrato não será continuado. CT.: 011/2012 (ST) - Proc.:110.000.383/2011 e 112.001.326/2013.
Institucional 0014 - Construir acesso ao Núcleo Rural Sobradinho dos Melos, no Paranoá (procedente da etapa nº 0093/2014).	M2	53.923	003	07	15/04/2014	02/05/2015	15/04/2014	15/02/2016	Andamento Normal	31/12/2015	2014: Executados 95% - concluídas limpeza do terreno (68.899m <sup>2</sup> ), levantamento topográfico, terraplenagem e drenagem, com execução parcial da imprimação e asfaltamento. 2015: Executados 99% dos serviços. Obra esteve suspensa. Atividades retomadas, concluídos meios-fios e assentamento tubo 80cm. CT.: 008/2014 (AC) - Proc.: 110.000.182/2013.
Institucional 0015 - Construir estacionamento e alambrados na Clínica da Família, na QS 05, Areal, em Águas Claras (procedente da etapa nº 0152/2014).	M2	489	003	20	01/12/2014	05/06/2015			Concluída	30/04/2015	2014: Executados 2% - instalação de placa e início



## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	REG	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0051 - Requalificar áreas públicas com asfalto, passeios e ciclovias nos estacionamentos A, E1, E2, G1, G2, H e I e nas Praças A, B, C e F do SCIA.	M2	47.248	003	25	23/06/2015	23/01/2016			Andamento Normal	31/12/2015	de movimentação da obra. 2015: Executados 100% dos serviços, implantados meios-fios, assentado pavimento intertravado e instalado alambrado. Área urbanizada: 489 m². CT.: 019/2014 (VT) - Proc.: 110.000.255/2014.
Institucional 0053 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores	UNIDADE	3	003	99	02/07/2015	31/12/2015			Concluída	31/12/2015	Executados 20% dos serviços. Efetuada limpeza do terreno (64.402m²), implantados meios-fios (1.255 m), passeios (4.400m²), escavações e terraplenagem c/ implantação de blocos intertravados (2.400m²). CT.: 001/2015 (MG) - Proc.: 110.000.309/2014.
15.451.6208.1110.1322 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0016 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial nas Quadras QNP, QNR e QNQ em Ceilândia (procedente da etapa nº 0027/2014).	M2	221.000	003	09	27/12/2007	30/12/2014			Concluída	31/12/2015	Pagamento de 1 despesa referente ao Contrato 056/2013-SO, relativa à etapa SAG 0092/2014. Publicação DODF nº 122, de 26/06/2015, pág. 42, Proc.: 112.002.668/2015; e de 2 despesas referentes ao Contrato 075/2013-SO, relativa à etapa SAG 0132/2014. Publicação DODF nº 92, de 14/05/2015, pág. 47 e 48, Proc.: 112.000.014/2015.
15.451.6208.1110.3203 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - DISTRITO FEDERAL/DF											
Emenda parlamentar 0059 - Complementar recursos para recuperação de asfalto, construção e recuperação de drenagem pluvial, na Asa Norte, Lago Norte, Varjão, Sobradinho, Sobradinho II, Paranoá e Planaltina.	M2	1.900	003	99	15/09/2015	31/12/2015			Concluída	31/12/2015	Até 2014: Executados 90% - vias pavimentadas e drenagem e reaterro de rede executados (área urbanizada aproximada: 190.000m²). Iniciada terraplenagem da via próxima ao Prédio da Praça da Cultura. 2015: Executados 90% dos serviços, sem realização no período. Etapa finalizada com 90% dos serviços executados; contrato encerrado. CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.
Emenda parlamentar 0060 - Complementar recursos para construir passeios em concreto polido, meios-fios e rampas de acessibilidade em diversos locais de Sobradinho, Sobradinho II, Planaltina e Itapoã.	M2	150	003	99	12/10/2015	31/12/2015	12/10/2015	24/02/2016	Andamento Normal	31/12/2015	Liquidados 100% dos recursos (corresp. a 12.000m² estimados de área urbanizada), conf. Of. nº 2092/2015 e 011/2016-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 16, de 11/9/15-DODF nº 177, de 14/9/15 - 22.101/22.201). CT.: 737/2009-NOVACAP - Proc.: 112.004.033/2015 e 112.005.328/2011.
Emenda parlamentar											
											Sem liquidação no período; obra com 30% realizado, o restante por definir locais, conf. Of. nº 2092/2015 e 011/2016-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 24, de 8/10/15-DODF nº 196, de 9/10/15 - 22.101/22.201). CT.: 667/2013-NOVACAP - Proc.: 112.003.029/2011.



## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
0061 - Complementar recursos para construir ciclovia que passa pelos Setores SRTVN, SHCGN 700, EQN 300 e CLN 100 do Plano Piloto.  15.451.6208.1110.5924 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO NO SETOR GUIRRA- PLANALTINA Emenda parlamentar	M2	1.150	003	99	12/10/2015	31/12/2015			Concluída	31/12/2015	Liquidados 100% dos recursos (corresp. a 7.000m² estimados de área urbanizada), conf. Of. nº 2092/2015 e 011/2016-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 25, de 8/10/15-DODF nº 196, de 9/10/15 - 22.101/22.201). CT.: 607/2011-NOVACAP - Proc.: 112.005.517/2014.
0066 - Complementar recursos para construção de meios-fios no Setor Guirra, em Planaltina.  15.451.6208.1110.5925 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA-DISTRITO FEDERAL Emenda parlamentar	M2	1.300	003	06	28/12/2015	15/03/2016			Andamento Normal	31/12/2015	Sem liquidação no período, conf. Of. nº 011/2016-PRES/NOVACAP. Recursos empenhados (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 42, de 22/12/15-DODF nº 247, de 28/12/15 - 22.101/22.201). CT.: 527/2014-NOVACAP - Proc.: 112.000.839/2013.Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, execução física será concluída em 2016 para o qual não há PT na LOA/2016.
0067 - Complementar recursos para execução de projetos de engenharia no Distrito Federal.  15.451.6208.1110.9631 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ORLA- PLANO PILOTO Institucional	UNIDADE	2	003	99	28/12/2015	15/03/2016			Andamento Normal	31/12/2015	Sem liquidação no período, conf. Of. nº 011/2016-PRES/NOVACAP. Recursos empenhados (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 43, de 22/12/15-DODF nº 247, de 28/12/15 - 22.101/22.201). CT.: 670/2013-NOVACAP - Proc.: 112.003.585/2012.Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, execução física será concluída em 2016 para o qual não há PT na LOA/2016.
0017 - Construir estacionamento, vias internas, pista de Cooper e calçamento no Projeto Orla - Polo III - Complexo Brasília Palace - Concha Acústica, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0098/2014).  15.451.6208.1110.9640 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-LAGO SUL SHIS QI -23 E DF-035- LAGO SUL Institucional	M2	15.000	003	01	05/03/2014	05/05/2015			Concluída	31/10/2015	2014: Executados 97%, conforme Of. nº 744, 1127, 1555, 1952, 2174/2014-PRES/NOVACAP e 018/2015-PRES/NOVACAP (crédito descent. - Port. Conj. nº 01 e nº 02, de 25/02/14-DODF nº 43 - 22.101/22.201). 2015: Executados 97% dos serviços, com quitação do valor descentralizado, conforme Of. nº 300, 791 e 1274/2015-PRES/NOVACAP. CT.: 537/2010-NOVACAP - Proc.: 110.000.137/2008 e 112.000.146/2014.
0018 - Reavaliar o projeto de drenagem pluvial da Estrada Parque Cabeça de Veado - EPVC, no Lago Sul (procedente da etapa nº 0126/2014).	UNIDADE	1	003	16	01/07/2014	02/03/2015			Paralisada	31/12/2015	2014: Executados 40% - reavaliação c/ definição da localização de bacias de detenção mas sem formalização; desenvolvimento de projeto interrompido. 2015: Executados 40% dos serviços,



## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
15.451.6208.1950.1040 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- DISTRITO FEDERAL Institucional 0019 - Executar paisagismo, parque infantil e PEC na QR 206 e 204 e passeios, rampas, PEC e Quadra Poliesportiva na QR 206, em Samambaia (procedente da etapa nº 0031/2014).	M2	4.392	005	12	01/09/2013	07/04/2015			Paralisada	31/12/2015	sem realização no período. CT.: 076/2013 (EJ) - Proc.: 110.000.283/2013.
15.451.6208.1968.0018 ELABORAÇÃO DE PROJETOS-URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA-DISTRITO FEDERAL Institucional 0020 - Elaborar um conjunto de levantamentos, estudos, projetos e orçamentos de urbanização e obras de arte especiais no DF (procedente da etapa nº 0144/2014).	UNIDADE	1	999	99	03/11/2014	26/08/2015	03/11/2014	17/08/2016	Andamento Normal	31/12/2015	2014: Iniciado desenv. 3 proj - 10% em cada (dren EPIG na RA-I; paisag Hélio Prates; acessos/estacion. CADF) e 1 proj c/ 5% exec. (acesso Câmara via SAF-Sul) . 2015: Proj em desenv. : paisagismo Hélio Prates (60%); requalific. Av.Paranoá (30%); proj.dren SAI-4B Hosp.Criança (80%), EPIG (70%) e ParkWay (5%); e aces.Câmara via SAF-S (50% realizados). Cancel. aces./estac.CADF. Concluídos proj.estac. Cj.2/Q.11 SCIA e dren/pav Porto Rico. 4 estudos inic. CT.: 017/2014 (PC) - Proc.: 110.000.018/2013.
Institucional 0050 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores	UNIDADE	1		99	15/04/2015	31/12/2015			Concluída	31/12/2015	Pagamento de 1 despesa referente ao Contrato 249/2009, relativa à etapa SAG 0033/2014. Publicação DODF nº 73, de 15/04/15, págs. 41 e 42 - Proc.: 112.005.367/2014 e 110.000.021/2008; Pagamento de 1 despesa referente ao crédito descentralizado - Port.Conj.nº 3, de 08/05/15-DODF nº 90, de 12/05/15 - 22.101/22.201, relativa à etapa SAG 0127/2014, reconhecim. publicado DODF nº 100, de 26/05/15, pg.5 - Proc.: 112.001.655/2014.
Institucional 0062 - Complementar recursos para elaboração de projetos básicos e executivos e de arquitetura e complementares e serviços de levantamento topográfico e sondagens para áreas do Parque da Cidade no Plano Piloto.	UNIDADE	1	005	01	15/09/2015	31/12/2015			Concluída	31/12/2015	Sem liquidação no período; proj. realizado finalizado, conf. Of. nº 2092/2015 e 011/2016-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 17, de 11/9/15-DODF nº 177, de 14/9/15 - 22.101/22.201). CT.: 670/2013-NOVACAP - Proc.: 112.002.281/2013 e 141.001.634/2013.
Institucional 0063 - Complementar recursos para elaboração de projeto executivo de requalificação urbana do Setor Complementar de Indústria e Abastecimento.	UNIDADE	1	003	25	01/10/2015	31/12/2015			Concluída	31/12/2015	Sem liquidação no período; proj. realizado finalizado, conf. Of. nº 2092/2015 e 011/2016-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 11, de 25/6/15-DODF nº 123, de 29/6/15 - 22.101/22.201). CT.: 670/2013-NOVACAP - Proc.: 110.000.311/2013 e 112.001.655/2014.



## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0068 - Elaborar estudo de verificação hidráulica do bueiro existente na Via FZNB 01 do Núcleo Bandeirante.	UNIDADE	1	003	08	02/11/2015	17/01/2016			Andamento Normal	31/12/2015	Iniciados os estudos técnicos, conf. Of. nº 011/2016-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 12, de 11/08/15-DODF nº 155, de 12/08/15 - 22.101/22.201). CT.: 561/2015-NOVACAP - Proc.: 110.000.228/2015.
15.451.6208.3023.0077 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES											
Institucional 0069 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Norte da Col. Agrícola Samambaia, da Rua 3 até a Rua 8 da Col. Agrícola Vicente Pires (LOTE 01).	UNIDADE	1	003	30	10/12/2015	23/11/2017			Andamento Normal	31/12/2015	Obra em fase de mobilização de equipe e implantação de canteiro. CT.: 008/2015 (MG) - Proc.: 110.000.206/2014.
Institucional 0070 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Central da Col. Agrícola Samambaia, Av. Misericórdia e entorno até a Rua 3 (LOTE 02).	UNIDADE	1	003	30	10/12/2015	23/11/2017			Andamento Normal	31/12/2015	Início de mobilização de equipe. CT.: 009/2015 (SC) - Proc.: 110.000.206/2014.
Institucional 0071 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Leste da Col. Agrícola Samambaia até a Chácara 119 (LOTE 03).	UNIDADE	1	003	30	10/12/2015	23/11/2017			Andamento Normal	31/12/2015	Início de mobilização de equipe. CT.: 010/2015 (AG) - Proc.: 110.000.206/2014.
Institucional 0072 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a EPTG e a Chácara 12 na DF-087 (LOTE 06).	UNIDADE	1	003	30	03/11/2015	04/09/2017			Andamento Normal	31/12/2015	Início de obras; implantação de drenagem (308m). CT.: 004/2015 (SF) - Proc.: 110.000.206/2014.
Institucional 0073 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a Estrutural e a DF-087 frontal à Via do Jockey (LOTE 07).	UNIDADE	1	003	30	03/11/2015	04/09/2017			Andamento Normal	31/12/2015	Início de obras; implantação de drenagem (300m). CT.: 005/2015 (SF) - Proc.: 110.000.206/2014.
15.451.6208.3058.0003 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA											
Institucional 0021 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 1, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0128/2014).	M2	557.000	003	09	04/08/2014	30/01/2016			Andamento Normal	31/12/2015	2014: Executados 1% - conclusão parcial de canteiro, terraplanagem (100 m) Q. 601 a 602 e pavimentação de vias (650 m) Quadra 100; iniciada adequação de proj. devido a interferências. 2015: Executados 7% dos serviços. Retomada c/ locação, terraplanagem (5.280m²), meios-fios (1.491m) e massa asfáltica. Continuação c/ locação (1789m), terraplanagem (1.530m²) e drenagem (2.256m). CT.: 015/2014 (SJ) - Proc.: 112.005.057/2011.
Institucional 0064 - Construir pavimentação, calçadas e rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 2, em Ceilândia.	M2	739.861	003	09	01/09/2015	31/01/2017			Andamento	31/12/2015	Mobilizada equipe e canteiro montado. Início de





22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0074 - Executar pavimentação, calçadas e rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 3, em Ceilândia. 15.451.6208.3615.0010 ( ** * ) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA- RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO DE ESPORTE E LAZER E DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL	M2	402.603	003	09	03/11/2015	04/02/2017			Normal		escavações das lagoas de detenção. CT.: 002/2015 (SJ) - Proc.: 112.005.058/2011.
Institucional 0022 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura na Asa Norte do Plano Piloto e no Lago Norte (procedente da etapa nº 0037/2014).	UNIDADE	2	005	99	01/08/2013	03/03/2015	01/08/2013	13/02/2016	Andamento Normal	31/12/2015	Obra em fase de mobilização de equipe e início de levantamentos topográficos. CT.: 003/2015 (SJ) - Proc.: 112.001.153/2013.
Institucional 0023 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura na Asa Sul do Plano Piloto e no Lago Sul (procedente da etapa nº 0038/2014).	UNIDADE	2	005	99	01/09/2013	03/03/2015	01/09/2013	13/02/2016	Andamento Normal	31/12/2015	Até 2014: Manutenções diversas na Granja do Torto (1 relatório), Asa Norte (5 relatórios) e no Lago Norte (10 relatórios), c/ total de 16 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato inicialmente suspenso foi retomado c/ manut. diversas na Asa Norte (3 relatórios), c/ total de 19 relatórios de vistoria entregues. CT.: 035/2013 Lote 1 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
Institucional 0024 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Brazlândia, Planaltina, Sobradinho, Sobradinho II e Fercal (procedente da etapa nº 0039/2014).	UNIDADE	5	005	99	01/09/2013	03/03/2015	01/09/2013	13/02/2016	Andamento Normal	31/12/2015	Até 2014 : Manutenções diversas em Planaltina (7 relatórios), Fercal (1 relatório) e Sobradinho (1 relatório), c/ total de 9 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato inicialmente suspenso foi retomado com avaliações diversas. Manutenções em Sobradinho (1 relatório) e Brazlândia (3 relatórios), c/ total de 13 relatórios de vistoria entregues. CT.: 037/2013 Lote 3 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
Institucional 0025 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Ceilândia (procedente da etapa nº 0040/2014).	UNIDADE	1	005	09	01/09/2013	03/03/2015	01/09/2013	13/02/2016	Andamento Normal	31/12/2015	Até 2014: Manutenções diversas em Ceilândia, c/ total de 13 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato inicialmente suspenso foi retomado com avaliações diversas. Manutenções em Ceilândia (5 relatórios), c/ total de 18 relatórios de vistoria entregues. CT.: 038/2013 Lote 4 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
Institucional 0026 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Taguatinga (procedente da etapa nº 0041/2014).	UNIDADE	1	005	03	01/09/2013	03/03/2015	01/09/2013	13/02/2016	Andamento Normal	31/12/2015	Até 2014: Manutenções diversas em Taguatinga, c/ total de 15 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato inicialmente suspenso foi retomado com avaliações diversas. CT.: 039/2013 Lote 5 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.





## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
0027 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Vicente Pires, Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Park Way, SIA, SCIA/Estrutural, Cruzeiro e Sudoeste/Octogonal (procedente da etapa nº 0042/2014).  Institucional	UNIDADE	8	005	99	01/09/2013	03/03/2015	01/09/2013	13/02/2016	Andamento Normal	31/12/2015	Até 2014: Manutenções diversas na Candangolândia e Octogonal (15 relatórios), Núcleo Bandeirante (5 relatórios), Sudoeste (5 relatórios) e Estrutural (1 relatório), c/ total de 26 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato inicialmente suspenso foi retomado com avaliações diversas. Manutenções no Cruzeiro (4 relatórios), c/ total de 30 relatórios de vistoria entregues. CT.: 040/2013 Lote 6 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
0028 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Águas Claras e Guará (procedente da etapa nº 0043/2014).  Institucional	UNIDADE	2	005	99	01/09/2013	03/03/2015	01/09/2013	13/02/2016	Andamento Normal	31/12/2015	Até 2014: Manutenções diversas no Guará, Areal e Águas Claras, c/ total de 30 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato inicialmente suspenso foi retomado com avaliações diversas. Manutenções no Guará (2 relatórios), c/ total de 32 relatórios de vistoria entregues. CT.: 041/2013 Lote 7 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
0029 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Recanto das Emas, Riacho Fundo I e II (procedente da etapa nº 0044/2014).  Institucional	UNIDADE	3	005	99	01/09/2013	03/03/2015	01/09/2013	13/02/2016	Andamento Normal	31/12/2015	Até 2014: Manutenções diversas no Recanto das Emas e Riacho Fundo II, c/ total de 19 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato inicialmente suspenso foi retomado c/ avaliações e manutenções diversas no Riacho Fundo I (3 relatórios), Riacho Fundo II (6 relatórios) e Recanto das Emas (2 relatórios), c/ total de 30 relatórios de vistoria entregues. CT.: 042/2013 Lote 8 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
0030 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Gama e em Santa Maria (procedente da etapa nº 0045/2014).  Institucional	UNIDADE	2	005	99	01/09/2013	03/03/2015	01/09/2013	13/02/2016	Andamento Normal	31/12/2015	Até 2014: Manutenções diversas no Gama e Santa Maria, c/ total de 14 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato inicialmente suspenso foi retomado c/ avaliações e manutenções diversas no Gama (1 relatório) e em Santa Maria (4 relatórios), c/ total de 18 relatórios de vistoria entregues. CT.: 043/2013 Lote 9 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
0031 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Jardim Botânico, São Sebastião, Varjão, Itapoã e Paranoá (procedente da etapa nº 0046/2014).  Institucional	UNIDADE	5	005	99	01/09/2013	03/03/2015	01/09/2013	13/02/2016	Andamento Normal	31/12/2015	Até 2014: Manutenções diversas no Itapoã e Varjão (18 relatórios), São Sebastião (5 relatórios) e Paranoá (4 relatórios), c/ total de 27 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato inicialmente suspenso foi retomado com avaliações diversas. CT.: 044/2013 Lote 10 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
0032 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Samambaia (procedente da etapa nº 0047/2014).  Institucional	UNIDADE	1	005	12	01/09/2013	03/03/2015	01/09/2013	13/02/2016	Andamento Normal	31/12/2015	Até 2014: Manutenções diversas em Samambaia, c/ total de 24 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato inicialmente suspenso foi retomado c/ avaliações e manutenções diversas em Samambaia (2 relatórios). CT.: 045/2013 Lote 11 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.

15.451.6208.3902.9472

(\*\*\*) REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--



## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0033 - Construir pista de caminhada e passeios, recuperar pista existente e implantar paisagismo no Parque da Cidade em Brasília (procedente da etapa nº 0136/2014).	M2	150.908	005	01	02/09/2014	25/05/2015	02/09/2014	22/01/2016	Andamento Normal	31/12/2015	2014: Executados 14% - concluídos canteiro e serviços preliminares e iniciadas a limpeza, terraplenagem, subleito e base em BGS. 2015: Executados 75% dos serviços. Obra esteve suspensa. Execução parcial da terraplanagem, implantada capa pista (45.000m²), do gramado (20.000m²) e mantida constr. passeios. CT.: 018/2014 (SF) - Proc.: 110.000.018/2013.
Institucional 0034 - Executar urbanização e revitalização de praça na EQNM 3/5, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0048/2014).	M2	25.240	005	09	07/12/2012	15/01/2014			Concluída	31/12/2015	Até 2014: Executados 60% - implantados estacionamento em blocos intertravados, gramas, calçadas e meios-fios; iniciada análise para rescisão contratual. 2015: Etapa finalizada com 60% dos serviços executados; Contrato vencido, iniciado procedimentos para multas e rescisão. CT.: 032/2012 (AG) - Proc.: 138.001.030/2007.
Institucional 0035 - Reformar quadra poliesportiva e revitalizar praça na EQNN 19/21, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0049/2013).	M2	17.467	005	09	11/03/2013	02/05/2014			Concluída	30/06/2015	Até 2014: Executados 87% - canteiro instalado, topografia concluída, executado o asfalto, cordões de concreto e meios-fios, com execução parcial de calçadas (5.518m²) e gramado (2.792m²); necessidade de solução para interferências no local. 2015: 87% dos serviços concluídos, sem realização no período, contrato rescindido, DODF 97 de 21/5/15. CT.: 009/2013 (AC) - Proc.: 138.001.025/2007.
Institucional 0036 - Urbanizar área livre e revitalizar praça da EQ 304/307, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0050/2014).	M2	2.619	005	13	01/09/2013	02/09/2014			Concluída	31/12/2015	Até 2014: Executados 60% - implantado canteiro e executada limpeza superficial (1.041m²); concluído subleito da quadra de esportes (630m²); iniciada a implantação de meios-fios (209m), calçadas, cordões de concreto (540m), plantio de grama (725m²), pavimentação e alambrado (260m²); área urbanizada: 1.600m². 2015: Instalados brinquedos. Etapa finalizada com 63% dos serviços executados; contrato encerrado com conclusão parcial da obra. CT.: 046/2013 (SJ) - Proc.: 110.000.006/2013.
15.451.6208.5695.0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSIÃO--DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0037 - Executar obras civis, revegetação e compensação ambiental relativas ao PRAD do Condomínio Privé, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0116/2014).	M2	12.000	014	09	02/05/2014	02/03/2015	02/05/2014	15/12/2017	Andamento Normal	31/12/2015	2014: Executados 61% - construção de manta (63m²), drenagem (216m) e gabiões (207m³). 2015: Executados 99% dos serviços. Obra esteve suspensa. Execução de serviço físico de compensação ambiental finalizado. Concluído o plantio de árvores. Iniciado o monitoramento da área. CT.: 010/2014 (AC) - Proc.: 112.002.997/2013.
Institucional											



## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
0065 - Recuperar erosão na Ponte do Ribeirão das Palmeiras, DF-205 km 40, em Planaltina.	M2	520	014	06	01/09/2015	26/11/2015			Concluída	31/12/2015	Sem liquidação no período; executado 100% dos serviços de proteção de encostas, conf. Of. nº 2092/2015 e 011/2016-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 07, de 11/6/15-DODF nº 112, de 12/6/15 - 22.101/22.201). CT.: 530/2015-NOVACAP - Proc.: 110.000.158/2013.
Institucional 0075 - Executar obras de contenção das encostas (taludes) do Córrego Arniqueira - Setor Habitacional Arniqueira, trecho da Ponte sobre o Córrego Arniqueira, em Águas Claras.	UNIDADE	1	014	20	18/11/2015	20/03/2016			Andamento Normal	31/12/2015	Início das obras com instalação de manta geostática, conf. Of. nº 011/2016-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 18, de 17/09/15-DODF nº 181, de 18/9/15 e nº 32, de 16/11/15-DODF nº 220, de 17/11/15 - 22.101/22.201). CT.: 571/2015-NOVACAP - Proc.: 112.004.424/2009.
15.573.6205.3033.0001 INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL-- LAGO NORTE	UNIDADE	1	004	18	01/07/2015	21/10/2015	01/07/2015	20/12/2015	Concluída	31/12/2015	Executados 100% dos serviços. Removidos meios fios e pisos, implantados piso táctil (49m), corrimão (13m), calçada c/ rampa (121m), e fixados suportes e equipamentos. 01 unidade concluída com 650 m² de área urbanizada. CT.: 013/2014 (AC) - Proc.: 112.003.752/2012.
15.752.6209.1133.5131 IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA-REDE DE ALTA TENSÃO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO- TAGUATINGA	UNIDADE	1	002	03	17/07/2015	31/12/2015			Concluída	31/12/2015	Pagamento de 1 despesa referente a serviço da CEB p/ CADF. Publicação DODF nº 137, de 17/07/2015, pág. 53, Proc.: 110.000.005/2015.
15.752.6209.1763.0012 ( ** ) AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- DISTRITO FEDERAL	UNIDADE	1	002	99	02/01/2013	14/08/2015	02/01/2013	02/03/2016	Andamento Normal	31/12/2015	Até 2014: Executados 40% - instalados pontos de iluminação pública (IP) c/implant./melhorias em diversas cidades do Distrito Federal. 2015: Executados 46% dos serviços. Obra retomada c/ implant. de IP na L-4, passarela Eixo Rod.Sul, estacion.STJ, acessos da 912Sul ao Parque Cidade e a UnB, no Forum do Riacho Fundo e na Av. Exército. Continuação c/ implant. de IP na Av.Oeste Samambaia, Av. Contorno e Cidade Estrutural. CT.: 037/2012 (SJ) - Proc.: 110.000.294/2012.
15.782.6216.3119.0004 ( ** ) IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)--DISTRITO FEDERAL	UNIDADE	17	011	99	02/04/2013	02/03/2015			Concluída	31/12/2015	Até 2014: Executados 99% - concluídos estudo



## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
do corredor de transporte público do Eixo Oeste do DF e vias complementares ao sistema (procedente da etapa nº 0064/2014).											topografia/tráfego c/proj. interseção W3-Sul/ESPM; elaboração proj. c/correções/ajustes p/ Av.Hélio Prates, Samdú-N, Comercial, intersec. princ. em Taguatinga, corredor Sol Nascente, duplic./acesso Sudoeste, pass.pedest. subter. EPTG e EPIG, paisagismo EPIG e ESPM, complem. sist. viário ESPM/TAS e SMAS/Hípica e c/ orçamentos em verificação. 2015: Executados 100% dos serviços, verificações e finalizações. CT.: 013/2013 (MM) - Proc.:110.000.397/2012.
Institucional 0056 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	UNIDADE	1	011	01	07/08/2015	31/12/2015			Concluída	31/12/2015	Pagamento de 1 despesa de ressarcimento referente ao Contrato 034/2013-SO, relativa à etapa SAG 0061/2014. Publicação DODF nº 152, de 07/08/2015, pág. 62, Proc.: 110.000.369/2014.
15.782.6216.3361.4356 CONSTRUÇÃO DE PONTES--DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0040 - Construir ponte sobre o Córrego Monjolo, no Recanto das Emas (procedente da etapa nº 0074/2014-DER).	M2	101	011	15	01/04/2014	21/10/2014			Anulada	31/12/2015	2014: Descentralização de crédito - Port. Conj. nº 3, de 13/02/14-DODF nº 37, de 18/02/14, pág 12 - 26.205/22.101. Executado 4% no 3º bimestre, c/ avanço físico acumulado de 5%; canteiro instalado, executada limpeza da obra, c/ ferragens de blocos e outras peças montadas no canteiro. 2015: Executados 5% dos serviços, sem realização no período. Serviço já executado não pode ser aceito; execução diferente do licitado; contrato encerrado. CT.: 005/2014 (AG) - Proc.: 112.004.068/2011.
15.782.6216.5902.7778 CONSTRUÇÃO DE VIADUTO--DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0052 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores	UNIDADE	1		99	02/05/2015	31/12/2015			Concluída	31/12/2015	Pagamento de 1 despesa referente ao Contrato 027/2013, relativa à etapa SAG 0068/2014. Publicação DODF nº 85, de 05/05/2015, pág. 28. Proc.: 112.000.406/2014.
Institucional 0076 - Complementar recursos para construir quatro viadutos sobre a linha do Metrô, nas ruas 37 Norte, Alecrim, Manacá e 36 Norte, em Águas Claras.	M2	3.370	011	20	30/11/2015	23/07/2016			Andamento Normal	31/12/2015	Início das obras dos quatro viadutos, conf. Of. nº 011/2016-PRES/NOVACAP. Sem liquidação no período (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 10, de 26/06/15-DODF nº 121, de 25/6/15 e outras - 22.101/22.201). CT.: 573, 574, 575 e 576/2015-NOVACAP - Proc.: 112.000.742/2015.
15.812.6206.1606.0004 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE NA QUADRA 203- ITAPOÃ											
Institucional 0041 - Construir Praça da Juventude na Quadra 23 do Itapoã (procedente da etapa nº 0118/2014).	M2	7.512	005	28	02/05/2014	16/03/2015	02/05/2014	10/03/2016	Andamento Normal	31/12/2015	2014: Executados 31% - concluídos canteiro, limpeza superficial, locação, fundações, estrutura da quadra coberta, estruturas e alvenarias das edificações (administração e vestiários, com início de reboco, esquadrias e instalações prediais). 2015:



## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
15.812.6206.1745.4747 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-CAMPOS DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA-DISTRITO FEDERAL Institucional 0057 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	UNIDADE	1	005	06	14/07/2015	31/12/2015			Concluída	31/12/2015	Executados 42% dos serviços, retomada c/ concretagem do centro conviv. Concluída concretagem contrapiso quadra e da pista de caminhada, serviços de forma, armação e terraplenagem. CT.: 006/2014 (SJ) - Proc.: 112.002.988/2009.  Pagamento de 1 despesa referente ao Contrato 012/2013-SO, relativa à etapa SAG 0069/2014. Publicação DODF nº 134, de 14/07/2015, pág. 61, Proc.: 112.005.923/2014.
15.812.6206.3596.8514 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA--DISTRITO FEDERAL Institucional 0042 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs na Asa Norte, Lago Norte e Varjão (procedente da etapa nº 0072/2014).	UNIDADE	26	005	99	03/03/2014	02/07/2014			Concluída	31/08/2015	2014: Executados 35% - concluídas locação, instalação de meios-fios, pergolados, calçadas e equipamentos de 10 bases (no Lago Norte: CA-05, QI/QL-10, QI-02, QI-03/05, QI-04/06, QI-16, SML MI-03 e MI-09 e Varjão: Quadra 7) e iniciados procedimentos para rescisão contratual. 2015: Etapa concluída com 35% dos serviços executados, sem realização no período. Contrato encerrado. CT.: 057/2013 Lote 1 (AG) - Proc.: 112.003.442/2012 e 112/003.820/2013.
Institucional 0043 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs na Asa Sul e no Lago Sul (procedente da etapa nº 0073/2014).	UNIDADE	25	005	99	01/11/2013	02/05/2015			Concluída	30/04/2015	Até 2014: Executados 98% - concluídas 21 bases completas na Asa Sul: SQS104/105, 109, 202, 204, 205, 207, 303, 309, 316, 402, 404, 210, 410, 412, 215, 415 e 416; SHIGS 712 e 713; SGAS 612 e Zoológico e conclusão parcial de 4 bases no Lago Sul QI-13, QI-14/16, QI/QL-28 e QI- 29. 2015: Executados 100% dos serviços, com realização de pequenos ajustes. CT.: 058/2013 Lote 2 (AG) - Proc.: 112.003.442/2012.
Institucional 0044 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs em Taguatinga, Vicente Pires e Águas Claras (procedente da etapa nº 0076/2014).	UNIDADE	30	005	99	02/01/2014	22/12/2014			Concluída	12/02/2015	2014: Executados 33% dos serviços - concluídas 10 bases c/ pergolado e urbanização e finalizadas bases em Taguatinga (1) e Águas Claras (2). 2015: Etapa concluída com 33% dos serviços executados. Contrato rescindido conf. DODF nº 32, de 12/2/2015, pg.64. CT.: 061/2013 Lote 5 (AC) - Proc.: 112.003.442/2012.
Institucional 0045 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs em Ceilândia e Brazlândia (procedente da etapa nº 0075/2014).	UNIDADE	30	005	99	01/11/2013	18/09/2014			Concluída	31/10/2015	Até 2014: Executados 60% - concretadas 5 bases em Brazlândia e 13 bases em Ceilândia. Levantam. topográfico em andamento. 2015: Etapa finalizada com 60% dos serviços executados, sem realização



## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0046 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs na Candangolândia, Núcleo Bandeirante, ParkWay, Cruzeiro, Sudoeste e Octogonal (procedente da etapa nº 0077/2014).	UNIDADE	27	005	99	01/10/2013	15/01/2015			Concluída	30/06/2015	no período. Contrato rescindido conforme DODF nº 193, de 06/10/15, pág. 49. CT.: 060/2013 Lote 4 (LO) - Proc.: 112.003.442/2012. Até 2014: Executados 84% - concluídas bases Candangolândia(2), Núcleo Bandeirante(1) e Park Way(8), c/ finalização de limpeza, concretagem e equipam. de todas as bases e iniciados acabamentos Candangolândia (1), Cruzeiro (4), N.Bandeirante(2), Park Way(5), Sudoeste(2) e Octogonal(1), no total de 26 bases. 2015: Executados 84% dos serviços, com acabamento de 25 bases. 2 bases c/ interferência não podem ser executadas. Etapa finalizada. CT.: 062/2013 Lote 6 (CL) - Proc.: 112.003.442/2012.
Institucional 0047 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs no SIA, SCIA, Guará I e II (procedente da etapa nº 0078/2014).	UNIDADE	27	005	99	01/11/2013	02/05/2015			Concluída	31/08/2015	Até 2014: Executados 80% - concluídas 16 bases c/ pergolados no Guará (Col.Agr. IAPI; QEs 01, 17, 28 e 44; EQs 13/17, 15/17 e 19/21; QIs 01, 06, 07, 16 e 27, QI 3/9/11, Lúcio Costa e Polo Modas) e 6 bases no SCIA (Quadras 7 e 3; AE's 01 e 02 e bases no Parque Uso Múltiplo); 5 bases ainda pendentes de localização. 2015: Etapa encerrada com 80% dos serviços executados. Contrato rescindido DODF 143, de 27/7/15, pg.59. CT.: 063/2013 Lote 7 (SC) - Proc.: 112.003.442/2012.
Institucional 0077 - Executar sondagem para implantação de Centros de Iniciação ao Esporte - CIE, a serem localizados: na AC 115, Conjunto A, Lote 01, em Santa Maria.	UNIDADE	1	004	13	16/11/2015	20/12/2015			Concluída	31/12/2015	Serviço de sondagem finalizado e liquidado, conf. Of. nº 011/2016-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 14, de 21/08/15-DODF nº 163, de 24/8/15 - 22.101/22.201). Proc.: 112.002.712/2015.
25.752.6209.8507.6471 ( ** * ) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0058 - Fornecer energia elétrica e manter o sistema de iluminação pública do Distrito Federal.	UNIDADE	270.000	002	99	01/07/2015	31/12/2015			Concluída	31/12/2015	Consumo (KWH): Jul: 35.873.022; Ago: 35.891.286; Set: 35.902.340; Out: 35.933.042; Nov: 35.933.042; Dez: 35.947.787 - Proc.: 360.000.645/2011 e outros. Manutenção realizada nos pontos de iluminação pública (unid.): Jul. 287.217; Ago: 285.779; Set: 287.225; Out: 287.303; Nov: 287.303; Dez: 287.338 - Proc.: 360.000.332/2011 e outros.
28.846.0001.9050.0073 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ											
Institucional 0048 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.	PESSOA	2		10	01/01/2015	31/12/2015			Concluída	31/12/2015	Ressarcimentos efetuados: fev: 01, mar: 01; abr: 02; mai: 04; jun: 01; jul: 02; ago: 01; set: 01; out: 01; nov: 02; dez: 05 Processos 110.000.152/2014,



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2015

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0049 - Pagar indenizações referente a atividades externas.  (**) PROJETO EM ANDAMENTO (***) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO	UNIDADE	1		10	01/01/2015	31/12/2015			Concluída	31/12/2015	110.000.079/2015; 110.000.187/2015 e outros. Indenizações pagas: jan: 07; fev: 06.; mar: 07; abr: 07; mai: 06; jun: 07; jul: 06; ago: 07;set:6; out: 6; nov: 7; dez: 7. Processo nº. 110.000.006/2015.