

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA Nº 31, DE JANEIRO DE 2017

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais e considerando o disposto no art. 153, inciso III, da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com o art. 87, inciso VI da Lei nº 5.514, de 03/08/2015 – Lei de Diretrizes Orçamentárias/2016 e, ainda, com o item IV, da Decisão nº 299/2013, do Tribunal de Contas do Distrito Federal, resolve:

Art.1º Dar publicidade, em versão eletrônica, no sítio www.seplag.df.gov.br, à execução orçamentária realizada no 6º bimestre de 2016, pelos Órgãos e Unidades Orçamentárias do Governo do Distrito Federal, constantes na Lei Orçamentária Anual/2016 - Lei nº 5.601, de 30/12/2015.

Art. 2º As informações constantes no Anexo I - Relatório de Desempenho Físico-Financeiro por Programa de Trabalho e no Anexo II – Demonstrativo Orçamentário-Financeiro por Grupo de Despesa são registradas no Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil - SIAC/2016 e no Sistema de Acompanhamento Governamental - SAG/2016, ambos integrantes do Sistema SIGGO.

Parágrafo único. Os Anexos referidos no caput devem destacar as ações relacionadas à criança e ao adolescente; aos Conselhos Tutelares e ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal.

Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LEANY BARREIRO DE SOUSA LEMOS

ANEXO I – RELATÓRIO DE DESEMPENHO FÍSICO-FINANCEIRO POR PROGRAMA DE TRABALHO
ANEXO II – DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO POR GRUPO DE DESPESA
NOTA EXPLICATIVA – 6º BIMESTRE/2016

1. Os subtítulos da Lei Orçamentária Anual que não tiveram execução financeira e nem física não constam no relatório.
2. As realizações físicas foram informadas pelas Unidades Orçamentárias, não tendo sido verificadas “In loco”.
3. Os valores e metas físicas estão sujeitos a modificações no decorrer do exercício devido a alterações da Lei Orçamentária Anual 2016 – Lei nº. 5.601, de 30/12/2015.
4. Na coluna “Autorizado”, o valor correspondente a “POS A – Ano” refere-se ao que foi aprovado na Lei Orçamentária Anual e as alterações de crédito aprovadas, acumuladas até o bimestre. O valor correspondente a “POS B – bimestre” refere-se apenas às alterações de crédito realizadas no bimestre.
5. Nas colunas “Empenhado” e “Liquidado” os valores correspondentes a “POS A – Ano” são as execuções financeiras acumuladas até o bimestre. Os valores correspondentes a “POS B – bimestre” referem-se apenas às execuções financeiras do bimestre.
6. O registro de três asteriscos “***” na coluna de percentual "B/A" substitui os registros referentes a valores negativos iguais a 100 e os valores positivos maiores que 999.
7. As ações orçamentárias que observam prioridades legais com base na Lei de Responsabilidade Fiscal nº. 101/2000, combinada com a Lei de Diretrizes Orçamentárias/2016 nº. 5.514, de 03/08/2015, têm a seguinte identificação no início da descrição do subtítulo: um asterisco (*) - prioridade LDO; dois asteriscos (**) - projetos em andamento e três asteriscos (***) - conservação do patrimônio público.
8. As informações deste relatório são oriundas do Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO, com dados fechados até 31/12/2016 e registrados em seus subsistemas: SIAC – Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil até 23/01/2017 e SAG – Sistema de Acompanhamento Governamental, até 27/01/2017.
9. A Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília – TCB, UO 26.201, empenhou indevidamente no Programa de Trabalho 26.122.6001.2396.5313 – Conservação das Estruturas Físicas de Edificações Públicas, despesas cujo PT correto é 26.122.6001.8517.0079 – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, conforme Decreto nº 37.065 de 20/01/2016, publicado no DODF nº 14, de 21/01/2016, que trata da Manutenção do Patrimônio do Distrito Federal.
10. Siglas e abreviaturas utilizadas no relatório: ESF - Esfera Orçamentária; POS - Posição das Realizações Orçamentárias e Financeiras; B - no Bimestre; A - no Ano; F - Orçamento Fiscal; S - Orçamento da Seguridade Social; I - Investimento e D - Dispêndio.



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO**

RELATÓRIO DE DESEMPENHO FÍSICO- FINANCEIRO POR PROGRAMA DE TRABALHO

ANEXO I



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6001.8502	F	B		195.008	1	3.220.979	3.220.979	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	16.682.264	17.777.272	107	17.777.270	17.777.270	100		
04.122.6001.8502.0092		B		195.008	1	3.220.979	3.220.979	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL		A	16.682.264	17.777.272	107	17.777.270	17.777.270	100	▶0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	99
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)									▶ Servidores ativos remunerados: jan: 180; fev: 183; mar: 180; abr: 182; mai: 181; jun: 181; jul: 184; ago: 178; set: 180; out: 175; nov: 169; dez: 175. Processo nº. 110.000.036/2016.	
Quantidade 190										
04.122.6001.8504	F	B		0	0	104.373	104.373	14		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	920.000	763.826	83	659.108	659.108	86		
04.122.6001.8504.7003		B		0	0	104.373	104.373	14		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL		A	920.000	763.826	83	659.108	659.108	86	▶0002 - Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação e auxílio creche. jan: 163; fev: 178; mar: 165; abr: 165; mai: 168; jun: 154; jul: 167; ago:158; set: 153; out: 146; nov: 152, dez: 149. Processo nº. 110.000.036/2016.	
Quantidade 2066										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6001.8517	F	B		425.912	33	83.158	93.805	11		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.295.000	829.221	64	480.271	435.930	53		
04.122.6001.8517.0091		B		425.912	33	83.158	93.805	11		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL		A	1.295.000	829.221	64	480.271	435.930	53	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Órgão Mantido: Processo nº. 110.000.319/2014; 110.000.478/2012; 110.000.180/2015, 110.000.002/2016; 110.000.075/2016; 110.000.008/2016; 110.000.078/2016, 110.000.232/2016; 110.000.316/2016 e outros.	
04.126.6001.2557	F	B		1	0	0	0	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	137.000	35.528	26	7.972	7.972	22		
04.126.6001.2557.2570		B		1	0	0	0	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL		A	137.000	35.528	26	7.972	7.972	22	▶ 0004 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	99
AÇÃO IMPLEMENTADA										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
(UNIDADE)										
Quantidade 86										
04.451.6001.3903	F	B		4.250	20	-14.103	176.446	40		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	21.412	438.962	0	420.608	420.608	96		
04.451.6001.3903.0016		B		4.250	20	-14.103	176.446	40		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- DISTRITO FEDERAL		A	21.412	438.962	0	420.608	420.608	96	▶ 0046 - Complementar recurso para continuação da reforma geral do Espaço Oscar Niemeyer, localizado na Praça dos Três Poderes no Eixo Monumental de Brasília.	1
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 700										
15.122.6203.1072	F	B		0	0	0	0	0		
EXECUÇÃO DA PPP DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DF		A	8.891.231	182	0	182	182	100		
15.122.6203.1072.4007		B		0	0	0	0	0		
(**) EXECUÇÃO DA PPP DO CENTRO		A	8.891.231	182	0	182	182	100	▶ 0005 - Construir, operacionalizar e manter, a partir de PPP,	3



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
<p>AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)</p> <p>Quantidade 1</p>									o Centro Administrativo do Distrito Federal, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0005/2015).	
15.392.6219.5968	F	B		8.604	1	0	500.000	98	▶ Até 2015: Executados 96% - Conclusão da Fase I (58.361m²) e da Fase II (90.000 m²) e pendência de recebimento. 2016: Sem realização no período. (SF) - Proc.: 110.000.021/2009. Etapa finalizada devido a transferência para a Seplag (UO 32101 etapa SAG-2016: 0027).	
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL		A	755.222	508.604	67	500.000	500.000	98		
15.392.6219.5968.8997		B		8.604	2	0	500.000	98		
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL-CASA DA CULTURA- PLANALTINA		A	455.222	508.604	112	500.000	500.000	98	▶ 0075 - Complementar a construção da Casa de Cultura de Planaltina.	6
<p>CENTRO CONSTRUÍDO (M2)</p> <p>Quantidade 91</p>									▶ Liquidação de 100% dos recursos, corresp. aprox. a 168m² de área construída ; (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 36, de 14/9/16-DODF nº 175, de 15/9/16 - 22.101/22.201); obra c/ total de 60% executados; finalização de cobertura, calhas e rede de combate a incêndio; execução de estrutura do teatro, forro, piso e arrimo de jardineiras, conf. Of. nº 21/2017-PRES. CT.: 502/2016-NOVACAP - Proc.: 112.003.383/2016.	
15.451.6206.1950	F	B		7.209	0	0	139.445	8		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	1.565.222	1.709.836	109	877.230	826.106	48		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6206.1950.1040		B		7.208	2	0	139.445	16		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL		A	455.222	884.835	194	877.230	826.106	93	<p>▶ 0006 - Executar paisagismo, parque infantil e PEC na QR 206 e 204 e passeios, rampas, PEC e Quadra Poliesportiva na QR 206, em Samambaia (procedente da etapa nº 0019/2015).</p> <p>▶ Até 2015: Executados 73% - concluídos passeios c/rampas e do parque infantil, alambrados, plantio de grama, base de PEC, meios-fios, concretagem e pintura de quadra poliesportiva. 2016: Executados 100% dos serviços - entrega e instalação dos equipamentos de PEC e parque infantil. CT.: 051/2013 (VT) - Proc.: 142.001.878/2012.</p> <p>▶ 0047 - Construir praça com parquinho, PEC, pergolado, quadra de esporte e pista de skate, na QR 302, Centro Urbano de Samambaia.</p> <p>▶ Executados 100% dos serviços. Realizada terraplenagem, colocados meios-fios, concretada quadra esport., estrutura alambrado e base de PEC. Concluídas quadra esport., pista de skate, calçadas, banquinhos e estacionam., conf. Of. nº 1.230, 1.674 e nº 2.210/2016-PRES/Novacap (crédito descentr. - Port. Conj. nº 8, de 17/3/16-DODF nº 53, de 18/3/16 - 22.101/22.201). CT.: 516/2016-NOVACAP - Proc.: 112.003.972/2015.</p>	12
PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 2937										
15.451.6206.3902		F B		41.306	9	34.098	34.098	1		
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	455.222	2.825.143	621	1.143.612	391.962	14		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)				Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6206.3902.9472	B		41.306	9	34.098	34.098	1				
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL	A	455.222	2.825.143	621	1.143.612	391.962	14	▶0007 - Construir pista de caminhada e passeios, recuperar pista existente e implantar paisagismo no Parque da Cidade em Brasília (procedente da etapa nº 0033/2015).		1	
PRAÇA/ PARQUE REFORMADO (M2)								▶ Até 2015: Executados 75% - concluídos canteiro/serviços preliminares, execução parcial da terraplanagem, capa pista (45.000m²), gramado (20.000m²) e passeios. 2016: Executados 100% dos serviços - pista (50.000m²), gramado (42.051m²), fresagem e recapeamento (33.324m²) e passeio em concreto (500m²). CT.: 018/2014 (SF) - Proc.: 110.000.018/2013.			
Quantidade 10839								▶0059 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativas a obras e serviços de engenharia.		10	
								▶ Pagamento de 2 despesas referente aos Contratos nº 046/2013, relativo à etapa SAG 0036/2015 e nº 024/2013, relativo à etapa SAG 0119/2013. Publicações DODF nº 129, de 7/7/16, pp. 59 e 60 e nº 244, de 28/12/16, p. 79. Proc.: 110.000.006/2013 e 112.002.751/2016.			
15.451.6207.1302	F B		7.208	0	-1.597.111	654.218	15				
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS	A	3.560.444	4.371.297	123	1.166.881	1.094.170	25				
15.451.6207.1302.5748	B			1	0	-1.597.111	654.218	15			
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS-FEIRA PERMANENTE DA ESTRUTURAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	A	3.105.222	4.363.993	141	1.166.881	1.094.170	25	▶0008 - Construir a Feira Permanente da Estrutural, no Setor Central, Área Especial 04, SCIA.		25	
FEIRA CONSTRUÍDA											



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
(M2) Quantidade 2329										
15.451.6207.5011	F	B		597.095	0	597.095	597.095	100	▶ Executados 55% dos serviços - canteiro implantado; concluídas: fundações, estrutura de concreto, chapisco/reboco de alvenarias e estrutura metálica de cobertura. Continuação das instalações hidrossanitárias, eletroeletrônicas e de combate a incêndios. CT.: 002/2016 (AC) - Proc.: 112.005.191/2014.	
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E INTEGRAÇÃO DA RIDE		A	0	597.095	0	597.095	597.095	100		
15.451.6207.5011.0001		B		597.095	0	597.095	597.095	100		
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E INTEGRAÇÃO DA RIDE--ENTORNO		A	0	597.095	0	597.095	597.095	100	▶ 0079 - Efetuar repasse de recursos de rateio pela participação em Consórcio Público.	95
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Repasse ao Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos e das Águas Pluviais da Região Integrada do DF e Goiás CORSAP-DF/GO do fixo da cota das despesas consorciais do GDF conforme Lei nº 11.107/2005 e Contrato de Rateio nº 001/2016. Proc.: 110.000.420/2016.	
15.451.6208.1110	F	B		0	0	0	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	29.150.000	2.000.002	7	2.000.000	2.000.000	100		
15.451.6208.1110.9873		B		0	0	0	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE		A	4.000.000	2.000.000	50	2.000.000	2.000.000	100	▶ 0060 - Custear parte das despesas com recuperação de vias e	9



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 1000									logradouros públicos em Ceilândia.	
15.451.6208.1968	F	B		800.001	11	-2.460.469	1.435.008	21	▶ Faturamento 100% liquidado no período, correspondente a aprox. 20.000m² de área recuperada. Obra com 80% dos serviços executados, conf. Of. nº 1.674 e 2.210/2016-PRES/Novacap (crédito descentr. - Port. Conj. nº 27, de 13/7/16-DODF nº 134, de 14/7/16 - 22.101/22.201). CT.: 628/2013-NOVACAP - Proc.: 112.001.804/2013.	
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	7.272.500	6.691.591	92	2.408.681	2.399.522	36		
15.451.6208.1968.0018		B		150.001	2	-2.460.469	1.435.008	24		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA-DISTRITO FEDERAL		A	7.272.500	6.041.591	83	2.408.681	2.399.522	40	▶ 0009 - Elaborar estudo de verificação hidráulica do bueiro existente na Via FZNB 01 do Núcleo Bandeirante (procedente da etapa nº 0068/2015).	8
PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade 15									▶ 2015: Iniciados os estudos técnicos (crédito descentr. - Port. Conj. nº 12, de 11/08/15-DODF nº 155, de 12/08/15 - 22.101/22.201). 2016: Executados 100% dos serviços. Estudos concluídos, conf. Of. nº 306 e nº 777/2016-PRES. CT.: 561/2015-NOVACAP - Proc.: 110.000.228/2015.	
									▶ 0010 - Elaborar um conjunto de levantamentos, estudos, projetos e orçamentos de urbanização e obras de arte especiais no DF (procedente da etapa nº 0020/2015).	99
									▶ Até 2015: 6 Projs em desenvolv.; 1 cancelado; 2 concluídos e 4 estudos iniciados. 2016: Continuação de proj em desenv: requalific Av.Paranoá(74%); proj dren SAIN-4B	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.3615	F	B		-878.213	-4	46.779	46.779	4	Hosp.Criança(85%); EPIG(70%); ParkWay(75%); Aces.Câmara via SAF-S(70%); Cond SanDiego(30%); Aces/estac.CADF(27%); Mobil. Ág.Clar.(64%); Dren.Quadras ParkWay(75%); Vias/Estac.Jd.Botânico(30%); Dren.QSF/QSE (49%). Proj concluídos: Estac SCIA, Dren/pavim PortoRico e Paisagismo Hélio Prates. CT.: 017/2014 (LF) - Proc.: 110.000.435/2012. ▶0011 - Elaborar estudo de análise da capacidade de aporte do comportamento hidrodinâmico e de qualidade do Córrego Cortado, em Taguatinga. ▶ Estudos concluídos, 100% realizado, conf.Of. n° 306/2016-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. n° 01, de 21/01/2016-DODF n° 16, de 25/01/2016 - 22.101/22.201). CT.: 583/2015 NOVACAP - Proc.: 110.000.241/2015. ▶0080 - Devolver recursos de superavit financeiro.	3 99
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANISTICA	A		20.100.000	1.072.136	5	781.779	669.960	62		
15.451.6208.3615.0010	B			-878.213	-4	46.779	46.779	4		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A		20.000.000	1.072.135	5	781.779	669.960	62	▶0012 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura na Asa Norte do Plano Piloto e no Lago Norte (procedente da etapa n° 0022/2015).	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									<p>▶ Até 2015: Manutenções diversas na Granja do Torto (1 relatório), Asa Norte (8) e no Lago Norte (10) - total de 19 relatórios de vistoria entregues. 2016: Etapa encerrada com 19 relatórios. Contrato em fase de finalização. CT.: 035/2013 Lote 1 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p>▶ 0013 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura na Asa Sul do Plano Piloto e no Lago Sul (procedente da etapa nº 0023/2015). 99</p> <p>▶ Até 2015: Manutenções diversas na Asa Sul e Lago Sul - total de 21 relatórios de vistoria entregues. 2016: Manutenções diversas na Asa Sul (1 relatório), c/total de 22 relatórios de vistoria entregues. Etapa encerrada, Contrato em fase de finalização. CT.: 036/2013 Lote 2 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p>▶ 0014 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Brazlândia, Planaltina, Sobradinho, Sobradinho II e Fercal (procedente da etapa nº 0024/2015). 99</p> <p>▶ Até 2015: Manutenções diversas em Planaltina (7 relatórios), Fercal (1), Sobradinho (2) e Brazlândia (3) - total de 13 relatórios de vistoria entregues. 2016: Etapa encerrada com 13 relatórios. Contrato em fase de finalização. CT.: 037/2013 Lote 3 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p>▶ 0015 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Ceilândia (procedente da etapa nº 0025/2015). 9</p> <p>▶ Até 2015: Manutenções diversas em Ceilândia - total de 18</p>	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)											
									relatórios de vistoria entregues. 2016: Etapa encerrada com 18 relatórios. Etapa encerrada com 18 relatórios. Contrato em fase de finalização. CT.: 038/2013 Lote 4 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.		
									▶ 0016 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Taguatinga (procedente da etapa nº 0026/2015).	3	
									▶ Até 2015: Manutenções diversas em Taguatinga - total de 15 relatórios de vistoria entregues. 2016: Etapa encerrada com 15 relatórios. Contrato em fase de finalização. CT.: 039/2013 Lote 5 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.		
									▶ 0017 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Vicente Pires, Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Park Way, SIA, SCIA/Estrutural, Cruzeiro e Sudoeste/Octogonal (procedente da etapa nº 0027/2015).	99	
									▶ Até 2015: Manutenções diversas na Candangolândia e Octogonal (15 relatórios), Núcleo Bandeirante (5), Sudoeste (5), Estrutural (1) e Cruzeiro (4) - total de 30 relatórios de vistoria entregues. 2016: Etapa encerrada com 30 relatórios. Contrato em fase de finalização. CT.: 040/2013 Lote 6 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.		
									▶ 0018 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Águas Claras e Guará (procedente da etapa nº 0028/2015).	99	
									▶ Até 2015: Manutenções diversas no Guará, Areal e Águas Claras - total de 32 relatórios de vistoria entregues. 2016: Etapa encerrada com 32 relatórios. Contrato em fase de finalização. CT.: 041/2013 Lote 7 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)											
								<p>▸ 0019 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Recanto das Emas, Riacho Fundo I e II (procedente da etapa nº 0029/2015).</p> <p>▸ Até 2015: Manutenções diversas no Recanto das Emas e Riacho Fundo II - total de 30 relatórios de vistoria entregues. 2016: Etapa encerrada com 30 relatórios. Contrato em fase de finalização. CT.: 042/2013 Lote 8 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p>	99		
								<p>▸ 0020 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Gama e em Santa Maria (procedente da etapa nº 0030/2015).</p> <p>▸ Até 2015: Manutenções diversas no Gama e Santa Maria, c/ total de 18 relatórios de vistoria entregues. 2016: Etapa encerrada com 18 relatórios. Contrato em fase de finalização. CT.: 043/2013 Lote 9 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p>	99		
								<p>▸ 0021 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Jardim Botânico, São Sebastião, Varjão, Itapoã e Paranoá (procedente da etapa nº 0031/2015).</p> <p>▸ Até 2015: Manutenções diversas no Itapoã e Varjão (18 relatórios), São Sebastião (5) e Paranoá (4) - total de 27 relatórios de vistoria entregues. 2016: Etapa encerrada com 27 relatórios. Contrato em fase de finalização. CT.: 044/2013 Lote 10 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p>	99		
								<p>▸ 0022 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Samambaia (procedente da etapa nº 0032/2015).</p> <p>▸ Até 2015: Manutenções diversas em Samambaia - total de 26 relatórios de vistoria entregues. 2016: Etapa encerrada</p>	12		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6210.1110	F	B		-433.007	0	-1.535.356	272.631	0	com 26 relatórios. Contrato em fase de finalização. CT.: 045/2013 Lote 11 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		235.166.469	126.777.193	54	1.633.700	962.321	1		
15.451.6210.1110.0147		B		66.993	0	-1.535.356	272.631	0		
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A		215.074.105	123.077.221	57	1.546.315	874.936	1	▶ 0023 - Construir acesso ao Núcleo Rural Sobradinho dos Melos, no Paranoá (procedente da etapa nº 0014/2015).	7
ÁREA URBANIZADA (M2)									▶ Até 2015: Executados 99%, concluídas limpeza do terreno (68.899m²), levantam. topográfico, terraplenagem, drenagem e meios-fios, execução parcial da imprimação e asfaltamento. 2016: Executados 100% dos serviços, finalizados pavimentação (55.000m²), meios-fios (10.316m) e sinalização. CT.: 008/2014 (AC) - Proc.: 110.000.182/2013.	
Quantidade 1433827									▶ 0025 - Complementar recursos para construir passeios em concreto polido, meios-fios e rampas de acessibilidade em diversos locais de Sobradinho, Sobradinho II, Planaltina e Itapoã (procedente da etapa nº 0060/2015).	99
									▶ 2015: Sem liquidação; obra 30% realizada, restante por definir locais (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 24, de 8/10/15-DODF nº 196, de 9/10/15 - 22.101/22.201). 2016: Obra total realizada: 70% executados. Etapa finalizada liquidado 61% do descentralizado (parcial dos 70% já executados e corresp. apenas aprox. 60 m²) c/atuação em Sobradinho II, conf. Of. nº 306, nº 777 e nº 1.230/2016-PRES. Saldo de RPNP de Emenda Parlam. não utilizado.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)				Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6210.1110.9633	B			0 0		0	0 0				
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ARAPOANGA- PLANALTINA ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 67	A	10.000	89.379	894	87.385	87.385	98				
									CT.: 667/2013-NOVACAP - Proc.: 112.003.029/2011.		
									0062 - Custear parte das despesas com as obras de implantação de drenagem pluvial na QNP 28 Conjunto Q, em Ceilândia.	9	
									Obra 100% executada, conf. Of. nº 2.210/2016- PRES/Novacap (crédito descentr. - Port. Conj. nº 16, de 26/4/16-DODF nº 79, de 27/4/16 e nº 19, de 23/5/16-DODF nº 98, de 24/5/16 - 22.101/22.201). CT.: 555/2016- NOVACAP - Proc.: 110.000.043/2013.		
									0063 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativas a obras e serviços de engenharia.	20	
									Pagamento de 1 despesa referente ao Contrato 029/2013, relativa à etapa SAG 0109/2013. Publicação DODF nº 148, de 3/8/16, p. 40. Proc.: 112.003.900/2015.		
									0076 - Recuperar rede de drenagem pluvial no Setor Habitacional Lúcio Costa, no Guará.	10	
									Obra 100% executada. Contruídos túnel c/ revestimento e caixas e rede, conf. Of. nº 2.210/2016 e nº 21/2017- PRES/Novacap (crédito descentr. - Port. Conj. nº 28, de 26/8/16-DODF nº 163, de 29/8/16 - 22.101/22.201). CT.: 570/2016-NOVACAP - Proc.: 112.000.910/2016.		
									0048 - Devolver recursos de superavit financeiro.	6	
									Liquidadas 04 devoluções referentes ao Convênio 701.460/2008-Min.Interior, relativas ao Contrato 075/2008-		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
15.451.6210.1110.9640		B		0	0		0	0	0	SO. Proc.: 110.000.055/2016.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-LAGO SUL SHIS QI -23 E DF-035- LAGO SUL		A	455.222	593	0	0	0	0	0	▶ 0026 - Reavaliar o projeto de drenagem pluvial da Estrada Parque Cabeça de Veado - EPVC, no Lago Sul (procedente da etapa nº 0018/2015).	16
ÁREA URBANIZADA (M2)										▶ Até 2015: Executados 40%, reavaliação c/ definição da localização de bacias de retenção mas sem formalização; desenvolvimento de projeto interrompido. 2016: Serviços interrompidos. Etapa finalizada, contrato encerrado com 1 projeto elaborado e submetido ao Ibram para aprovação. CT.: 076/2013 (EJ) - Proc.: 110.000.283/2013.	
Quantidade 1035											
15.451.6210.3023		F B		-2.485.958	-1	-118.332.050	16.775.256	7			
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC		A	266.944.003	235.327.755	88	31.371.976	31.324.110	13			
15.451.6210.3023.0073		B		100.000	0	90.041	90.041	0			
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA/BERNARDO SAYÃO-DISTRITO FEDERAL		A	37.915.450	27.100.001	71	90.041	90.041	0		▶ 0081 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col. Agrícola Águas Claras, Chácara 30 a 36, até a Col. Agrícola Bernardo Sayão, Chácara 4 a 13, no Guará.	10
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)										▶ Executados 2% dos serviços. Concluídos mobilização e canteiro. Iniciadas locações e implantada parcialmente a drenagem (600m). Lote 04-CT.: 024/2016 (MG) - Proc.:	
Quantidade 1											



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6210.3023.0075		B		0 0		-20.667.079	1.434.792	6	110.000.208/2014.	
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL PORTO RICO-SANTA MARIA		A	18.564.033	24.887.028	134	4.219.876	4.219.876	17	▶0064 - Implantar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Porto Rico, Etapa 1, em Santa Maria.	13
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)									▶ Executados 34,86%. Concluída implantação canteiro; continuação implantação de drenagem (2.323m). Lote 01-CT.: 013/2016 (JF) - Proc.: 110.000.321/2015.	
Quantidade 1									▶0065 - Implantar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Porto Rico, Etapa 2, em Santa Maria.	13
									▶ Executados 21,07%. Concluída implantação canteiro; continuação implantação de drenagem (1.568m). Lote 02-CT.: 014/2016 (JF) - Proc.: 110.000.321/2015.	
									▶0066 - Implantar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Porto Rico, Etapa 4, em Santa Maria.	13
									▶ Executados 16,43%. Concluída implantação canteiro; continuação implantação de drenagem (1.022m). Lote 04-CT.: 016/2016 (JF) - Proc.: 110.000.321/2015.	
									▶0067 - Implantar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Porto Rico, Etapa 5, em Santa Maria.	13
									▶ Executados 15,39%. Concluída implantação canteiro; continuação implantação de drenagem (1.309m). Lote 05-CT.: 017/2016 (JF) - Proc.: 110.000.321/2015.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6210.3023.0076		B		-674.989	-3	-14.215.793	6.218.544	24	▶0068 - Implantar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Porto Rico, Etapa 6, em Santa Maria. ▶ Executados 3%. Implantado canteiro. Lote 6-CT.: 018/2016 (JF) - Proc.: 110.000.321/2015.	13
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BURITIS-SOBRADINHO II		A	25.915.444	25.667.515	99	10.678.320	10.630.454	41	▶0027 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Buritis, Quadra 2 Conj. A a D e J e Quadra 3 Conj. A, B, D, F, H, J, L e N e Praça Murici, Sobradinho II. ▶ Executado 73% dos serviços. Canteiro implantado. Locação água/esgoto (2.271m). Complementação de drenagem (2.900m). terraplenagem (15.500m²), pav. asfáltica (4.060m²), pav. c/ intertravados (12.200m²) e passeios (5.000m²). Lote 02-CT.: 011/2015 (AL) - Proc.: 110.000.207/2014.	26
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)									▶0028 - Executar drenagem pluvial, bacias de retenção, dissipadores e lançamentos no Parque Canela de Ema - Etapa 1, no Set. Habit. Buritis, Sobradinho II.	26
Quantidade 1									▶ Executados 45% dos serviços. Canteiro implantado, barracão e tapume. Escavação parcial de bacia (38.200m³). Lote 05-CT.: 012/2015 (AL) - Proc.: 110.000.207/2014.	
									▶0049 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Buritis, Quadra 1 e Quadra 2 Conj. E até I, Sobradinho II.	26
									▶ Executados 45% - Implantado canteiro. Locação	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6210.3023.0077		B		-1.910.970	-1	-83.539.219	9.031.879	7	<p>água/esgoto (2.560m). Continuação de drenagem (2.658m) e terraplenagem (7.316m²). Lote 01-CT.: 003/2016 (AL) - Proc.: 110.000.207/2014.</p> <p>▶0069 - Implantar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Buritis, Quadra 3 Conj. A, C, E, G, I, K e M e Praça Buritis; e Quadra 4 Conj. A, B, D, F, H, J, e L e Praça Ipê, em Sobradinho II.</p> <p>▶ Executados 47% - Implantado canteiro. Continuação de drenagem (1.670m) e terraplenagem (10.000m²). Lote 03-CT.: 009/2016 (AL) - Proc.: 110.000.207/2014.</p>	26	
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES		A	150.915.444	135.888.209	90	16.383.739	16.383.739	12	<p>▶0070 - Implantar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Buritis, Quadra 4 Conj. A, C, E, G, I, K e M; e Quadra 5 Conj. A e ECs, em Sobradinho II.</p> <p>▶ Executados 60% - Implantado canteiro. Continuação de drenagem (2.029m) e terraplenagem (10.601m²). Lote 04-CT.: 010/2016 (AL) - Proc.: 110.000.207/2014.</p>	26	
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade			1								
									<p>▶0029 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho Norte Col. Agrícola Samambaia, da Rua 3 até a Rua 8 da Col. Agrícola Vicente Pires (procedente da etapa nº 0069/2015).</p> <p>▶ 2015: Mobilização e implantação de canteiro. 2016: Execução de 13.50% dos serviços. Canteiro implantado e limpeza realizada. Implantação parcial de drenagem (3.710m), escavação parcial da lagoa de detenção, terraplenagem e pavimentação (10.318m²). Lote 01-CT.: 008/2015 (RC) - Proc.: 110.000.206/2014.</p>	30	
									▶0030 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial	30	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
									no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho Central da Col. Agrícola Samambaia, Av. Misericórdia e entorno até a Rua 3 (procedente da etapa nº 0070).	
									<p>▶ 2015: Mobilização inicial. 2016: Executado 3% dos serviços. Concluído canteiro e mobiliz. iniciais. Elaboração de projetos executivos, limpeza da bacia/lagoa nº 42. Iniciadas escavações e continuação terraplenagem (5.914m²), drenagem iniciada (354m). Lote 02-CT.: 009/2015 (MA) - Proc.: 110.000.206/2014.</p> <p>▶ 0031 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho Leste da Col. Agrícola Samambaia até a Chácara 119 (procedente da etapa nº 0071/2015).</p>	30
									<p>▶ 2015: Mobilização inicial. 2016: Executado 18% dos serviços. Canteiro de obra implantado. Execução parcial de drenagem (4.476m) e pavimentação (13.000m²), execução parcial de dissipador (12 unid.) e de lançamentos (7 unid.). Lote 03-CT.: 010/2015 (FR) - Proc.: 110.000.206/2014.</p> <p>▶ 0032 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a EPTG e a Chácara 12 na DF-087 (procedente da etapa nº 0072/2015).</p>	30
									<p>▶ 2015: Início de implantação de drenagem (308m). 2016: Executados 14% dos serviços. Conclusão parcial de dissipadores (2 unid.), continuação terraplenagem (20.403m²) e continuação de drenagem (3.152m); execução parcial de pavimentação (3.497m²). Lote 06-CT.: 004/2015 (JF) - Proc.: 110.000.206/2014.</p> <p>▶ 0033 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a Estrutural e a DF-087 frontal à Via</p>	30



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6210.3058	F	B		2.972.306	4	-35.938.988	11.210.588	14	do Jockey (procedente da etapa nº 0073/2015). ▶ 2015: Início de implantação de drenagem (300m). 2016: Executados 13,96% dos serviços, continuação de implantação de dissipadores (4 unid.), drenagem (4.823m) e pavim. asfáltica (18.063m²). Lote 07-CT.: 005/2015 (RC) - Proc.: 110.000.206/2014. ▶ 0050 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, a Estrutural, parte da Rua 10 Chácara 56 e Rua 12. ▶ Executados 1,6% dos serviços. Iniciada elab. proj.executivos viário/viaduto. Execução parcial de pavimentação (4.698m²). Lote 11-CT.: 006/2016 (MA) - Proc.: 110.000.206/2014.	30
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA	A		66.418.584	77.671.668	117	30.109.001	29.461.034	38		
15.451.6210.3058.0003		B		2.942.255	5	-35.938.988	11.210.588	15		
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA- CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 425549	A		64.277.584	76.305.357	119	30.109.001	29.461.034	39	▶ 0034 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 1, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0021/2015). ▶ Até 2015: Executados 7%, locação (1.789m), terraplenagem (6.810m²), meios-fios (1.491m), massa asfáltica e drenagem (2.256m). 2016: Executados 36,98% dos serviços. Continuação de terraplenagem (101.432m²), pavim. vias	9



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6210.5695	F	B		0	0	-4.424	0	0	(19.385m²), intertravados (46.350m²), drenagem (7.025m) e dissipador (2un.). CT.: 015/2014 (RC) - Proc.: 112.005.057/2011. ▶0035 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 2, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0064/2015). ▶ 2015: Início escavações das lagoas de detenção. 2016: Executados 16,75% dos serviços. Continuação de implantação drenagem (3.989m) e escavações lagoas de detenção. CT.: 002/2015 (RC) - Proc.: 112.005.058/2011. ▶0036 - Executar pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 3, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0074/2015). ▶ 2015: Mobilização de equipe e início de levantamentos topográficos. 2016: Sem realização no período, aguarda resolução de problemas ambientais. CT.: 003/2015 (RC) - Proc.: 112.001.153/2013.	9
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO	A		455.222	74.973	16	41.627	29.234	39		
15.451.6210.5695.0001	B			0	0	-4.424	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO-- DISTRITO FEDERAL PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE)	A		455.222	74.973	16	41.627	29.234	39	▶0037 - Executar obras civis, revegetação e compensação ambiental relativas ao PRAD do Condomínio Privê, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0037/2015).	9



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P S S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 1										
15.573.6207.3033	F	B		25.300	253	18.093	18.093	64	20 6	
INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL	A		10.000	28.291	283	18.093	18.093	64		
15.573.6207.3033.0001	B			25.300	253	18.093	18.093	64		

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de Patrimônio

Emitido em: 30/01/2017 11:28:51

251



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL-- LAGO NORTE		A	10.000	28.291	283	18.093	18.093	64	▶0082 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativas a obras e serviços de engenharia.	18
TORRE INSTALADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Pagamento de 1 despesa referente aos Contratos nº 013/2014, relativo à etapa SAG 0054/2015. Publicação DODF nº 221, de 24/11/16, p. 38. Proc.: 112.002.845/2015.	
15.752.6210.8507	F	B		0	0	64.438.558	55.023.069	25		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	224.538.232	224.538.232	100	177.581.002	150.500.117	67		
15.752.6210.8507.6471		B		0	0	64.438.558	55.023.069	25		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL		A	224.538.232	224.538.232	100	177.581.002	150.500.117	67	▶0039 - Fornecer energia elétrica e manter o sistema de iluminação pública do Distrito Federal.	99
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Consumo (KWH): Jan40.767.022, Fev34.811.860, Mar36.011.006, Abr38.451.103, Mai36.496.887, Jun35.061.576, Jul38.778.874, Ago36.434.515, Set36.528.284, Out38.963.667, Nov35.508.795 e Dez40.406.561. - CT.:022/2011 (FN) - Proc.: 360.000.645/2011 e outros. Manutenção pontos de ilumin. pública (unid.): Jan287.510, Fev287.553, Mar287.693, Abr287.897, Mai288.129, Jun288.312, Jul288.939, Ago289.689, Set290.238, Out290.241, Nov291.678 e Dez291.678. - CT.: 021/2012 (FN) - Proc.: 360.000.332/2011 e outros.	
15.752.6216.1763	F	B		1.175.000	2	16.044.535	16.793.126	43		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	58.017.159	38.845.852	67	23.406.552	21.308.075	55		
15.752.6216.1763.0012		B		0	0	15.577.479	16.634.997	44		
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL		A	57.561.937	37.415.259	65	22.781.366	21.149.946	57	<p>▸ 0040 - Elaborar projeto e executar obras de implantação, expansão e melhoria do sistema de iluminação pública do Distrito Federal (procedente da etapa nº 0038/2015).</p>	99
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M)									<p>▸ Até 2015: Executados 46%, instalados pontos iluminação pública (IP) c/implant./melhorias em diversas cidades do DF. 2016: Etapa finalizada c/ 49,25% executados (contrato encerr.), c/ implantação de IP: na Av. Exército-SMU; Av.Oeste Samam; Vila IAPI Guará II; Qd.03 Estrutural; Qd.04 SMPW; QSC 19 e CSA 1 e 2-Tag; SCS Qd 2 a 6 AsaSul; DF-463 (S.Sebastião); Caminhada Parque Cidade (Brasília); Qd.200/300 Rec.Emas; Qd.49 Gama; EQ 30/31 Guará II e outros. CT.: 037/2012 (SJ) - Proc.: 110.000.294/2012.</p>	
Quantidade 41712									<p>▸ 0077 - Implantar iluminação pública nas calçadas entre o Estádio Mané Garrincha e a 5ª Delegacia de Polícia, no SGAN 901, Asa Norte de Brasília.</p>	1
15.752.6216.1763.9542		B		1.175.000	0	467.057	158.129	11	<p>▸ Obra 100% executada, com instalação de rede, transformador, postes concreto c/ luminárias pétalas (7unid.), postes de aço c/ luminárias (45unid.) (crédito descentr. - Port. Conj. nº 26, de 13/7/16-DODF nº 134, de 14/7/16 - 22.101/28.103). Proc.: 141.002.009/2016.</p>	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)				Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO NAS REG. ADM. DO DF-DISTRITO FEDERAL	A	0	1.430.000	0	625.186	158.129	11	▶0086 - Substituir rede primária monofásica por trifásica compacta no Setor de Chácara Cabeceira do Valo, da Chácara 17 até a Chácara 33, no SCIA.		25	
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M)											
Quantidade 1000											
15.782.6216.1110	F B		0	0	-1.279.725		0	0	▶ Obra 100% realizada (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 38, de 14/10/16-DODF nº 196, de 17/10/16 - 22.101/22.127). Proc.: 306.000.129/2016.		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	1.057.470	1.524.878	144	0		0	0			
15.782.6216.1110.4450	B		0	0	-1.279.725		0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-MELHORIA DE CALÇADAS NA ASA SUL-PLANO PILOTO .	A	1.057.470	1.524.878	144	0		0	0	▶0057 - Construir calçadas na Asa Sul - Quadras 107, 108, 109, 307 e 308, no Plano Piloto de Brasília.	1	
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 19227											
15.782.6216.3054	F B		-777.491	-1	-3.753.531		0	0	▶ Executados 10% dos serviços. Concluídas demolições e implantadas calçadas na SQS 109; iniciadas demolições na SQS 107. CT.: 007/2016 (VT) - Proc.: 110.000.106/2015.		
CONSTRUÇÃO DE TÚNEL	A	79.298.674	43.772.730	55	0		0	0			
15.782.6216.3054.0002	B		-777.491	-1	-3.753.531		0	0			
CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA	A	79.298.674	43.772.730	55	0		0	0	▶0051 - Construir túnel sob a Avenida Central de Taguatinga,	3	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
TÚNEL CONSTRUÍDO (UNIDADE) Quantidade 1									com reforma viária e urbanização de superfície da Avenida e do viaduto da Samdu.	
15.782.6216.3087	F	B		136.191	1	-217.961	0	0	▶ Iniciada elaboração de projetos (20%). CT.: 004/2016 (JF) - Proc.: 110.000.255/2013.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE			25.163.542	16.527.455	66	24.967	24.967	0		
15.782.6216.3087.0001		B		136.191	1	-217.961	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE-- DISTRITO FEDERAL		A	25.163.542	16.527.455	66	24.967	24.967	0	▶ 0052 - Custear despesas com o fornecimento e a instalação de corrimão e guarda corpo na Vila Olímpica de Brazlândia, Quadra 35, Área Especial 03.	4
OBRA REALIZADA (M2) Quantidade 648042									▶ Executados 100% dos serviços. Obra concluída, conf. Of. nº 1.230/2016-PRES/Novacap (crédito descentr. - Port. Conj. nº 13, de 29/3/16-DODF nº 60, de 30/3/16 - 22.101/22.201). CT.: 533/2016-NOVACAP - Proc.: 112.005.192/2014.	
15.782.6216.3119	F	B		-500.000	-1	-3.586.448	294.808	1	▶ 0087 - Construir calçadas com acessibilidade em estacionamentos do Parque da Cidade, para interligação com a pista de caminhada, em Brasília. ▶ Iniciadas atividades com mobilização de equipe e documentação. CT.: 023/2016 (SC) - Proc.: 110.000.209/2016.	1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)		A	85.887.974	48.672.842	57	294.808	294.808	1		
15.782.6216.3119.0004		B		-500.000	-1	-3.586.448	294.808	1		
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE		A	85.887.974	48.672.842	57	294.808	294.808	1	▶0073 - Construir Via de Ligação da Av. Hélio Prates à Av. Principal do Setor Habitacional Sol Nascente, em Ceilândia - Corredor do Eixo Oeste (Linha Verde).	9
CORREDOR IMPLANTADO (KM)									▶ Executados 20% dos serviços. Concluídos mobilização e canteiro. Iniciadas escavações e implantada parcialmente a drenagem (340m). CT.: 022/2016 (MS) - Proc.: 110.000.138/2015.	
Quantidade 10										
15.782.6216.5902		F B		66.601	0	714.040	706.728	2		
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO		A	38.410.444	37.894.347	99	13.449.192	13.387.232	35		
15.782.6216.5902.7783		B		65.205	0	714.040	706.728	3		
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO-- ÁGUAS CLARAS		A	14.955.222	22.940.357	153	13.449.192	13.387.232	58	▶0041 - Complementar recursos para construir quatro viadutos sobre a linha do Metrô, nas ruas 37 Norte, Alecrim, Manacá e 36 Norte, em Águas Claras (procedente da etapa nº 0076/2015).	20
VIADUTO CONSTRUÍDO (M2)									▶ 2015: Início das obras dos quatro viadutos, conf. Of. nº 011/2016-PRES (crédito descentralizado - Port. Conj. nº10, de 26/06/15-DODF nº 121, de 25/6/15 e outras - 22.101/22.201). 2016: Executados 100% dos serviços. Concluídos 04 viadutos; entregues Ruas Alecrim e Manacá;	
Quantidade 3641										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.812.6206.3596	F	B		50.000	5	-490.567	50.000	3	finalização Ruas 36 e 37 Norte, conf. Of. nº 306 e nº 777/2016-PRES. CTs.: 573, 574, 575 e 576/2015-NOVACAP - Proc.: 112.000.742/2015.	
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA		A	945.222	1.681.862	178	50.000	50.000	3		
15.812.6206.3596.8514		B		50.000	6	-490.567	50.000	4		
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA--DISTRITO FEDERAL		A	815.222	1.129.352	139	50.000	50.000	4	▶0053 - Construir pista de Cooper na Vila Planalto, no Plano Piloto de Brasília.	1
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 12									▶ Iniciadas demolições de calçadas. Aguarda nova aprovação de projeto. CT.: 005/2016 (SC) - Proc.: 110.000.434/2012.	
									▶0088 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativas a obras e serviços de engenharia.	99
									▶ Pagamento de 1 despesa referente aos Contratos nº 057/2013, relativo à etapa SAG 0042/2015. Publicação DODF nº 221, de 24/11/16, p. 38. Proc.: 112.004.365/2014.	
15.812.6219.1606	F	B		416.060	8	-2.849.919	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA		A	5.512.556	5.153.990	93	448.517	322.493	6		
15.812.6219.1606.0002		B		404.157	13	-1.884.888	0	0		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)				Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE NA QNN 13 LOTE B- CEILÂNDIA PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1 15.812.6219.1606.0004	A B	3.143.778	2.688.124	86	283.966	157.943	6	▶ 0042 - Construir Praça da Juventude na QNN 13, Lote "B", em Ceilândia. ▶ Executados 9% dos serviços; canteiro implantado; concluídas limpeza, locação e terraplenagem. Iniciada a quadra de areia. Contrato suspenso a partir de 01/12/2016. CT.: 001/2016 (AC) - Proc.: 112.004.905/2013.	9		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE NA QUADRA 203- ITAPOÃ PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1 28.846.0001.9041	A F B	245.000	1.239.713	506	164.551	164.551	13	▶ 0043 - Construir Praça da Juventude na Quadra 23 do Itapoã (procedente da etapa nº 0041/2015). ▶ Até 2015: Executados 42%, concluídos canteiro, limpeza, locação, fundações, estrut. quadra coberta, estrut./alvenarias edificações (administração e vestiários), contrapiso quadra/pista de caminhada, formas, armação e terraplenagem. 2016: Executados 53% (área total estim.4.470m²), concluída instalação telhado nos vestiários(150m²); fundações tótem e cx. d'água; iniciada fundações e estrutura metálica do telhado(7723kg); alambrado (1.134m²). CT.: 006/2014 (SJ) - Proc.: 112.002.988/2009.	28		
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA 28.846.0001.9041.0021	A B	800.000	464.992	58	459.299	399.015	86				
			-195.008	-24	0	0	0				
			-195.008	-24	0	0	0				



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL		A	800.000	464.992	58	459.299	399.015	86	▶0058 - Converter Licença Prêmio em Pecúnia - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	10
-- (--) Quantidade 0									▶ Licença-prêmio convertida em Pecúnia: Jun: 01; out: 01.Processo nº. 110.000.036/2016.	
28.846.0001.9050	F	B		434.284	29	453.729	453.729	30		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.510.500	1.529.489	101	1.522.140	1.522.140	100		
28.846.0001.9050.0073		B		434.284	29	453.729	453.729	30		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-GUARÁ		A	1.510.500	1.529.489	101	1.522.140	1.522.140	100	▶0044 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.	10
-- (--) Quantidade 0									▶ Ressarcimentos efetuados: fev: 01; mar: 04; abr: 02; mai: 03; jun: 03; jul: 04; ago: 02; set: 05; out: 04; nov: 04, dez: 09. Processo nº. 110.000.114/2015; 110.000.130/2015; 110.000.187/2015; 110.000.289/2016, 110.000.361/2016.	
									▶0045 - Pagar indenizações/restituições.	10
									▶ Indenizações/restituições pagas: jan: 05; fev: 06; mar: 06; abr: 06; mai: 06; jun: 06; jul: 06; ago: 06; set: 06; out: 06; nov: 06, dez: 04. Processo nº. 110.000.036/2016.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
									▶0074 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativas a encargos funcionais da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos. ▶ Pagamento de despesas referente a ressarcimento de salário e férias de servidores cedidos à Secretaria, publicado no DODF nº 155, de 17/08/2016, pág. 48 - Processo nº 110.000.129/2016 e DODF N° 115, de 17/06/2016, pág. 30 - Processo nº. 110.000.128/2016.	10



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04		B		625.171	3	3.394.406	15	3.595.603	15	3.220.979	0	198.178	176.446	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	23.539.627	23.273.829	99	19.345.229	83	19.300.888	83	17.777.270	0	1.050.332	473.286	0	0
122		B		620.920	3	3.408.510	18	3.419.157	18	3.220.979	0	198.178	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	18.997.264	19.370.319	102	18.916.649	98	18.872.309	97	17.777.270	0	1.042.360	52.678	0	0
6001		B		620.920	3	3.408.510	18	3.419.157	18	3.220.979	0	198.178	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	18.897.264	19.370.319	103	18.916.649	98	18.872.309	97	17.777.270	0	1.042.360	52.678	0	0
8502		F B		195.008	1	3.220.979	18	3.220.979	18	3.220.979	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	16.682.264	17.777.272	107	17.777.270	100	17.777.270	100	17.777.270	0	0	0	0	0
04.122.6001.8502.0092		B		195.008	1	3.220.979	18	3.220.979	18	3.220.979	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL		A	16.682.264	17.777.272	107	17.777.270	100	17.777.270	100	17.777.270	0	0	0	0	0
8504		F B		0	0	104.373	14	104.373	14	0	0	104.373	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	920.000	763.826	83	659.108	86	659.108	86	0	0	659.108	0	0	0
04.122.6001.8504.7003		B		0	0	104.373	14	104.373	14	0	0	104.373	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL		A	920.000	763.826	83	659.108	86	659.108	86	0	0	659.108	0	0	0
8517		F B		425.912	33	83.158	10	93.805	11	0	0	93.805	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.295.000	829.221	64	480.271	58	435.930	53	0	0	383.252	52.678	0	0
04.122.6001.8517.0091		B		425.912	33	83.158	10	93.805	11	0	0	93.805	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL		A	1.295.000	829.221	64	480.271	58	435.930	53	0	0	383.252	52.678	0	0
126		B		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	592.222	38.121	6	7.972	21	7.972	21	0	0	7.972	0	0	0
6001		B		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	592.222	38.121	6	7.972	21	7.972	21	0	0	7.972	0	0	0
2557		F B		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	137.000	35.528	26	7.972	22	7.972	22	0	0	7.972	0	0	0
04.126.6001.2557.2570		B		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS		A	137.000	35.528	26	7.972	22	7.972	22	0	0	7.972	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL															
451	B		4.250	20	-14.103	-3	176.446	40	0	0	0	176.446	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		21.412	438.962	0	420.608	96	420.608	96	0	0	0	420.608	0	0
6001	B		4.250	20	-14.103	-3	176.446	40	0	0	0	176.446	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO	A		21.412	438.962	0	420.608	96	420.608	96	0	0	0	420.608	0	0
3903	F B		4.250	20	-14.103	-3	176.446	40	0	0	0	176.446	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A		21.412	438.962	0	420.608	96	420.608	96	0	0	0	420.608	0	0
04.451.6001.3903.0016	B		4.250	20	-14.103	-3	176.446	40	0	0	0	176.446	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- DISTRITO FEDERAL	A		21.412	438.962	0	420.608	96	420.608	96	0	0	0	420.608	0	0
15	B		1.989.938	0	-93.687.968	-10	104.550.942	11	0	0	56.676.054	47.874.888	0	0	0
URBANISMO.	A	1.256.923.737	956.659.046	76	288.870.278	30	256.161.481	27	0	0	152.927.000	103.234.481	0	0	0
122	B		147.395	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.	A	11.195.809	959.923	9	182	0	182	0	0	0	182	0	0	0	0
6203	B		147.395	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS	A	11.195.809	959.923	9	182	0	182	0	0	0	182	0	0	0	0
1072	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DA PPP DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DF	A	8.891.231	182	0	182	100	182	100	0	0	182	0	0	0	0
15.122.6203.1072.4007	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* *) EXECUÇÃO DA PPP DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DF-SEDE DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL.- TAGUATINGA	A	8.891.231	182	0	182	100	182	100	0	0	182	0	0	0	0
392	B		508.604	67	500.000	50	500.000	50	0	0	0	500.000	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A	755.222	1.008.604	134	1.000.000	99	500.000	50	0	0	0	500.000	0	0	0
6219	B		8.604	1	0	0	500.000	98	0	0	0	500.000	0	0	0
CAPITAL CULTURAL	A	755.222	508.604	67	500.000	98	500.000	98	0	0	0	500.000	0	0	0
5968	F B		8.604	1	0	0	500.000	98	0	0	0	500.000	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL	A	755.222	508.604	67	500.000	98	500.000	98	0	0	0	500.000	0	0	0
15.392.6219.5968.8997	B		8.604	2	0	0	500.000	98	0	0	0	500.000	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL- CASA DA CULTURA- PLANALTINA	A	455.222	508.604	112	500.000	98	500.000	98	0	0	0	500.000	0	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 30/01/2017 11:23:29

112



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
451	B		77.052	0	-163.690.425	-34	31.165.118	6	0	0	1.652.985	29.512.133	0	0	
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	653.636.590	482.543.080	74	72.131.583	15	69.755.512	14	0	0	2.426.701	67.328.811	0	0	
6206	B		48.515	2	34.098	1	173.543	4	0	0	0	173.543	0	0	
CIDADE DO ESPORTE E LAZER	A	2.020.444	4.534.979	224	2.020.843	45	1.218.068	27	0	0	0	1.218.068	0	0	
1950	F B		7.209	0	0	0	139.445	8	0	0	0	139.445	0	0	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	A	1.565.222	1.709.836	109	877.230	51	826.106	48	0	0	0	826.106	0	0	
15.451.6206.1950.1040	B		7.208	2	0	0	139.445	16	0	0	0	139.445	0	0	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL	A	455.222	884.835	194	877.230	99	826.106	93	0	0	0	826.106	0	0	
3902	F B		41.306	9	34.098	1	34.098	1	0	0	0	34.098	0	0	
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	A	455.222	2.825.143	621	1.143.612	40	391.962	14	0	0	0	391.962	0	0	
15.451.6206.3902.9472	B		41.306	9	34.098	1	34.098	1	0	0	0	34.098	0	0	
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL	A	455.222	2.825.143	621	1.143.612	40	391.962	14	0	0	0	391.962	0	0	
6207	B		1.120.118	23	-1.000.016	-17	1.251.313	22	0	0	597.095	654.218	0	0	
BRASÍLIA COMPETITIVA	A	4.770.888	5.784.399	121	1.763.976	30	1.691.265	29	0	0	597.095	1.094.170	0	0	
1302	F B		7.208	0	-1.597.111	-37	654.218	15	0	0	0	654.218	0	0	
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS	A	3.560.444	4.371.297	123	1.166.881	27	1.094.170	25	0	0	0	1.094.170	0	0	
15.451.6207.1302.5748	B		1	0	-1.597.111	-37	654.218	15	0	0	0	654.218	0	0	
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS-FEIRA PERMANENTE DA ESTRUTURAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	A	3.105.222	4.363.993	141	1.166.881	27	1.094.170	25	0	0	0	1.094.170	0	0	
5011	F B		597.095	0	597.095	100	597.095	100	0	0	597.095	0	0	0	
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E INTEGRAÇÃO DA RIDE	A		597.095	0	597.095	100	597.095	100	0	0	597.095	0	0	0	
15.451.6207.5011.0001	B		597.095	0	597.095	100	597.095	100	0	0	597.095	0	0	0	
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E INTEGRAÇÃO DA RIDE--ENTORNO	A		597.095	0	597.095	100	597.095	100	0	0	597.095	0	0	0	
6208	B		-78.211	0	-2.413.690	-14	1.481.787	9	0	0	1.055.890	425.897	0	0	
TERRITÓRIO DA GENTE	A	70.677.728	16.914.323	24	5.190.460	31	5.069.482	30	0	0	1.742.221	3.327.260	0	0	
1110	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	29.150.000	2.000.002	7	2.000.000	100	2.000.000	100	0	0	0	2.000.000	0	0	
15.451.6208.1110.9873	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO - DISTRITO FEDERAL/DF	A	4.000.000	2.000.000	50	2.000.000	100	2.000.000	100	0	0	0	2.000.000	0	0	

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 30/01/2017 11:23:29

113



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S O F	P S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
1968	F	B		800.001	11	-2.460.469	-37	1.435.008	21	0	0	1.009.111	425.897	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	A		7.272.500	6.691.591	92	2.408.681	36	2.399.522	36	0	0	1.072.261	1.327.260	0	0
15.451.6208.1968.0018	B			150.001	2	-2.460.469	-41	1.435.008	24	0	0	1.009.111	425.897	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA-DISTRITO FEDERAL	A		7.272.500	6.041.591	83	2.408.681	40	2.399.522	40	0	0	1.072.261	1.327.260	0	0
3615	F	B		-878.213	-4	46.779	4	46.779	4	0	0	46.779	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA	A		20.100.000	1.072.136	5	781.779	73	669.960	62	0	0	669.960	0	0	0
15.451.6208.3615.0010	B			-878.213	-4	46.779	4	46.779	4	0	0	46.779	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA-RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO DE ESPORTE E LAZER E DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL	A		20.000.000	1.072.135	5	781.779	73	669.960	62	0	0	669.960	0	0	0
6210	B			-1.013.371	0	-160.310.817	-35	28.258.475	6	0	0	0	28.258.475	0	0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL	A		570.713.468	454.203.991	80	63.156.304	14	61.776.698	14	0	0	87.385	61.689.313	0	0
1110	F	B		-433.007	0	-1.535.356	-1	272.631	0	0	0	0	272.631	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		235.166.469	126.777.193	54	1.633.700	1	962.321	1	0	0	87.385	874.936	0	0
15.451.6210.1110.0147	B			66.993	0	-1.535.356	-1	272.631	0	0	0	0	272.631	0	0
(* *) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A		215.074.105	123.077.221	57	1.546.315	1	874.936	1	0	0	0	874.936	0	0
15.451.6210.1110.9633	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ARAPOANGA- PLANALTINA	A		10.000	89.379	894	87.385	98	87.385	98	0	0	87.385	0	0	0
3023	F	B		-2.485.958	-1	-118.332.050	-50	16.775.256	7	0	0	0	16.775.256	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	A		266.944.003	235.327.755	88	31.371.976	13	31.324.110	13	0	0	0	31.324.110	0	0
15.451.6210.3023.0073	B			100.000	0	90.041	0	90.041	0	0	0	0	90.041	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA/BERNARDO SAYÃO-DISTRITO FEDERAL	A		37.915.450	27.100.001	71	90.041	0	90.041	0	0	0	0	90.041	0	0
15.451.6210.3023.0075	B			0	0	-20.667.079	-83	1.434.792	6	0	0	0	1.434.792	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL PORTO RICO- SANTA	A		18.564.033	24.887.028	134	4.219.876	17	4.219.876	17	0	0	0	4.219.876	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
MARIA															
15.451.6210.3023.0076		B		-674.989	-3	-14.215.793	-55	6.218.544	24	0	0	0	6.218.544	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BURITIS- SOBRADINHO II		A	25.915.444	25.667.515	99	10.678.320	42	10.630.454	41	0	0	0	10.630.454	0	0
15.451.6210.3023.0077		B		-1.910.970	-1	-83.539.219	-61	9.031.879	7	0	0	0	9.031.879	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES		A	150.915.444	135.888.209	90	16.383.739	12	16.383.739	12	0	0	0	16.383.739	0	0
3058		F B		2.972.306	4	-35.938.988	-46	11.210.588	14	0	0	0	11.210.588	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA		A	66.418.584	77.671.668	117	30.109.001	39	29.461.034	38	0	0	0	29.461.034	0	0
15.451.6210.3058.0003		B		2.942.255	5	-35.938.988	-47	11.210.588	15	0	0	0	11.210.588	0	0
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA- CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA		A	64.277.584	76.305.357	119	30.109.001	39	29.461.034	39	0	0	0	29.461.034	0	0
5695		F B		0	0	-4.424	-6	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO		A	455.222	74.973	16	41.627	56	29.234	39	0	0	0	29.234	0	0
15.451.6210.5695.0001		B		0	0	-4.424	-6	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO--DISTRITO FEDERAL		A	455.222	74.973	16	41.627	56	29.234	39	0	0	0	29.234	0	0
573		B		25.300	253	18.093	64	18.093	64	0	0	0	18.093	0	0
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		A	10.000	28.291	283	18.093	64	18.093	64	0	0	0	18.093	0	0
6207		B		25.300	253	18.093	64	18.093	64	0	0	0	18.093	0	0
BRASÍLIA COMPETITIVA		A	10.000	28.291	283	18.093	64	18.093	64	0	0	0	18.093	0	0
3033		F B		25.300	253	18.093	64	18.093	64	0	0	0	18.093	0	0
INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL		A	10.000	28.291	283	18.093	64	18.093	64	0	0	0	18.093	0	0
15.573.6207.3033.0001		B		25.300	253	18.093	64	18.093	64	0	0	0	18.093	0	0
INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL-- LAGO NORTE		A	10.000	28.291	283	18.093	64	18.093	64	0	0	0	18.093	0	0
752		B		1.175.000	0	80.483.093	31	71.816.195	27	0	0	55.023.069	16.793.126	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A	283.020.613	263.389.271	93	200.987.554	76	171.808.192	65	0	0	150.500.117	21.308.075	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2016

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado								
							Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital			
									Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
6210	B		0	0	64.438.558	29	55.023.069	25	0	0	55.023.069	0	0	0	
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL	A	225.003.454	224.543.418	100	177.581.002	79	150.500.117	67	0	0	150.500.117	0	0	0	
8507	F B		0	0	64.438.558	29	55.023.069	25	0	0	55.023.069	0	0	0	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	224.538.232	224.538.232	100	177.581.002	79	150.500.117	67	0	0	150.500.117	0	0	0	
15.752.6210.8507.6471	B		0	0	64.438.558	29	55.023.069	25	0	0	55.023.069	0	0	0	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL	A	224.538.232	224.538.232	100	177.581.002	79	150.500.117	67	0	0	150.500.117	0	0	0	
6216	B		1.175.000	2	16.044.535	41	16.793.126	43	0	0	0	16.793.126	0	0	
MOBILIDADE INTEGRADA E SUSTENTÁVEL	A	58.017.159	38.845.852	67	23.406.552	60	21.308.075	55	0	0	0	21.308.075	0	0	
1763	F B		1.175.000	2	16.044.535	41	16.793.126	43	0	0	0	16.793.126	0	0	
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	58.017.159	38.845.852	67	23.406.552	60	21.308.075	55	0	0	0	21.308.075	0	0	
15.752.6216.1763.0012	B		0	0	15.577.479	42	16.634.997	44	0	0	0	16.634.997	0	0	
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL	A	57.561.937	37.415.259	65	22.781.366	61	21.149.946	57	0	0	0	21.149.946	0	0	
15.752.6216.1763.9542	B		1.175.000	0	467.057	33	158.129	11	0	0	0	158.129	0	0	
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO NAS REG. ADM. DO DF- DISTRITO FEDERAL	A		1.430.000	0	625.186	44	158.129	11	0	0	0	158.129	0	0	
782	B		-1.074.697	0	-8.123.624	-5	1.001.537	1	0	0	0	1.001.537	0	0	
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	A	261.228.548	167.897.987	64	13.768.967	8	13.707.008	8	0	0	0	13.707.008	0	0	
6216	B		-1.074.697	0	-8.123.624	-5	1.001.537	1	0	0	0	1.001.537	0	0	
MOBILIDADE INTEGRADA E SUSTENTÁVEL	A	261.228.548	167.897.987	64	13.768.967	8	13.707.008	8	0	0	0	13.707.008	0	0	
3087	F B		136.191	1	-217.961	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE	A	25.163.542	16.527.455	66	24.967	0	24.967	0	0	0	0	24.967	0	0	
15.782.6216.3087.0001	B		136.191	1	-217.961	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE-- DISTRITO FEDERAL	A	25.163.542	16.527.455	66	24.967	0	24.967	0	0	0	0	24.967	0	0	
3119	F B		-500.000	-1	-3.586.448	-7	294.808	1	0	0	0	294.808	0	0	
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)	A	85.887.974	48.672.842	57	294.808	1	294.808	1	0	0	0	294.808	0	0	
15.782.6216.3119.0004	B		-500.000	-1	-3.586.448	-7	294.808	1	0	0	0	294.808	0	0	

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 30/01/2017 11:23:29

116



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE	A		85.887.974	48.672.842	57	294.808	1	294.808	1	0	0	0	294.808	0	0
5902	F	B		66.601	0	714.040	2	706.728	2	0	0	0	706.728	0	0
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	A		38.410.444	37.894.347	99	13.449.192	35	13.387.232	35	0	0	0	13.387.232	0	0
15.782.6216.5902.7783	B			65.205	0	714.040	3	706.728	3	0	0	0	706.728	0	0
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO-- ÁGUAS CLARAS	A		14.955.222	22.940.357	153	13.449.192	59	13.387.232	58	0	0	0	13.387.232	0	0
812	B			466.061	3	-2.875.105	-23	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A		14.105.444	12.363.405	88	963.899	8	372.493	3	0	0	0	372.493	0	0
6206	B			50.001	1	-25.185	0	50.000	1	0	0	0	50.000	0	0
CIDADE DO ESPORTE E LAZER	A		8.592.888	7.209.415	84	515.381	7	50.000	1	0	0	0	50.000	0	0
3596	F	B		50.000	5	-490.567	-29	50.000	3	0	0	0	50.000	0	0
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	A		945.222	1.681.862	178	50.000	3	50.000	3	0	0	0	50.000	0	0
15.812.6206.3596.8514	B			50.000	6	-490.567	-43	50.000	4	0	0	0	50.000	0	0
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA--DISTRITO FEDERAL	A		815.222	1.129.352	139	50.000	4	50.000	4	0	0	0	50.000	0	0
6219	B			416.060	8	-2.849.919	-55	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPITAL CULTURAL	A		5.512.556	5.153.990	93	448.517	9	322.493	6	0	0	0	322.493	0	0
1606	F	B		416.060	8	-2.849.919	-55	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA	A		5.512.556	5.153.990	93	448.517	9	322.493	6	0	0	0	322.493	0	0
15.812.6219.1606.0002	B			404.157	13	-1.884.888	-70	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA- QNR- CEILÂNDIA	A		3.143.778	2.688.124	86	283.966	11	157.943	6	0	0	0	157.943	0	0
15.812.6219.1606.0004	B			-4.250	-2	-965.032	-78	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-QNM- CEILÂNDIA	A		245.000	1.239.713	506	164.551	13	164.551	13	0	0	0	164.551	0	0
28	B			239.276	10	453.729	23	453.729	23	442.975	0	10.754	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A		2.310.500	1.994.481	86	1.981.439	99	1.921.155	96	1.825.412	0	95.743	0	0	0
846	B			239.276	10	453.729	23	453.729	23	442.975	0	10.754	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		2.310.500	1.994.481	86	1.981.439	99	1.921.155	96	1.825.412	0	95.743	0	0	0
0001	B			239.276	10	453.729	23	453.729	23	442.975	0	10.754	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		2.310.500	1.994.481	86	1.981.439	99	1.921.155	96	1.825.412	0	95.743	0	0	0
9041	F	B		-195.008	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM	A		800.000	464.992	58	459.299	99	399.015	86	399.015	0	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
PECÚNIA															
28.846.0001.9041.0021		B		-195.008	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- DISTRITO FEDERAL		A	800.000	464.992	58	459.299	99	399.015	86	399.015	0	0	0	0	0
9050		F B		434.284	29	453.729	30	453.729	30	442.975	0	10.754	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.510.500	1.529.489	101	1.522.140	100	1.522.140	100	1.426.397	0	95.743	0	0	0
28.846.0001.9050.0073		B		434.284	29	453.729	30	453.729	30	442.975	0	10.754	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ		A	1.510.500	1.529.489	101	1.522.140	100	1.522.140	100	1.426.397	0	95.743	0	0	0
Total da Unidade		F B		3.031.999	0	-89.839.833	-9	108.600.273	11	3.663.954	0	56.884.986	48.051.334	0	0
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		A	1.290.931.945	983.711.536	76	310.388.172	32	277.383.524	28	19.602.683	0	154.073.075	103.707.767	0	0
		T A	1.291.231.945	983.711.536	76	310.388.172	32	277.383.524	28	19.602.683	0	154.073.075	103.707.767	0	0