

DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL  
PORTARIA Nº 236, DE 29 DE MAIO DE 2017

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL - SUBSTITUTO, considerando o disposto no art. 153, inciso III, da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com o art. 79 e o inciso VI do art. 89, da Lei nº. 5.695, de 03/08/2016, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO/2017 e, ainda, com o item IV, da Decisão nº 299/2013, do Tribunal de Contas do Distrito Federal, resolve:

Art.1º Dar publicidade, em versão eletrônica, no sítio [www.seplag.df.gov.br](http://www.seplag.df.gov.br), à execução orçamentária realizada no 2º bimestre de 2017, pelos Órgãos e Unidades Orçamentárias do Governo do Distrito Federal, constante na Lei nº 5.796, de 29/12/2016, Lei Orçamentária Anual - LOA/2017.

Art. 2º As informações constantes no Anexo I - Relatório de Desempenho Físico-Financeiro por Programa de Trabalho e no Anexo II – Demonstrativo Orçamentário-Financeiro por Grupo de Despesa são registradas no Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil - SIAC/2017 e no Sistema de Acompanhamento Governamental - SAG/2017, ambos integrantes do Sistema SIGGO.

Parágrafo único. Os Anexos referidos no caput destacam as ações relacionadas à criança e ao adolescente; aos Conselhos Tutelares e ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal.

Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

DALMO PALMEIRA

**ANEXO I – RELATÓRIO DE DESEMPENHO FÍSICO-FINANCEIRO POR PROGRAMA DE TRABALHO**  
**ANEXO II – DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO POR GRUPO DE DESPESA**  
**NOTA EXPLICATIVA – 2º BIMESTRE/2017**

1. Os subtítulos da Lei Orçamentária Anual que não tiveram execução financeira e nem física não constam no relatório.
2. As realizações físicas foram informadas pelas Unidades Orçamentárias, não tendo sido verificadas “In loco”.
3. Os valores e metas físicas estão sujeitos a modificações no decorrer do exercício devido a alterações da Lei Orçamentária Anual 2017 – Lei nº. 5.796, de 30/12/2016.
4. Na coluna “Autorizado”, o valor correspondente a “POS A – Ano” refere-se ao que foi aprovado na Lei Orçamentária Anual e as alterações de crédito aprovadas, acumuladas até o bimestre. O valor correspondente a “POS B – bimestre” refere-se apenas às alterações de crédito realizadas no bimestre.
5. Nas colunas “Empenhado” e “Liquidado” os valores correspondentes a “POS A – Ano” são as execuções financeiras acumuladas até o bimestre. Os valores correspondentes a “POS B – bimestre” referem-se apenas às execuções financeiras do bimestre.
6. O registro de três asteriscos “\*\*\*” na coluna de percentual “B/A” substitui os registros referentes a valores negativos iguais a 100 e os valores positivos maiores que 999.
7. Siglas e abreviaturas utilizadas no relatório: ESF - Esfera Orçamentária; POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira; B - no Bimestre; A - no Ano; F - Orçamento Fiscal; S - Orçamento da Seguridade Social; I - Investimento e D - Dispêndio.
8. As informações deste relatório são oriundas do Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO, com dados fechados até 30/04/2017 e registrados em seus subsistemas: SIAC – Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil até 09/03/2017 e SAG – Sistema de Acompanhamento Governamental, até 24/05/2017.
9. A Secretaria de Estado de Fazenda – UO 19.101 deixou de cadastrar etapas nos Programas de Trabalho 04.122.6203.3104.0001 e 28.846.0001.9001.0009 que apresentam execução financeira no bimestre.



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO  
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO**

# **RELATÓRIO DE DESEMPENHO FÍSICO- FINANCEIRO POR PROGRAMA DE TRABALHO**

**ANEXO I**



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6001.8502	F	B		2.340.000	14	2.777.662	2.777.120	37		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	17.172.460	7.491.738	44	5.648.402	5.647.860	75		
04.122.6001.8502.0092		B		2.340.000	14	2.777.662	2.777.120	37		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- DISTRITO FEDERAL		A	17.172.460	7.491.738	44	5.648.402	5.647.860	75	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	99
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)									▶ Servidores ativos remunerados: jan: 172; fev: 169; mar: 169; abr: 173. Processo nº 110.000.036/2017.	
Quantidade 190										
04.122.6001.8504	F	B		50.000	6	104.792	104.792	36		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	800.000	290.000	36	209.352	209.352	72		
04.122.6001.8504.7003		B		50.000	6	104.792	104.792	36		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL		A	800.000	290.000	36	209.352	209.352	72	▶ 0002 - Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação e auxílio creche: jan: 148; fev: 153; mar: 153; abr: 152. Processo nº 110.000.036/2017.	
Quantidade 190										
04.122.6001.8517	F	B		0	0	15.848	30.392	6		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		2.249.865	472.472	21	73.287	45.016	10		
04.122.6001.8517.0091	B			0	0	15.848	30.392	6		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL	A		2.249.865	472.472	21	73.287	45.016	10	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Órgão Mantido: Processo nº 110.000.319/2014; 110.000.110/2016; 110.000.016/2017 e outros.	
04.126.6001.2557	F	B		0	0	0	0	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		490.000	102.900	21	7.792	7.792	8		
04.126.6001.2557.2570	B			0	0	0	0	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL	A		490.000	102.900	21	7.792	7.792	8	▶ 0004 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 100									▶ Aquisição de cartuchos de toner e cilindros para impressoras. Processo nº 110.000.007/2017.	
04.451.6001.3903	F	B		21.412	100	18.353	0	0		



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**      **Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL**  
**2º BIMESTRE de 2017**

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	21.412	21.412	100	18.353	0	0		
04.451.6001.3903.0016		B		21.412	100	18.353	0	0		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- DISTRITO FEDERAL		A	21.412	21.412	100	18.353	0	0	▶ 0048 - Complementar recurso para a reforma geral do Espaço Oscar Niemeyer, localizado na Praça dos Três Poderes no Eixo Monumental de Brasília.	1
PRÉDIO REFORMADO (M2) Quantidade      8									▶ Sem liquidação no período. Obra c/ total de 97,60% executados, com serviços de impermeabilização, pintura, execução de guarda-corpo, troca de iluminação e reforma de banheiros, conf. Of. nº 690/2017-PRES; (crédito descentr. - Port. Conj. nº 06, de 16/03/17-DODF nº 53, de 17/03/17 - 22.101/22.201). CT.: 550/2014-NOVACAP - Proc.: 112.003.777/2013.	
15.451.6207.1302		F B		2.010.827	713	1.484.623	0	0		
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS		A	281.996	2.110.827	749	1.584.623	0	0		
15.451.6207.1302.5748		B		2.010.827	867	1.484.623	0	0		
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS-FEIRA PERMANENTE DA ESTRUTURAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	231.996	2.110.827	910	1.584.623	0	0	▶ 0005 - Construir a Feira Permanente da Estrutural, no Setor Central, Área Especial 04, SCIA (procedente da etapa nº 0008/2016).	25
FEIRA CONSTRUÍDA (M2) Quantidade      174									▶ 2016: Executados 55% - concluídos canteiro, fundações, estrutura de concreto, alvenarias e estrutura metálica da cobertura; execução parcial de instal. hidrossanitárias,	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
15.451.6210.1110	F	B		-1.567.248	-13	428.936		0	0	eletroeletrônicas e combate a incêndios. 2017: Executados 80% dos serviços - avanço físico nas instal. hidrossanitárias, eletroeletrônicas e de combate a incêndios. CT.: 002/2016 (AC) - Proc.: 112.005.191/2014.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		11.814.115	2.351.401	20	1.292.571		0	0		
15.451.6210.1110.0147		B		-1.567.248	-17	428.936		0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- DISTRITO FEDERAL	A		9.264.115	2.351.401	25	1.292.571		0	0	▶0008 - Deslocar a rede de águas pluviais na QNM 30, Área Especial B, em Ceilândia.	9
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 21761										▶ Executados 60% dos serviços - rede de águas pluviais (194,73m). CT.: 025/2016 (MS) - Proc.: 110.000.324/2015.	
15.451.6210.3023	F	B		39.900.863	14	10.922.192	4.026.214	1		▶0049 - Executar obras de recuperação de calçadas em áreas do Palácio da Alvorada, em Brasília.	1
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	A		278.018.692	278.964.655	100	117.033.415	4.026.214	1		▶ Executados 1% dos serviços - iniciada a reforma das placas de concreto, conf. Of. nº 690/2017-PRES/Novacap; (crédito descentr. - Port. Conj. nº 04, de 02/02/17-DODF nº 40, de 24/02/17 - 22.101/22.201). CT.: 023/2017-NOVACAP - Proc.: 112.003.157/2016.	
15.451.6210.3023.0073		B		10.442.124	23	6.560.527	23.883	0			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA/BERNARDO SAYÃO-DISTRITO FEDERAL		A	44.873.000	23.401.224	52	17.431.290	23.883	0	▶ 0009 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col. Agrícola Águas Claras, Chácaras 30 a 36, até a Col. Agrícola Bernardo Sayão, Chácaras 4 a 13, no Guará (procedente da etapa nº 0081/2016).	10
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 2016: Executados 2%, concluídos mobilização e canteiro, iniciadas locações e implantada parcialmente a drenagem (60m). 2017: Executados 5% dos serviços - continuação de drenagem (200m). Lote 04-CT.: 024/2016 (MG) - Proc.: 110.000.208/2014.	
15.451.6210.3023.0075		B		1.564.924	10	501.953	1.164.805	7		
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL PORTO RICO-SANTA MARIA		A	16.234.000	16.898.924	104	14.647.292	1.164.805	7	▶ 0010 - Implantar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Porto Rico, Etapa 1, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0064/2016).	13
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 2016: Executados 34,86%, concluído canteiro, implantação parcial de drenagem (2.323m). 2017: Executados 37,11% dos serviços - implantação de drenagem (2.937m). Lote 01-CT.: 013/2016 (JF) - Proc.: 110.000.321/2015.	
									▶ 0011 - Implantar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Porto Rico, Etapa 2, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0065/2016).	13
									▶ 2016: Executados 21,07%, concluído canteiro, implantação parcial de drenagem (1.568m). 2017: Executados 47% dos	





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)				Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6210.3023.0076	B		2.461.134	21	1.113.115	2.433.601	18		serviços - com avanço na implantação de drenagem (2.829m). Lote 02-CT.: 014/2016 (JF) - Proc.: 110.000.321/2015. ▶0012 - Implantar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Porto Rico, Etapa 4, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0066/2016). ▶ 2016: Executados 16,43%, concluído canteiro, implantação parcial de drenagem (1.022m). 2017: Executados 17,41% dos serviços - drenagem (1.282m). Lote 04-CT.: 016/2016 (JF) - Proc.: 110.000.321/2015.	13	
									▶0013 - Implantar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Porto Rico, Etapa 5, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0067/2016). ▶ 2016: Executados 15,39%, concluído canteiro, implantação parcial de drenagem (1.309m). 2017: Sem realização no período. Lote 05-CT.: 017/2016 (JF) - Proc.: 110.000.321/2015.	13	
									▶0014 - Implantar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Porto Rico, Etapa 5, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0068/2016). ▶ 2016: Executados 3%, canteiro implantado. 2017: Sem realização no período. Lote 6-CT.: 018/2016 (JF) - Proc.: 110.000.321/2015.	13	
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BURITIS-SOBRADINHO II	A	11.881.000	13.442.134	113	11.113.115	2.433.601	18		▶0015 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Buritis, Quadra 2 Conj. A a D e J e Quadra 3 Conj. A, B, D, F, H, J, L e N e Praça Murici, Sobradinho II (procedente da etapa nº 0027/2016).	26	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶		Etapas Realizadas - ▶▶	
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)												
Quantidade 1									<p>▶ 2016: Executado 73%, canteiro implantado, locação água/esgoto (2.271m), implant. parcial de drenagem (2.900m), terraplenagem (15.500m²), asfalto (4.060m²), intertravados (12.200m²) e passeios (5.000m²). 2017: Executado 90% dos serviços - drenagem (3.971m) e asfalto (5.365m²). Lote 02-CT.: 011/2015 (AL) - Proc.: 110.000.207/2014.</p> <p>▶ 0016 - Executar drenagem pluvial, bacias de retenção, dissipadores e lançamentos no Parque Canela de Ema - Etapa 1, no Set. Habit. Buritis, Sobradinho II (procedente da etapa nº 0028/2016).</p> <p>▶ 2016: Executados 45%, implantados canteiro, barracão e tapume, escavação parcial de bacia (38.200m³). 2017: Executados 60% dos serviços - escavação parcial de bacia (45.853m³) e drenagem (90m). Lote 05-CT.: 012/2015 (AL) - Proc.: 110.000.207/2014.</p> <p>▶ 0017 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Buritis, Quadra 1 e Quadra 2 Conj. E até I, Sobradinho II (procedente da etapa nº 0049/2016).</p> <p>▶ 2016: Executados 45%, canteiro implantado, locação água/esgoto (2.560m), implantação parcial de drenagem (2.658m) e terraplenagem (7.316m²). 2017: Executados 62% dos serviços - implantação parcial de pav. asfáltica (4.741m²). Lote 01-CT.: 003/2016 (AL) - Proc.: 110.000.207/2014.</p> <p>▶ 0018 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Buritis, Quadra 3 Conj. A, C, E, G, I, K e M e Praça Buritis; e Quadra 4 Conj. A, B, D, F, H, J, e L e Praça Ipê, em Sobradinho II (procedente da etapa nº 0069/2016).</p>	26	26	26



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶		
15.451.6210.3023.0077		B		25.432.681	12	2.746.597	403.926	0	<p>▶ 2016: Executados 47%, canteiro concluído, implantação parcial de drenagem (1.670m) e terraplenagem (10.000m²). 2017: Executados 89% dos serviços - asfalto (7.554m²), intertravado (19.132m²) e passeios (5.336m²). Lote 03-CT.: 009/2016 (AL) - Proc.: 110.000.207/2014.</p> <p>▶ 0019 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Buritis, Quadra 4 Conj. A, C, E, G, I, K e M; e Quadra 5 Conj. A e ECs, em Sobradinho II (procedente da etapa nº 0070/2016).</p> <p>▶ 2016: Executados 60%, canteiro concluído, implantação parcial de drenagem (2.029m) e terraplenagem (10.601m²). 2017: Executados 70% dos serviços - terraplenagem (19.642m²) e início de pav. asfáltica (8.870m²), sem realização no período. Lote 04-CT.: 010/2016 (AL) - Proc.: 110.000.207/2014.</p> <p>▶ 0020 - Implantar drenagem pluvial, bacia de retenção, dissipador e lançamento em bacia no Parque Canela de Ema, no Set. Habit. Buritis, em Sobradinho II.</p> <p>▶ Executados 12% - pavimentação (9.470m²) e escavação da lagoa (6.101m³). Lote 06-CT.: 011/2016 (AL) - Proc.: 110.000.207/2014.</p> <p>▶ 0021 - Implantar drenagem pluvial, bacia de retenção, dissipador e lançamento no Parque Canela de Ema, no Set. Habit. Buritis, em Sobradinho II.</p> <p>▶ Executados 50% dos serviços - implantação de terraplenagem (18.671m²) e escavação da lagoa (20.000m³). Lote 07-CT.: 012/2016 (AL) - Proc.: 110.000.207/2014.</p>	26	26	26
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO		A	205.030.692	225.222.373	110	73.841.718	403.926	0	<p>▶ 0022 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial</p>	30		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a EPTG e a Chácara 12 na DF-087 (procedente da etapa nº 0032/2016).	
									<p>▶ Até 2016: Executados 14%, conclusão parcial de dissipadores (2 unid.), implantação parcial de drenagem (3.152m), terraplenagem (20.403m²) e pavimentação (3.497m²). 2017: Executados 25% dos serviços - pavimentação (17.368m²) e drenagem (3.790m). Lote 06-CT.: 004/2015 (JF) - Proc.: 110.000.206/2014.</p> <p>▶ 0023 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a Estrutural e a DF-087 frontal à Via do Jockey (procedente da etapa nº 0033/2016).</p>	30
									<p>▶ Até 2016: Executados 13,96%, conclusão parcial de dissipadores (4 unid.), implantação parcial de drenagem (4.823m) e pavim. asfáltica (18.063m²). 2017: Executados 14,43% dos serviços, sem realização no período. Lote 07-CT.: 005/2015 (RC) - Proc.: 110.000.206/2014.</p> <p>▶ 0024 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho Norte Col. Agrícola Samambaia, da Rua 3 até a Rua 8 da Col. Agrícola Vicente Pires (procedente da etapa nº 0029/2016).</p>	30
									<p>▶ Até 2016: Execução de 13.50%, concluídos canteiro e limpeza inicial, implantação parcial de drenagem (3.710m), escavação parcial da lagoa de detenção, terraplenagem e pavimentação (10.318m²). 2017: Executados 14% dos serviços - drenagem (4.000m). Lote 01-CT.: 008/2015 (RC) - Proc.: 110.000.206/2014.</p> <p>▶ 0025 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho Central da Col. Agrícola</p>	30



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
									Samambaia, Av. Misericórdia e entorno até a Rua 3 (procedente da etapa nº 0030/2016).	
									<p>▶ Até 2016: Executados 3%, concluídos canteiro e mobiliz. iniciais, elaborados projetos executivos, limpeza da bacia/lagoa nº 42, implantação parcial de drenagem (354m), escavações e terraplenagem (5.914m²). 2017: Executados 3,15% dos serviços - implantação de dissipador (1 Und.). Lote 02-CT.: 009/2015 (MA) - Proc.: 110.000.206/2014.</p> <p>▶ 0026 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho Leste da Col. Agrícola Samambaia até a Chácara 119 (procedente da etapa nº 0031/2016).</p>	30
									<p>▶ Até 2016: Executados 18%, concluído canteiro, implantação parcial de drenagem (4.476m), pavimentação (13.000m²), dissipadores (12 unid.) e lançamentos (7 unid.). 2017: Executados 19% dos serviços - escavações (11.300m³) e redes (5.026m). Lote 03-CT.: 010/2015 (FR) - Proc.: 110.000.206/2014.</p> <p>▶ 0027 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, a Estrutural, parte da Rua 10 Chácara 56 e Rua 12 (procedente da etapa nº 0050/2016).</p>	30
									<p>▶ 2016: Executados 1,6%, iniciada elab. proj. executivos viário/viaduto, implantação parcial de pav. asfáltica (4.698m²). 2017: Sem realização no período. Lote 11-CT.: 006/2016 (MA) - Proc.: 110.000.206/2014.</p> <p>▶ 0028 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, do Cór. Samambaia, Ruas 4, 6, 7 até parte da Rua 8.</p>	30



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6210.3058	F	B		13.870.717	12	3.643.862	1.870.042	2	<p>▶ Executados 1,22% dos serviços - iniciada implantação de redes (914m). Lote 04-CT.: 008/2016 (MA) - Proc.: 110.000.206/2014.</p> <p>▶ 0029 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da EPTG, Ruas 4 Leste, 5 Sul, 6 Leste, até parte da Rua 8.</p> <p>▶ Executados 0,64% dos serviços - iniciada implantação de redes (290m). Lote 05-CT.: 019/2016 (MA) - Proc.: 110.000.206/2014.</p>	30
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA	A		113.038.496	112.277.281	99	94.955.801	1.870.042	2		
15.451.6210.3058.0003		B		13.870.717	14	3.643.862	1.870.042	2		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA	A		99.296.496	108.173.881	109	94.955.801	1.870.042	2	<p>▶ 0032 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 1, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0034/2016).</p> <p>▶ Até 2016: Executados 36,98%, iniciada locação (1.789m), implantação parcial de drenagem (7.025m), dissipadores (2un.), terraplenagem (101.432m²), asfalto em vias (19.385m²) e intertravados (46.350m²). 2017: Executados 39,46% dos serviços - continuação de drenagem (9.345m), terraplenagem (119.333m²), asfalto em vias (25.758m²), intertravados (52.576m²), passeios (271m²) e redes (9.720m). CT.: 015/2014 (RC) - Proc.: 112.005.057/2011.</p> <p>▶ 0033 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho</p>	9
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade			661977							



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6210.5695	F	B		0	0		0	0	2, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0035/2016).  ▶ Até 2016: Executados 16,75%, implantação parcial de drenagem (3.989m) e escavações de lagoas de retenção. 2017: Executados 19,62% dos serviços - drenagem (11.080m), dissipadores (2un.), redes (12.629m) e escavações de lagoas. CT.: 002/2015 (RC) - Proc.: 112.005.058/2011.  ▶ 0034 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 3, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0036/2016).  ▶ Até 2016: Mobilizada equipe e iniciado levantamentos topográficos, mas interrompidos devido a problemas ambientais. 2017: Sem realização no período. CT.: 003/2015 (RC) - Proc.: 112.001.153/2013.	9
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO	A		478.588	62.896	13	8.861	0	0		
15.451.6210.5695.0001	B			0	0		0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO-- DISTRITO FEDERAL	A		478.588	62.896	13	8.861	0	0	▶ 0035 - Executar obras civis, revegetação e compensação ambiental relativas ao PRAD do Condomínio Privê, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0037/2016).  ▶ Até 2016: Executados 99%, concluído serviço físico de compensação ambiental, plantio de árvores e, em andamento, o monitoramento da área (estim. 12.000m²). 2017: Executados 99% - reflorestamento em fase de	9
PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.752.6210.8507	F	B		63.675.119	38	29.815.948	26.004.693	23	finalização. CT.: 010/2014 (AC) - Proc.: 112.002.997/2013.	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A		169.199.814	114.435.063	68	74.357.266	26.004.693	23		
15.752.6210.8507.6471	B			63.675.119	38	29.815.948	26.004.693	23		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL	A		169.199.814	114.435.063	68	74.357.266	26.004.693	23	▶0036 - Manter o sistema de iluminação pública e fornecer energia para o sistema elétrico do Distrito Federal.	99
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Consumo (KWH): Jan 37.933.423, Fev 34.281.241. - CT.:022/2011 (FN) - Proc.: 360.000.645/2011 e outros. Manutenção pontos de ilumin. pública (unid.): Jan 291.889, Fev 291.967, Mar 293.186, Abr 293.287. - CT.: 021/2012 (FN) - Proc.: 360.000.332/2011 e outros. Consumo (KWH): Mar 38.114.797, Abr 36.894.651. - CT.:002/2017 (FN) - Proc.: 110.000.276/2016.	
15.782.6216.1110	F	B		70.376	62	47.345	21.750	2		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		114.395	1.306.005	0	147.345	21.750	2		
15.782.6216.1110.4450	B			70.376	62	47.345	21.750	2		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-MELHORIA DE CALÇADAS NA ASA SUL-PLANO PILOTO .	A		114.395	1.306.005	0	147.345	21.750	2	▶0037 - Construir calçadas na Asa Sul - Quadras 107, 108, 109, 307 e 308, no Plano Piloto de Brasília (procedente da etapa nº 0057/2016).	1
ÁREA URBANIZADA (M2)										





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 2080										
15.782.6216.3054	F	B		-15.488.350	-12	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE TÚNEL		A	130.501.000	23.511.650	18	0	0	0		
15.782.6216.3054.0002		B		-15.488.350	-12	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA		A	130.501.000	23.511.650	18	0	0	0	▶ 2016: Executados 10%, concluídas calçadas na SQS 109, iniciadas demolições na SQS 107. 2017: Executados 15% dos serviços - demolição e execução parcial de passeios na SQS 107. CT.: 007/2016 (VT) - Proc.: 110.000.106/2015.	
TÚNEL CONSTRUÍDO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
15.782.6216.3087	F	B		0	0	87.905	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE		A	500.000	305.865	61	305.865	0	0		
15.782.6216.3087.0001		B		0	0	87.905	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE--DISTRITO FEDERAL		A	500.000	305.865	61	305.865	0	0	▶ 0038 - Construir túnel sob a Avenida Central de Taguatinga, com reforma viária e urbanização de superfície da Avenida e do viaduto da Samdu (procedente da etapa nº 0051/2016).	3
OBRA REALIZADA (M2)										
									▶ 2016: Elaboração de projetos interrompida com 20% executado. 2017: Sem realização no período. CT.: 004/2016 (JF) - Proc.: 110.000.255/2013.	
									▶ 0039 - Construir calçadas com acessibilidade em estacionamentos do Parque da Cidade, para interligação com a pista de caminhada, em Brasília (procedente da etapa nº 0087/2016).	1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 7200										
15.782.6216.3119	F	B		-22.715.777	-14	0	0	0	<p>▶ 2016: Mobilização de equipe e documentação. 2017: Executados 40% dos serviços - execução de rampas (10 unid.), grama (400m²) e passeios (1.000 m²). CT.: 023/2016 (SC) - Proc.: 110.000.209/2016.</p> <p>▶ 0047 - Construir calçadas, plataforma elevada e rampas de acessibilidade no entorno da Escola de Música de Brasília, sito no SGAS 602, em Brasília.</p> <p>▶ Executados 4% dos serviços - preparação de terreno para executar calçadas, conf. Of. nº 690/2017-PRES/Novacap; (crédito descentr - Port. Conj. nº 03, de 22/02/17-DODF nº 40, de 24/02/17-22.101/22.201). CT.: 024/2017-NOVACAP - Proc.: 141.005.350/2013.</p>	1
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)	A		164.649.000	26.528.623	16	8.184.272	0	0		
15.782.6216.3119.0004	B			-22.715.777	-14	0	0	0		
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE	A		164.649.000	26.528.623	16	8.184.272	0	0	<p>▶ 0040 - Construir Via de Ligação da Av. Hélio Prates à Av. Principal do Setor Habitacional Sol Nascente, em Ceilândia - Corredor de Transporte - Eixo Oeste - Linha Verde (procedente da etapa nº 0073/2016).</p>	9
CORREDOR IMPLANTADO (KM)										
Quantidade 17									<p>▶ 2016: Executados 20%, concluídos mobilização e canteiro, iniciadas escavações, implantação parcial da drenagem (340m). 2017: Sem realização no período. CT.: 022/2016 (MS) - Proc.: 110.000.138/2015.</p> <p>▶ 0041 - Alargar o viaduto da interseção da EPTG (DF-085)</p>	3



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.812.6206.3596	F	B		582.831	81	0	0	0	com a EPCT (DF-001), no trecho 10 do Corredor de Transporte - Eixo Oeste - Linha Verde, em Taguatinga. ▶ Executados 5% dos serviços - concluídas mobilização de equipe e implantação de canteiro, em andamento execução estaca raiz. CT.: 001/2017 (AC) - Proc.: 110.000.053/2015.	
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	A		715.303	1.032.272	144	345.552	0	0		
15.812.6206.3596.8531		B		394.683	112	0	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA-PISTA DE COOPER NA VILA PLANALTO- PLANO PILOTO . PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1	A		352.604	741.506	210	345.552	0	0	▶ 0042 - Construir pista de Cooper na Vila Planalto, no Plano Piloto de Brasília (procedente da etapa nº 0053/2016).  ▶ 2016: Iniciadas demolições de calçadas e suspensão para nova aprovação de projeto. 2017: Sem realização no período. CT.: 005/2016 (SC) - Proc.: 110.000.434/2012.	1
15.812.6219.1606	F	B		211.040	26	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA	A		822.000	3.212.403	391	640.000	0	0		
15.812.6219.1606.0002		B		119.131	19	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E	A		620.000	2.439.215	393	440.000	0	0	▶ 0043 - Construir Praça da Juventude na QNN 13, Lote "B", em Ceilândia (procedente da etapa nº 0042/2016).	9



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1										
15.812.6219.1606.0004		B		91.909	45	0	0	0	▶ 2016: Executados 9%, concluídos canteiro, limpeza, locação e terraplenagem, implantação parcial de quadra de areia. Contrato suspenso a partir de 01/12/2016. 2017: Sem realização no período. CT.: 001/2016 (AC) - Proc.: 112.004.905/2013.	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE NA QUADRA 203- ITAPOÃ PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1		A	202.000	773.188	383	200.000	0	0	▶ 0044 - Construir Praça da Juventude na Quadra 23 do Itapoã (procedente da etapa nº 0043/2016).	28
28.846.0001.9050		F B		849.800	58	608.441	558.691	44	▶ Até 2016: Executados 53% (área total estim.4.470m²), concluídos canteiro/limpeza/locação, estrut. quadra coberta, fund./estrut./alvenarias edificações (administr.+vestiários), telhado vestiários(150m²), contrapiso quadra/pista de caminhada, terraplenagem, fund./formas/armação tótem e ex. d'água, instal.parcial fund./estrutura metálica telhado(7.723kg) e alambrado (1.134m²). 2017: Sem realização no período. CT.: 006/2014 (AC) - Proc.: 112.002.988/2009.	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.454.000	1.275.200	88	694.130	644.380	51		
28.846.0001.9050.0073		B		849.800	58	608.441	558.691	44		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E		A	1.454.000	1.275.200	88	694.130	644.380	51	▶ 0045 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de	10



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)									servidores.  ▶ Ressarcimentos efetuados: fev: 02; mar: 07; abr: 05. Processo nº 110.000.044/2017; 110.000.081/2017; 110.000.082/2017; 110.000.083/2017 e 110.000.110/2017. ▶ 0046 - Pagar indenizações/restituições.  ▶ Indenizações de transporte a servidores pagos: jan: 03; fev: 03; mar: 03; abr: 03. Indenizações de diferença de férias indenização proporcional e diferença de 1/3 férias a servidores pagos: jan: 04; abr: 07. Processo nº 110.000.036/2017.	10



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

## SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

2º BIMESTRE de 2017

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04		B		2.087.702	9	2.916.654	35	2.912.304	35	2.777.120	0	135.184	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	22.285.545	8.381.592	38	5.957.187	71	5.910.020	71	5.647.860	0	262.160	0	0	0
122		B		2.390.000	12	2.898.301	35	2.912.304	35	2.777.120	0	135.184	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	20.222.325	8.254.210	41	5.931.042	72	5.902.228	72	5.647.860	0	254.368	0	0	0
6001		B		2.390.000	12	2.898.301	35	2.912.304	35	2.777.120	0	135.184	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	20.222.325	8.254.210	41	5.931.042	72	5.902.228	72	5.647.860	0	254.368	0	0	0
8502		F B		2.340.000	14	2.777.662	37	2.777.120	37	2.777.120	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	17.172.460	7.491.738	44	5.648.402	75	5.647.860	75	5.647.860	0	0	0	0	0
04.122.6001.8502.0092		B		2.340.000	14	2.777.662	37	2.777.120	37	2.777.120	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL		A	17.172.460	7.491.738	44	5.648.402	75	5.647.860	75	5.647.860	0	0	0	0	0
8504		F B		50.000	6	104.792	36	104.792	36	0	0	104.792	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	800.000	290.000	36	209.352	72	209.352	72	0	0	209.352	0	0	0
04.122.6001.8504.7003		B		50.000	6	104.792	36	104.792	36	0	0	104.792	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL		A	800.000	290.000	36	209.352	72	209.352	72	0	0	209.352	0	0	0
8517		F B		0	0	15.848	3	30.392	6	0	0	30.392	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.249.865	472.472	21	73.287	16	45.016	10	0	0	45.016	0	0	0
04.122.6001.8517.0091		B		0	0	15.848	3	30.392	6	0	0	30.392	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL		A	2.249.865	472.472	21	73.287	16	45.016	10	0	0	45.016	0	0	0
126		B		-220.500	-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	1.540.000	102.900	7	7.792	8	7.792	8	0	0	7.792	0	0	0
6001		B		-220.500	-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	1.540.000	102.900	7	7.792	8	7.792	8	0	0	7.792	0	0	0
2557		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	490.000	102.900	21	7.792	8	7.792	8	0	0	7.792	0	0	0
04.126.6001.2557.2570		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS		A	490.000	102.900	21	7.792	8	7.792	8	0	0	7.792	0	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- DISTRITO FEDERAL															
15		B		96.313.262	9	59.792.453	9	31.922.699	5	0	0	26.004.693	5.918.006	0	0
URBANISMO.		A	1.038.706.401	633.156.433	61	312.217.213	49	31.922.699	5	0	0	26.004.693	5.918.006	0	0
451		B		52.418.899	11	16.479.613	4	5.896.256	1	0	0	0	5.896.256	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	477.224.699	410.890.002	86	214.875.270	52	5.896.256	1	0	0	0	5.896.256	0	0
6210		B		54.216.082	12	14.994.990	4	5.896.256	1	0	0	0	5.896.256	0	0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL		A	438.676.199	404.653.627	92	213.290.648	53	5.896.256	1	0	0	0	5.896.256	0	0
3023		F B		39.900.863	14	10.922.192	4	4.026.214	1	0	0	0	4.026.214	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC		A	278.018.692	278.964.655	100	117.033.415	42	4.026.214	1	0	0	0	4.026.214	0	0
15.451.6210.3023.0073		B		10.442.124	23	6.560.527	28	23.883	0	0	0	0	23.883	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA/BERNARDO SAYÃO-DISTRITO FEDERAL		A	44.873.000	23.401.224	52	17.431.290	74	23.883	0	0	0	0	23.883	0	0
15.451.6210.3023.0075		B		1.564.924	10	501.953	3	1.164.805	7	0	0	0	1.164.805	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL PORTO RICO- SANTA MARIA		A	16.234.000	16.898.924	104	14.647.292	87	1.164.805	7	0	0	0	1.164.805	0	0
15.451.6210.3023.0076		B		2.461.134	21	1.113.115	8	2.433.601	18	0	0	0	2.433.601	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BURITIS- SOBRADINHO II		A	11.881.000	13.442.134	113	11.113.115	83	2.433.601	18	0	0	0	2.433.601	0	0
15.451.6210.3023.0077		B		25.432.681	12	2.746.597	1	403.926	0	0	0	0	403.926	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES		A	205.030.692	225.222.373	110	73.841.718	33	403.926	0	0	0	0	403.926	0	0
3058		F B		13.870.717	12	3.643.862	3	1.870.042	2	0	0	0	1.870.042	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA		A	113.038.496	112.277.281	99	94.955.801	85	1.870.042	2	0	0	0	1.870.042	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

## SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

2º BIMESTRE de 2017

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
15.451.6210.3058.0003		B		13.870.717	14	3.643.862	3	1.870.042	2	0	0	0	1.870.042	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA		A	99.296.496	108.173.881	109	94.955.801	88	1.870.042	2	0	0	0	1.870.042	0	0
752		B		67.312.084	31	43.177.590	33	26.004.693	20	0	0	26.004.693	0	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A	219.325.078	132.425.012	60	87.718.908	66	26.004.693	20	0	0	26.004.693	0	0	0
6210		B		65.696.510	38	29.815.948	26	26.004.693	22	0	0	26.004.693	0	0	0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL		A	171.515.673	116.578.688	68	74.357.266	64	26.004.693	22	0	0	26.004.693	0	0	0
8507		F B		63.675.119	38	29.815.948	26	26.004.693	23	0	0	26.004.693	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	169.199.814	114.435.063	68	74.357.266	65	26.004.693	23	0	0	26.004.693	0	0	0
15.752.6210.8507.6471		B		63.675.119	38	29.815.948	26	26.004.693	23	0	0	26.004.693	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL		A	169.199.814	114.435.063	68	74.357.266	65	26.004.693	23	0	0	26.004.693	0	0	0
782		B		-38.133.751	-13	135.250	0	21.750	0	0	0	21.750	0	0	0
TRANSPORTE RODOVIÁRIO		A	295.964.395	51.652.143	17	8.637.482	17	21.750	0	0	0	21.750	0	0	0
6216		B		-38.133.751	-13	135.250	0	21.750	0	0	0	21.750	0	0	0
MOBILIDADE INTEGRADA E SUSTENTÁVEL		A	295.964.395	51.652.143	17	8.637.482	17	21.750	0	0	0	21.750	0	0	0
1110		F B		70.376	62	47.345	4	21.750	2	0	0	21.750	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	114.395	1.306.005	0	147.345	11	21.750	2	0	0	21.750	0	0	0
15.782.6216.1110.4450		B		70.376	62	47.345	4	21.750	2	0	0	21.750	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-MELHORIA DE CALÇADAS NA ASA SUL-PLANO PILOTO .		A	114.395	1.306.005	0	147.345	11	21.750	2	0	0	21.750	0	0	0
28		B		849.800	41	608.441	42	558.691	38	546.531	0	12.159	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	2.087.701	1.465.310	70	694.130	47	644.380	44	622.731	0	21.648	0	0	0
846		B		849.800	41	608.441	42	558.691	38	546.531	0	12.159	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	2.087.701	1.465.310	70	694.130	47	644.380	44	622.731	0	21.648	0	0	0
0001		B		849.800	41	608.441	42	558.691	38	546.531	0	12.159	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	2.087.701	1.465.310	70	694.130	47	644.380	44	622.731	0	21.648	0	0	0
9050		F B		849.800	58	608.441	48	558.691	44	546.531	0	12.159	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.454.000	1.275.200	88	694.130	54	644.380	51	622.731	0	21.648	0	0	0
28.846.0001.9050.0073		B		849.800	58	608.441	48	558.691	44	546.531	0	12.159	0	0	0





22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL		A	1.454.000	1.275.200	88	694.130	54	644.380	51	622.731	0	21.648	0	0	0
Total da Unidade	F	B		91.700.351	8	63.317.547	10	35.393.694	5	3.323.651	0	26.152.036	5.918.006	0	0
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		A	1.101.027.864	646.179.867	59	318.868.529	49	38.477.099	6	6.270.592	0	26.288.502	5.918.006	0	0
	T	A	1.101.027.864	646.179.867	59	318.868.529	49	38.477.099	6	6.270.592	0	26.288.502	5.918.006	0	0