

DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA Nº 526, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2018

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais e considerando o disposto no art. 153, inciso III, da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com o art. 80 e o inciso VI do art. 90, da Lei nº. 5.950, de 02/08/2017, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO/2018 e, ainda, com o item IV da Decisão nº 299/2013, do Tribunal de Contas do Distrito Federal, resolve:

Art.1º Dar publicidade, em versão eletrônica, no sítio [www.seplag.df.gov.br](http://www.seplag.df.gov.br), à execução orçamentária realizada no 5º bimestre de 2018, pelas Unidades Orçamentárias do Governo do Distrito Federal, constante na Lei nº 6.060, de 29/12/2017, Lei Orçamentária Anual - LOA/2018.

Art. 2º As informações constantes no Anexo I - Relatório de Desempenho Físico-Financeiro por Programa de Trabalho e no Anexo II – Demonstrativo Orçamentário-Financeiro por Grupo de Despesa são registradas no Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil - SIAC/2018 e no Sistema de Acompanhamento Governamental - SAG/2018, ambos integrantes do Sistema SIGGO.

Parágrafo único. Os Anexos referidos no caput destacam as ações relacionadas à criança e ao adolescente; aos Conselhos Tutelares e ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal.

Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**RENATO JORGE BROWN RIBEIRO**



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO**  
**SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO**

# **RELATÓRIO DE DESEMPENHO FÍSICO- FINANCEIRO POR PROGRAMA DE TRABALHO**

## **ANEXO I**



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

## SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

5º Bimestre de 2018

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	R E G
Meta (LOA)									
04.122.6001.8502	F	B		3.392.548	22	3.028.896	2.924.702	18	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	15.665.160	15.925.160	102	15.088.192	14.798.591	93	
04.122.6001.8502.0092		B		3.392.548	22	3.028.896	2.924.702	18	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- DISTRITO FEDERAL		A	15.665.160	15.925.160	102	15.088.192	14.798.591	93	0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)									
Quantidade 190									0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.
04.122.6001.8504	F	B		210.600	30	120.439	120.439	17	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	702.000	702.000	100	571.562	571.562	81	
04.122.6001.8504.7003		B		210.600	30	120.439	120.439	17	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- DISTRITO FEDERAL		A	702.000	702.000	100	571.562	571.562	81	0002 - Conceder benefícios à Servidores da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									
Quantidade 190									0002 - Conceder benefícios à Servidores da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

## SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

5º Bimestre de 2018

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	R E G
Meta (LOA)	S	F							
04.122.6001.8517	F	B		84.250	24	136.166	33.436	10	outros.
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	346.000	334.617	97	329.988	180.358	54	
04.122.6001.8517.0091		B		84.250	24	136.166	33.436	10	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL		A	346.000	334.617	97	329.988	180.358	54	0003 - Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)									
Quantidade 1									Órgão mantido: Processo SEI nº 00110-00003492/2017-68, 110.000.274/2012, 110.000.319/2014, 00112-00008028/2018-92, 00112-00007975/2018-66, 00110-0000000513/2018-74, 00110-0000003616/2017-13, 00110-0000003797/2017-70 e outros.
04.126.6001.2557	F	B		1.500	30	15.477	15.477	29	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	5.000	54.300	0	51.578	29.958	55	
04.126.6001.2557.2570		B		1.500	30	15.477	15.477	29	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL		A	5.000	54.300	0	51.578	29.958	55	0004 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

## SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

5º Bimestre de 2018

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	R E G
Meta (LOA)									
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)									
Quantidade 1									
15.451.6207.1302	F	B		89.696	6	423.813	204.051	11	
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS		A	1.534.182	1.837.138	120	1.217.204	416.784	23	
15.451.6207.1302.5748		B		89.449	172	423.813	204.051	11	
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS-FEIRA PERMANENTE DA ESTRUTURAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	52.000	1.836.891	0	1.217.204	416.784	23	
FEIRA CONSTRUÍDA (M2)									
Quantidade 50									
									25



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

## SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

5º Bimestre de 2018

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	R E G
Meta (LOA)									
15.451.6207.5011	F	B		597.095	0	597.095	597.095	100	0158 - Repassar recursos para custear a obra de execução de Boxes Modulares na Feira da Estrutural.  » Repasse efetuado para complementar parte dos custos da obra de execução dos Boxes da Feira da Estrutural. (crédito descentr. - Port. Conj. nº 07, de 14/05/18-DODF nº 94, de 17/05/18 - 22.101/22.201). Obs.: A conclusão desta Etapa deve-se ao fato de que os recursos descentralizados à Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP foram utilizados e que a intervenção será concluída por créditos constantes no orçamento daquela Companhia (CT.: 055/2018-ASJUR/PRES - Proc.: 112.001.584/2017).  0103 - Efetivar a obrigação do DF decorrente da participação no CORSAP DF/GO.  » Repasse financeiro relativo ao Contrato de Rateiro nº 001/2018 - CORSAP DF/GO efetivado. Processo SEI nº 00110-00001843/2018-87.
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E INTEGRAÇÃO DA RIDE		A	5.000	597.095	0	597.095	597.095	100	
15.451.6207.5011.0001		B		597.095	0	597.095	597.095	100	
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E INTEGRAÇÃO DA RIDE-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DF ENTORNO		A	5.000	597.095	0	597.095	597.095	100	
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)									
Quantidade 1									
15.451.6208.1968	F	B		1	0	0	0	0	
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	110.000	5.000.001	0	4.943.058	0	0	

268



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

## SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

5º Bimestre de 2018

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
15.451.6208.3615.0010	B		-911.522	0	324.070	0	0		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA-RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO DE ESPORTE E LAZER E DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL	A	11.703	3.331.812	0	1.184.467	0	0	▶ 0154 - Executar manutenção corretiva e preventiva de mobiliários urbanos, de cultura e de esporte e lazer em Taguatinga Norte.	
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)									
Quantidade 1								▶ Manutenção da praça da QNL 22/20 finalizada, início da execução das próximas manutenções, conf. documento SEI nº 15102899. (crédito descentr. - Port. Conj. nº 14, de 28/06/18-DODF nº 125, de 04/07/18 - 22.101/22.201). Lote 05 -Contrato nº 057/2018 NOVACAP - Proc.:112.004.845/2015.	
15.451.6210.1110	F B		-883.397	-3	0	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	26.883.792	23.463.575	87	83.219	0	0		
15.451.6210.1110.0147	B		-883.398	-23	0	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- DISTRITO FEDERAL	A	3.908.211	610.277	16	83.219	0	0	▶ 0008 - Remanejar rede de águas pluviais existente no SEP/Quadra 503/504 - Conjunto "A" - Lote 5, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0007/2017).	
ÁREA URBANIZADA (M2)									
Quantidade 24580								▶ 2017: Executados 80% dos serviços, finalizado drenagem em tubo (75m) e túnel (75m). 2018: Executados 100% dos serviços, conf. documento SEI nº 8081782. (crédito descentr. - Port. Conj. nº 02, de 20/02/17-DODF nº 37, de 21/02/17 - 22.101/22.201). CT.: 559/2016-NOVACAP - Proc.: 112.004.652/2015.	
15.451.6210.3023	F B		-2.992.431	-1	20.218.375	35.562.346	10		





## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

## SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

5º Bimestre de 2018

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	A	296.995.857	344.881.404	116	220.688.280	87.128.699	25		
15.451.6210.3023.0073	B		-3.100.000	-24	0	0	0		
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO-DISTRITO FEDERAL	A	13.044.505	24.944.505	191	16.221.289	58.381	0	0009 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col. Agrícola Águas Claras, Chácara 30 a 36, até a Col. Agrícola Bernardo Sayão, Chácara 4 a 13, no DF (procedente da etapa nº 0009/2017).	
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)								Até 2017: Executados 5% dos serviços - implantação de canteiro, iniciadas locações e rede de drenagem (200m). 2018: Sem realização no período. Lote 04-CT.: 024/2016 (SJ) - Proc.: 110.000.208/2014.	
Quantidade 1								0010 - Executar pavimentação, drenagem e urbanização no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col. Agrícola Águas Claras, Chácara 21/22 a 42, no DF (procedente da etapa nº 0050/2017).	99
								2017: Executados 1,71% dos serviços - rede de drenagem (2.935m); área urbanizada (2.550m²). 2018: Executados 3,21% dos serviços - colchão drenante lançamentos 17 e 18, limpeza (594m²), escavações 1ª e 2ª categorias (984m³ e 150m³), rachão (201m³), rede de drenagem (5.995m) e gabião (126m²). Lote 03-CT.: 004/2017 (GC) - Proc.: 110.000.208/2014.	
								0046 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem/urbanização no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col.Agrícola Águas Claras, Chácara de 13 a 18/19 e de 43 a 50, no DF.	99



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

## SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

5º Bimestre de 2018

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
15.451.6210.3023.0075	B		15.902	1	162.847	3.906.388	31	» Executados 15,05 % dos serviços - rede de drenagem (819m), escavações 1ª categoria (24.790m³) e base para pavimentação em brita (1.743m³). Lote 02-CT.: 001/2018 (GC) - Proc.: 112.000.208/2014.	
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL PORTO RICO-SANTA MARIA	A	1.908.272	12.642.370	663	7.544.006	6.961.391	55	» 0011 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 1, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0010/2017).	
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)									
Quantidade 1								» Até 2017: Executados 85% dos serviços - implantação de redes (2.925m), terraplenagem (36.166m²), asfalto (19.465m²), passeios e rampas (6.520m²) e meios-fios (5.973m). 2018: Executados 96,87% dos serviços - asfalto (28.695m²), passeios e rampas (9.947m²), meios-fios (8.648m) e cordão de concreto (6.493m). Lote 01-CT.: 013/2016 (GC) - Proc.: 110.000.321/2015. Obs.: O Executor do contrato procedeu à revisão do Estágio da Etapa, tendo reavaliado os quantitativos físicos de redes, terraplenagem, pavimentação e cordão de concre	
								» 0012 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 2, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0011/2017).	13
								» Até 2017: Executados 86% dos serviços: redes (3.286m), escavações (17.501m³), base para pavimentação com brita (5.495m³), asfalto (30.900m²) e meios-fios (9.100m). 2018: Executados 96,21% dos serviços - base para pavim. com brita (5.508m³), asfalto (30.317m²) e meios-fios (9.071m), redes (3.536m) e calçadas (10.893m²). Lote 02-CT.: 014/2016 (GC) - Proc.: 110.000.321/2015. Obs.: O Executor do contrato procedeu à revisão do Estágio da Etapa, tendo reavaliado os quantitativos físicos da base	



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

## SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

5º Bimestre de 2018

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Meta (LOA)								para pavimentação em brita, meios-fios e sinalização, conforme doc. SEI nº 15425403.	
								▶ 0013 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 4, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0012/2017).	13
								▶ Até 2017: Executados 39% dos serviços: redes (1.838m). 2018: Executados 97% dos serviços - redes (2.874m), terraplenagem (24.006m²), asfalto (19.028m²), passeios e rampas (3.541m²) e meios-fios (7.695m). Lote 04-CT.: 016/2016 (GC) - Proc.: 110.000.321/2015. Obs.: O Executor do contrato procedeu à revisão do Estágio da Etapa, tendo reavaliado os quantitativos físicos de redes e terraplenagem, conforme doc. SEI nº 15425403.	
								▶ 0014 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 5, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0013/2017).	13
								▶ Até 2017: Executados 70% dos serviços: escavações (25.767m³ e 11.149m³), redes (2.482m), asfalto (16.569m²), passeios e rampas (823m²) e meios-fios (1.895m). 2018: Executados 99,29% dos serviços - escavações (36.618m³ e 31.133m³), redes (3.343m), asfalto (28.038m²), passeios e rampas (4.204m²), meios-fios (7.854m) e terraplenagem (35.362m²). Lote 05-CT.: 017/2016 (GC) - Proc.: 110.000.321/2015. Obs.: O Executor do contrato procedeu à revisão do Estágio da Etapa, tendo reavaliado o quantitativo físicos de asfalto, conforme doc. SEI nº 15425403.	
								▶ 0015 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 6, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0014/2017).	13
								▶ Até 2017: Executados 72% dos serviços - drenagem (148m), escavações (3.409m³), gabião (1.170m²), base para	



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

## SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

5º Bimestre de 2018

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
15.451.6210.3023.0076	B		8.333	15	636.533	946.848	18	pavimentação com brita (5.483m³) e aterro (9.800m³). 2018: Executados 91,96% dos serviços - drenagem (414m), escavações 1ª e 2ª categorias (17.243m³ e 2.967m³), gabião (2.801m²), dispositivo de transição (1unid.) e talude (2.414m²). Lote 6-CT.: 018/2016 (GC) - Proc.: 110.000.321/2015. Obs.: O Executor do contrato procedeu à revisão do Estágio da Etapa, tendo reavaliado quantitativos físicos de base de pavimentação e dissipador, conforme doc. SEI nº 15425403. ▶ 0156 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.	13
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BURITIS-SOBRADINHO II	A	57.000	5.248.667	0	3.132.508	2.095.318	40	▶ 0016 - Executar drenagem pluvial, bacias de retenção, dissipadores e lançamentos no Parque Canela de Ema - Etapa 1, no Setor Habitacional Buritizinho, Sobradinho II (procedente da etapa nº 0016/2017).  ▶ Até 2017: Executados 98% dos serviços - escavações (45.853m³), drenagem (193m), contenção dos taludes (37m²) e gramado (6.850m²). 2018: Executados 98% dos serviços: drenagem (267m²), gabião caixa (162m²) e gabião colchão (294m²). Lote 05-CT.: 012/2015 (AL) - Proc.: 110.000.207/2014. ▶ 0017 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial	26
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)									
Quantidade 1									

274

275



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

## SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

5º Bimestre de 2018

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES	A	281.986.080	302.045.863	107	193.790.478	78.013.609	26	0021 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a EPTG e a Chácara 12 na DF-087 (procedente da etapa nº 0022/2017).	
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)									
Quantidade 1								Até 2017: Executados 27,5%: dissipadores (2unid.), redes (3.790m), terraplenagem (23.923m²) e pavimentação (22.157m²). 2018: Executados 24,05% dos serviços - pavimentação (22.831m²), redes (3.649m) e passeios e rampas (1.394m²). Lote 06-CT.: 004/2015 (JF) - Proc.: 110.000.206/2014. Obs.: O Executor do contrato procedeu à revisão do Estágio da Etapa, tendo reavaliado também os quantitativos físicos (de regularização de terreno, pavimentação, redes e passeios e rampas). Por conseguinte, o percentual do empreendimento foi alt	
								0022 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a Estrutural e a DF-087 frontal à Via do Jockey (procedente da etapa nº 0023/2017).	30
								Até 2017: Executados 15,74% - dissipadores (5unid.), pavim. asfáltica (18.063m²), redes (6.213m). 2018: Executados 20% dos serviços - terraplenagem (72.166m²), redes (10.939m), dissipadores (9unid.), pavim. asfáltica (58.319m²), escavações (101.908m³) e passeios e rampas (3.173m²). Lote 07-CT.: 005/2015 (RC) - Proc.: 110.000.206/2014. Obs.: O Executor do contrato procedeu à revisão do Estágio da Etapa o que resultou em redução do percentual executado do empreendimento perante bimestres anteriores (de 31,57% para 20%), conforme doc. SEI nº 15425403.	
								0023 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Norte Col. Agrícola Samambaia, da Rua 3 até a Rua 8 da Col. Agrícola	30

277





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

5º Bimestre de 2018

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Meta (LOA)								lançamentos (9unid.) e dissipadores (14unid.). Lote 03-CT.: 010/2015 (FR) - Proc.: 110.000.206/2014. Obs.: O Executor do contrato procedeu à revisão do Estágio da Etapa, tendo reavaliado os quantitativos físicos de pavimentação, passeios e rampas, gramado e meios-fios, conforme doc. SEI nº 15425403.	
								▶ 0026 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, a Estrutural, parte da Rua 10 Chácara 56 e Rua 12 (procedente da etapa nº 0027/2017).	30
								▶ Até 2017: Executados 3% dos serviços: pav. asfáltica (4.698m²), redes (1.283m). 2018: Executados 7,09% dos serviços - asfalto (7.242m²), escavações (31.315m³) e redes (3.902m). Lote 11-CT.: 006/2016 (MA) - Proc.: 110.000.206/2014.	
								▶ 0027 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, do Cór. Samambaia, Ruas 4, 6, 7 até parte da Rua 8 (procedente da etapa nº 0028/2017).	30
								▶ 2017: Executados 4,78% dos serviços: redes (2.066m), terraplenagem (8.055m²), asfalto (6.487m²) e dissipadores (4unid). 2018: Executados 17,97% dos serviços - terraplenagem (53.038m²), asfalto (48.072m²), passeios e rampas (1.745m²), gabião caixa (1.008m²), escavações (100.224m³), redes (7.739m), dissipadores (6unid.), gabião colchão (750m²), meios-fios (11.443m) e gramado (3.807m²). Lote 04-CT.: 008/2016 (MA) - Proc.: 110.000.206/2014.	
								▶ 0028 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da EPTG, Ruas 4 Leste, 5 Sul, 6 Leste, até parte da Rua 8 (procedente da etapa nº 0029/2017).	30

279

280

281



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

## SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

5º Bimestre de 2018

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	R E G
Meta (LOA)									
15.451.6210.5695	F	B		0 0		0	0 0		» Pagamentos de 20 despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas da obra de urbanização no Setor Habitacional Sol Nascente, publicados nos DODF's: nº 108, de 08/06/2018, pp. 60 e 61 e nº 113, de 15/06/2018, pp. 55 e 56. Contrato: 003/2015. Processo nº 112.001.153/2013.  » 0146 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.  » Pagamento de 1 despesa referente ao reconhecimento de dívida dos serviços de compensação ambiental das áreas degradadas do Condomínio Privê, publicado no DODF nº 139, de 24/07/2018, p. 48. Contrato: 010/2014. Processo nº 112.002.997/2013.  » 0118 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores referentes à Torre de TV Digital.
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO		A	100.000	9.999	10	4.654	4.654	47	
15.451.6210.5695.0001		B		0 0		0	0 0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO-- DISTRITO FEDERAL		A	100.000	9.999	10	4.654	4.654	47	
PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE)									
Quantidade 1									
15.573.6207.3033	F	B		2.183.665	0	1.740.125	870.063	40	
INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL		A	70.000	2.183.665	0	1.740.125	870.063	40	
15.573.6207.3033.0001		B		2.183.665	0	1.740.125	870.063	40	» 0118 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores referentes à Torre de TV Digital.
INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL-- LAGO NORTE		A	70.000	2.183.665	0	1.740.125	870.063	40	
TORRE INSTALADA									



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

## SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

5º Bimestre de 2018

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	R E G
Meta (LOA)									
(UNIDADE)									
Quantidade 1									
15.752.6210.1133	F	B			0 0	0	0 0		
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		A	100.000		1 0	0	0 0		
15.752.6210.1133.2836		B			0 0	0	0 0		
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA- READEQUAÇÃO DA REDE DE ALTA TENSÃO NO TAGUAPARQUE- TAGUATINGA		A	100.000		1 0	0	0 0		
INFRAESTRUTURA DE ENERGIA IMPLANTADA (UNIDADE)									
Quantidade 1									
15.752.6210.1836	F	B		3.870.227	11	6.451.751	1.881.657	6	
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	34.395.000	30.530.233	89	30.527.501	8.345.487	27	



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

## SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

5º Bimestre de 2018

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
15.752.6210.1836.0023	B		3.870.227	11	6.451.751	1.881.657	6		
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL	A	34.395.000	30.530.233	89	30.527.501	8.345.487	27	▶ 0034 - Executar Estudo Preliminar e Projeto Básico (Etapa 1) e Fiscalização e Projetos "as built" (Etapa 2), para melhoria do Sistema de Iluminação Pública do DF (procedente da etapa nº 0055/2017).	
LUMINÁRIA INSTALADA (UNIDADE)								▶ 2017: Total executado 107 Projetos. 2018: Executados 231 Projetos - sendo 26 no período (09 da Etapa 1 e 17 da Etapa 2). CT.: 003/2017 (FN) - Proc.: 110.000.040/2016.	
Quantidade 3409								▶ 0035 - Implantar Melhoria do Sistema de Iluminação Pública no DF (procedente da etapa nº 0056/2017).	99
								▶ 2017: Implantados 908 Pontos de Iluminação Pública-IP. 2018: Implantados 3.867 Pontos de IP, sendo 1.678 no período e instaladas 8.618 luminárias, sendo 2.667 no período, em diversos locais do DF. Conv.: 001/2017 (FN) - Proc.: 110.000.040/2016.	
								▶ 0036 - Executar obra de Instalação de Iluminação Pública em diversos locais de Vicente Pires (procedente da etapa nº 0057/2017).	30
								▶ 2017: Instalações de: 37 postes, 70 braços pesados, 44 braços longos, 158 lâmpadas, 160 luminárias, 21 pétalas, 03 vãos de rede e 03 caixas de comando. Serviços custeados a conta de recursos do Crédito Descentralizado - Port.Conj. nº 01, de 14/02/17-DODF nº 34, de 16/02/17, e finalizados sem necessidade de nova descentralização. CT.: 003/2017-RAXXX - Proc.: 366.000.035/2017.	
								▶ 0147 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos aos serviços de ampliação de iluminação pública.	99

285



286



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

## SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

5º Bimestre de 2018

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	R E G
Meta (LOA)									
15.782.6216.1110	F	B		8.333	16	0	0	0	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	51.000	941.667	0	404.334	0	0	
15.782.6216.1110.4450		B		8.333	16	0	0	0	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-MELHORIA DE CALÇADAS NA ASA SUL-PLANO PILOTO .		A	51.000	941.667	0	404.334	0	0	<p>0038 - Construir calçadas na Asa Sul - Quadras 107, 108, 109, 307 e 308, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0037/2017).</p> <p>Até 2017: Executados 58% - concluídas calçadas na SQS 109 e passeios da SQS 107, rampas (8unid.), piso podotátil (27m²), passeios da SQS 108 em fase de finalização, iniciados passeios da SQS 307. 2018: Executados 71% dos serviços - finalização de passeios na SQS 108 e continuação da execução dos passeios na SQS 307, sem realização no período. CT.: 007/2016 (VT) - Proc.: 110.000.106/2015.</p>
ÁREA URBANIZADA (M2)									
Quantidade 34									
15.782.6216.3054	F	B		0	0	0	0	0	
CONSTRUÇÃO DE TÚNEL		A	3.575.855	3.565.856	100	0	0	0	
15.782.6216.3054.0002		B		0	0	0	0	0	
CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA		A	3.575.855	3.565.856	100	0	0	0	<p>0039 - Construir túnel sob a Avenida Central de Taguatinga, com reforma viária e urbanização de superfície da Avenida e do viaduto da Samdu (procedente da etapa nº 0038/2017).</p> <p>Até 2017: Elaboração de projetos interrompida com 20% executado. 2018: Sem realização no período. CT.: 004/2016</p>
TÚNEL CONSTRUÍDO (UNIDADE)									
Quantidade 1									



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

## SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

5º Bimestre de 2018

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	R E G
Meta (LOA)									
15.782.6216.3087	F	B		0 0		0	0 0		(JF) - Proc.: 110.000.255/2013.
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE	A		100.000	10.000	10	4.669	4.669	47	
15.782.6216.3087.0001	B			0 0		0	0 0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE-- DISTRITO FEDERAL	A		100.000	10.000	10	4.669	4.669	47	
OBRA REALIZADA (M2)									
Quantidade 100									
15.782.6216.3119	F	B		18.365	0	0	447.215	0	
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)	A		128.653.436	130.359.591	101	2.980.792	1.772.108	1	
15.782.6216.3119.0004	B			18.365	0	0	447.215	0	0040 - Construir calçadas com acessibilidade em estacionamentos do Parque da Cidade, para interligação com a pista de caminhada, em Brasília (procedente da etapa nº 0039/2017).  * Até 2017: Executados 99,5% dos serviços - execução de rampas (15unid.), grama (818,44m²), passeios (2.046,09m²), passarela (1unid.), fradinhos (30unid.) e placas de sinalização (9m²). 2018: Executados 100% dos serviços - instalações de placas finalizadas. CT.: 023/2016 (VT) - Proc.: 110.000.209/2016.
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE	A		128.653.436	130.359.591	101	2.980.792	1.772.108	1	
CORREDOR IMPLANTADO									



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

## SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

5º Bimestre de 2018

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo		E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
(KM)											
Quantidade	14									» Até 2017: Executados 34% - drenagem (340m), exec. de sub-leito, sub-base, base e parte da capa asfáltica. 2018: Executados 75% dos serviços - redes (2.607m) e capa asfáltica (15.404m²), sem realização no período. CT.: 022/2016 (MS) - Proc.: 110.000.138/2015. » 0042 - Alargar o viaduto da interseção da EPTG (DF-085) com a EPCT (DF-001), no trecho 10 do Corredor de Transporte - Eixo Oeste - Linha Verde, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0041/2017).  » 2017: Executados 22% dos serviços - infraestrutura em estaca raiz finalizada, avanços na execução de infraestrutura blocos e das mesoestruturas. 2018: Executados 27% dos serviços - infraestrutura blocos e mesoestruturas finalizadas, remoção de entulho e impermeabilização dos pilares, sem realização no período. CT.: 001/2017 (AC) - Proc.: 110.000.053/2015.  » 0149 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.  » Pagamento de 1 despesa referente ao reconhecimento de dívida do serviço construção do Corredor Eixo Oeste, publicado no DODF nº 52, de 16/03/2018, p. 70. Contrato: 022/2016. Processo nº 110.000.138/2015.	3
15.811.6206.7112		F	B		0	0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES			A	14.314.803	21.207.746	148	13.419.247	13.419.247	63		
15.811.6206.7112.0001			B		0	0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES--GAMA			A	14.314.803	21.207.746	148	13.419.247	13.419.247	63	» 0151 - Devolver recursos de superavit financeiro.	83



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

## SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

5º Bimestre de 2018

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	R E G
Meta (LOA)									
GINÁSIO CONSTRUÍDO (M2)									
Quantidade 1538									
15.811.6206.7244	F	B		0 0		0	0 0		
REFORMA DE ESTÁDIO		A	60.000	35.760	60	35.760	13.771	39	
15.811.6206.7244.6330		B		0 0		0	0 0		
REFORMA DE ESTÁDIO--DISTRITO FEDERAL		A	60.000	35.760	60	35.760	13.771	39	
ESTÁDIO REFORMADO (M2)									
Quantidade 40									
15.812.6206.1745	F	B		18.138	0	0	0 0		
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES		A	15.461.332	492.739	3	474.601	0 0		
15.812.6206.1745.4747		B		18.138	0	0	0 0		
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-CAMPOS DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA-DISTRITO FEDERAL		A	14.511.332	492.738	3	474.601	0 0		
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2)									



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

## SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

5º Bimestre de 2018

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	R E G
Meta (LOA)									
Quantidade 16695									
15.812.6206.3596	F	B		8.681	1	0	0	0	» Executados 100% dos serviços: finalizadas instalações de canteiro de obras, terraplenagem, mureta de concreto, caixa drenante, alambrado, arquibancada e grama sintética. CT.: 005/2017 (AC) - Proc.: 110.000.027/2016.
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA		A	1.522.734	814.517	53	33.334	0	0	
15.812.6206.3596.8531		B		8.333	16	0	0	0	» 0043 - Construir pista de Cooper na Vila Planalto, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0042/2017).
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA-PISTA DE COOPER NA VILA PLANALTO- PLANO PILOTO .		A	51.000	446.397	875	33.334	0	0	
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)									» Até 2017: Executados 94% dos serviços - Pista de Cooper em fase de finalização (8.366m²). 2018: Iniciada correção dos serviços com a demolição de calçadas (637m²), meios-fios (10m) e cordão de concreto (474m), sem realização no período. CT.: 005/2016 (VT) - Proc.: 110.000.434/2012.
Quantidade 1									
15.812.6219.1606	F	B		12.193	12	-200.000	466.619	10	» 0044 - Executar obra remanescente da Praça da Juventude, situada na QNN 13, Lote "B", em Ceilândia (Procedente da Etapa nº 0043/2017).
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA		A	104.000	4.901.782	0	2.668.588	983.000	20	
15.812.6219.1606.0002		B		3.750	7	-200.000	466.619	15	» 0044 - Executar obra remanescente da Praça da Juventude, situada na QNN 13, Lote "B", em Ceilândia (Procedente da Etapa nº 0043/2017).
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE NA QNN 13 LOTE B- CEILÂNDIA		A	52.000	3.161.026	0	2.668.588	983.000	31	
PROJETO IMPLANTADO									



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

## SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

5º Bimestre de 2018

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	R E G
Meta (LOA)									
(UNIDADE)									
Quantidade 1									
15.812.6219.1606.0004		B		8.443	16	0	0	0	» Executados 90% dos serviços - construções em fase de finalização: quadra de voley, campo de futebol society, ginásio, vestiários, teatro de arena, prédio administrativo e pista de caminhada. CT.: 002/2018 (AC) - Proc.: 112.004.905/2013.
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE NA QUADRA 203- ITAPOÃ		A	52.000	1.740.756	0	0	0	0	
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)									
Quantidade 1									
28.846.0001.9041		F B		128.195	30	0	0	0	» Até 2017: Executados 53% (área total estim.4.470m²), concluídos estrut. quadra coberta, fund./estrut./alvenarias edificações (administr.+vestiários), telhado vestiários(150m²), contrapiso quadra/pista de caminhada, terraplen., fund./formas/armação tótem e cx. d'água, instal.parcial fund./estrutura metálica telhado(7.723kg) e alambrado (1.134m²) - CT.: 006/2014 rescindido conf. DODF nº 38, de 26/02/18, p. 28. 2018: Sem realização no período. (AC) - Proc.: 112.002.988/2009.
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA		A	427.316	427.316	100	37.914	37.914	9	
28.846.0001.9041.0021		B		128.195	30	0	0	0	» 0045 - Construir Praça da Juventude na Quadra 23 do Itapoã (procedente da etapa nº 0044/2017).
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL		A	427.316	427.316	100	37.914	37.914	9	
									» 0050 - Converter licença prêmio em pecúnia.



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

## SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

5º Bimestre de 2018

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	R E G
Meta (LOA)									
28.846.0001.9050	F	B		594.400	21	262.965	228.402	9	» Licenças convertidas: [Ago. 1 ;] . Processo SEI nº 00110-0000001822/2018-61.  » 0005 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.  » Ressarcimentos efetuados: [Fev. 4 ;Mar. 1 ;Abr. 2 ;Mai. 7 ;Jun. 5 ;Jul. 1 ;Ago. 3 ;Set. 4 ;Out. 4 ;] Processo SEI nº 00110-00000242/2018-57; 00110-00000272/2018-63; 00110-00000260/2018-39 e 00110-00000369/2018-76, 00000-0112000190/2018-00 e outros. » 0006 - Pagar indenizações/restituições.  » Indenizações de transporte a servidores pagos, Indenizações de diferença de férias vencidas/indenizadas e diferença de 1/3 férias a servidores pagos: [Jan. 5 ;Fev. 7 ;Mar. 5 ;Abr. 16 ;Mai. 9 ;Jun. 4 ;Jul. 17 ;Ago. 6 ;Set. 6 ;Out. 6 ;]. Processo SEI nº 00110-00000184/2018-61 e outros.
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.896.000	2.621.600	91	1.462.576	1.428.012	54	
28.846.0001.9050.0073		B		594.400	21	262.965	228.402	9	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL		A	2.896.000	2.621.600	91	1.462.576	1.428.012	54	
									99





**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO**  
**SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO**

**DEMONSTRATIVO**  
**ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO POR GRUPO**  
**DE DESPESA**

**ANEXO II**



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

## SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

5º Bimestre de 2018

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		3.699.233	22	3.300.979	19	3.094.054	18	2.924.702	0	168.902	450	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	16.766.572	17.034.779	102	16.041.321	94	15.580.468	91	14.798.591	0	781.428	450	0	0
122		B		3.687.398	22	3.285.502	19	3.078.577	18	2.924.702	0	153.425	450	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	16.713.160	16.961.777	101	15.989.742	94	15.550.510	92	14.798.591	0	751.470	450	0	0
6001		B		3.687.398	22	3.285.502	19	3.078.577	18	2.924.702	0	153.425	450	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	16.713.160	16.961.777	101	15.989.742	94	15.550.510	92	14.798.591	0	751.470	450	0	0
8502		F B		3.392.548	22	3.028.896	19	2.924.702	18	2.924.702	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	15.665.160	15.925.160	102	15.088.192	95	14.798.591	93	14.798.591	0	0	0	0	0
04.122.6001.8502.0092		B		3.392.548	22	3.028.896	19	2.924.702	18	2.924.702	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL		A	15.665.160	15.925.160	102	15.088.192	95	14.798.591	93	14.798.591	0	0	0	0	0
8504		F B		210.600	30	120.439	17	120.439	17	0	0	120.439	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	702.000	702.000	100	571.562	81	571.562	81	0	0	571.562	0	0	0
04.122.6001.8504.7003		B		210.600	30	120.439	17	120.439	17	0	0	120.439	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL		A	702.000	702.000	100	571.562	81	571.562	81	0	0	571.562	0	0	0
8517		F B		84.250	24	136.166	41	33.436	10	0	0	32.986	450	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	346.000	334.617	97	329.988	99	180.358	54	0	0	179.908	450	0	0
04.122.6001.8517.0091		B		84.250	24	136.166	41	33.436	10	0	0	32.986	450	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL		A	346.000	334.617	97	329.988	99	180.358	54	0	0	179.908	450	0	0
126		B		9.833	33	15.477	22	15.477	22	0	0	15.477	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	30.000	71.000	237	51.578	73	29.958	42	0	0	29.958	0	0	0
6001		B		9.833	33	15.477	22	15.477	22	0	0	15.477	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	30.000	71.000	237	51.578	73	29.958	42	0	0	29.958	0	0	0
2557		F B		1.500	30	15.477	29	15.477	29	0	0	15.477	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	5.000	54.300	0	51.578	95	29.958	55	0	0	29.958	0	0	0
04.126.6001.2557.2570		B		1.500	30	15.477	29	15.477	29	0	0	15.477	0	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

## SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

5º Bimestre de 2018

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- DISTRITO FEDERAL		A	5.000	54.300	0	51.578	95	29.958	55	0	0	29.958	0	0	0
15		B		49.762.837	5	107.686.397	11	91.620.738	9	0	0	38.584.697	53.036.041	0	0
URBANISMO.		A	905.026.149	973.651.502	108	578.930.286	59	306.111.003	31	0	0	165.252.037	140.858.966	0	0
451		B		-3.108.056	-1	20.278.797	4	49.967.582	10	0	0	597.095	49.370.487	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	459.395.493	509.050.788	111	307.114.641	60	129.480.735	25	0	0	597.095	128.883.640	0	0
6207		B		954.978	53	1.020.908	38	801.146	30	0	0	597.095	204.051	0	0
BRASÍLIA COMPETITIVA		A	1.787.491	2.702.421	151	1.814.298	67	1.013.879	38	0	0	597.095	416.784	0	0
1302		F B		89.696	6	423.813	23	204.051	11	0	0	0	204.051	0	0
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS		A	1.534.182	1.837.138	120	1.217.204	66	416.784	23	0	0	0	416.784	0	0
15.451.6207.1302.5748		B		89.449	172	423.813	23	204.051	11	0	0	0	204.051	0	0
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS-FEIRA PERMANENTE DA ESTRUTURAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	52.000	1.836.891	0	1.217.204	66	416.784	23	0	0	0	416.784	0	0
5011		F B		597.095	0	597.095	100	597.095	100	0	0	597.095	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E INTEGRAÇÃO DA RIDE		A	5.000	597.095	0	597.095	100	597.095	100	0	0	597.095	0	0	0
15.451.6207.5011.0001		B		597.095	0	597.095	100	597.095	100	0	0	597.095	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E INTEGRAÇÃO DA RIDE-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DF ENTORNO		A	5.000	597.095	0	597.095	100	597.095	100	0	0	597.095	0	0	0
6210		B		-3.870.190	-1	18.933.819	4	49.166.436	10	0	0	0	49.166.436	0	0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL		A	442.875.224	486.089.657	110	299.022.818	62	128.466.856	26	0	0	0	128.466.856	0	0
3023		F B		-2.992.431	-1	20.218.375	6	35.562.346	10	0	0	0	35.562.346	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC		A	296.995.857	344.881.404	116	220.688.280	64	87.128.699	25	0	0	0	87.128.699	0	0
15.451.6210.3023.0073		B		-3.100.000	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO- DISTRITO FEDERAL		A	13.044.505	24.944.505	191	16.221.289	65	58.381	0	0	0	0	58.381	0	0
15.451.6210.3023.0075		B		15.902	1	162.847	1	3.906.388	31	0	0	0	3.906.388	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO		A	1.908.272	12.642.370	663	7.544.006	60	6.961.391	55	0	0	0	6.961.391	0	0

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em andamento (\*\*\*) Conservação de patrimônio

Emitido em: 26/11/2018 17:25:46

122



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

## SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

5º Bimestre de 2018

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial  A	Autorizado  B	% B/A	Empenhado  C	% C/B	Liquidado							
								Total  D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL PORTO RICO- SANTA MARIA															
15.451.6210.3023.0076		B		8.333	15	636.533	12	946.848	18	0	0	0	946.848	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BURITIS-SOBRADINHO II		A	57.000	5.248.667	0	3.132.508	60	2.095.318	40	0	0	0	2.095.318	0	0
15.451.6210.3023.0077		B		83.333	0	19.418.995	6	30.709.110	10	0	0	0	30.709.110	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES		A	281.986.080	302.045.863	107	193.790.478	64	78.013.609	26	0	0	0	78.013.609	0	0
3058		F B		5.638	0	-1.284.556	-1	13.604.090	12	0	0	0	13.604.090	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA		A	118.624.575	117.734.678	99	78.246.664	66	41.333.503	35	0	0	0	41.333.503	0	0
15.451.6210.3058.0003		B		5.638	0	-1.284.556	-1	13.604.090	13	0	0	0	13.604.090	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA		A	108.884.564	108.096.593	99	78.246.664	72	41.333.503	38	0	0	0	41.333.503	0	0
5695		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO		A	100.000	9.999	10	4.654	47	4.654	47	0	0	0	4.654	0	0
15.451.6210.5695.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO--DISTRITO FEDERAL		A	100.000	9.999	10	4.654	47	4.654	47	0	0	0	4.654	0	0
573		B		2.183.665	0	1.740.125	80	870.063	40	0	0	0	870.063	0	0
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		A	70.000	2.183.665	0	1.740.125	80	870.063	40	0	0	0	870.063	0	0
6207		B		2.183.665	0	1.740.125	80	870.063	40	0	0	0	870.063	0	0
BRASÍLIA COMPETITIVA		A	70.000	2.183.665	0	1.740.125	80	870.063	40	0	0	0	870.063	0	0
3033		F B		2.183.665	0	1.740.125	80	870.063	40	0	0	0	870.063	0	0
INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL		A	70.000	2.183.665	0	1.740.125	80	870.063	40	0	0	0	870.063	0	0
15.573.6207.3033.0001		B		2.183.665	0	1.740.125	80	870.063	40	0	0	0	870.063	0	0
INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL--LAGO NORTE		A	70.000	2.183.665	0	1.740.125	80	870.063	40	0	0	0	870.063	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

## SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

5º Bimestre de 2018

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
752		B		50.885.951	22	85.867.475	34	39.869.259	16	0	0	37.987.602	1.881.657	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A	232.811.179	251.732.987	108	250.054.196	99	159.567.411	63	0	0	151.221.925	8.345.487	0	0
6210		B		50.885.951	22	85.867.475	34	39.869.259	16	0	0	37.987.602	1.881.657	0	0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL		A	231.811.179	249.449.687	108	249.446.954	100	159.567.411	64	0	0	151.221.925	8.345.487	0	0
1836		F B		3.870.227	11	6.451.751	21	1.881.657	6	0	0	0	1.881.657	0	0
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	34.395.000	30.530.233	89	30.527.501	100	8.345.487	27	0	0	0	8.345.487	0	0
15.752.6210.1836.0023		B		3.870.227	11	6.451.751	21	1.881.657	6	0	0	0	1.881.657	0	0
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL		A	34.395.000	30.530.233	89	30.527.501	100	8.345.487	27	0	0	0	8.345.487	0	0
8507		F B		47.015.724	24	79.415.724	36	37.987.602	17	0	0	37.987.602	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	197.316.179	218.919.453	111	218.919.453	100	151.221.925	69	0	0	151.221.925	0	0	0
15.752.6210.8507.6471		B		47.015.724	24	79.415.724	36	37.987.602	17	0	0	37.987.602	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL		A	197.316.179	218.919.453	111	218.919.453	100	151.221.925	69	0	0	151.221.925	0	0	0
782		B		112.265	0	0	0	447.215	0	0	0	0	447.215	0	0
TRANSPORTE RODOVIÁRIO		A	132.840.291	136.462.679	103	3.389.795	2	1.776.777	1	0	0	0	1.776.777	0	0
6216		B		112.265	0	0	0	447.215	0	0	0	0	447.215	0	0
MOBILIDADE INTEGRADA E SUSTENTÁVEL		A	132.840.291	136.462.679	103	3.389.795	2	1.776.777	1	0	0	0	1.776.777	0	0
3087		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE		A	100.000	10.000	10	4.669	47	4.669	47	0	0	0	4.669	0	0
15.782.6216.3087.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE--DISTRITO FEDERAL		A	100.000	10.000	10	4.669	47	4.669	47	0	0	0	4.669	0	0
3119		F B		18.365	0	0	0	447.215	0	0	0	0	447.215	0	0
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)		A	128.653.436	130.359.591	101	2.980.792	2	1.772.108	1	0	0	0	1.772.108	0	0
15.782.6216.3119.0004		B		18.365	0	0	0	447.215	0	0	0	0	447.215	0	0
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE		A	128.653.436	130.359.591	101	2.980.792	2	1.772.108	1	0	0	0	1.772.108	0	0
811		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO DE RENDIMENTO		A	14.374.803	21.243.506	148	13.455.007	63	13.433.018	63	0	0	13.433.018	0	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

## SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

5º Bimestre de 2018

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
6206		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CIDADE DO ESPORTE E LAZER		A	14.374.803	21.243.506	148	13.455.007	63	13.433.018	63	0	0	13.433.018	0	0	0
7112	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES		A	14.314.803	21.207.746	148	13.419.247	63	13.419.247	63	0	0	13.419.247	0	0	0
15.811.6206.7112.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES--GAMA		A	14.314.803	21.207.746	148	13.419.247	63	13.419.247	63	0	0	13.419.247	0	0	0
7244	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE ESTÁDIO		A	60.000	35.760	60	35.760	100	13.771	39	0	0	13.771	0	0	0
15.811.6206.7244.6330		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE ESTÁDIO--DISTRITO FEDERAL		A	60.000	35.760	60	35.760	100	13.771	39	0	0	13.771	0	0	0
812		B		-310.989	-1	-200.000	-2	466.619	4	0	0	0	466.619	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	25.037.360	12.694.402	51	3.176.522	25	983.000	8	0	0	0	983.000	0	0
6219		B		12.193	12	-200.000	-4	466.619	10	0	0	0	466.619	0	0
CAPITAL CULTURAL		A	104.000	4.901.782	0	2.668.588	54	983.000	20	0	0	0	983.000	0	0
1606	F	B		12.193	12	-200.000	-4	466.619	10	0	0	0	466.619	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA		A	104.000	4.901.782	0	2.668.588	54	983.000	20	0	0	0	983.000	0	0
15.812.6219.1606.0002		B		3.750	7	-200.000	-6	466.619	15	0	0	0	466.619	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE NA QNN 13 LOTE B- CEILÂNDIA		A	52.000	3.161.026	0	2.668.588	84	983.000	31	0	0	0	983.000	0	0
28		B		722.595	22	262.965	9	228.402	7	210.619	0	17.783	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	3.323.316	3.048.916	92	1.500.489	49	1.465.926	48	1.388.578	0	77.348	0	0	0
846		B		722.595	22	262.965	9	228.402	7	210.619	0	17.783	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	3.323.316	3.048.916	92	1.500.489	49	1.465.926	48	1.388.578	0	77.348	0	0	0
0001		B		722.595	22	262.965	9	228.402	7	210.619	0	17.783	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	3.323.316	3.048.916	92	1.500.489	49	1.465.926	48	1.388.578	0	77.348	0	0	0
9041	F	B		128.195	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA		A	427.316	427.316	100	37.914	9	37.914	9	37.914	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0021		B		128.195	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL		A	427.316	427.316	100	37.914	9	37.914	9	37.914	0	0	0	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

## SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

5º Bimestre de 2018

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
9050	F	B		594.400	21	262.965	10	228.402	9	210.619	0	17.783	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.896.000	2.621.600	91	1.462.576	56	1.428.012	54	1.350.665	0	77.348	0	0	0
28.846.0001.9050.0073		B		594.400	21	262.965	10	228.402	9	210.619	0	17.783	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL		A	2.896.000	2.621.600	91	1.462.576	56	1.428.012	54	1.350.665	0	77.348	0	0	0
Total da Unidade	F	B		54.296.163	6	111.250.341	11	94.943.194	9	3.135.321	0	38.771.382	53.036.491	0	0
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		A	958.726.060	1.024.529.695	107	596.472.096	58	323.157.397	32	16.187.169	0	166.110.813	140.859.416	0	0
	T	A	958.726.060	1.024.529.695	107	596.472.096	58	323.157.397	32	16.187.169	0	166.110.813	140.859.416	0	0