

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA Nº 442, DE 21 DE SETEMBRO DE 2018

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais e considerando o disposto no art. 153, inciso III, da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com o art. 80 e o inciso VI do art. 90, da Lei nº. 5.950, de 02/08/2017, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO/2018 e, ainda, com o item IV da Decisão nº 299/2013, do Tribunal de Contas do Distrito Federal, resolve:

Art.1º Dar publicidade, em versão eletrônica, no sítio www.seplag.df.gov.br, à execução orçamentária realizada no 4º bimestre de 2018, pelas Unidades Orçamentárias do Governo do Distrito Federal, constante na Lei nº 6.060, de 29/12/2017, Lei Orçamentária Anual - LOA/2018.

Art. 2º As informações constantes no Anexo I - Relatório de Desempenho Físico-Financeiro por Programa de Trabalho e no Anexo II – Demonstrativo Orçamentário-Financeiro por Grupo de Despesa são registradas no Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil - SIAC/2018 e no Sistema de Acompanhamento Governamental - SAG/2018, ambos integrantes do Sistema SIGGO.

Parágrafo único. Os Anexos referidos no caput destacam as ações relacionadas à criança e ao adolescente; aos Conselhos Tutelares e ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal.

Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RENATO JORGE BROWN RIBEIRO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO FÍSICO- FINANCEIRO POR PROGRAMA DE TRABALHO

ANEXO I



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

4º Bimestre de 2018

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	R E G
Meta (LOA)									
04.122.6001.8502	F	B		1.567.000	10	2.982.776	2.971.427	24	<p>Etapas Previstas - ▶</p> <p>Etapas Realizadas - ▶▶</p> <p>0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.</p> <p>» Servidores ativos remunerados: [Jan. 171 ;Fev. 171 ;Mar. 170 ;Abr. 187 ;Mai. 186 ;Jun. 188 ;Jul. 195 ;Ago. 192 ;] Processo SEI nº.: 00110-00000184/2018-61 e outros.</p> <p>0002 - Conceder benefícios à Servidores da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.</p> <p>» Benefícios concedidos - auxílio transporte, auxílio alimentação e auxílio creche: [Jan. 148 ;Fev. 151 ;Mar. 153 ;Abr. 164 ;Mai. 162 ;Jun. 162 ;Jul. 167 ;Ago. 168 ;]. Processo SEI nº 00110-00000184/2018-61 e outros.</p>
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	15.665.160	12.532.612	80	12.059.296	11.873.889	95	
04.122.6001.8502.0092		B		1.567.000	10	2.982.776	2.971.427	24	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- DISTRITO FEDERAL		A	15.665.160	12.532.612	80	12.059.296	11.873.889	95	
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)									
Quantidade 190									
04.122.6001.8504	F	B		0	0	120.112	120.112	24	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	702.000	491.400	70	451.123	451.123	92	
04.122.6001.8504.7003		B		0	0	120.112	120.112	24	<p>» Benefícios concedidos - auxílio transporte, auxílio alimentação e auxílio creche: [Jan. 148 ;Fev. 151 ;Mar. 153 ;Abr. 164 ;Mai. 162 ;Jun. 162 ;Jul. 167 ;Ago. 168 ;]. Processo SEI nº 00110-00000184/2018-61 e outros.</p>
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- DISTRITO FEDERAL		A	702.000	491.400	70	451.123	451.123	92	
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									
Quantidade 190									



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

4º Bimestre de 2018

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6001.8517	F	B		0 0		28.715	23.507	9		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	346.000	250.367	72	193.822	146.922	59		
04.122.6001.8517.0091		B		0 0		28.715	23.507	9		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL		A	346.000	250.367	72	193.822	146.922	59	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Órgão mantido: Processo SEI nº 00110-00003492/2017-68, 110.000.274/2012, 110.000.319/2014, 00112- 00008028/2018-92, 00112-00007975/2018-66, 00110- 0000000513/2018-74, 00110-0000003616/2017-13 e outros.	
04.126.6001.2557	F	B		0 0		23.621	2.000	4		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	5.000	52.800	0	36.101	14.480	27		
04.126.6001.2557.2570		B		0 0		23.621	2.000	4		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL		A	5.000	52.800	0	36.101	14.480	27	▶ 0004 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

4º Bimestre de 2018

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	R E G
Meta (LOA)									
Quantidade 1									
15.451.6207.1302	F	B		0 0		494.542	212.733	12	» Aquisição de cartuchos de toner e tinta de impressora, outsourcing para impressão. Processo nº 00110-0000000189/2018-94 00110-0000000730/2018-64 e 0110-000256/2016.
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS		A	1.534.182	1.747.442	114	793.391	212.733	12	
15.451.6207.1302.5748		B		0 0		494.542	212.733	12	
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS-FEIRA PERMANENTE DA ESTRUTURAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	52.000	1.747.442	0	793.391	212.733	12	» 0007 - Construir a Feira Permanente da Estrutural, no Setor Central, Área Especial 04, no SCIA (procedente da etapa nº 0005/2017). » Até 2017: Executados 95% dos serviços - finalizadas instal. hidrossanitárias e eletroeletrônicas, combate a incêndios e arquitetura de elem. urbanísticos em fase de finalização. 2018: Executados 98% dos serviços - instalação de plaquetas e cabos elétricos, pintura interna e externa, construção de estacionamento e colocação de brises. CT.: 002/2016 (AC) - Proc.: 112.005.191/2014.
FEIRA CONSTRUÍDA (M2)									
Quantidade 50									
15.451.6208.3615	F	B		979.089	0	860.397	0 0		» 0154 - Executar manutenção corretiva e preventiva de mobiliários urbanos, de cultura e de esporte e lazer em Taguatinga Norte.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA		A	11.703	4.243.333	0	860.397	0 0		
15.451.6208.3615.0010		B		979.089	0	860.397	0 0		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		A	11.703	4.243.333	0	860.397	0 0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

4º Bimestre de 2018

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	R E G
Meta (LOA)									
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)									
Quantidade 1									
15.451.6210.1110	F	B		1.368.782	5	0	0	0	» Manutenção da praça da QNL 22/20 em andamento, conf. documento SEI nº 12473739. (crédito descentr. - Port. Conj. nº 14, de 28/06/18-DODF nº 125, de 04/07/18 - 22.101/22.201). Lote 05 -ART nº 030/2018-NOVACAP - Proc.:112.004.845/2015.
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		26.883.792	24.346.972	91	83.219	0	0	
15.451.6210.1110.0147		B		1.409.542	36	0	0	0	» 0008 - Remanejar rede de águas pluviais existente no SEP N Quadra 503/504 - Conjunto "A" - Lote 5, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0007/2017).
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A		3.908.211	1.493.675	38	83.219	0	0	
ÁREA URBANIZADA (M2)									
Quantidade 24580									
15.451.6210.3023	F	B		17.757.446	6	24.365.997	32.996.639	9	» 2017: Executados 80% dos serviços, finalizado drenagem em tubo (75m) e túnel (75m). 2018: Executados 100% dos serviços, conf. documento SEI nº 8081782. (crédito descentr. - Port. Conj. nº 02, de 20/02/17-DODF nº 37, de 21/02/17 - 22.101/22.201). CT.: 559/2016-NOVACAP - Proc.: 112.004.652/2015.
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	A		296.995.857	347.873.835	117	200.469.905	51.566.353	15	
15.451.6210.3023.0073		B		0	0	0	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

4º Bimestre de 2018

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO-DISTRITO FEDERAL	A	13.044.505	28.044.505	215	16.221.289	58.381	0	0009 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col. Agrícola Águas Claras, Chácara 30 a 36, até a Col. Agrícola Bernardo Sayão, Chácara 4 a 13, no DF (procedente da etapa nº 0009/2017).	99
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)								Até 2017: Executados 5% dos serviços - implantação de canteiro, iniciadas locações e rede de drenagem (200m). 2018: Sem realização no período. Lote 04-CT.: 024/2016 (SJ) - Proc.: 110.000.208/2014.	
Quantidade 1								0010 - Executar pavimentação, drenagem e urbanização no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col. Agrícola Águas Claras, Chácara 21/22 a 42, no DF (procedente da etapa nº 0050/2017).	
15.451.6210.3023.0075	B		4.000.000	210	4.586.651	2.196.686	17	2017: Executados 1,71% dos serviços - rede de drenagem (2.935m); área urbanizada (2.550m²). 2018: Executados 2,20% dos serviços - colchão drenante lançamentos 17 e 18, limpeza (287m²), escavações (134m³), rachão (64m³) e gabião (126m²); área urbanizada (3.281m²), início de execução de galeria de águas pluviais - Rede 47. Lote 03-CT.: 004/2017 (SJ) - Proc.: 110.000.208/2014.	
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL PORTO RICO-SANTA MARIA	A	1.908.272	12.626.467	662	7.381.158	3.055.003	24	0011 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 1, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0010/2017).	
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)								Até 2017: Executados 85% dos serviços - implantação de redes (2.937m), terraplenagem (35.963m²), asfalto (19.465m²), passeios e rampas (6.520m²) e meios-fios	
Quantidade 1									

242



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

4º Bimestre de 2018

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
15.451.6210.3023.0076	B		500.000	877	476.479	901.456	17	(5.286m) e terraplenagem (11.392m²). Lote 05-CT.: 017/2016 (GC) - Proc.: 110.000.321/2015. ▶ 0015 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 6, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0014/2017). ▶ Até 2017: Executados 72% dos serviços - drenagem (148m), escavações (3.409m³), gabião (1.170m²), base para pavimentação com brita (5.483m³) e aterro (9.800m³). 2018: Executados 91,96% dos serviços - drenagem (405m), escavações (9.717m³), gabião (1.297m²), dispositivo de transição (1unid.), dissipador (3unid.) e talude (2.414m²). Lote 6-CT.: 018/2016 (GC) - Proc.: 110.000.321/2015.	13
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BURITIS-SOBRADINHO II	A	57.000	5.240.333	0	2.495.975	1.148.470	22	▶ 0016 - Executar drenagem pluvial, bacias de retenção, dissipadores e lançamentos no Parque Canela de Ema - Etapa 1, no Setor Habitacional Buritizinho, Sobradinho II (procedente da etapa nº 0016/2017). ▶ Até 2017: Executados 98% dos serviços - escavações (45.853m³), drenagem (193m), contenção dos taludes (37m²) e gramado (6.850m²). 2018: Sem realização no período. Lote 05-CT.: 012/2015 (AL) - Proc.: 110.000.207/2014.	
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1								▶ 0017 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Buritizinho, Quadra 1 e Quadra 2 Conj. E até I, Sobradinho II (procedente da etapa nº 0017/2017). ▶ Até 2017: Executados 83,63% dos serviços - locação água/esgoto (2.560m), terraplenagem (7.316m²),	26



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

4º Bimestre de 2018

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Meta (LOA)								intertravados (10.157m²), passeios (6.961m²), drenagem (2.666m), meios-fios (4.012m) e cordão de concreto (1.588m). 2018: Executados 90,06% dos serviços - asfalto (7.505m²); obra em processo de finalização. Lote 01-CT.: 003/2016 (AL) - Proc.: 110.000.207/2014.	
								▶ 0018 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Buritizinho, Quadra 4 Conj. A, C, E, G, I, K e M; e Quadra 5 Conj. A e ECs, em Sobradinho II (procedente da etapa nº 0019/2017).	26
								▶ Até 2017 executados 89,2% - rede de drenagem (2.029m), terraplenagem (10.601m²), asfalto (7.269m²), intertravado (9.807m²), passeios (6.316m²), meios-fios (4.114m) e cordão de concreto (1.322m). 2018: Executados 95,13% dos serviços - asfalto (8.791m²), redes (2.063m), meios-fios (4.167m) e cordão de concreto (3.492m); obra em processo de finalização. Lote 04-CT.: 010/2016 (AL) - Proc.: 110.000.207/2014.	
								▶ 0019 - Executar drenagem pluvial, bacia de retenção, dissipador e lançamento em bacia no Parque Canela de Ema, no Setor Habitacional Buritizinho, em Sobradinho II (procedente da etapa nº 0020/2017).	26
								▶ 2017: Executados 85,20% dos serviços: pavimentação (9.470m²), escavação da lagoa (10.864m³); fornecimento de tela de aço (432kg e 7.269kg) e barra de aço (5.007kg), concreto (89m³) e gabião (1.065m³). 2018: Executados 95% dos serviços - gramado (1.030m²), concreto (131m³), gabião (1.213m²) e redes (16m); obra em processo de finalização. Lote 06-CT.: 011/2016 (GC) - Proc.: 110.000.207/2014.	
								▶ 0020 - Executar drenagem pluvial, bacia de retenção, dissipador e lançamento no Parque Canela de Ema, no Setor Habitacional Buritizinho, em Sobradinho II (procedente da etapa nº 0021/2017).	26



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

4º Bimestre de 2018

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
15.451.6210.3023.0077	B		13.257.446	5	19.302.866	29.898.498	10	» 2017: Executados 87% dos serviços: terraplenagem (18.671m²), escavação da lagoa (27.501m³), fornecimento de tela de aço (407kg e 9.509kg) e barra de aço (6.073kg), concreto (124m³) e gabião (1.072m²). 2018: Executados 96% dos serviços - gramado (2.500m²), concreto (22.668m³), gabião (1.207m²), fornecimento de tela de aço (532kg - CA-50) e muro gabião (70m²); obra em processo de finalização. Lote 07-CT.: 012/2016 (GC) - Proc.: 110.000.207/2014. » 0143 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.	26
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES	A	281.986.080	301.962.529	107	174.371.483	47.304.499	16	» 0021 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a EPTG e a Chácara 12 na DF-087 (procedente da etapa nº 0022/2017). » Até 2017: Executados 27,5% - dissipadores (2unid.), redes (3.790m), terraplenagem (20.403m²) e pavimentação (22.157m²). 2018: Executados 27,85% dos serviços - pavimentação (23.885m²), redes (4.020m) e passeios e rampas (1.394m²). Lote 06-CT.: 004/2015 (JF) - Proc.: 110.000.206/2014. » 0022 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a Estrutural e a DF-087	30
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)									
Quantidade 1									



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho


SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

4º Bimestre de 2018

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Meta (LOA)								frontal à Via do Jockey (procedente da etapa nº 0023/2017).	
								▶ Até 2017: Executados 15,74% - dissipadores (5unid.), pavim. asfáltica (18.063m²), redes (6.213m). 2018: Executados 31,57% dos serviços - redes (9.761m), dissipadores (9unid.), pavim. asfáltica (57.176m²) e passeios e rampas (3.173m²). Lote 07-CT.: 005/2015 (RC) - Proc.: 110.000.206/2014.	
								▶ 0023 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Norte Col. Agrícola Samambaia, da Rua 3 até a Rua 8 da Col. Agrícola Vicente Pires (procedente da etapa nº 0024/2017).	30
								▶ Até 2017: Execução de 14,81%, escavação parcial da lagoa de detenção, terraplenagem e pavimentação (10.318m), redes (4.000m) e dissipadores (2unid.). 2018: Executados 21,73% dos serviços - escavações (50.666m³), pavimentação (17.616m²) e redes (5.952m). Lote 01-CT.: 008/2015 (RC) - Proc.: 110.000.206/2014.	
								▶ 0024 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Central da Col. Agrícola Samambaia, Av. Misericórdia e entorno até a Rua 3 (procedente da etapa nº 0025/2017).	30
								▶ Até 2017: Executados 5,78% dos serviços - canteiro e mobiliz. iniciais, elaborados projetos executivos, limpeza da bacia/lagoa nº 42, implantação parcial de drenagem (354m), escavações e terraplenagem (5.914m²), dissipador (1unid.) e asfalto (1.787m²). 2018: Sem realização no período. Lote 02-CT.: 009/2015 (MA) - Proc.: 110.000.206/2014.	
								▶ 0025 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Leste da Col. Agrícola Samambaia até a Chácara 119 (procedente da etapa nº 0026/2017).	30

247

248

249

250



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

4º Bimestre de 2018

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROÇÃO-- DISTRITO FEDERAL PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1	A	100.000	9.999	10	4.654	4.654	47	▶ 0146 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia. ▶ Pagamento de 1 despesa referente ao reconhecimento de dívida dos serviços de compensação ambiental das áreas degradadas do Condomínio Privê, publicado no DODF nº 139, de 24/07/2018, p. 48. Contrato: 010/2014. Processo nº 112.002.997/2013.	
15.752.6210.1133	F B		-33.333	-33	0	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	A	100.000	1	0	0	0	0		
15.752.6210.1133.2836	B		-33.333	-33	0	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA- READEQUAÇÃO DA REDE DE ALTA TENSÃO NO TAGUAPARQUE- TAGUATINGA INFRAESTRUTURA DE ENERGIA IMPLANTADA (UNIDADE) Quantidade 1	A	100.000	1	0	0	0	0	▶ 0119 - Efetuar pagamento de despesas de exercícios anteriores referentes à Readequação de Rede de Alta Tensão do Taguaparque. ▶ Pagamento de 1 despesa referente ao Contrato nº 039/2012 - Rede de Alta Tensão Taguaparque, Publicado no DODF nº 248, de 29/12/17, p. 68. Proc.: 110.000.305/2014. As despesas de exercícios anteriores - DEA, referentes ao subtítulo em questão foram liquidadas/pagas a partir da utilização de créditos inscritos em Restos a Pagar Não Processados - RPNP. Na fase de elaboração do então PLOA/2018 a unidade não dispunha de refiticação de que a	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

4º Bimestre de 2018

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	R E G
Meta (LOA)									
15.752.6210.1836	F	B		0	0	8.361.750	6.430.977	24	liquidação ocorreria em 2017. Correspondeu à Etapa 0063 do SAG 2017. (Processo admi
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	34.395.000	26.660.006	78	24.075.750	6.463.830	24	
15.752.6210.1836.0023		B		0	0	8.361.750	6.430.977	24	0034 - Executar Estudo Preliminar e Projeto Básico (Etapa 1) e Fiscalização e Projetos "as built" (Etapa 2), para melhoria do Sistema de Iluminação Pública do DF (procedente da etapa nº 0055/2017).
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL		A	34.395.000	26.660.006	78	24.075.750	6.463.830	24	
LUMINÁRIA INSTALADA (UNIDADE)									2017: Total executado 107 Projetos. 2018: Executados 205 Projetos - sendo 38 no período (18 da Etapa 1 e 20 da Etapa 2). CT.: 003/2017 (FN) - Proc.: 110.000.040/2016.
Quantidade 3409									
									0035 - Implantar Melhoria do Sistema de Iluminação Pública no DF (procedente da etapa nº 0056/2017).
									2017: Implantados 908 Pontos de Iluminação Pública-IP. 2018: Implantados 2.189 Pontos de IP, sendo 560 no período e instaladas 5.951 luminárias, sendo 4.952 no período, em diversos locais do DF. Conv.: 001/2017 (FN) - Proc.: 110.000.040/2016.
									0036 - Executar obra de Instalação de Iluminação Pública em diversos locais de Vicente Pires (procedente da etapa nº 0057/2017).
									2017: Instalações de: 37 postes, 70 braços pesados, 44 braços longos, 158 lâmpadas, 160 luminárias, 21 pétalas, 03 vãos de rede e 03 caixas de comando. Serviços custeados



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

4º Bimestre de 2018

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	R E G
Meta (LOA)									
15.752.6210.8507	F	B		-4.617.596	-2	2.431.004	54.754.372	32	99
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A		197.316.179	171.903.729	87	139.503.729	113.234.322	66	
15.752.6210.8507.6471	B			-4.617.596	-2	2.431.004	54.754.372	32	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL	A		197.316.179	171.903.729	87	139.503.729	113.234.322	66	
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)									
Quantidade 1									



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

4º Bimestre de 2018

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	R E G
Meta (LOA)									
15.782.6216.1110	F	B			0 0	33.334		0 0	0148 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos aos serviços de manutenção do sistema de iluminação pública. » Pagamento de 1 despesa referente ao reconhecimento de dívida do serviço de manutenção de iluminação pública, publicado no DODF nº 148, de 06/08/2018, p. 40. Contrato: 021/2012 CEB. Processo nº 360.000.332/2011. 0038 - Construir calçadas na Asa Sul - Quadras 107, 108, 109, 307 e 308, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0037/2017). » Até 2017: Executados 58% - concluídas calçadas na SQS 109 e passeios da SQS 107, rampas (8unid.), piso podotátil (27m²), passeios da SQS 108 em fase de finalização, iniciados passeios da SQS 307. 2018: Executados 71% dos serviços - finalização de passeios na SQS 108 e continuação da execução dos passeios na SQS 307, sem realização no período. CT.: 007/2016 (VT) - Proc.: 110.000.106/2015.
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	51.000	933.334	0	404.334		0 0	
15.782.6216.1110.4450		B			0 0	33.334		0 0	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-MELHORIA DE CALÇADAS NA ASA SUL-PLANO PILOTO .		A	51.000	933.334	0	404.334		0 0	
ÁREA URBANIZADA (M2)									
Quantidade 34									
15.782.6216.3054	F	B			0 0	0		0 0	
CONSTRUÇÃO DE TÚNEL		A	3.575.855	3.565.856	100	0		0 0	
15.782.6216.3054.0002		B			0 0	0		0 0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

4º Bimestre de 2018

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	R E G
Meta (LOA)									
CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA		A	3.575.855	3.565.856	100	0	0	0	▶ 0039 - Construir túnel sob a Avenida Central de Taguatinga, com reforma viária e urbanização de superfície da Avenida e do viaduto da Samdu (procedente da etapa nº 0038/2017). ▶ Até 2017: Elaboração de projetos interrompida com 20% executado. 2018: Sem realização no período. CT.: 004/2016 (JF) - Proc.: 110.000.255/2013.
TÚNEL CONSTRUÍDO (UNIDADE)									
Quantidade 1									
15.782.6216.3087	F	B		-40.001	-40	4.669	4.669	47	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE		A	100.000	9.999	10	4.669	4.669	47	
15.782.6216.3087.0001		B		-40.001	-40	4.669	4.669	47	▶ 0040 - Construir calçadas com acessibilidade em estacionamentos do Parque da Cidade, para interligação com a pista de caminhada, em Brasília (procedente da etapa nº 0039/2017). ▶ Até 2017: Executados 99,5% dos serviços - execução de rampas (15unid.), grama (818,44m²), passeios (2.046,09m²), passarela (1unid.), fradinhos (30unid.) e placas de sinalização (9m²). 2018: Executados 100% dos serviços - instalações de placas finalizadas. CT.: 023/2016 (VT) - Proc.: 110.000.209/2016.
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE--DISTRITO FEDERAL		A	100.000	9.999	10	4.669	4.669	47	
OBRA REALIZADA (M2)									
Quantidade 100									
15.782.6216.3119	F	B		-2.500.000	-2	136.731	388.370	0	
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)		A	128.653.436	130.341.226	101	2.980.792	1.324.893	1	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

4º Bimestre de 2018

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
15.782.6216.3119.0004	B		-2.500.000	-2	136.731	388.370	0		
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE	A	128.653.436	130.341.226	101	2.980.792	1.324.893	1	▶ 0041 - Construir Via de Ligação da Av. Hélio Prates à Av. Principal do Setor Habitacional Sol Nascente, em Ceilândia - Corredor de Transporte - Eixo Oeste - Linha Verde (procedente da etapa nº 0040/2017).	
CORREDOR IMPLANTADO (KM)								▶ Até 2017: Executados 34% - drenagem (340m), exec. de sub-leito, sub-base, base e parte da capa asfáltica. 2018: Executados 75% dos serviços - redes (2.607m) e capa asfáltica (15.404m²), sem realização no período. CT.: 022/2016 (MS) - Proc.: 110.000.138/2015.	
Quantidade 14								▶ 0042 - Alargar o viaduto da interseção da EPTG (DF-085) com a EPCT (DF-001), no trecho 10 do Corredor de Transporte - Eixo Oeste - Linha Verde, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0041/2017).	3
								▶ 2017: Executados 22% dos serviços - infraestrutura em estaca raiz finalizada, avanços na execução de infraestrutura blocos e das mesoestruturas. 2018: Executados 27% dos serviços - infraestrutura blocos e mesoestruturas finalizadas, remoção de entulho e impermeabilização dos pilares, sem realização no período. CT.: 001/2017 (AC) - Proc.: 110.000.053/2015.	
								▶ 0149 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.	83
								▶ Pagamento de 1 despesa referente ao reconhecimento de dívida do serviço construção do Corredor Eixo Oeste, publicado no DODF nº 52, de 16/03/2018, p. 70. Contrato: 022/2016. Processo nº 110.000.138/2015.	
15.811.6206.7112	F B			0 0	13.419.247	13.419.247	63		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

4º Bimestre de 2018

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES		A	14.314.803	21.207.746	148	13.419.247	13.419.247	63	▶ 0151 - Devolver recursos de superavit financeiro. ▶ Liquidadas 03 devoluções referentes ao Convênio nº 004615/2017, firmado para construção do ginásio do Gama. Processo nº 00000-0110000191/2009-00. ▶ 0150 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia. ▶ Pagamentos de 2 despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas dos serviços de implantação de modernização do estádio Bezerrão, publicado no DODF nº 110, de 12/06/2018, p. 34. Convênio nº 004615/2007-GDF/SO/CAIXA. Processo nº 00000-0110000191/2009-00.		
15.811.6206.7112.0001		B		0	0	13.419.247	13.419.247	63			
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES--GAMA		A	14.314.803	21.207.746	148	13.419.247	13.419.247	63			
GINÁSIO CONSTRUÍDO (M2)											
Quantidade 1538											
15.811.6206.7244	F	B		-30.096	-50	35.760	13.771	39			
REFORMA DE ESTÁDIO		A	60.000	35.760	60	35.760	13.771	39			
15.811.6206.7244.6330		B		-30.096	-50	35.760	13.771	39			
REFORMA DE ESTÁDIO--DISTRITO FEDERAL		A	60.000	35.760	60	35.760	13.771	39			
ESTÁDIO REFORMADO (M2)											
Quantidade 40											
15.812.6206.1745	F	B		-123.903	-1	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES		A	15.461.332	474.602	3	474.601	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

4º Bimestre de 2018

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
15.812.6206.1745.4747	B		-108.346	-1	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES- CAMPOS DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA-DISTRITO FEDERAL	A	14.511.332	474.601	3	474.601	0	0	▶ 0047 - Executar campo de futebol de grama sintética, na QNM 13, Lote A - Centro de Ensino Médio 03, em Ceilândia.	
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2)									
Quantidade 16695								▶ Executados 60% dos serviços: finalizadas instalações de canteiro de obras, terraplenagem, mureta de concreto e caixa drenante, alambrado e arquibancada em andamento. CT.: 005/2017 (AC) - Proc.: 110.000.027/2016.	
15.812.6206.3596	F B		149.043	10	33.334	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	A	1.522.734	805.837	53	33.334	0	0		
15.812.6206.3596.8531	B		0	0	33.334	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA-PISTA DE COOPER NA VILA PLANALTO- PLANO PILOTO .	A	51.000	438.064	859	33.334	0	0	▶ 0043 - Construir pista de Cooper na Vila Planalto, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0042/2017).	
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)									
Quantidade 1								▶ Até 2017: Executados 94% dos serviços - Pista de Cooper em fase de finalização (8.366m²). 2018: Iniciada correção dos serviços com a demolição de calçadas (637m²), meios-fios (10m) e cordão de concreto (474m), sem realização no período. CT.: 005/2016 (VT) - Proc.: 110.000.434/2012.	
15.812.6219.1606	F B		0	0	265.450	407.000	8		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA	A	104.000	4.889.589	0	2.868.588	516.381	11		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

4º Bimestre de 2018

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
15.812.6219.1606.0002	B		0 0		265.450	407.000	13		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE NA QNN 13 LOTE B- CEILÂNDIA	A	52.000	3.157.276	0	2.868.588	516.381	16	▶ 0044 - Executar obra remanescente da Praça da Juventude, situada na QNN 13, Lote "B", em Ceilândia (Procedente da Etapa nº 0043/2017).	
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)									
Quantidade 1								▶ Executados 65% dos serviços - construções em andamento: quadra de voley, campo de futebol society, ginásio, vestiários, teatro de arena, prédio administrativo e pista de caminhada. CT.: 002/2018 (AC) - Proc.: 112.004.905/2013.	
15.812.6219.1606.0004	B		0 0		0	0 0			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE NA QUADRA 203- ITAPOÃ	A	52.000	1.732.313	0	0	0 0		▶ 0045 - Construir Praça da Juventude na Quadra 23 do Itapoã (procedente da etapa nº 0044/2017).	
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)									
Quantidade 1								▶ Até 2017: Executados 53% (área total estim.4.470m²), concluídos estrut. quadra coberta, fund./estrut./alvenarias edificações (administr.+vestiários), telhado vestiários(150m²), contrapiso quadra/pista de caminhada, terraplen., fund./formas/armação tótem e cx. d'água, instal.parcial fund./estrutura metálica telhado(7.723kg) e alambrado (1.134m²) - CT.: 006/2014 rescindido conf. DODF nº 38, de 26/02/18, p. 28. 2018: Sem realização no período. (AC) - Proc.: 112.002.988/2009.	
28.846.0001.9041	F B		0 0		37.914	37.914	13		
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA	A	427.316	299.121	70	37.914	37.914	13		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

4º Bimestre de 2018

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
28.846.0001.9041.0021	B		0 0		37.914	37.914	13		
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL	A	427.316	299.121	70	37.914	37.914	13	▶ 0050 - Converter licença prêmio em pecúnia. ▶ Licenças convertidas: [Ago. 1 ;] . Processo SEI nº 00110-0000001822/2018-61.	
28.846.0001.9050	F B		0 0		300.374	300.374	15		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	2.896.000	2.027.200	70	1.199.610	1.199.610	59		
28.846.0001.9050.0073	B		0 0		300.374	300.374	15		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL	A	2.896.000	2.027.200	70	1.199.610	1.199.610	59	▶ 0005 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores. ▶ Ressarcimentos efetuados: [Fev. 4 ;Mar. 1 ;Abr. 2 ;Mai. 7 ;Jun. 5 ;Jul. 1 ;Ago. 3 ;] Processo SEI nº 00110-00000242/2018-57; 00110-00000272/2018-63; 00110-00000260/2018-39 e 00110-00000369/2018-76, 00000-0112000190/2018-00 e outros. ▶ 0006 - Pagar indenizações/restituições. ▶ Indenizações de transporte a servidores pagos, Indenizações de diferença de férias vencidas/indenizadas e diferença de 1/3 férias a servidores pagos: [Jan. 5 ;Fev. 7 ;Mar. 5 ;Abr. 16 ;Mai. 9 ;Jun. 4 ;Jul. 17 ;Ago. 6 ;].	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

4º Bimestre de 2018

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	R E G
									Processo SEI nº 00110-00000184/2018-61 e outros.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO
ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO POR GRUPO
DE DESPESA

ANEXO II



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

4º Bimestre de 2018

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		1.565.600	9	3.155.224	24	3.117.046	23	2.971.427	0	145.618	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	16.766.572	13.335.546	80	12.740.342	96	12.486.414	94	11.873.889	0	612.525	0	0	0
122		B		1.567.000	9	3.131.603	24	3.115.046	23	2.971.427	0	143.618	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	16.713.160	13.274.379	79	12.704.241	96	12.471.934	94	11.873.889	0	598.045	0	0	0
6001		B		1.567.000	9	3.131.603	24	3.115.046	23	2.971.427	0	143.618	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	16.713.160	13.274.379	79	12.704.241	96	12.471.934	94	11.873.889	0	598.045	0	0	0
8502	F	B		1.567.000	10	2.982.776	24	2.971.427	24	2.971.427	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	15.665.160	12.532.612	80	12.059.296	96	11.873.889	95	11.873.889	0	0	0	0	0
04.122.6001.8502.0092		B		1.567.000	10	2.982.776	24	2.971.427	24	2.971.427	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL		A	15.665.160	12.532.612	80	12.059.296	96	11.873.889	95	11.873.889	0	0	0	0	0
8504	F	B		0	0	120.112	24	120.112	24	0	0	120.112	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	702.000	491.400	70	451.123	92	451.123	92	0	0	451.123	0	0	0
04.122.6001.8504.7003		B		0	0	120.112	24	120.112	24	0	0	120.112	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL		A	702.000	491.400	70	451.123	92	451.123	92	0	0	451.123	0	0	0
8517	F	B		0	0	28.715	11	23.507	9	0	0	23.507	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	346.000	250.367	72	193.822	77	146.922	59	0	0	146.922	0	0	0
04.122.6001.8517.0091		B		0	0	28.715	11	23.507	9	0	0	23.507	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL		A	346.000	250.367	72	193.822	77	146.922	59	0	0	146.922	0	0	0
126		B		0	0	23.621	39	2.000	3	0	0	2.000	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	30.000	61.167	204	36.101	59	14.480	24	0	0	14.480	0	0	0
6001		B		0	0	23.621	39	2.000	3	0	0	2.000	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	30.000	61.167	204	36.101	59	14.480	24	0	0	14.480	0	0	0
2557	F	B		0	0	23.621	45	2.000	4	0	0	2.000	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	5.000	52.800	0	36.101	68	14.480	27	0	0	14.480	0	0	0
04.126.6001.2557.2570		B		0	0	23.621	45	2.000	4	0	0	2.000	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

4º Bimestre de 2018

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- DISTRITO FEDERAL		A	5.000	52.800	0	36.101	68	14.480	27	0	0	14.480	0	0	0
15		B		-1.234.825	0	67.851.406	7	117.981.197	13	0	0	68.187.389	49.793.808	0	0
URBANISMO.		A	905.026.149	923.888.665	102	471.243.889	51	214.490.266	23	0	0	126.667.340	87.822.926	0	0
451		B		13.588.716	3	42.522.887	8	42.562.792	8	0	0	0	42.562.792	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	459.395.493	512.158.844	111	286.835.844	56	79.513.153	16	0	0	0	79.513.153	0	0
6207		B		-3.500	0	494.542	28	212.733	12	0	0	0	212.733	0	0
BRASÍLIA COMPETITIVA		A	1.787.491	1.747.443	98	793.391	45	212.733	12	0	0	0	212.733	0	0
1302	F	B		0	0	494.542	28	212.733	12	0	0	0	212.733	0	0
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS		A	1.534.182	1.747.442	114	793.391	45	212.733	12	0	0	0	212.733	0	0
15.451.6207.1302.5748		B		0	0	494.542	28	212.733	12	0	0	0	212.733	0	0
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS-FEIRA PERMANENTE DA ESTRUTURAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	52.000	1.747.442	0	793.391	45	212.733	12	0	0	0	212.733	0	0
6210		B		12.954.487	3	36.074.890	7	42.350.059	9	0	0	0	42.350.059	0	0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL		A	442.875.224	489.959.846	111	280.088.998	57	79.300.420	16	0	0	0	79.300.420	0	0
3023	F	B		17.757.446	6	24.365.997	7	32.996.639	9	0	0	0	32.996.639	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC		A	296.995.857	347.873.835	117	200.469.905	58	51.566.353	15	0	0	0	51.566.353	0	0
15.451.6210.3023.0073		B		0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO- DISTRITO FEDERAL		A	13.044.505	28.044.505	215	16.221.289	58	58.381	0	0	0	0	58.381	0	0
15.451.6210.3023.0075		B		4.000.000	210	4.586.651	36	2.196.686	17	0	0	0	2.196.686	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL PORTO RICO- SANTA MARIA		A	1.908.272	12.626.467	662	7.381.158	58	3.055.003	24	0	0	0	3.055.003	0	0
15.451.6210.3023.0076		B		500.000	877	476.479	9	901.456	17	0	0	0	901.456	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BURITIS-		A	57.000	5.240.333	0	2.495.975	48	1.148.470	22	0	0	0	1.148.470	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

4º Bimestre de 2018

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
SOBRADINHO II															
15.451.6210.3023.0077		B		13.257.446	5	19.302.866	6	29.898.498	10	0	0	0	29.898.498	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES		A	281.986.080	301.962.529	107	174.371.483	58	47.304.499	16	0	0	0	47.304.499	0	0
3058		F B		-6.033.975	-5	11.704.240	10	9.348.766	8	0	0	0	9.348.766	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA		A	118.624.575	117.729.040	99	79.531.220	68	27.729.413	24	0	0	0	27.729.413	0	0
15.451.6210.3058.0003		B		-6.000.000	-6	11.704.240	11	9.348.766	9	0	0	0	9.348.766	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA		A	108.884.564	108.090.955	99	79.531.220	74	27.729.413	26	0	0	0	27.729.413	0	0
5695		F B		-47.433	-47	4.654	47	4.654	47	0	0	0	4.654	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO		A	100.000	9.999	10	4.654	47	4.654	47	0	0	0	4.654	0	0
15.451.6210.5695.0001		B		-47.433	-47	4.654	47	4.654	47	0	0	0	4.654	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO--DISTRITO FEDERAL		A	100.000	9.999	10	4.654	47	4.654	47	0	0	0	4.654	0	0
752		B		-2.974.929	-1	11.399.996	6	61.185.349	30	0	0	54.754.372	6.430.977	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A	232.811.179	200.847.036	86	164.186.721	82	119.698.152	60	0	0	113.234.322	6.463.830	0	0
6210		B		-4.650.929	-2	10.792.754	5	61.185.349	31	0	0	54.754.372	6.430.977	0	0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL		A	231.811.179	198.563.736	86	163.579.479	82	119.698.152	60	0	0	113.234.322	6.463.830	0	0
1836		F B		0	0	8.361.750	31	6.430.977	24	0	0	0	6.430.977	0	0
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	34.395.000	26.660.006	78	24.075.750	90	6.463.830	24	0	0	0	6.463.830	0	0
15.752.6210.1836.0023		B		0	0	8.361.750	31	6.430.977	24	0	0	0	6.430.977	0	0
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL		A	34.395.000	26.660.006	78	24.075.750	90	6.463.830	24	0	0	0	6.463.830	0	0
8507		F B		-4.617.596	-2	2.431.004	1	54.754.372	32	0	0	54.754.372	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	197.316.179	171.903.729	87	139.503.729	81	113.234.322	66	0	0	113.234.322	0	0	0
15.752.6210.8507.6471		B		-4.617.596	-2	2.431.004	1	54.754.372	32	0	0	54.754.372	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL		A	197.316.179	171.903.729	87	139.503.729	81	113.234.322	66	0	0	113.234.322	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

4º Bimestre de 2018

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
782		B		-6.100.001	-5	174.733	0	393.039	0	0	0	0	393.039	0	0
TRANSPORTE RODOVIÁRIO		A	132.840.291	136.350.415	103	3.389.795	2	1.329.562	1	0	0	0	1.329.562	0	0
6216		B		-6.100.001	-5	174.733	0	393.039	0	0	0	0	393.039	0	0
MOBILIDADE INTEGRADA E SUSTENTÁVEL		A	132.840.291	136.350.415	103	3.389.795	2	1.329.562	1	0	0	0	1.329.562	0	0
3087	F	B		-40.001	-40	4.669	47	4.669	47	0	0	0	4.669	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE		A	100.000	9.999	10	4.669	47	4.669	47	0	0	0	4.669	0	0
15.782.6216.3087.0001		B		-40.001	-40	4.669	47	4.669	47	0	0	0	4.669	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE-- DISTRITO FEDERAL		A	100.000	9.999	10	4.669	47	4.669	47	0	0	0	4.669	0	0
3119	F	B		-2.500.000	-2	136.731	0	388.370	0	0	0	0	388.370	0	0
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)		A	128.653.436	130.341.226	101	2.980.792	2	1.324.893	1	0	0	0	1.324.893	0	0
15.782.6216.3119.0004		B		-2.500.000	-2	136.731	0	388.370	0	0	0	0	388.370	0	0
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE		A	128.653.436	130.341.226	101	2.980.792	2	1.324.893	1	0	0	0	1.324.893	0	0
811		B		-30.096	0	13.455.007	63	13.433.018	63	0	0	13.433.018	0	0	0
DESPORTO DE RENDIMENTO		A	14.374.803	21.243.506	148	13.455.007	63	13.433.018	63	0	0	13.433.018	0	0	0
6206		B		-30.096	0	13.455.007	63	13.433.018	63	0	0	13.433.018	0	0	0
CIDADE DO ESPORTE E LAZER		A	14.374.803	21.243.506	148	13.455.007	63	13.433.018	63	0	0	13.433.018	0	0	0
7112	F	B		0	0	13.419.247	63	13.419.247	63	0	0	13.419.247	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES		A	14.314.803	21.207.746	148	13.419.247	63	13.419.247	63	0	0	13.419.247	0	0	0
15.811.6206.7112.0001		B		0	0	13.419.247	63	13.419.247	63	0	0	13.419.247	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES-- GAMA		A	14.314.803	21.207.746	148	13.419.247	63	13.419.247	63	0	0	13.419.247	0	0	0
7244	F	B		-30.096	-50	35.760	100	13.771	39	0	0	13.771	0	0	0
REFORMA DE ESTÁDIO		A	60.000	35.760	60	35.760	100	13.771	39	0	0	13.771	0	0	0
15.811.6206.7244.6330		B		-30.096	-50	35.760	100	13.771	39	0	0	13.771	0	0	0
REFORMA DE ESTÁDIO--DISTRITO FEDERAL		A	60.000	35.760	60	35.760	100	13.771	39	0	0	13.771	0	0	0
812		B		-5.664.000	-23	298.784	2	407.000	3	0	0	0	407.000	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	25.037.360	13.005.390	52	3.376.522	26	516.381	4	0	0	0	516.381	0	0
6219		B		0	0	265.450	5	407.000	8	0	0	0	407.000	0	0
CAPITAL CULTURAL		A	104.000	4.889.589	0	2.868.588	59	516.381	11	0	0	0	516.381	0	0
1606	F	B		0	0	265.450	5	407.000	8	0	0	0	407.000	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

4º Bimestre de 2018

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA		A	104.000	4.889.589	0	2.868.588	59	516.381	11	0	0	0	516.381	0	0
15.812.6219.1606.0002		B		0	0	265.450	8	407.000	13	0	0	0	407.000	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE NA QNN 13 LOTE B- CEILÂNDIA		A	52.000	3.157.276	0	2.868.588	91	516.381	16	0	0	0	516.381	0	0
28		B		0	0	338.288	15	338.288	15	321.387	0	16.901	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	3.323.316	2.326.321	70	1.237.524	53	1.237.524	53	1.177.959	0	59.565	0	0	0
846		B		0	0	338.288	15	338.288	15	321.387	0	16.901	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	3.323.316	2.326.321	70	1.237.524	53	1.237.524	53	1.177.959	0	59.565	0	0	0
0001		B		0	0	338.288	15	338.288	15	321.387	0	16.901	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	3.323.316	2.326.321	70	1.237.524	53	1.237.524	53	1.177.959	0	59.565	0	0	0
9041	F	B		0	0	37.914	13	37.914	13	37.914	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA		A	427.316	299.121	70	37.914	13	37.914	13	37.914	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0021		B		0	0	37.914	13	37.914	13	37.914	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL		A	427.316	299.121	70	37.914	13	37.914	13	37.914	0	0	0	0	0
9050	F	B		0	0	300.374	15	300.374	15	283.474	0	16.901	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.896.000	2.027.200	70	1.199.610	59	1.199.610	59	1.140.045	0	59.565	0	0	0
28.846.0001.9050.0073		B		0	0	300.374	15	300.374	15	283.474	0	16.901	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL		A	2.896.000	2.027.200	70	1.199.610	59	1.199.610	59	1.140.045	0	59.565	0	0	0
Total da Unidade	F	B		206.767	0	71.344.918	7	121.436.531	13	3.292.814	0	68.349.909	49.793.808	0	0
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		A	958.726.060	970.233.532	101	485.221.755	50	228.214.204	24	13.051.848	0	127.339.431	87.822.926	0	0
	T	A	958.726.060	970.233.532	101	485.221.755	50	228.214.204	24	13.051.848	0	127.339.431	87.822.926	0	0