22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em R$ 1,00						Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acomapanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% (D/B)		Etapas Previstas ▸ Etapas Realizadas ▸▸	Localização
04.122.6004.8502		B		2.085.000	25	2.441.614	2.531.147	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	A	8.247.283	12.964.954	157	12.961.308	12.961.308	100			
04.122.6004.8502.0092		B		2.085.000	25	2.441.614	2.531.147	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ		A	8.247.283	12.964.954	157	12.961.308	12.961.308	100	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▸ 0104 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras.	REGIÃO X - GUARÁ
									Quantidade: 149	▸▸ Servidores ativos remunerados: jan: 183, fev: 182, mar: 185, abr: 184, maio: 189, jun: 187, jul: 190, ago: 188, set: 194, out: 196, nov: 190 e dez: 192 Proc. nº 110.000.023/2012.	
										▸ 0105 - Recolher contribuição para o Regime Próprio da Previdência Social - RPPS.	REGIÃO X - GUARÁ
										▸▸ Contribuições recolhidas: jan: 05, fev: 05, mar: 05, abr: 05, maio: 05, jun: 05, jul: 05, ago: 05, set: 04, out: 04, nov: 04 e dez: 04 - Proc. nº 110.000.023/2012.	
										▸ 0106 - Recolher contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.	REGIÃO X - GUARÁ
										▸▸ Contribuições recolhidas: jan: 89, fev: 101, mar: 102, abr: 103, maio: 102, jun: 106, jul: 106, ago:104, set: 108, out: 110, nov: 107 e dez: 106 - Proc. nº 110.000.023/2012.	
										▸ 0116 - Pagar substituições aos servidores da Secretaria de Estado de Obras.	REGIÃO X - GUARÁ
										▸▸ Pagamentos efetuados: jan: 16, fev: 07, jul: 04, ago: 01, set: 01 e dez: 03 - Proc. nº 110.000.023/2012.	
04.122.6004.8504		B		-83.530	-6	89.998	89.998	13			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	A	1.510.000	700.799	46	687.206	687.206	98			
04.122.6004.8504.7003		B		-83.530	-6	89.998	89.998	13			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ		A	1.510.000	700.799	46	687.206	687.206	98	BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)	▸ 0111 - Conceder auxílio-creche aos servidores da Secretaria de Estado de Obras.	REGIÃO X - GUARÁ
									Quantidade: 149	▸▸ Benefícios concedidos: jan: 23, fev: 22, mar: 19, abr: 18, maio: 18, jun: 17, jul: 18, ago: 19, set: 19, out: 19, nov: 20 e dez: 21 - Proc. nº 110.000.023/2012.	
										▸ 0112 - Conceder auxílio-alimentação aos servidores da Secretaria de Estado de Obras.	REGIÃO X - GUARÁ
										▸▸ Benefícios concedidos: jan: 127, fev: 127, mar: 127, abr: 127, maio: 126, jun: 129, jul: 132, ago: 131, set: 135, out: 136, nov: 133 e dez: 132 - Proc. nº 110.000.023/2012.	

(*) Prioridade da LDO (* *) Projeto em andamento (* * *) Conservação de patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em R$ 1,00						Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acomapanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% (D/B)		Etapas Previstas / Etapas Realizadas	Localização
										▸ 0113 - Conceder auxílio-transporte aos servidores da Secretaria de Estado de Obras.	REGIÃO X - GUARÁ
										▸▸ Benefícios concedidos: jan: 104, fev: 89, mar: 87, abr: 85, maio: 87, jun: 90, jul: 91, ago: 91, set: 93, out: 89, nov: 89 e dez: 86 - Proc. nº 110.000.023/2012.	
04.122.6004.8517		B		-549.334	-34	-46.735	132.799	18			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F	A	1.632.000	742.726	46	673.082	644.115	87			
04.122.6004.8517.0091		B		-549.334	-34	-46.735	132.799	18			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ		A	1.632.000	742.726	46	673.082	644.115	87	-- (--)	▸ 0107 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras.	REGIÃO X - GUARÁ
									Quantidade: 0	▸▸ Órgão mantido. Processos: 410.001.594/207, 110.000.190/2011 e outros.	
										▸ 0108 - Adquirir materiais permanentes para a Secretaria de Estado de Obras.	REGIÃO X - GUARÁ
										▸▸ Material adquirido: abr: Aparelhos de Ar Condicionado - Proc. 110.000.066/2012 e Extintores de Incêndio - Proc. 110.000.186/2012, jul: Nobreak - Proc. 110.000.151/2012 e outros, ago: Aquisição de Mobiliário - Proc. 110.000.320/2012, set: Impressora E-Multifuncional (Plotter) - Proc: 110.000.136/2012 e out: Aparelho Transceptor de Fac-Símile (aparelho de fax) - Proc: 110.000.373/2012.	
04.126.6004.1471		B		-93.086	-31	0	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	F	A	300.000	6.914	2	6.914	6.914	100			
04.126.6004.1471.0033		B		-93.086	-31	0	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA- GUARÁ		A	300.000	6.914	2	6.914	6.914	100	SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)	▸ 0109 - Modernizar o sistema de informatização da Secretaria de Estado de Obras.	REGIÃO X - GUARÁ
									Quantidade: 8	▸▸ Material adquirido: Tablet. Proc. nº 110.000.008/2012.	
04.128.6004.4088		B		-6.120	-10	12.560	21.720	83			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	F	A	60.000	26.200	44	24.040	24.040	92			
04.128.6004.4088.0066		B		-6.120	-10	12.560	21.720	83			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ		A	60.000	26.200	44	24.040	24.040	92	SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)	▸ 0110 - Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Obras.	REGIÃO X - GUARÁ
									Quantidade: 149	▸▸ Servidor Capacitado: jun: 02 "Encontro sobre Senso de Julgamento, Ética e Liderança" - Proc. nº. 110.000.256/2012, jul: 01 "1º Seminário Nacional de Redes Sociais	

(*) Prioridade da LDO (* *) Projeto em andamento (* * *) Conservação de patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em R$ 1,00 Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% (D/B)	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acomapanhamento de Período Bimestral Etapas Previstas / Etapas Realizadas	Localização
										e E-Gov" - Proc. nº. 110.000.280/2012, set: 05 - "Curso RDC e PAC - As Novas Regras da Lei nº. 12.688 de 2012" - Proc. nº. 110.000.321/2012, nov: 13 "Treinamento software Volare" - Proc. nº. 110.000.383/2012 e dez: 02 "Curso Integrado de Execução Orçamentária e Financeira na Adm. Pública - Proc. nº. 110.000.428/2012.	
04.244.6211.3023		B	0	0	0	0	0				
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	F	A	1.834.260	3.146.063	172	0	0	0			
04.244.6211.3023.0016		B	0	0	0	0	0				
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL NA VILA DNOCS-SOBRADINHO		A	126.710	1.500	1	0	0	0	PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1	▸ 0001 - Realizar Projeto Técnico de Trabalho Social - PTTS na Vila DNOCS (procedente da Etapa nº 0143/2011). ▸▸ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 13, de 28/04/2011-DODF nº 85, de 05/05/2011 (22.101/17.101): Total de 1.232 pessoas atendidas até 2011. Etapa concluída com 1 programa anual realizado. CT.: 002/2009-SEDEST - Proc.: 380.001.444/2009.	REGIÃO V - SOBRADINHO
04.244.6211.3023.0019		B	0	0	0	0	0				
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL VILA ESTRUTURAL-SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	748.550	738.550	99	0	0	0	PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1	▸ 0002 - Realizar Projeto Técnico de Trabalho Social - PTTS na Cidade Estrutural (Procedente da etapa nº 0097/2011). ▸▸ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portarias Conjuntas nº 17, de 08/04/2010-DODF nº 68, de 09/04/2010 e nº 20, de 17/06/2011-DODF nº 121, de 22/06/2011 (22.101/17.101). Total de 547 pessoas atendidas até 2011. Etapa concluída com 1 programa anual realizado. CT.: 004/2009-SEDEST- Proc.: 380.000.637/2008 e CT.: 056/2009-SEDEST - Proc.: 380.003.888/2010.	REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE
04.451.6004.3903		B		2.272.862	733	2.267.737	14.600	1			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	F	A	310.000	2.553.734	824	2.547.382	274.520	11			
04.451.6004.3903.0016		B		2.272.862	733	2.267.737	14.600	1			
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL		A	310.000	2.553.734	824	2.547.382	274.520	11	PRÉDIO REFORMADO (M2) Quantidade: 103	▸ 0131 - Implantar sistema de irrigação automatizada na residência oficial de Águas Claras. ▸▸ Área Irrigada: 22.000 m². Sistema 100% concluído. CT.: 006/2012 (SC) - Proc.: 110.000.516/2011. ▸ 0161 - Substituir parte das instalações de distribuição de energia da Usina de asfalto	REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS REGIÃO X -

(*) Prioridade da LDO (* *) Projeto em andamento (* * *) Conservação de patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em R$ 1,00 Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% (D/B)	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acomapanhamento de Período Bimestral Etapas Previstas / Etapas Realizadas	Localização
										da Novacap.	GUARÁ
										▸▸ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 23, de 17/07/2012-DODF nº 141, de 18/07/2012 (22.101/22.201). 01 transformador substituido. CT.: 622/2012-NOVACAP - Proc.: 112.001.297/2012.	
										▸ 0240 - Complementar recursos para custear despesas com serviços de engenharia de modernização e atualização tecnológica em elevadores públicos no DF.	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 65, de 19/12/2012-DODF nº 258, de 20/12/2012 (22.101/22.201). Contratos em andamento, complementações inscritas em Restos a Pagar. CT.: 570/2011-NOVACAP - Proc.: 112.000.552/2011; CT.: 792/2011-NOVACAP e CT.: 794/2011-NOVACAP - Proc.: 112.003.766/2011.	
10.302.6202.3223		B		2	0	0	0	0			
REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	F	A		2	0	0	0	0			
10.302.6202.3223.2701		B		2	0	0	0	0			
REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO		A		2	0	0	0	0		▸ 0208 - Elaborar projetos basicos e executivos de arquitetura e de instalações prediais para reforma da Hemodiálise do Hospital de Sobradinho	REGIÃO V - SOBRADINHO
										▸▸ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 38, de 22/08/2012-DODF nº 172, de 24/08/2012 (22.101/22.201). Projeto em desenvolvimento. CT.: 661/2012-NOVACAP - Proc.: 112.003.180/2012.	
15.181.6217.1073		B		-112.975	-452	0	0	0			
IMPLANTAÇÃO DE POSTOS POLICIAIS COMUNITÁRIOS	F	A	25.000	924.389	0	915.931	915.931	99			
15.181.6217.1073.4010		B		-112.975	-452	0	0	0			
IMPLANTAÇÃO DE POSTOS POLICIAIS COMUNITÁRIOS--DISTRITO FEDERAL		A	25.000	924.389	0	915.931	915.931	99	POSTO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade: 10	▸ 0119 - Construir duas bases de Equipamentos Comunitários de Segurança em Planaltina	REGIÃO VI - PLANALTINA
										▸▸ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 4, de 27/02/2012-DODF nº 42, de 29/02/2012 (22.101/22.201). Quitação de implantação de 2 bases de E.C.S. Serviço concluído. CT.: 532/2011-NOVACAP - Proc.:112.003.402/2011, 112.003.751/2011 e 112.004.966/2011.	
										▸ 0162 - Ressarcir recursos do Contrato nº	DISTRITO

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em R$ 1,00 Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% (D/B)	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acomapanhamento de Período Bimestral Etapas Previstas / Etapas Realizadas	Localização
										027/2008 (relativo à etapa nº 0036/2011).	FEDERAL
										▸▸ 01 ressarcimento efetuado. Processo nº 112.002.031/2010.	
										▸ 0164 - Construir 01 base de Equipamento Comunitário de Segurança completa na Praça do Relógio em Taguatinga.	REGIÃO III - TAGUATINGA
										▸▸ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 16, de 27/06/2012-DODF nº 125, de 28/06/2012 (22.101/22.201). 01 base de ECS 100% concluída. CT.: 507/2011-NOVACAP - Proc.: 112.003.816/2011.	
										▸ 0213 - Construir rede subterrânea para o Posto Policial Comunitário da Quadra 05 do Setor Comercial Sul, Brasília.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 48, de 18/09/2012-DODF nº 190, de 19/09/2012 (22.101/22.201). Estudo de implantação. Proc.: 112.002.339/2012.	
15.244.6211.3246		B	0	0	-323.041	0	0				
CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO	F	A	2.098.000	780.000	37	0	0	0			
15.244.6211.3246.0005		B	0	0	-323.041	0	0				
CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO-PRÓ-MORADIA CEF- CEILÂNDIA		A	832.000	520.000	63	0	0	0	CENTRO CONSTRUÍDO (M2)	▸ 0004 - Construir Centro Comunitário de Múltiplas Atividades em Ceilândia (relativo à etapa nº 0078/2011).	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
									Quantidade: 1800	▸▸ Até 2011 - Obra realizada: 2%. 2012: paralisada com 15% executado. CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.	
15.306.6227.5762		B	-4.537	-1	5.463	5.463	100				
CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO	F	A	400.000	5.463	1	5.463	5.463	100			
15.306.6227.5762.8585		B	-4.537	-1	5.463	5.463	100				
CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO--DISTRITO FEDERAL		A	400.000	5.463	1	5.463	5.463	100	PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)	▸ 0227 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA
									Quantidade: 180	▸▸ Pagamento de despesas referentes ao Contrato nº 002/2009-SO, relativo à etapa SAG 0077/2010, processo nº 112.003.155/2010, publicado no DODF nº 250, de 12/12/2012, pág. 70.	
15.365.6221.3023		B	0	0	0	13.849	2				
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	F	A	705.925	714.775	101	13.849	13.849	2			
15.365.6221.3023.0020		B	0	0	0	13.849	2				
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-CONSTRUÇÃO DE		A	705.925	714.775	101	13.849	13.849	2	PROGRAMA REALIZADO	▸ 0005 - Construir Centro de Educação Infantil	REGIÃO XXV -

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em R$ 1,00 Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% (D/B)	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acomapanhamento de Período Bimestral Etapas Previstas / Etapas Realizadas	Localização
ESCOLA (CEI) VILA ESTRUTURAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO									(UNIDADE)	na Área Especial 01, Qd. 03, Setor Norte da Vila Estrutural, no SCIA - RA XXV (procedente da etapa nº 0110/2011).	SETOR COMPL. DE
									Quantidade: 1	Até 2011 - Programa realizado: 96%. Obra Executada: Instalação de play-ground; plantio de grama e execução de passeios em concreto, na área externa à edificação; execução de piso intertravado e alambrado no estacionamento interno da escola e limpeza geral da obra. Total de 100% do programa realizado. [Exec.: VT] CT.: 041/2010 - Proc.: 112.000.192/2008.	
15.391.6219.3178		B		-587.782	-51	0	41.893	5			
REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	F	A	1.150.000	902.887	79	902.886	705.272	78			
15.391.6219.3178.0001		B		0	0	0	41.893	7			
(* * *) REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-PLANETÁRIO DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO		A	50.000	568.278	0	568.278	289.615	51	OBRA REALIZADA (M2)	0144 - Quitar reajustamentos e retenções contratuais da reforma do Planetário de Brasília (relativo à Etapa nº 0028/2011)	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade: 10	Obra transferida para a TERRACAP através do Convênio nº 073/2011, celebrado em 07/06/2011 entre TERRACAP/NOVACAP/SO (Proc.: 111.000.511/2011). Liquidado 01 reajustamento restante inscrito em Restos a Pagar. CT.: 153/2008 (AC) - Proc.: 112.002.303/2007.	
										0178 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										Pagamento de despesas referentes ao Contrato nº 153/2008-SO, relativo à etapa SAG 0028/2011, processos nº 112.001.734/2010 e nº 112.003.589/2010, publicado no DODF nº 184, de 11/09/2012, pág. 79.	
15.391.6219.3178.0002		B		0	0	0	0	0			
(* * *) REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CINE BRASÍLIA NA ASA SUL- PLANO PILOTO		A	1.000.000	322.391	32	322.391	415.657	129	OBRA REALIZADA (M2)	0006 - Elaborar projetos executivos complementares para a reforma do Cine Brasília e anexo, situado na EQS 106/107 (procedente da Etapa nº 0096/2011).	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade: 400	Até 2011 - Serviço realizado: 90% com elaboração de 07 projetos. 2012: Projetos concluídos. CT.: 026/2010 (DC) - Proc.: 110.000.451/2008.	
										0140 - Complementar recursos para a reforma do Cine Brasília, no Plano Piloto	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 7, de	

(*) Prioridade da LDO (* *) Projeto em andamento (* * *) Conservação de patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em R$ 1,00 Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% (D/B)	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acomapanhamento de Período Bimestral Etapas Previstas / Etapas Realizadas	Localização
										17/04/2012-DODF nº 78, de 19/04/2012 (22.101/22.201). 100% da complementação liquidada. Acompanhamento da obra no SAG da UO 28.901 FUNDURB, etapa 0007/2012. CT.: 564/2012-NOVACAP - Proc.: 112.000.649/2012.	
15.451.1350.3020		B		5.952	0	-1.212.293	125.065	3			
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO, MONITORIA E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUAS DO DF	F	A	2.182.530	3.636.040	167	758.240	586.203	16			
15.451.1350.3020.0001		B		5.952	0	-1.212.293	125.065	3			
(* *) GERENCIAMENTO, MONITORIA E AVALIAÇÃO - ÁGUAS DO DF--DISTRITO FEDERAL		A	2.182.530	3.636.040	167	758.240	586.203	16	SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)	▸ 0007 - Prestar assessoria e apoio técnico ao gerenciamento e a supervisão geral da execução do Programa de Gestão das Águas e Drenagem Urbana (procedente da Etapa nº 0095/2011).	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade: 1	▸▸ Até 2011 - Serviço realizado: 33,4%. 2012: realizadas reuniões com os técnicos da UGL, UGL/NOVACAP. Acompanhamento da Licitação de Consultoria Marco Legal e suporte para a liberação da licitação internacional para as obras de drenagem das Bacias do Plano Piloto e Taguatinga. Acompanhamento e apoio de procedimento de contratação p/ manejo de água pluvial. Apoio preliminar e preparação de documentos p/ encaminhamento à CAF. Total de 45,81% executados. CT.: 024/2010 (CL) - Proc.:110.000.550/2009.	
										▸ 0155 - Executar serviços de auditoria dos controles internos e das demonstrações financeiras, relativas aos exercícios financeiros de 2011, 2012 e 2013 do Programa de Gestão das Águas e Drenagem Urbana do Distrito Federal - Águas do DF.	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Serviços de auditoria, referente ao exercício financeiro de 2011 concluídos. Exercício 2012 em desenvolvimento. CT.: 015/2012 (CL) - Proc.:110.000.364/2011.	
15.451.6004.1968		B		-211.548	-423	2.087.132	0	0			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	F	A	50.000	2.374.132	0	2.374.132	0	0			
15.451.6004.1968.0019		B		-211.548	-423	2.087.132	0	0			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-DISTRITO FEDERAL		A	50.000	2.374.132	0	2.374.132	0	0	PROJETO ELABORADO (UNIDADE)	▸ 0212 - Complementar recursos para elaboração de projeto de reforma de vestiário e construção de cobertura de piscina no DEFER	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade: 1	▸▸ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 32, de 30/07/2012-DODF nº 151, de 31/07/2012 (22.101/22.201). Projetos em desenvolvimento. CT.: 517/2011-NOVACAP - Proc.: 112.002.592/2012.	

(*) Prioridade da LDO (* *) Projeto em andamento (* * *) Conservação de patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em R$ 1,00 Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% (D/B)	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acomapanhamento de Período Bimestral — Etapas Previstas / Etapas Realizadas	Localização
										▸ 0249 - Complementar recursos para elaboração de projetos em diversos locais do DF.	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Créditos orçamentários descentralizados conforme Portarias Conjuntas nº 54, de 18/10/2012-DODF nº 211, de 17/10/2012 e nº 60, de 03/12/2012-DODF nº 244, de 05/12/2012 (22.101/22.201). Contrato em andamento, complementações inscritas em Restos a Pagar. CT.: 517/2011-NOVACAP - Proc.: 112.001.646/2009.	
15.451.6004.1984		B		-1	0	0	1.797.362	22			
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	F	A	300.000	8.250.691	0	7.729.806	4.415.417	54			
15.451.6004.1984.6962		B		-1	0	0	1.797.362	22			
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL		A	300.000	8.250.691	0	7.729.806	4.415.417	54	PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)	▸ 0008 - Construir um galpão na ADE/EPU em São Sebastião (procedente da etapa nº 0202/2011).	REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO
									Quantidade: 103	▸▸ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 51, de 24/10/2011-DODF nº 207, de 25/10/2011 (22.101/11.116). 2011 - Obra realizada: 85%. Conclusão de estrutura, arquitetura e instalações elétricas; Área construída: 200 m², 100% executado. CT.: 016/2011 Lote 8-RA XIV - Proc.: 144.000.283/2011.	
										▸ 0158 - Construir Unidade Acadêmica de Faculdade da UNB no Centro Metropolitano de Ceilândia.	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
										▸▸ Construção de fundações e estrutura; colocação de 877kg de aço e 7,5m³ de concreto. Colocação de 269 m² de vidro. Total de 57% concluído. CT.: 013/2012 (AC) - Proc.: 112.003.382/2011.	
										▸ 0209 - Complementar recursos para construção de subestação de eletricidade do campus da UnB em Ceilândia	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
										▸▸ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 53, de 16/10/2012-DODF nº 211, de 17/10/2012 (22.101/22.201). 01 subestação concluída. CT.: 613/2011-NOVACAP - Proc.: 112.003.024/2012.	
15.451.6206.1079		B		-129.602	0	544.379	614.910	42			
CONSTRUÇÃO DE CENTROS POLIESPORTIVOS	F	A		1.473.154	0	1.394.201	1.394.201	95			
15.451.6206.1079.2749		B		-129.602	0	544.379	614.910	42			
CONSTRUÇÃO DE CENTROS POLIESPORTIVOS - VILAS OLÍMPICAS--DISTRITO FEDERAL		A		1.473.154	0	1.394.201	1.394.201	95	CENTRO CONSTRUÍDO (M2)	▸ 0142 - Construir Mini Vila Poliesportiva na Área Especial de 01 a 05 (próximo ao Estádio Augustinho Lima) em Sobradinho	REGIÃO V - SOBRADINHO
									Quantidade: 400	▸▸ Sem realização física em 2011. 2012: Obra concluída com 11.719 m² de área	

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em R$ 1,00 Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% (D/B)	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acomapanhamento de Período Bimestral Etapas Previstas / Etapas Realizadas	Localização
										executados. Implantação de 183 m² de pista de caminhada. CT.: 024/2011 (SJ) - Proc.: 112.001.265/2009.	
15.451.6207.1302		B		2	0	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS	F	A	1.850.000	815.094	44	814.646	535.415	66			
15.451.6207.1302.7266		B		0	0	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS-FEIRA MODELO-SOBRADINHO		A	100.000	815.092	815	814.646	535.415	66	FEIRA CONSTRUÍDA (M2)	▸ 0009 - Concluir a obra da Feira Permanente de Sobradinho (procedente da etapa nº 0231/2011).	REGIÃO V - SOBRADINHO
									Quantidade: 50	▸▸ Sem realização física em 2011. 2012: Obra com 99% dos serviços executados. Análise de aprovação de projetos elétrico e do CBMDF e procedimentos para recebimento dos serviços. CT.: 011/2011 (FS) - Proc.: 110.000.454/2011.	
15.451.6207.3247		B		-475.521	-34	253.388	160.942	43			
REFORMA DE FEIRAS	F	A	1.380.000	373.389	27	370.442	160.942	43			
15.451.6207.3247.2590		B		0	0	150.000	0	0			
(* * *) REFORMA DE FEIRAS-- FEIRA PERMANENTE DE SANTA MARIA		A	150.000	150.000	100	150.000	0	0	FEIRA REFORMADA (M2)	▸ 0241 - Reformar a Feira Permanente de Santa Maria.	REGIÃO XIII - SANTA MARIA
									Quantidade: 500	▸▸ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 17, de 27/06/2012-DODF nº 125, de 28/06/2012 (22.101/11.115). Obra com 10% executados. Proc.: 143.000.597/2012.	
15.451.6207.3247.2592		B		0	0	0	117.054	98			
(* * *) REFORMA DE FEIRAS-- FEIRA PERMANENTE DO RECANTO DAS EMAS		A	120.000	120.000	100	117.054	117.054	98	FEIRA REFORMADA (M2)	▸ 0169 - Reformar a Feira Permanente do Recanto das Emas	REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS
									Quantidade: 600	▸▸ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 26, de 25/07/2012-DODF nº 149, de 27/07/2012 (22.101/11.117). Construção de 934 m² de cobertura e 498 m² de estrutura. Obra 100% concluída. CT.: 36/2012-RA-XV - Proc.: 145.000.863/2013	
15.451.6207.3247.6715		B		-115.521	-116	103.388	43.888	42			
(* * *) REFORMA DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL		A	100.000	103.389	103	103.388	43.888	42	FEIRA REFORMADA (M2)	▸ 0010 - Instalar sistema de prevenção e combate à incêndio na Feira Permanente da Rodoferroviária no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0233/2011).	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade: 50	▸▸ Sem realização física em 2011. 2012: executados 3.680m da rede de "sprinklers" implantada. Total de 38.900m² de área concluída. CT.: 027/2011 (SJ) - Proc.: 112.004.387/2009.	
										▸ 0011 - Executar instalações elétricas para	REGIÃO IX -

(*) Prioridade da LDO (* *) Projeto em andamento (* * *) Conservação de patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em R$ 1,00 Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% (D/B)	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acomapanhamento de Período Bimestral — Etapas Previstas / Etapas Realizadas	Localização
										implantação de medição individual de energia na Feira Coberta da Guariroba, QNN 38/40, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0232/2011).	CEILÂNDIA
										⏩ Etapa concluída sem realização física por divergência entre quantidade orçada e objeto contratado. Contrato em fase de cancelamento. [Exec.: SJ] CT.: 023/2011 - Proc.: 110.000.684/2009.	
15.451.6208.1101		B		411.743	412	312.385	0	0			
IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO	F	A	100.000	1.208.562	0	1.108.722	650.802	54			
15.451.6208.1101.0004		B		411.743	412	312.385	0	0			
IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	100.000	1.208.562	0	1.108.722	650.802	54	PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA (M2)	▶ 0012 - Elaborar projeto integrado de regularização dos Condomínios Sol Nascente e Pôr-do Sol em Ceilândia (procedente da etapa nº 0010/2011).	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
									Quantidade: 167	⏩ Até 2011 - Serviço realizado: 95%. Projeto sob análise da CODHAB e do IBRAM. 2012: Projeto parcialmente aprovado e em fase de correções finais. Total de 95% dos serviços executados. CT.: 022/2008 (EJ) - Proc.: 112.002.221/2007.	
										▶ 0013 - Elaborar projeto integrado de regularização do Setor Habitacional Ribeirão em Santa Maria (procedente da etapa nº 0102/2011).	REGIÃO XIII - SANTA MARIA
										⏩ Até 2011 - Serviço realizado: 98%. 2012: 01 (um) Projeto Concluído. [Exec.: EJ] CT.: 116/2008 - Proc.: 410.000.378/2008.	
										▶ 0014 - Executar infraestrutura e pavimentação asfáltica em vias paralelas e de acesso às Chácaras (CAUB) no Riacho Fundo II (procedente da etapa nº 0171/2011).	REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II
										⏩ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 42, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/22.201). Sem realização física em 2011. Pavimentação asfáltica de 1.950 m². Total de 100% dos serviços concluídos. Aditivo ao CT.: 539/2009-NOVACAP Lote 4 - Proc.: 112.002.177/2008.	
										▶ 0015 - Executar asfalto na 1ª Avenida, 2ª Avenida e conjuntos 1 e 2 da Quadra 10 do SCIA (procedente da etapa nº 0027/2011).	REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMEN
										⏩ Até 2011 - Obra realizada: 95%. Obra concluída com 66.418 m² de asfalto e 4.110 m de meios-fios implantados. 100% de serviços executados. [Exec.: AG]	

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em R$ 1,00 Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% (D/B)	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acomapanhamento de Período Bimestral Etapas Previstas / Etapas Realizadas	Localização
										CT.:143/2008 Lote 3 - Proc.: 112.003.081/2006.	
										▸ 0016 - Elaborar projetos de urbanismo, geometria viária, pavimentação, drenagem pluvial, viadutos e sinalização para adequação da ligação EIG e principais avenidas do Sudoeste (procedente da etapa nº 0031/2011).	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Até 2011 - Serviço realizado: 97%. 2012: projeto aguarda reanálise e aprovação do IPHAN. Total de 97% dos serviços executados. CT.: 249/2008 (EJ) - Proc.: 110.000.021/2008.	
										▸ 0017 - Elaborar projeto de readequação da ESPM - Estrada do Setor Policial no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0076/2011).	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ Até 2011 - Serviço realizado: 95%. Concluído com 100% dos serviços executados. [Exec.: EJ] CT.: 217/2009 - Proc.: 112.002.039/2009.	
										▸ 0018 - Elaborar projeto integrado de regularização dos parcelamentos informais do Setor Águas Quentes em Samambaia e Recanto das Emas (procedente da etapa nº 0128/2011).	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Até 2011- Serviço realizado: 99%. 2012: projeto elaborado, aguarda análise técnica da SEDHAB. CT.: 275/2008 (AS)- Proc.: 112.001.403/2008.	
										▸ 0125 - Devolver recursos dos Convênios nºs: 010/2004 - SO/DETRAN e 158/2005 - SO/TERRACAP.	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Devoluções efetuadas. Processos nºs: 110.000.058/2012 e 110.000.054/2012.	
										▸ 0179 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	REGIÃO VI - PLANALTINA
										▸▸ Pagamento de despesas referentes ao Contrato nº 063/2008-SO, relativo à etapa SAG 0034/2010, processo nº 112.001.902/2011, publicado no DODF nº 214, de 22/10/2012, pág. 39.	
15.451.6208.1108		B		288	0	287	287	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	F	A	7.600.000	307.554	4	306.251	306.251	100			
15.451.6208.1108.0006		B		288	0	287	287	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE DESEN-- SAMAMBAIA		A	100.000	307.554	308	306.251	306.251	100	ÁREA URBANIZADA (M2)	▸ 0120 - Devolver recursos do Convênio nº: 030/2009 - GDF/SEO/TERRACAP.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade: 167	▸▸ Devoluções efetuadas: 03. Processos nºs:	

(*) Prioridade da LDO (* *) Projeto em andamento (* * *) Conservação de patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em R$ 1,00 Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% (D/B)	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acomapanhamento de Período Bimestral Etapas Previstas / Etapas Realizadas	Localização
										110.000.065/2012 e 110.000.226/2012.	
15.451.6208.1108.0013		B		0	0	0	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO--DISTRITO FEDERAL		A	100.000	0	0	0	0	0	ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade: 167	▸ 0019 - Executar asfalto e drenagem pluvial na Área de Múltiplas Atividades (AMA) do Gama (procedente da etapa nº 0035/2011). ▸▸ Até 2011 - Obra realizada: 95,8%. Contrato encerrado. Obra concluída com 103.367m² de área urbanizada e 15.041 m de meios fios executados correspondentes a 98% do contratado. [Exec.: SJ] CT.: 152/2007 Lote 1 - Proc.: 410.006.409/2007.	REGIÃO II - GAMA
15.451.6208.1110		B		-5.090.800	-10	840.972	5.147.763	11			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	F	A	52.531.065	46.743.001	89	13.506.753	6.771.803	14			
15.451.6208.1110.0147		B		-4.347.131	-29	3.108.208	4.468.440	19			
(* *) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	15.000.369	23.386.683	156	11.600.574	5.375.023	23	ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade: 119794	▸ 0020 - Construir duas praças no Jardim Zoológico de Brasília, Avenida das Nações, Via L-4 Sul, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0167/2011). ▸▸ Sem realização física em 2011. Praça I: Fornecimento e assentamento de bloquete no período/acumulado:396m² e Praça II: Fornecimento e assentamento de bloquete no período/acumulado:396m². Total de 100% dos serviços executados. [Exec.: SC] CT.: 005/2011 - Proc.: 112.002.126/2008. ▸ 0021 - Construir estacionamento em frente aos Blocos C e F da SQS 312 no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0168/2011). ▸▸ Sem realização física em 2011. Fornecimento e assentamento de blocos de concreto articulados ou intertravados, acumulado: 1452m². Demolição de pav. concreto acumulado: 188,76m³. [Exec.: SC] CT.: 016/2011 - Proc.: 112.001.460/2008. ▸ 0022 - Construir drenagem e recuperar asfalto nos Lotes 21 a 29 da Quadra 32 do Setor Leste e nos Conjuntos A e B Lotes 01 a 15 da Quadra 31 do Setor Central no Gama (procedente da etapa nº 0172/2011). ▸▸ Sem realização física em 2011. 2012: 317m² de área urbanizada. Rede de drenagem implantada: 215,7 m. Obra 100% concluída. CT.: 006/2011 (LO) - Proc.: 110.000.416/2009. ▸ 0023 - Reformar a Praça Central do Incra 08 em Brazlândia (procedente da etapa nº 0184/2011). ▸▸ Sem realização física em 2011. 2012: Obra concluída com estrutura e cobertura, playground, instalação de equipamentos de	REGIÃO I - PLANO PILOTO REGIÃO I - PLANO PILOTO REGIÃO II - GAMA REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA

(*) Prioridade da LDO (* *) Projeto em andamento (* * *) Conservação de patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em R$ 1,00						Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acomapanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% (D/B)		Etapas Previstas ▸ Etapas Realizadas ▸▸	Localização
										ginástica, reforma de quadra de volley, revitalização de quadra poliesportiva e recuperação de alambrado. Total de 100% executado. CT.: 021/2011 (LO) - Proc.: 112.002.948/2008.	
										▸ 0024 - Monitorar por um ano e recuperar as áreas degradadas para implantação de drenagem pluvial no Arapoanga (procedente da etapa nº 0042/2011).	REGIÃO VI - PLANALTINA
										▸▸ Até 2011 - Obra realizada: 90%. Obra concluída com 44.033,00 m² de gramas e 1.937 un. de mudas plantadas. Total de 100% dos serviços executados. [Exec.: FS] CT.: 027/2009 - Proc.: 112.003.438/2008.	
										▸ 0025 - Elaborar projeto de drenagem pluvial do Condomínio Vale do Sol em Planaltina (procedente da etapa nº 0091/2011).	REGIÃO VI - PLANALTINA
										▸▸ Até 2011 - 15% dos serviços realizados. 2012: aguarda definições do IBRAM. CT.: 010/2010 (DC) - Proc.: 112.001.525/2009.	
										▸ 0026 - Reformar quadra de esportes da Praça Pe. Roque Projeção 12 no Núcleo Bandeirante (procedente da etapa nº 0173/2011).	REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE
										▸▸ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 47, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.110). 2011 - Obra realizada: 30%. Obra Concluída com 540 m² de área urbanizada. Total de 100% executado. CT.: 017/2011-RA VIII - Proc.: 136.000.298/2011.	
										▸ 0027 - Construir estacionamento no Estádio Vasco Viana de Andrade - Metropolitana, no Núcleo Bandeirante (procedente da etapa nº 0174/2011).	REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE
										▸▸ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 47, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.110). 2011 - Obra realizada: 90%. Obra concluída com 1.516 m² de área urbanizada. Total de 100% executado. CT.: 018/2011-RAVIII - Proc.: 136.000.333/2011.	
										▸ 0028 - Executar pavimentação asfáltica na Placa da Mercedes no Núcleo Bandeirante (procedente da etapa nº 0175/2011).	REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE
										▸▸ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 47, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.110). Sem realização física em 2011. Obra concluída com 2.352 m² de área urbanizada. Total de 100% executado. CT.: 028/2011-RA VIII - Proc.: 136.000.387/2011.	

(*) Prioridade da LDO (* *) Projeto em andamento (* * *) Conservação de patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em R$ 1,00						Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acomapanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% (D/B)		Etapas Previstas ▸ Etapas Realizadas ▸▸	Localização
										▸ 0029 - Cercar com alambrados as bacias de detenção na ADE Centro Norte e no Setor O em Cêilandia (procedente da etapa nº 0204/2011).	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
										▸▸ Etapa concluída sem realização física por divergência entre quantidade orçada e objeto contratado. Contrato em fase de cancelamento. [Exec.: AG] CT.: 007/2011 - Proc.: 110.000.785/2009.	
										▸ 0030 - Construir estacionamento público na EQNN 07/09 Área Especial "G" em Ceilândia (procedente da etapa nº 0165/2011	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
										▸▸ Sem realização física em 2011. 2012: área urbanizada - 4.183m². Obra concluída com 3.563m² de pavimentação com articulados, 573m² de passeios e 696m de meios-fios executados. CT.: 008/2011 (AG) - Proc.: 110.000.431/2008.	
										▸ 0031 - Executar estacionamento e paisagismo na QNN 08 em frente ao Conjunto "B" Lote 39 em Ceilândia (procedente da etapa nº 0179/2011).	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
										▸▸ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 46, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.111). Sem realização física em 2011. Urbanizados 1.726 m². Obra 100% concluída. CT.: 019/2011-RA IX - Proc.: 138.001.030/2011.	
										▸ 0032 - Executar pavimentação em concreto estampado na Praça ao final da Via Centro Norte na QNP 36 Setor P-Sul, Ceilândia (procedente da etapa nº 0178/2011).	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
										▸▸ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 46, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.111). Sem realização física em 2011. Pavimentados 1.210 m². Obra 100% concluída. CT.: 025/2011-RA IX - Proc.: 138.001.101/2011.	
										▸ 0033 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios e passeios em pedra portuguesa, na Via R-1 da QE 01/02 no Guará (procedente da etapa nº 0229/2011).	REGIÃO X - GUARÁ
										▸▸ Sem realização física em 2011. 2012: obra concluída com 9.716 m² de asfalto, 8.122 m² de fresagem a frio e calçadas e 707 m de pedra portuguesa. Total de 100% dos serviços executados. CT.: 031/2011 (FS) - Proc.: 410.006.711/2007.	
										▸ 0034 - Implantar Pontos de Encontro Comunitários no Guará - RA X (procedente da etapa nº 0160/2011).	REGIÃO X -

(*) Prioridade da LDO (* *) Projeto em andamento (* * *) Conservação de patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em R$ 1,00						Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acomapanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% (D/B)		Etapas Previstas ▸ Etapas Realizadas ▸▸	Localização
											GUARÁ
										▸▸ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 29, de 18/08/2011-DODF nº 162, de 19/08/2011 (22.101/22.201). Sem realização física em 2011. 2012: concluídas 10 PEC's (4.400 m²). Obra executada: 100%. CT.: 614/2011-NOVACAP - Proc.: 112.002.781/2011.	
										▸ 0035 - Cercar a antiga sede da Administração Regional na QC 01 - Área Central em Santa Maria (procedente da etapa nº 0187/2011).	REGIÃO XIII - SANTA MARIA
										▸▸ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 44, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/11.115). Sem realização física em 2011. Obra concluída 100%, Ofício nº 552/2012-DAG/GAB/RA XIII. CT 050/2011-RA XIII - Proc.: 143.000.828/2011.	
										▸ 0036 - Construir academia para portadores de necessidades especiais e terceira idade ao ar livre na QR 201 em Santa Maria (procedente da etapa nº 0188/2011).	REGIÃO XIII - SANTA MARIA
										▸▸ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 44, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/11.115). Sem realização física em 2011. Obra concluída 100%, Ofício nº 552/2012-DAG/GAB/RA XIII. CT 049/2011-RA XIII - Proc.: 143.000.830/2011.	
										▸ 0037 - Recuperar parques infantis em diversos locais de Santa Maria (procedente da etapa nº 0189/2011).	REGIÃO XIII - SANTA MARIA
										▸▸ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 44, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/11.115). 2011 - Obra realizada: 60%. Obra concluída 100%, Ofício nº 552/2012-DAG/GAB/RA XIII. CT 045/2011-RA XIII - Proc.: 143.000.654/2011.	
										▸ 0038 - Implantar iluminação especial da Praça Central de Santa Maria (procedente da etapa nº 0190/2011).	REGIÃO XIII - SANTA MARIA
										▸▸ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 44, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/11.115). Sem realização física em 2011. Obra concluída 100%, Ofício nº 552/2012-DAG/GAB/RA XIII. CT 044/2011-RA XIII - Proc.: 143.000.690/2011.	
										▸ 0039 - Implantar coreto em frente à QC 01 Conjunto N em Santa Maria (procedente da etapa nº 0191/2011).	REGIÃO XIII -

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em R$ 1,00						Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acomapanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% (D/B)		Etapas Previstas ▸ Etapas Realizadas ▸▸	Localização
											SANTA MARIA
										▸▸ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 44, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/11.115). 2011 - Obra realizada: 10%. Obra concluída 100%, Ofício nº 552/2012-DAG/GAB/RA XIII. CT 036/2011-RA XIII - Proc.: 143.000.670/2011.	
										▸ 0040 - Construir baias de ônibus na AC 200, AC 300 e CL 412 em Santa Maria (procedente da etapa nº 0192/2011).	REGIÃO XIII - SANTA MARIA
										▸▸ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 44, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/11.115). Sem realização física em 2011. Obra concluída 100%, Ofício nº 552/2012-DAG/GAB/RA XIII. CT 039/2011-RA XIII - Proc.: 143.000.669/2011.	
										▸ 0041 - Construir praça e executar paisagismo nos Conjuntos 10 a 15 da quadra 103 no Bairro Residencial Oeste de São Sebastião (procedente da etapa nº 0226/2011).	REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO
										▸▸ Sem realização física em 2011. 2012: Calçamento de 3.700 m² de concreto. Obra paralisada com 49% concluído. CT.: 025/2011 (SJ) - Proc.: 390.007.111/2008.	
										▸ 0042 - Executar grama e calçadas na QD 508 do Recanto das Emas (procedente da etapa nº 0220/2011).	REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS
										▸▸ Sem realização física em 2011. 2012: conservação de 9.776 m² de grama e limpeza de 3.920 m² de calçadas. Análise de aditivo contratual para melhoria/ampliação de acessibilidade.Total de 98% dos serviços executados. CT.: 014/2011 Lote 7 (SF) - Proc.: 112.001.462/2009.	
										▸ 0043 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios, calçadas, plantio de grama, bocas de lobo e ramais nas Quadras 407 e 804 do Recanto das Emas (procedente da etapa nº 0221/2011).	REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS
										▸▸ Sem realização física em 2011. 2012: Obra concluída com o total de 13.037 m² de asfalto com 3.101,50 m de meios-fios, 100m de ramais de drenagem e 19 bocas de lobo implantadas. Total de 100% dos serviços executados. CT.: 015/2011 (SF) - Proc.: 110.000.452/2009.	
										▸ 0044 - Complementar pavimentação da Via DB 28-B até o estacionamento da Área Espacial 03 no Lago Sul (procedente da etapa nº 0219/2011).	REGIÃO XVI -

(*) Prioridade da LDO (* *) Projeto em andamento (* * *) Conservação de patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em R$ 1,00						Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acomapanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% (D/B)		Etapas Previstas ▸ Etapas Realizadas ▸▸	Localização
											LAGO SUL
										▸▸ Sem realização física em 2011. 2012: implantados 4.476m² de asfalto e 389m de meios-fios. Obra 100% concluída. CT.: 010/2011 (ST) - Proc.: 112.004.296/2009.	
										▸ 0045 - Executar drenagem pluvial no Conjunto 13 da QI 07 e na via de acesso aos Conjuntos 12 a 17 no Lago Norte (procedente da etapa nº 0225/2011).	REGIÃO XVIII - LAGO NORTE
										▸▸ Sem realização física em 2011. 2012: implantados 94,65 m de drenagem pluvial (total de 550,65 m), 123 m² de asfalto (total de 1.018m²) e 175,5 m² de passeio. Obra concluída com 100%. CT.: 022/2011 (FS) - Proc.: 149.000.285/2009.	
										▸ 0046 - Executar paisagismo em áreas adjacentes aos passeios nas vias Boulevard em Águas Claras (procedente da etapa nº 0227/2011).	REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS
										▸▸ Sem realização física em 2011. 2012: plantio de 11.400 m² de grama e 740 m² de arbustos. Obra Concluída. CT.: 026/2011 (ST) - Proc.: 112.003.999/2011.	
										▸ 0047 - Executar drenagem pluvial nos estacionamentos das Estações de Metrô - Arniqueiras e Águas Claras (procedente da etapa nº 0228/2011).	REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS
										▸▸ Sem realização física em 2011. 2012: Implantados 600m de drenagem pluvial e 1.676m² de asfalto recuperado. Total de 100% dos serviços concluídos. CT.: 30/2011 (ST) - Proc.: 112.000.348/2011.	
										▸ 0048 - Executar balões, pavimentação asfáltica, calçadas e meios-fios em Águas Claras (procedente da etapa nº 0185/2011).	REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS
										▸▸ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 55, de 28/11/2011-DODF nº 228, de 29/11/2011 (22.101/11.122). Sem realização física em 2011. Área urbanizada: 230 m². 100% dos serviços concluídos. CT.: 005/2011-RA XX - Proc.: 300.000.530/2011.	
										▸ 0049 - Elaborar projeto dos lançamentos 01 e 03 da quadra 17 (em Gabião) no Park Way - RA XXIV (procedente da etapa nº 0104/2011)	REGIÃO XXIV - PARK WAY
										▸▸ Até 2011 - 2% dos serviços realizados. 2012: aguarda licença ambiental. CT.: 050/2010 (DC) - Proc.: 110.000.034/2009.	
										▸ 0050 - Construir Praça Central em frente ao Posto Policial do Setor Oeste do SCIA (procedente da etapa nº 0193/2011).	REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E

(*) Prioridade da LDO (* *) Projeto em andamento (* * *) Conservação de patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em R$ 1,00						Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acomapanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% (D/B)		Etapas Previstas ▸ Etapas Realizadas ▸▸	Localização
											ABASTECIMEN
										▸▸ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 45, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.127). 2011 - Obra realizada: 50%. Obra concluída. Total de 100% dos serviços executados. CT.: 513/2011-RA XXV - Proc.: 306.000.654/2011.	
										▸ 0051 - Executar bocas de lobo e ramais em diversos locais do SCIA (procedente da etapa nº 0194/2011).	REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMEN
										▸▸ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 45, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.127). Sem realização física em 2011. Obra Concluída. Total de 100% dos serviços executados. CT.: 009/2011-RA XXV - Proc.: 306.000.668/2011.	
										▸ 0052 - Construir "kits" de malhação na Quadra 7 do Setor Oeste na Via W-5 e próximo ao CEF 02 no SCIA (procedente da etapa nº 0195/2011).	REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMEN
										▸▸ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 45, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.127). Sem realização física em 2011. Obra Concluída. Total de 100% dos serviços executados. CT.: 007/2011 RA-XXV - Proc.: 306.000.671/2011.	
										▸ 0053 - Construir calçadas, rampas na Praça da Quadra 07 do Set. Oeste, na AE 01 do Set. Norte, Jardim de Infância no Set. Especial, (CEF 02) no Conj. 02 no Set. Central e na AE 13 do Set. Central - Cidade Estrutural, SCIA(procedente da etapa nº 0196/2011).	REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMEN
										▸▸ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 45, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.127). Sem realização física em 2011. Obra Concluída. Total de 100% dos serviços executados. CT.: 006/2011 RA-XXV - Proc.: 306.000.662/2011.	
										▸ 0054 - Executar drenagem pluvial, pavimento intertravado e meios-fios em diversos estacionamentos do Setor de Indústria e Abastecimento (procedente da etapa nº 0218/2011).	REGIÃO XXIX - SIA
										▸▸ Sem realização física em 2011. 2012: Obra	

(*) Prioridade da LDO (* *) Projeto em andamento (* * *) Conservação de patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em R$ 1,00						Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acomapanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% (D/B)		Etapas Previstas ▸ Etapas Realizadas ▸▸	Localização
										100% concluída com 16.577m² de pavimentação intertravada, 2.362m² de gramado, 2.885m de meios-fios e 1.695m de drenagem executados. CT.: 009/2011 (FL) - Proc.: 309.000.355/2007.	
										▸ 0055 - Construir 04 baias de ônibus em Vicente Pires (procedente da etapa nº 0176/2011).	REGIÃO XXX - VICENTE PIRES
										▸▸ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 57, de 14/12/2011-DODF nº 239, de 15/12/2011 (22.101/11.133). 2011 - Sem realização física em 2011. Obra concluída com 100% executado. CT.: 018/2011-RA XXX - Proc.: 366.000.376/2011.	
										▸ 0056 - Prestar Serviços Especializados de Consultoria relativos à Elaboração de Estudos e Projetos de Infra-Estrutura Urbana no âmbito do Distrito Federal (procedente da etapa nº 0052/2011).	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Até 2011 - Serviços realizados: 22%. 2012: Elaborados 02 projetos. Consultoria concluída. CT.: 108/2009 (AS) - Proc.: 110.000.370/2008.	
										▸ 0057 - Elaborar projeto de drenagem pluvial no Setor de Oficinas Sul (SOF Sul) no Guará e no Grande Colorado em Sobradinho (procedente da etapa nº 0061/2011).	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Até 2011 - 30% dos serviços realizados. 2012: Aguarda diretrizes. CT.: 171/2009 (DC) - Proc.: 112.000.862/2009.	
										▸ 0058 - Executar abertura e adubação de covas, transporte de mudas, plantio e tutoramento de 50.200 mudas de árvores no Distrito Federal (procedente da etapa nº 0092/2011).	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Até 2011 - Obra realizada: 82,8%. Obra concluida 100% com 50.200 mudas plantadas. [Exec.: SJ] CT.: 011/2010 Lote 1 - Proc.: 112.003.513/2009.	-
										▸ 0059 - Construir 02 módulos Praça Tipo I, 09 módulos Praça Tipo II e 05 módulos Praça Tipo III de Equipamentos Comunitários de Lazer - ECL's em diversos locais do DF (procedente da etapa nº 0222/2011).	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Sem realização física em 2011. 2012: Etapa concluída com apenas 03 ECL de Planaltina executados, correspondentes a 400 m² estimados de área urbanizada, devido à interferências para execução dos demais ECL's. CT.: 018/2011 Lote 1 (SJ) - Proc.: 112.001.644/2009.	

(*) Prioridade da LDO (* *) Projeto em andamento (* * *) Conservação de patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em R$ 1,00						Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acomapanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% (D/B)		Etapas Previstas ▸ Etapas Realizadas ▸▸	Localização
										▸ 0060 - Construir 03 módulos Praça Tipo I, 08 módulos Praça Tipo II e 08 módulos Praça Tipo III de Equipamentos Comunitários de Lazer - ECL's em diversos locais do DF (procedente da etapa nº 0223/2011).	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Sem realização física em 2011. 2012: Contrato rescindido conforme DODF nº 152 Seção III, de 01/08/2012. CT.: 019/2011 Lote 3 (SF) - Proc.: 112.001.644/2009.	
										▸ 0061 - Fornecer e plantar gramas batatais em placas no Setor Residencial Leste - Buritis IV em Planaltina e em diversos locais de Sobradinho e Sobradinho II (procedente da etapa nº 0224/2011).	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Sem realização física em 2011. 2012: Executado plantio de 187.875m² de grama. Etapa concluída com 54% da área urbanizada prevista. Meta alterada conforme extrato de contrato publicado no DODF nº 182, de 06/09/2012. CT.: 020/2011 Lote 1 (SJ) - Proc.: 112.001.877/2007.	
										▸ 0062 - Complementar recursos para implantar Pontos de Encontros Comunitários (PEC's) em diversos locais do DF (procedente da etapa nº 0158/2011).	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 33, de 25/08/2011-DODF nº 167, de 26/08/2011 (22.101/22.201). 2011 - Obra realizada: 42%. Concluídas 21 bases correspondentes à descentralização. Área edificada: 11.773 m². CT.: 742/2010-NOVACAP - Proc.: 112.004.215/2009.	
										▸ 0063 - Executar abertura de covas e plantio de árvores no Distrito Federal (procedente da etapa nº 0161/2011).	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 43, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/22.201). Sem realização física em 2011. 2012: etapa concluída com 33.036 árvores plantadas. Contrato sob análise para encerramento. CT.: 787/2011 a 790/2011-NOVACAP - Proc.: 112.003.313/2011.	
										▸ 0064 - Implantar Pontos de Encontro Comunitários (PEC's) no Distrito Federal (procedente da etapa nº 0162/2011).	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 31, de 18/08/2011-DODF nº 162, de 19/08/2011 (22.101/22.201). Sem realização física em 2011. 2012: concluídos 30 PEC's (13.200 m²). Total de 100% executado. CT.: 615/2011-NOVACAP - Proc.:	

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em R$ 1,00						Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acomapanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% (D/B)		Etapas Previstas ▸ Etapas Realizadas ▸▸	Localização
										112.002.781/2011.	
										▸ 0065 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial na QS-05, Praça 310-A em Taguatinga (procedente da etapa nº 0166/2011).	REGIÃO III - TAGUATINGA
										▸▸ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 34, de 25/08/2011-DODF nº 167, de 26/08/2011 (22.101/22.201). Sem realização física em 2011. 2012: urbanizados 1.250 m². Total de 100% dos serviços concluídos. CT.: 619/2011-NOVACAP - Proc.:112.003.308/2008.	
										▸ 0066 - Asfaltar, implantar meios-fios e drenagem pluvial nas redes 01, 04 a 06, 09, 11, 12, 14, 15, 17, 22 a 26, da 2ª Etapa do Pólo JK em Santa Maria (procedente da etapa nº 0037/2011).	REGIÃO XIII - SANTA MARIA
										▸▸ Até 2011 - Obra realizada: 97%. 2012: Complementação de ramais de rede de drenagem e poços de visita. Assentamento de 10.331 m de meios-fios. Total de 98,5% dos serviços executados. CT.: 015/2009 Lote 1 (LO) - Proc.: 112.004.542/2007.	
										▸ 0067 - Asfaltar, implantar meios-fios e drenagem pluvial nas redes 18 a 21 da 2ª Etapa do Pólo JK em Santa Maria (procedente da etapa nº 0038/2011).	REGIÃO XIII - SANTA MARIA
										▸▸ Até 2011 - Obra realizada: 75%. 2012: Execução de limpeza e conservação de vias. Assentamento de 4.413 m de meios-fios e execução de pavimentação asfáltica. Total de 85% dos serviços executados. CT.: 016/2009 Lote 2 (LO) - Proc.: 112.004.542/2007.	
										▸ 0068 - Asfaltar, implantar meios-fios e drenagem pluvial nas redes 02, 03, 07, 08, 1(13, e 16 da 2ª Etapa do Pólo JK em Santa Maria (procedente da etapa nº 0039/2011).	REGIÃO XIII - SANTA MARIA
										▸▸ Até 2011 - 96% da obra realizada. 2012: Obra 100% concluída. Terraplenagem de 9.280m³ de sub-base; Aplicação de 945m³ de asfalto e assentamento de 2.499m de meios-fios. CT.: 017/2009 Lote 03 (SJ) - Proc.: 112.004.542/2007.	
										▸ 0069 - Asfaltar e implantar meios-fios nos Trechos 04 a 06 da 2ª Etapa do Pólo JK em Santa Maria (procedente da etapa nº 0041/2011).	REGIÃO XIII - SANTA MARIA
										▸▸ Até 2011 - 94% dos serviços executados. Contrato concluído com a pavimentação executada (27.000 m²) e 7.645 m de meios-fios implantados. CT.: 019/2009 Lote 5 (SJ) -	

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em R$ 1,00						Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acomapanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% (D/B)		Etapas Previstas ▸ Etapas Realizadas ▸▸	Localização
										Proc.: 112.004.542/2007.	
										▸ 0070 - Executar asfalto e drenagem pluvial nas Quadras 08, 12 e 13 e implantar drenagem nas Quadras 09, 11 e 10 do SCIA (procedente da etapa nº 0059/2011).	REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMEN
										▸▸ Até 2011 Obra realizada: 72,3%. Obra concluída por interesse administrativo sem realização no ano. Total de 72,3% executado. [Exec.: AC] CT.: 136/2009 Lote 2 - Proc.: 112.003.081/2006.	
										▸ 0071 - Executar asfalto, estacionamento, meios-fios, baias de ônibus e drenagem pluvial nas Quadras 08 e 10 do Setor Jardim Botânico (procedente da etapa nº 0024/2011)	REGIÃO XXVII - JARDIM BOTÂNICO
										▸▸ 2011 - 98% da obra realizada. 2012: Área urbanizada no período: 4.013 m². Obra concluída com 74.754 m² de área urbanizada. CT.: 0138/2008 Lote 01 (EB) - Proc.: 112.001.102/2007.	
										▸ 0072 - Executar urbanização e estacionamento na Quadra 12, Conjs. A, B e C, trecho Av. Bela Vista, Praça Belvedere e lançamento de drenagem Setor Jardim Botânico (procedente da etapa nº 0023/2011)	REGIÃO XXVII - JARDIM BOTÂNICO
										▸▸ Até 2011 - Obra realizada: 91%. Conclusão da obra com 1.870 m de drenagem, 50.173 m² de área imprimada e 5.670 m de meios-fios implantados. Total de 100% dos serviços já concluídos. [Exec.: LO] CT.: 140/2008 Lote 4 - Proc.: 112.001.102/2007.	
										▸ 0073 - Implantar asfalto, estacionamento, meios-fios, baias de ônibus e drenagem pluvial nas Quadras 07 e 09 do Setor Jardim Botânico (procedente da etapa nº 0025/2011)	REGIÃO XXVII - JARDIM BOTÂNICO
										▸▸ Até 2011 - Obra realizada: 75%. Obra concluída com o correspondente a 50.780 m² de asfalto e 3.556 m de drenagem executados até 2010. Total de 75% executado. [Exec.: SF] CT.: 141/2008 Lote 6 - Proc.: 112.001.102/2007.	
										▸ 0074 - Implantar asfalto, estacionamento, meios-fios, baias de ônibus e drenagem pluvial nas Quadras 01, 03 e 05 do Setor Jardim Botânico (procedente da etapa nº 0026/2011).	REGIÃO XXVII - JARDIM BOTÂNICO
										▸▸ Até 2011 - Obra realizada: 94%. 2012: obra concluída com 100% executado. CT.: 142/2008 Lote 7 (SJ) - Proc.: 112.001.102/2007.	
										▸ 0124 - Executar rede de drenagem pluvial na	REGIÃO XX -

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em R$ 1,00						Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acomapanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% (D/B)		Etapas Previstas ▸ Etapas Realizadas ▸▸	Localização
										Quadra 103, Praça Juriti, em Águas Claras.	ÁGUAS CLARAS
										▸▸ Obra concluída com 85m de drenagem implantados e 213m² de asfalto recuperados. CT.: 001/2012 (ST) - Proc.: 110.000.371/2011.	
										▸ 0126 - Devolver recursos do Convênio nº: 340/2008 - SO/TERRACAP.	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Devolução efetuada. Processo nº: 110.000.044/2012.	
										▸ 0130 - Construir rotatória na interseção da DF-001 com o acesso à Torre de TV Digital	REGIÃO XVIII - LAGO NORTE
										▸▸ Área urbanizada: 3.100 m². Obra concluída com 100% dos serviços executados. [Exec.: AC] CT.: 004/2012 - Proc.: 112.004.770/2011.	
										▸ 0141 - Executar rede de drenagem pluvial na QI 18, Conjunto L, no Guará.	REGIÃO X - GUARÁ
										▸▸ Obra concluída com 62m de drenagem implantados. CT.: 002/2012 (ST) - Proc.: 110.000.355/2011.	
										▸ 0170 - Construir drenagem pluvial na QND 30, em Taguatinga	REGIÃO III - TAGUATINGA
										▸▸ Drenagem implantada: 160m; recuperação asfáltica em reexecução. CT.: 011/2012 (ST) - Proc.:110.000.383/2011.	
										▸ 0171 - Complementar drenagem pluvial da Rede 02 da QR 433, Conjuntos 11 e 12 em Samambaia	REGIÃO XII - SAMAMBAIA
										▸▸ Drenagem implantada: 125m. Asfalto recuperado: 30m². Procedimentos para conclusão. CT.: 018/2012 (ST) - Proc.:112.001.605/2012.	
										▸ 0180 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	REGIÃO XXX - VICENTE PIRES
										▸▸ Pagamento de despesas referentes ao Contrato nº 066/2008-SO, relativo à etapa SAG 0018/2011, processo nº 112.004.180/2011, publicado no DODF nº 213, de 19/10/2012, pág. 35.	
										▸ 0222 - Executar revestimento de bloco de concreto e meios-fios (estacionamento externo), Quadra 802, conjunto C, Lote 17 - Setor de Embaixadas Norte, em Brasília	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ Obra 100% concluída com 2.025m² de blocos intertravados e 464m de meios-fios instalados no estacionamento. CT.: 028/2012	

(*) Prioridade da LDO (* *) Projeto em andamento (* * *) Conservação de patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em R$ 1,00 Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% (D/B)	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acomapanhamento de Período Bimestral — Etapas Previstas / Etapas Realizadas	Localização
										(AS) - Proc.: 112.001.586/2012.	
										▸ 0223 - Reconstruir pavimentação asfáltica, passeios e meios-fios no Setor de Multiplas Atividades (SMAS), Trecho 04, Lotes 6/8 e 6/9, em Brasília	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ Mobilização de equipe e topografia preliminar. CT.: 029/2012 (ST) - Proc.: 110.000.259/2012.	
										▸ 0224 - Construir drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e meios fios na Quadra 12, entre os Conjuntos C, D e E e a Escola Classe 07, no Setor Sul do Gama.	REGIÃO II - GAMA
										▸▸ Implantação de 20m de drenagem pluvial e imprimação de 1.500m² de pavimentação. CT.: 026/2012 (ST) - Proc.: 110.000.725/2009.	
										▸ 0225 - Construir drenagem pluvial na Quadra 50 do Setor Leste do Gama.	REGIÃO II - GAMA
										▸▸ Mobilização de equipe e topografia preliminar. CT.: 030/2012 (ST) - Proc.: 110.000.354/2011.	
										▸ 0226 - Construir estacionamento em pavimento asfáltico na QS 410 de Samambaia, entre os Conjuntos E e C e em frente aos lotes 01 e 02 do Conjunto E.	REGIÃO XII - SAMAMBAIA
										▸▸ Mobilização de equipe. CT.: 025/2012 (ST) - Proc.: 142.000.526/2012.	
										▸ 0228 - Construir pavimentação asfáltica e drenagem pluvial nas Ruas 430, 432, 450 e 452, na QS 03, em Águas Claras.	REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS
										▸▸ Mobilização de equipe e limpeza de terreno. CT.: 036/2012 (ST) - Proc.: 112.002.537/2012.	
15.451.6208.1110.1322		B		-111.131	-1	-2.561.464	542.399	5			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL		A	10.872.683	10.936.318	101	679.710	679.710	6	ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade: 72485	▸ 0075 - Executar lagoas de detenção na Chácara nº 131 no Setor de Chácaras Sobradinho dos Melos no Itapoã (procedente da etapa nº 0073/2011).	REGIÃO XXVIII - ITAPOÃ
										▸▸ Até 2011 - Serviço realizado: 58,4%. Obra concluída sem realização no ano devido ao encerramento do contrato por conflito fundiário. Total de 17.500m² executados. [Exec.: AC] CT.: 211/2009 - Proc.: 112.002.222/2009.	
										▸ 0076 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial no Setor Arapoanga em Planaltina (procedente da etapa nº 0004/2011).	REGIÃO VI - PLANALTINA
										▸▸ Até 2011 - 76% da obra realizada. 2012: obra paralisada com 76% executados, 3.510,422	

(*) Prioridade da LDO (* *) Projeto em andamento (* * *) Conservação de patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em R$ 1,00						Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acomapanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% (D/B)		Etapas Previstas ▸ Etapas Realizadas ▸▸	Localização
										m³ de massa de asfalto utilizados, 18.760 m de drenagem e 20.353 m de meios-fios implantados. CT.: 237/2007 Lote 1 (LO) - Proc.: 410.007.528/2007.	
										▸ 0077 - Urbanizar vias na Vila Vicentina em Planaltina (procedente da etapa nº 0003/2011).	REGIÃO VI - PLANALTINA
										▸▸ Até 2011 - 77% da obra realizada. 2012: obra paralisada com 77% executados, 1.372,674 m³ de massa de asfalto utilizados, 8.211 m de drenagem e 9.085 m de meios-fios implantados. CT.: 237/2007 Lote 2 (LO) - Proc.: 410.007.528/2007.	
										▸ 0078 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial no Mestre D'Armas em Planaltina (procedente da etapa nº 0001/2011).	REGIÃO VI - PLANALTINA
										▸▸ 2011 - 75% da obra realizada. 2012: Etapa encerrada pelo vencimento do Contrato. Obra concluída com 75% executado nos anos anteriores. CT.: 261/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.654/2007.	
										▸ 0079 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial em diversas quadras do Riacho Fundo II e Águas Claras (procedente da etapa nº 0005/2011).	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Até 2011 - Obra realizada: 88,4%. Obra concluída apenas com manutenção do executado até 2010. Totais executados: 170.182 m² de asfalto, 6.483 m de drenagem, 44.094 m de meiosfios, 2.520 m² de equipamentos e 672 m² de passeios. [Exec.: LO] CT.: 236/2007 - Proc.: 410.007.548/2007.	
										▸ 0080 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial nas Quadras QNP, QNR e QNQ em Ceilândia (procedente da etapa nº 0078/2011	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
										▸▸ Até 2011 - Obra realizada: 82%. 2012: área urbanizada: 187.086 m². Contrato suspenso com o total de 85% da obra concluída. CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.	
										▸ 0167 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Pagamento de despesas referentes ao Contrato nº 061/2008-SO, relativo à etapa SAG 0076/2009, processo nº 112.000.091/2008, publicado no DODF nº 174, de 27/08/2012, pág. 74 e do Contrato nº 248/2007-SO, relativo à etapa SAG 0002/2011, processos nº s 112.001.349/2011 e 112.003.288/2010, publicados no DODF nº 213, de 19/10/2012, pág. 34 e DODF nº 216, de 24/10/2012, pág. 10.	

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em R$ 1,00 Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% (D/B)	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acomapanhamento de Período Bimestral Etapas Previstas ▸ Etapas Realizadas ▸▸	Localização
15.451.6208.1110.2825		B		0	0	294.229	136.924	13			
APOIO A EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NAS REGIÕES ADM. DO DF		A	10.000.000	1.050.000	11	1.028.550	578.552	55	ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade: 60000	▸ 0118 - Construir Praça Religiosa do Paranoá, localizada na Praça Central em frente à Igreja Santa Maria dos Pobres	REGIÃO VII - PARANOÁ
										▸▸ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 03, de 13/02/2012-DODF nº 33, de 14/02/2012 (22.101/11.109). Área urbanizada 2.330 m². Total de 100% executados. CT.: 001/2012-RA VII - Proc.: 140.000.103/2012.	
										▸ 0135 - Construir parques infantis na QN-12 e QN-15, no Riacho Fundo II.	REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II
										▸▸ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 10, de 14/05/2012-DODF nº 94, de 15/05/2012 (22.101/11.123). Concluídas correção/execução de calçadas, drenagem, alambrado, pintura e instalação de bancos. Total de 100% dos serviços executados. CT.: 001/2012- RA XXI - Proc.: 301.000.193/2012.	
										▸ 0163 - Construir adequação do estacionamento da 3º Avenida do N. Bandeirante, entre o Mercado Central e a Praça Padre Roque.	REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE
										▸▸ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 13, de 17/05/2012-DODF nº 97, de 18/05/2012 (22.101/11.110). Área urbanizada: 1.475m². Obra 100% concluída. CT.: 005/2012-RA VIII - Proc.: 136.000.174/2012.	
										▸ 0183 - Executar pavimentação asfáltica no Setor Norte Quadra 3, Conjuntos 10 e 11 e Setor Leste Quadra 6, Conjunto 22, da Cidade Estrutural no SCIA	REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMEN
										▸▸ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 40, de 27/08/2012-DODF nº 176, de 29/08/2012 (22.101/11.127). Obra iniciada sem execução concluída. CT.: 003/2012-RA-XXV - Proc.: 306.000.064/2012.	
										▸ 0184 - Construir calçadas e rampas de acessibilidade na Estrutural, SCIA	REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMEN
										▸▸ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 40, de 27/08/2012-DODF nº 176, de 29/08/2012 (22.101/11.127). Obra com 93% executado.	

(*) Prioridade da LDO (* *) Projeto em andamento (* * *) Conservação de patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em R$ 1,00 Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% (D/B)	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acomapanhamento de Período Bimestral Etapas Previstas / Etapas Realizadas	Localização
										CT.: 001/2012-RA-XXV - Proc.: 306.000.069/2012.	
										▸ 0242 - Construir quadra sintética em Santa Maria.	REGIÃO XIII - SANTA MARIA
										▸▸ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 41, de 27/08/2012-DODF nº 176, de 29/08/2012 (22.101/11.115). Obra com 10% executados. CT.: 023/2012-RA XIII - Proc.: 143.000.743/2012 e 143.000.866/2012.	
										▸ 0243 - Construir Pistas de Cooper em vários locais de Santa Maria	REGIÃO XIII - SANTA MARIA
										▸▸ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 41, de 27/08/2012-DODF nº 176, de 29/08/2012 (22.101/11.115). Obra com 10% executados. CT.: 027/2012-RA XIII - Proc.: 143.000.868/2012.	
15.451.6208.1110.9653		B		0	0	0	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-OBRAS COMPLEMENTARES NAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS-DISTRITO FEDERAL		A		200.000	0	197.918	138.518	69	ÁREA URBANIZADA (M2)	▸ 0165 - Urbanizar praças públicas no Varjão.	REGIÃO XXIII-VARJÃO
									Quantidade: 10000	▸▸ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 12, de 17/05/2012-DODF nº 97, de 18/05/2012 (22.101/11.125). Área urbanizada: 1.829m² - Praças Quadras 5, 8 e 9. Etapa 100% concluída. CT.: 002/2012-RA XXIII - Proc.: 303.000.070/2012.	
15.451.6208.1950		B		-1.541.831	0	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	F	A	91.500	2.343.780	0	2.343.779	282.417	12			
15.451.6208.1950.1040		B		-1.541.831	0	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL		A	91.500	2.343.780	0	2.343.779	282.417	12	PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO (M2)	▸ 0081 - Executar intervenção urbanística e construção de pista de skate na QNM 26 em Ceilândia (procedente da etapa nº 0230/2011	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
									Quantidade: 400	▸▸ Sem realização física em 2011. 2012: Etapa concluída com 13,85% executado (estado atual). CT.: 012/2011 (AC) - Proc.: 112.001.854/2009.	
										▸ 0137 - Construir parques infantis e urbanizar praças nas quadras: QR-827, QR-1031, QR-1033 e QR-310, em Samambaia.	REGIÃO XII - SAMAMBAIA
										▸▸ Execução de urbanização de praças composta por calçadas, gramado, bancos de concreto, parquinhos infantis. Serviços Realizados: 15.091 m². Total de 100%	

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em R$ 1,00 Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% (D/B)	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acomapanhamento de Período Bimestral Etapas Previstas / Etapas Realizadas	Localização
										concluído. CT.: 010/2012 (SF) - Proc.: 142.000.198/2011.	
15.451.6208.1968		B		-340.181	-619	0	29.652	21			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	F	A	55.000	138.955	253	138.955	126.860	91			
15.451.6208.1968.0018		B		-340.181	-619	0	29.652	21			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-URBANIZAÇÃO E INFAESTRUTURA-DISTRITO FEDERAL		A	55.000	138.955	253	138.955	126.860	91	PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade: 4	▸ 0160 - Complementar recursos para elaboração de projeto executivo viário e de drenagem pluvial para a ligação QE 32 - Guará / Núcleo Bandeirante. ▸▸ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 9, de 27/04/2012-DODF nº 85, de 02/05/2012 (22.101/22.201). 65% da complementação liquidada. Projeto executivo aditado de drenagem sob análise para encaminhar à aprovação. CT.: 536/2010-NOVACAP - Proc.: 110.000.309/2008 e 112.002.200/2011. ▸ 0181 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores. ▸▸ Pagamento de despesas referentes ao Contrato nº 146/2004-SO, relativo à etapa SAG 0002/2007, processo nº 410.001.392/2007, publicado no DODF nº 214, de 22/10/2012, pág. 40.	DISTRITO FEDERAL DISTRITO FEDERAL
15.451.6208.3058		B		-225.611	0	252.148	287.292	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA	F	A	116.073.865	111.188.127	96	3.052.700	2.290.474	2			
15.451.6208.3058.0001		B		0	0	-42.591	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRO MORADIA-ARAPOANGA- PLANALTINA		A	13.055.000	14.252.394	109	2.746.889	2.003.182	14	ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade: 100	▸ 0082 - Executar pavimentação asfáltica e meios-fios em diversas vias do Arapoanga (procedente da etapa nº 0020/2011). ▸▸ Até 2011 - Obra realizada: 98%. Obra concluída com 9.787,80 m de drenagem, 20.855,60 m de meios-fios e 74.884 m² de pavimentação asfáltica. Total de 98% dos serviços executados. [Exec.: FS] CT.: 075/2008 Lote 2 ARA - Proc.: 112.003.508/2007.	REGIÃO VI - PLANALTINA
15.451.6208.3058.0002		B		-225.611	-3	294.739	287.292	3			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRO MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA		A	6.500.000	9.624.509	148	305.811	287.292	3	ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade: 43334	▸ 0083 - Executar asfalto e a 2ª Etapa do sistema de drenagem pluvial no Mestre D'Armas em Planaltina (procedente da etapa nº 0014/2011). ▸▸ Até 2011 - Obra realizada: 60%. Obra concluída com 102.839,20 m² de pavimentação asfáltica, 3.530 m de drenagem e 31.439,03 m de meios fios implantados. Total de 60% dos serviços executados. [Exec.: FS] CT.: 051/2008 Lote 4	REGIÃO VI - PLANALTINA

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em R$ 1,00 Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% (D/B)	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acomapanhamento de Período Bimestral — Etapas Previstas / Etapas Realizadas	Localização
										MDA - Proc.: 112.003.508/2007.	
										▸ 0084 - Executar asfalto e a 2ª Etapa do sistema de drenagem pluvial no Mestre D'Armas em Planaltina (procedente da etapa nº 0016/2011).	REGIÃO VI - PLANALTINA
										▸▸ Até 2011 - 90% da obra realizada. 2012: aguarda definições técnicoadministrativas. CT.: 057/2008 Lote 1 MDA (SF) - Proc.: 112.003.508/2007.	
										▸ 0085 - Executar asfalto e a 2ª Etapa do sistema de drenagem pluvial no Mestre D'Armas em Planaltina (procedente da etapa nº 0019/2011).	REGIÃO VI - PLANALTINA
										▸▸ Até 2011 - Obra realizada: 97%. 2012: obra concluída com105.800m². CT.: 074/2008 Lote 3 MDA (SJ) - Proc.: 112.003.508/2007.	
										▸ 0235 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	REGIÃO VI - PLANALTINA
										▸▸ Pagamento de despesas referentes ao Contrato nº 052/2008-SO, relativo à etapa SAG 0028/2010, processos nº 112.003.911/2010 e nº 112.002.407/2010, publicados no DODF nº 223, de 05/11/2012, págs. 44 e 45, e DODF nº 253, de 14/12/2012, págs. 52, respectivamente.	
15.451.6208.3615		B		-4.412.944	0	-13.593	91.379	9			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANISTICA	F	A	415.000	1.010.362	243	724.637	723.591	72			
15.451.6208.3615.0001		B		-4.412.944	0	-13.593	91.379	9			
(* * *) PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANISTICA--DISTRITO FEDERAL		A	415.000	1.010.362	243	724.637	723.591	72	PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1	▸ 0086 - Executar recapeamento asfáltico na QNL 18 em Taguatinga (procedente da etapa nº 0170/2011).	REGIÃO III - TAGUATINGA
										▸▸ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 41, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/22.201). Sem realização física em 2011. Obra concluída com 51 m² de área urbanizada correspondente à descentralização. Aditivo ao CT.: 752/2009-NOVACAP Lote 8 - Proc.: 112.002.177/2008.	
										▸ 0087 - Aditar os serviços de consultoria para acompanhamento e auditagem técnica das obras viárias no Distrito Federal (procedente da etapa nº 0164/2011).	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 58, de 19/12/2011-DODF nº 242, de 20/12/2011 (22.101/22.201). Sem realização física em 2011. 2012: Total de 100% dos serviços de auditoria aditados concluídos. Aditivo ao CT.:	

(*) Prioridade da LDO (* *) Projeto em andamento (* * *) Conservação de patrimônio

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em R$ 1,00 Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% (D/B)	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acomapanhamento de Período Bimestral — Etapas Previstas / Etapas Realizadas	Localização
										753/2009-NOVACAP - Proc.:112.004.335/2011.	
										▸ 0088 - Executar serviços de vídeo inspeção robotizada, com desobstrução, limpeza e descarte do coletado nas redes de drenagem pluvial do DF (procedente da etapa nº 0163/2011).	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 27, de 10/08/2011-DODF nº 157, de 12/08/2011 (22.101/22.201). Sem realização física em 2011. 2012: rede inspecionada e desobstruída: 46.700 m. 100% dos serviços concluídos. CT.: 795/2011-NOVACAP - Proc.:112.001.983/2011.	
										▸ 0127 - Devolver recursos do Convênio nº: 351/2005 - SO/TERRACAP.	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Devolução efetuada. Processo nº: 110.000.055/2012	
										▸ 0139 - Recuperar passagens subterrâneas do Eixo Rodoviário Sul e Norte	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 6, de 22/03/2012-DODF nº 59, de 23/03/2012 (22.101/22.201). Passagens recuperadas tetos, paredes e pisos: 15. Serviços 100% concluído. CT.: 564/2012-NOVACAP - Proc.: 112.000.649/2012.	
										▸ 0143 - Recuperar estrutura de contenção na jusante do Canal do Lançamento 1, no Riacho Fundo II	REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II
										▸▸ Estrutura de contenção recuperada. Obra concluída com 100% executado. CT.: 007/2012 (SC) - Proc.: 112.002.910/2010.	
15.451.6208.3902		B		-2.137.072	0	1.142.637	156.941	11			
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	F	A	100.000	1.380.715	0	1.380.714	194.191	14			
15.451.6208.3902.9472		B		-2.137.072	0	1.142.637	156.941	11			
(* * *) REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL		A	100.000	1.380.715	0	1.380.714	194.191	14	PRAÇA/ PARQUE REFORMADO (M2)	▸ 0173 - Aditar a obra de reforma da Praça Central do Incra 08 em Brazlândia	REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA
									Quantidade: 5400	▸▸ Assentamento de pedra portuguesa: 700m². Obra concluída com 100% executado. CT.: 021/2011 (LO) - Proc.: 112.002.504/2012.	
										▸ 0214 - Executar urbanização e revitalização de praça na EQNM 3/5, em Ceilândia.	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
										▸▸ Mobilização de equipe. CT.: 032/2012 (AG) -	

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em R$ 1,00 Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% (D/B)	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acomapanhamento de Período Bimestral Etapas Previstas / Etapas Realizadas	Localização
										Proc.:138.001.030/2007.	
										▸ 0216 - Recuperar calçadas e reformar parque infantil na SQS 102, no Plano Piloto.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ Foram executados: 1.700 m² de passeios, 05 Un. de rampas. Total de 80% dos serviços executados. CT.: 024/2012 (FL) - Proc.: 141.002.060/2011.	
										▸ 0217 - Reformar praça no SHIGS 705/706, nc Plano Piloto.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ Mobilização de equipe. CT.: 033/2012 (FL) - Proc.:110.000.546/2008.	
15.451.6208.3938		B		153.248	21	226.857	0	0			
REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS	F	A	730.000	386.284	53	359.892	0	0			
15.451.6208.3938.9060		B		153.248	102	253.248	0	0			
(* * *) REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS-EIXO MONUMENTAL TRECHO RODOVIÁRIA-ESTÁDIO NACIONAL- PLANO PILOTO		A	150.000	253.248	169	253.248	0	0	PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)	▸ 0089 - Elaborar anteprojeto e projeto executivo de paisagismo para o Eixo Monumental, Trecho: Rodoviária - Torre de TV, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0157/2011).	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade: 1	▸▸ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 24, de 04/07/2011-DODF nº 129, de 06/07/2011 (22.101/22.201). Até 2011 - Serviço realizado: 50%. Projeto executivo 100% concluído. CT.: 569/2011-NOVACAP - Proc.:112.001.930/2011.	
										▸ 0232 - Elaborar projeto básico (com serviços de sondagem) e executivos de fundações, estruturas e instalações, para construção de espelho d'água no Eixo Monumental.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ Projeto básico em desenvolvimento. CT.: 035/2012 (MC) - Proc.: 112.002.315/2012.	
15.451.6208.3938.9064		B		0	0	-26.391	0	0			
(* * *) REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS--DISTRITO FEDERAL		A	100.000	133.036	133	106.644	0	0	PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)	▸ 0132 - Executar obras de paisagismo na entrada da cidade - Setor Tradicional de Brazlândia	REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA
									Quantidade: 1	▸▸ Obra 100% concluída com paisagismo e calçadas implantados. Total de 6.318m² executados. CT.: 009/2012 (SJ) - Proc.: 110.000.517/2011.	
15.451.6208.5695		B		-2.935.189	0	-4	276.527	38			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO	F	A	5.000	730.102	0	729.440	276.527	38			
15.451.6208.5695.0001		B		-2.935.189	0	-4	276.527	38			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E		A	5.000	730.102	0	729.440	276.527	38	PROGRAMA IMPLANTADO	▸ 0090 - Elaborar Plano de Recuperação de	REGIÃO I -

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em R$ 1,00 Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% (D/B)	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acomapanhamento de Período Bimestral Etapas Previstas / Etapas Realizadas	Localização
COMBATE À EROSÃO--DISTRITO FEDERAL									(UNIDADE)	Áreas Degradadas (PRAD) para recuperação de erosão por águas pluviais, entre o Clube Naval e ASCADE, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0234/2011).	PLANO PILOTO
									Quantidade: 1	▸▸ Sem realização física em 2011. 2012: Serviços concluídos, 01 PRAD elaborado. CT.: 013/2011 (DC) - Proc.: 110.000.566/2010.	
										▸ 0157 - Construir alambrado em torno das lagoas de detenção do Parque Veredinha, na Vila São José, em Brazlândia.	REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA
										▸▸ Conclusão do alambrado. Total de 996m implantados, serviços 100% concluídos. CT.: 014/2012 (SF) - Proc.: 112.001.247/2012.	
										▸ 0172 - Executar gabiões e implantar o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas para o Córrego Estiva, no Recanto das Emas	REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS
										▸▸ Obra com 30% dos serviços executados. Implantados 110m de estacas e 201m³ de gabiões. Escavados 358 m³ de terreno. CT.: 019/2012 (SJ) - Proc.:112.003.367/2010.	
										▸ 0210 - Elaborar relatório de estudo ambiental do lançamento 05 de águas pluviais em Samambaia.	REGIÃO XII - SAMAMBAIA
										▸▸ Serviços concluídos com 01 (um) Relatório elaborado. CT.: 020/2012 (DC) - Proc.: 112.005.124/2008.	
15.482.6218.3023		B		-95.892	0	918.687	4.107	0			
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	F	A	30.046.740	34.278.411	114	4.384.433	3.193.578	9			
15.482.6218.3023.0008		B		-100.000	-2	-233.195	0	0			
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA VILA DNOCS- SOBRADINHO		A	5.322.000	3.892.809	73	2.991.474	2.948.394	76	PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)	▸ 0091 - Construir 429 casas na Vila DNOCS em Sobradinho (procedente da etapa nº 0077/2011).	REGIÃO V - SOBRADINHO
									Quantidade: 1	▸▸ Até 2011 - Obra realizada: 58%. 2012: Obra realizada: 42%. Total de 100% concluídos. 429 unidades habitacionais entregues (16.000m²). CT nº 150/2009 (AC) - Proc.: 390.008.012/2008.	
15.482.6218.3023.0017		B		0	0	1.147.774	0	0			
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA VILA ESTRUTURAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	11.876.000	17.155.942	144	1.147.774	0	0	PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)	▸ 0245 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE
									Quantidade: 1	▸▸ Pagamentos de despesas referentes ao Contrato nº 296/2008-SO, relativo à etapa SAG 0108/2011, processos nº 112.001.914/2010 e nº 112.002.212/2010 e ao Contrato nº 299/2008-SO, relativo à etapa	

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em R$ 1,00 Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% (D/B)	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acomapanhamento de Período Bimestral Etapas Previstas / Etapas Realizadas	Localização
										SAG 0109/2011, processos nº 112.001.503/2010 e nº 112.002.213/2010, publicados no DODF nº 241, de 29/11/2012, pág. 106; DODF nº 243, de 04/12/2012, pág. 37 e DODF nº 254, de 17/12/2012, pág. 79. 04 pagamentos inscritos em Restos a Pagar 2012.	
15.482.6218.3023.0027		B		4.108	0	4.107	4.107	0			
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA VILA- VARJÃO		A	3.036.950	2.744.135	90	245.184	245.184	9	PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)	▸ 0136 - Devolver recursos do Convênio nº: 0218.857-66/2007 - GDF/CEF.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade: 1	▸▸ Devoluções efetuadas: 03. Processo nº: 110.000.047/2012.	
15.482.6218.3059		B		23.759	0	-851.280	1.674.407	5			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PRÓ-MORADIA	F	A	31.354.540	31.473.206	100	6.005.631	5.363.438	17			
15.482.6218.3059.0003		B		23.759	0	-851.280	1.674.407	8			
(* *) CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PRO MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA		A	19.942.189	20.070.855	101	6.005.631	5.363.438	27	CASA CONSTRUÍDA (M2)	▸ 0092 - Construir 245 Unidades Habitacionais Unifamiliares Térreas no Condomínio Sol Nascente em Ceilândia (procedente da etapa nº 0126/2011).	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
									Quantidade: 24946	▸▸ 2011 - Obra realizada: 15%. 2012: Instalações hidráulicas em 8 casas (total de 203) e instalações elétricas em 38 casas (total de 179). Total de 85% dos serviços executados. CT: 004/2011 (SJ) - Proc.: 110.000.002/2011.	
15.541.6210.5183		B		0	0	-118.651	0	0			
REVITALIZAÇÃO DE PARQUES	F	A	1.250.000	527.195	42	326.131	49.476	9			
15.541.6210.5183.9553		B		0	0	-118.651	0	0			
(* * *) REVITALIZAÇÃO DE PARQUES-URBANIZAÇÃO E MOBILIÁRIO URBANO-DISTRITO FEDERAL		A	1.250.000	527.195	42	326.131	49.476	9	PRAÇA/ PARQUE MANTIDO (UNIDADE)	▸ 0093 - Construir pista de atletismo e cobertura de duas quadras de esportes no Parque dos Pioneiros no Núcleo Bandeirante (procedente da etapa nº 0235/2011).	REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIR
									Quantidade: 21	▸▸ Sem realização física em 2011. 2012: concluída a cobertura com 1.751m² e 18.000kg de estrutura de aço. Obra com 60% já executado. Excluída do objeto a Pista de Atletismo, conforme Mensagens 15839 e 15857-SO, DODF 163, de 15/08/12, páginas 20 e 21. CT.: 029/2011 (AG). - Proc.: 112.004.123/2009.	
15.544.6213.3057		B		0	0	-17.714.776	0	0			
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA - CORUMBÁ SUL	F	A	95.127.223	88.215.709	93	1.380.731	280.731	0			
15.544.6213.3057.0002		B		0	0	-17.714.776	0	0			
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA - CORUMBÁ SUL--DF ENTORNO		A	95.127.223	88.215.709	93	1.380.731	280.731	0	SISTEMA IMPLANTADO	▸ 0094 - Complementar a 1ª Etapa da Adutora	DF ENTORNO

(*) Prioridade da LDO (* *) Projeto em andamento (* * *) Conservação de patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em R$ 1,00 Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% (D/B)	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acomapanhamento de Período Bimestral Etapas Previstas / Etapas Realizadas	Localização
									(UNIDADE)	de Água Bruta do Sistema Podutor Corumbá IV (procedente da etapa nº 0131/2011).	
									Quantidade: 1	2011 - Obra realizada: 9,95%. 2012: acumulado executado: Locação: 3.450 m; Limpeza: 21.659 m²; Escavação: 25.994 m³; Assentamento 1.444 m de tubos e fornecimento de 10.630 m. Obra retomada após suspensão. CT.: 8102/2011-CAESB (FL) - Proc.: 092.007.613/2008.	
15.573.6205.3033		B		0	0	0	436.744	4			
INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL	F	A	8.609.083	10.021.853	116	4.255.783	2.339.515	23			
15.573.6205.3033.0001		B		0	0	0	436.744	4			
INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL--SOBRADINHO		A	8.609.083	10.021.853	116	4.255.783	2.339.515	23	TORRE INSTALADA (UNIDADE)	0095 - Prestar serviços técnicos especializados de apoio ao gerenciamento, à fiscalização de projetos e obras e à implantação do sistema de sensoriamento estrutural, necessários à construção da Torre de TV Digital (procedente da etapa nº 0090/2011).	REGIÃO V - SOBRADINHO
									Quantidade: 1	Até 2011 - 99% dos serviços realizados. 2012: serviços concluídos. CT.: 004/2010 (AC) - Proc.: 112.003.494/2009.	
										0096 - Construir o Complexo da Torre de TV Digital (procedente da etapa nº 0051/2011).	REGIÃO XVIII - LAGO NORTE
										Até 2011 - Obra realizada: 95%. Conclusão de estrutura, arquitetura e elementos de urbanismo. Total executado: 100%. [Exec.: AC] CT.: 097/2009 - Proc.: 112.002.550/2008.	
										0159 - Fornecer e Instalar leitos de cabos no interior da Torre de TV Digital.	REGIÃO XVIII - LAGO NORTE
										Instalação de cabos. Total de 50% executado. CT.: 016/2012 (AC) - Proc.: 112.000.533/2012.	
15.752.6209.1763		B		1.972.033	4	6.448.346	0	0			
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	F	A	47.536.361	29.183.466	61	29.080.662	19.001.769	65			
15.752.6209.1763.0012		B		1.999.340	4	6.448.346	0	0			
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL		A	47.336.361	28.865.575	61	28.862.771	19.001.769	66	REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M)	0097 - Executar projetos e obras de expansão e melhoria do sistema de iluminação pública do DF (procedente da etapa nº 0011/2011).	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade: 40000	Até 2011 - Obra realizada: 43.989 pontos de iluminação. 2012: Obra concluída com o acumulado de 53.727 pontos de iluminação executados. CT.: 040/2008 (FL) - Proc.: 110.000.028/2008.	
										0153 - Substituir transformador para iluminação do campo de futebol localizado ao	REGIÃO XIX -

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em R$ 1,00						Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acomapanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% (D/B)		Etapas Previstas ▸ Etapas Realizadas ▸▸	Localização
										lado da Praça dos Estados na Candangolândia.	CANDANGOLÂ
										▸▸ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 31, de 27/07/2012-DODF nº 150, de 30/07/2012 (22.101/11.121). Instalado 01 transformador. Total de 100% dos serviços executados. Proc.: 147.000.097/2012.	
										▸ 0166 - Instalar 2 postes de aço, curvos, simples de 10m, com luminárias, na parte final da Rua "E" da Quadra 107, em Águas Claras.	REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS
										▸▸ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 28, de 26/07/2012-DODF nº 149, de 27/07/2012 (22.101/11.122). Instalação de 02 Postes. Etapa 100% concluída. Proc.: 300.000.474/2012.	
										▸ 0168 - Executar serviços de manutenção preventiva, corretiva e de gerenciamento do Parque de Iluminação Pública do DF.	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 15, de 25/06/2012-DODF nº 123, de 26/06/2012 (22.101/11.101), efetivado por definições do Órgão Central de Planejamento do GDF. Pontos mantidos: 276.876, referentes a faturas de agosto/2012 (R$ 1.603.112,04). CT.: 021/2012-SEGOV - Proc.: 360.000.332/2011.	
										▸ 0182 - Instalar postes com luminárias na vias de acesso e estacionamentos das estações do Metrô de Samambaia	REGIÃO XII - SAMAMBAIA
										▸▸ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 39, de 22/08/2012-DODF nº 172, de 24/08/2012 (22.101/11.114). Postes instalados: 24 un.; luminárias: 48 un. Etapa 100% concluída. CT.: 003/2012-RA XII - Proc.: 142.001.419/2012.	
										▸ 0207 - Instalar postes de concreto retos, de 16m, com luminárias tipo 02 pétalas e lâmpadas, na área externa da Unidade de Pronto Atendimento do Núcleo Bandeirante - UPA	REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE
										▸▸ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 45, de 11/09/2012-DODF nº 185, de 12/09/2012 (22.101/11.110). Postes Instalados: 11 Un. CT.: 014/2012 - RA VIII - Proc.: 136.000.338/2012.	
										▸ 0218 - Elaborar estudos e projetos executivos	REGIÃO I -

(*) Prioridade da LDO (* *) Projeto em andamento (* * *) Conservação de patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em R$ 1,00 Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% (D/B)	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acomapanhamento de Período Bimestral Etapas Previstas / Etapas Realizadas	Localização
										para melhorar iluminação pública e executar obras de expansão no Eixo Monumental, da EPIA até a Via L4, inclusive Praça dos Três Poderes.	PLANO PILOTO
										▸▸ Início da execução dos Projetos. Executado 1% dos serviços. CT.: 027/2012 (FL) - Proc.: 110.000.249/2012.	
15.782.6216.3087		B		49.358	8	59.353	97.498	28			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE	F	A	600.000	351.050	59	351.049	98.189	28			
15.782.6216.3087.0001		B		49.358	16	59.353	97.498	28			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE--DISTRITO FEDERAL		A	300.000	351.050	117	351.049	98.189	28	OBRA REALIZADA (M2)	▸ 0098 - Construir meios-fios, calçadas e rampas de acessibilidade no Centro de Ensino Fundamental Arapoanga na Área Central, Quadra 08, Conjunto I, em Arapoanga, Planaltina.	REGIÃO VI - PLANALTINA
									Quantidade: 6522	▸▸ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 1, de 26/01/2012-DODF nº 20, de 27/01/2012 (22.101/22.201). Obra paralisada com 300m² de calçadas construídos. CT.: 520/2012-NOVACAP - Proc.:112.002.563/2011.	
										▸ 0229 - Executar obras de acessibilidade na Praça dos Três Poderes, Eixo Monumental de Brasília.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▸▸ Remoção de 3,36m² de portas e demolição de 2,80m² de alvenatia. CT.: 022/2012 (SC) - Proc.: 150.000.526/2007.	
										▸ 0236 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
										▸▸ Pagamento de despesas referentes ao Contrato nº 085/2005-SO, relativo à etapa SAG 0261/2005, processo nº 030.001.086/2005, publicado no DODF nº 256, de 19/12/2012, pág. 64.	
										▸ 0250 - Complementar recursos para as obras de acessibilidade à Biblioteca Braile em Taguatinga.	REGIÃO III - TAGUATINGA
										▸▸ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 43, de 29/08/2012-DODF nº 178, de 31/08/2012 (22.101/22.201). Serviços em fase inicial, complementação inscrita em Restos a Pagar. CT.: 691/2012-NOVACAP - Proc.: 112.003.696/2012.	
15.782.6216.3361		B		-116.445	-73	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE PONTES	F	A	160.000	143.564	90	143.563	9	0			
15.782.6216.3361.4356		B		-116.445	-73	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE PONTES--DISTRITO		A	160.000	143.564	90	143.563	9	0	PONTE CONSTRUÍDA	▸ 0128 - Devolver recursos do Convênio nº:	DISTRITO

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em R$ 1,00						Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acomapanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% (D/B)		Etapas Previstas / Etapas Realizadas	Localização
FEDERAL									(M2)	1098/2001 - SO/TERRACAP.	FEDERAL
									Quantidade: 54	Devolução efetuada. Processo nº: 110.000.056/2012.	
										0230 - Demolir ponte de madeira existente e construir de concreto pré-moldado protendido, na estrada de terra na Fercal.	REGIÃO XXXI - FERCAL
										Obra concluída com 100% executado. CT.: 023/2012 (SJ) - Proc.: 112.003.234/2012.	
15.811.6206.7112		B		46.840	1	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	F	A	8.215.130	7.142.213	87	55.372	55.372	1			
15.811.6206.7112.0001		B		0	0	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES--GAMA		A	8.015.130	7.095.373	89	55.372	55.372	1	GINÁSIO CONSTRUÍDO (M2)	0138 - Devolver recursos do Convênio nº: 170.574-18/2004 - GDF/CEF.	DISTRITO FEDERAL
									Quantidade: 4078	Devolução efetuada. Processo nº: 110.000.049/2012.	
15.811.6206.7244		B		489.067	122	483.486	0	0			
REFORMA DE ESTÁDIO	F	A	400.000	900.525	225	506.807	23.321	3			
15.811.6206.7244.0002		B		0	0	0	0	0			
(* * *) REFORMA DE ESTÁDIO-BEZERRÃO-GAMA		A	80.000	411.458	514	23.321	23.321	6	ESTÁDIO REFORMADO (M2)	0174 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	REGIÃO II - GAMA
									Quantidade: 267	Pagamento de despesas referentes a aquisição e instalação de sistema de cabeamento estruturado para o estádio Bezerrão - Publicado no DODF nº 214, de 22/10/2012, pág. 39, processo nº 110.000.191/2009.	
15.811.6206.7244.6330		B		489.067	611	483.486	0	0			
(* * *) REFORMA DE ESTÁDIO--DISTRITO FEDERAL		A	80.000	489.067	611	483.486	0	0	ESTÁDIO REFORMADO (M2)	0099 - Finalizar projeto de instalações prediais de reforma do Estádio Mané Garrincha no Centro Esportivo Ayrton Senna (procedente da etapa nº 0240/2011).	REGIÃO I - PLANO PILOTO
									Quantidade: 267	Até 2011 - Serviço realizado: 95%. 2012: O projeto foi concluído. Total de 100% de serviços realizados. CT.: 142/2009 (MC) - Proc.: 112.000.375/2009.	
15.812.6206.1745		B		-911.972	-101	156.945	390.212	16			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES	F	A	900.500	2.442.962	271	1.836.570	999.383	41			
15.812.6206.1745.0009		B		-911.972	0	245.300	390.212	20			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS--DISTRITO FEDERAL		A	58.500	1.967.947	0	1.836.570	999.383	51	QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2)	0100 - Construir campo de grama sintética, alambrado e passeios ao lado da Avenida Bernardo Sayão, em frente à VL, Conjunto G, na Candangolândia.	REGIÃO XIX - CANDANGOLÂ
									Quantidade: 390	Obra concluída com 3.234m² de campo de grama sintética, 756m² de passeios e	

(*) Prioridade da LDO (* *) Projeto em andamento (* * *) Conservação de patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em R$ 1,00 Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% (D/B)	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acomapanhamento de Período Bimestral Etapas Previstas / Etapas Realizadas	Localização
										1.188m² de alambrado. Área urbanizada: 3.990m². CT.: 003/2012 (SC) - Proc.: 110.000.245/2009.	
										▸ 0134 - Construir campo de futebol com grama sintética no Parque Urbano da Estrutural, no SCIA.	REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMEN
										▸▸ Caixa drenante e alambrado concluídos. Total de 40% dos serviços executados CT.: 008/2012 (FL) - Proc.: 112.003.535/2011.	
										▸ 0154 - Construir quadras poliesportivas padrão no Núcleo Rural Sarandy, na Escola Classe Vale do Sol e no Quartel CBMDF, em Planaltina.	REGIÃO VI - PLANALTINA
										▸▸ Obra com 56% concluído. Fundações e estrutura executados. Alambrados 49%. CT.: 017/2012 (SJ) - Proc.: 110.000.401/2011.	
										▸ 0156 - Construir quadra poliesportiva padrão e parque infantil na QR 521, em Samambaia.	REGIÃO XII - SAMAMBAIA
										▸▸ Obra concluída, 100% executado, com 608m² de quadra, 176m² de calçadas e 115m² de parque infantil. Área urbanizada: 899m². CT.: 012/2012 (SF) - Proc.: 112.001.461/2011.	
15.812.6206.1745.1072		B	0	0	0	0	0				
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS-PRÓ-MORADIA CEF-CEILÂNDIA		A	171.000	110.000	64	0	0	0	QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2)	▸ 0101 - Construir campo de futebol com grama sintética, alambrados e passeios na Área Especial da QNP 32 em Ceilândia (procedente da etapa nº 0099/2011).	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
									Quantidade: 1120	▸▸ Até 2011 - Obra realizada: 99,3%. Grama sintética: 6.144 m²; alambrado: 1.608 m². Área urbanizada: 7.556 m². Obra executada: 100%. [Exec.: AC] CT.: 34/2010 - Proc.: 110.000.090/2009.	
										▸ 0133 - Construir duas quadras poliesportivas em Ceilândia (relativo à etapa 0078/2011)	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
										▸▸ Até 2011 - Obra realizada: 50%. 2012: paralisada com 630 m² executados. CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.	
15.812.6206.3440		B		106.105	30	2.148.807	1.130.852	25			
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES	F	A	350.000	4.487.156	0	4.419.020	1.329.202	30			
15.812.6206.3440.0011		B		305.932	306	2.148.807	1.130.852	25			
(* * *) REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES--DISTRITO FEDERAL		A	100.000	4.487.156	0	4.419.020	1.329.202	30	QUADRA DE ESPORTES REFORMADA (M2)	▸ 0175 - Complementar recursos para a construção de coberturas metálicas de quadras poliesportivas em diversos locais de Taguatinga	REGIÃO III -

(*) Prioridade da LDO (* *) Projeto em andamento (* * *) Conservação de patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em R$ 1,00						Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acomapanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% (D/B)		Etapas Previstas ▸ Etapas Realizadas ▸▸	Localização
									Quantidade: 667	▸▸ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 22, de 17/07/2012-DODF nº 141, de 18/07/2012 (22.101/22.201). Executados 940 m². CT.: 545/2011-NOVACAP - Proc.: 112.004.587/2011 e CT.: 543/2011-NOVACAP - Proc.: 112.004.589/2011.	TAGUATINGA
										▸ 0176 - Complementar recursos para construção de coberturas metálicas em diversas escolas do Núcleo Bandeirante	REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE
										▸▸ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 11, de 14/05/2012-DODF nº 94, de 15/05/2012 (22.101/22.201). Obra concluída. Área coberta correspondente à complementação de recursos: 655m². CT.: 537/2011-NOVACAP - Proc.: 112.004.592/2011.	
										▸ 0177 - Complementar recursos para a construção de coberturas metálicas para quadras poliesportivas em diversos locais de Brazlândia.	REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA
										▸▸ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 21, de 17/07/2012-DODF nº 141, de 18/07/2012 (22.101/22.201). Obra concluída. Área coberta correspondente à complementação de recursos: 1.100m². CT.: 534/2011-NOVACAP - Proc.: 112.004.585/2011.	
										▸ 0211 - Complementar recursos para obras de construção de coberturas metálicas para quadras poliesportivas em Planaltina (Lote 8) e Guará (Lote 05).	DISTRITO FEDERAL
										▸▸ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 62, de 11/12/2012-DODF nº 250, de 12/12/2012 (22.101/22.201). Elaboração de faturas em andamento. CT.: 539/2011-NOVACAP (Lote 8) e CT.: 536/2011-NOVACAP (Lote 5) - Proc.: 112.001.295/2009.	
										▸ 0251 - Complementar recursos para a construção de coberturas metálicas de quadras poliesportivas em diversos locais de Ceilândia.	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
										▸▸ Créditos orçamentários descentralizados conforme Portarias Conjuntas nº 37, de 22/08/2012-DODF nº 170, de 23/08/2012 e nº 47, de 13/09/2012-DODF nº 187, de 14/09/2012 (22.101/22.201). Contrato em fase de finalização; complementações quitadas para 100% da área executada. CT.: 535/2011-NOVACAP - Proc.: 112.004.591/2011.	

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em R$ 1,00 Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% (D/B)	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acomapanhamento de Período Bimestral Etapas Previstas / Etapas Realizadas	Localização
										▸ 0252 - Complementar recursos para a construção de coberturas metálicas de quadras poliesportivas em diversos locais do Recanto das Emas.	REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS
										▸▸ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 34, de 08/08/2012-DODF nº 159, de 10/08/2012 (22.101/22.201). Obras 100% concluídas; complementação inscrita em Restos a Pagar 2012. CT.: 541/2011-NOVACAP - Proc.: 112.004.566/2011.	
										▸ 0253 - Complementar recursos para a construção de coberturas metálicas de quadras poliesportivas em diversos locais do Sobradinho.	REGIÃO V - SOBRADINHO
										▸▸ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 22, de 17/07/2012-DODF nº 141, de 18/07/2012 (22.101/22.201). Obras 50% executada; complementação inscrita em Restos a Pagar 2012. CT.: 525/2011-NOVACAP - Proc.: 112.004.564/2011.	
17.512.6213.3665		B		545.320	161	545.319	545.319	70			
IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	F	A	338.716	784.036	231	545.319	545.319	70			
17.512.6213.3665.0293		B		545.320	545	545.319	545.319	100			
IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA--DISTRITO FEDERAL		A	100.000	545.320	545	545.319	545.319	100	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CONSTRUÍDA (M)	▸ 0231 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	REGIÃO XXXI - FERCAL
									Quantidade: 2000	▸▸ Pagamento de despesas referentes ao Contrato nº 090/2007-SO, relativo à etapa SAG 0006/2011, processo nº 110.000.889/2009, publicado no DODF nº 253, de 14/12/2012, pág. 52.	
17.512.6213.7038		B		0	0	0	0	0			
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	F	A	33.270.721	31.023.273	93	0	0	0			
17.512.6213.7038.0001		B		0	0	0	0	0			
(* *) SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-CIDADE DE ÁGUAS LINDAS E ADJACÊNCIAS-ENTORNO		A	33.270.721	31.023.273	93	0	0	0	SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)	▸ 0103 - Implantar projeto de sistema de água potável em Águas Lindas de Goiás (procedente da etapa nº 0080/2011).	ENTORNO
									Quantidade: 1	▸▸ Sem realização física até 2011. 2012: Etapa concluída sem realização física por expiração de vigência contratual e ausência de contratação de empreiteira pela CAESB. CT.: 87/2006 (SJ) - Proc.: 030.004.231/2005 e 030.004.238/2005.	
17.512.6213.7040		B		0	0	0	0	0			
PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	F	A	246.135	146.319	59	180	180	0			

(*) Prioridade da LDO (* *) Projeto em andamento (* * *) Conservação de patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em R$ 1,00						Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acomapanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% (D/B)		Etapas Previstas / Etapas Realizadas	Localização
17.512.6213.7040.3658		B		0	0	0	0	0			
PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO-AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	184	0	180	180	98	SISTEMA AMPLIADO (UNIDADE) Quantidade: 1	▸ 0129 - Devolver recursos do Convênio nº: 2262/2005 - SO/FUNASA. ▸▸ Devoluções efetuadas: 02. Processos nºs: 110.000.052/2012 e 110.000.433/2011.	DISTRITO FEDERAL
27.452.6206.3048		B		0	0	0	0	0			
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	F	A	600.000	150.000	25	145.195	145.195	97			
27.452.6206.3048.2575		B		0	0	0	0	0			
(* * *) APOIO A REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NAS RAS DO DF		A	600.000	150.000	25	145.195	145.195	97	ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO (UNIDADE) Quantidade: 5	▸ 0121 - Construir quadra de futebol de areia no Parque Ecológico de Águas Claras ▸▸ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 02, de 13/02/2012-DODF nº 33, de 14/02/2012 (22.101/11.122). Área urbanizada: 1.740 m². Serviço 100% concluído. CT.: 002/2012-RA XX - Proc.: 300.000.059/2012.	REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS
27.812.6206.3047		B		-102.993	-17	0	147.006	100			
IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	F	A	590.000	147.007	25	147.006	147.006	100			
27.812.6206.3047.2570		B		-102.993	-41	0	147.006	100			
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS E BANHEIROS PARA CAMPO SINTÉTICO NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA		A	250.000	147.007	59	147.006	147.006	100	ESPAÇO ESPORTIVO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 1	▸ 0247 - Construir bloco de vestiários e banheiros para o campo sintético em Santa Maria. ▸▸ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portarias Conjuntas nº 33, de 08/08/2012-DODF nº 159, de 10/08/2012 e nº 56, de 30/10/2012-DODF nº 222, de 01/11/2012 (22.101/11.115). Obra concluída com 100% executado. CT.: 017/2012-RA XIII - Proc.: 143.000.305/2012.	REGIÃO XIII - SANTA MARIA
28.846.0001.9050		B		67.000	8	157.080	157.080	17			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	A	850.000	917.000	108	845.405	845.405	92			
28.846.0001.9050.0073		B		67.000	8	157.080	157.080	17			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE OBRAS-GUARÁ		A	850.000	917.000	108	845.405	845.405	92	-- (--) Quantidade: 0	▸ 0114 - Efetuar ressarcimento referente à requisição de servidores. ▸▸ Ressarcimento efetuado: jan: 03, fev: 03, mar: 03, abr: 03, maio: 03, jun: 03, jul: 04, ago: 01, set: 03, out: 03, nov: 03 e dez: 02 - Proc. nºs 110.000.034/2012, 110.000.096/2012 e 110.000.296/2012. ▸ 0115 - Efetuar indenizações aos servidores por serviços externos executados. ▸▸ Servidores indenizados: jan: 10, fev: 17, mar:	REGIÃO X - GUARÁ REGIÃO X - GUARÁ

(*) Prioridade da LDO (* *) Projeto em andamento (* * *) Conservação de patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em R$ 1,00 Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% (D/B)	Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acomapanhamento de Período Bimestral Etapas Previstas / Etapas Realizadas	Localização
										14, abr: 15, maio: 15, jun: 15, jul: 15, ago: 15, set: 15, out: 15, nov: 15 e dez: 15 - Proc. nº 110.000.023/2012.	
10.302.6202.3223		B		-100.002	-20	0	0	0			
REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	S	A	500.000	99.998	20	79.581	0	0			
10.302.6202.3223.2701		B		-100.002	-20	0	0	0			
REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO		A	500.000	99.998	20	79.581	0	0	UNIDADE DE SAÚDE REFORMADA (M2) Quantidade: 1000	▸ 0208 - Elaborar projetos basicos e executivos de arquitetura e de instalações prediais para reforma da Hemodiálise do Hospital de Sobradinho ▸▸ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 38, de 22/08/2012-DODF nº 172, de 24/08/2012 (22.101/22.201). Projeto em desenvolvimento. CT.: 661/2012-NOVACAP - Proc.: 112.003.180/2012.	REGIÃO V - SOBRADINHO

(*) Prioridade da LDO (* *) Projeto em andamento (* * *) Conservação de patrimônio